Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» мая 2022 г.

Заказчик **ТОО «West Dala» «Вест Дала»**, БИН 050740001755; тел: 8701-477-72-03, 060000, Атырауская область, Махамбетский район, с/о Бейбарыс, село Бейбарыс, улица 1, здание 22

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 26.05. 2022 г. ТОО «West Dala» «Вест Дала», БИН 050740001755; 8705-124-33-04, 060000, Атырауская область, Махамбетский район, с/о Бейбарыс, село Бейбарыс, улица 1, здание 22, Генерального директора Салахаденова Кайрата Шаменовича,

дата подписания декларации, наименование подрядной организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ, 26.05.2022 г. ТОО «Aspan Engineering Group», Лебаева Жандоса Жумагалиевича KZ61VJE00056911, KZ34VJE00056912, KZ07VJE00056913 от 28.08.2020 г., 890806351654, 8-702-336-71-51

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту, 26.05.2022 г. ТОО «СТРИМЛАЙН»,000340007929, в лице директора Айтимова Арайлым Алтайкызы,

в лице эксперта Ешімқұлова Наурызғали, 8-702-372-64-62

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя,) экспертов авторского надзора, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство водоснабжение комплекса по обращению с отходами «Прорва»»

наименование объекта и вид строительства (**новос**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, месторождение «Прорва»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "26" мая 2022 года, дата ознакомления подтверждает что подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   а) постановлениям о предоставлении соответствующего

права на землю от «03» июля 2021 г. № 259 Акимата Жылойского района;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», KZ48REA00261032; 28.01.2022 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «СТРИМЛАЙН», 01-20

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «West Dala» «Вест Дала» от № 223/1-Ѳ/П от 03.11.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 28.01.2022 г.

месяц,год

окончание работ: 26.05.2022 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3, фактически, месяц: 4

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
отсутствует					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период отсутствует;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

а) водопровод к комплексу по обращению с отходами «Прорва»:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	3000, 0	3000, 0
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	538, 80	538, 80
В том числе подземной части	м2	2982, 0	2982, 0
Объем	м3	538, 80	538, 80
Год постройки			2022

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: - техническими заданиями на выполнение строительно-монтажных работ согласно проекту ТОО «СТРИМЛАЙН». «Строительство водоснабжение комплекса по обращению с отходами «Прорва»». Технические параметры и характеристики: согласно выданным техническим условиями, выданные ТОО «Магистральный Водопровод», подключение проектируемого полиэтиленового водопровода осуществлен от существующего водопровода Д219мм. Вся прокладка водопровода осуществлен подземным способом из полиэтиленовых труб SDR 17 Д90 х5,4мм, ГОСТ 18599 – 2001. Глубина прокладки водопровода составляет 1,8м от поверхности земли, для учета воды устройство узла учета воды-счетчик Пульс-СВТ-50х. При пересечении кабеля связи установлен защитный футляр из трубы PE 100SDR 17 D160х9,5мм. и информационно-предупредительный знак. Пересечение существующих ВЛ-110кВ выполнен под углом 900, работы осуществлены вручную по 5,0 метров в каждую сторону линии провода с установкой информационно-предупредительного знака в 1,0 метрах справа по ходу воды от оси водопровода на основании технического условия для проектирования на пересечение существующих ВЛ-110кВ с проектируемым водопроводом №27-499 от 26.012021г., выданные АО «Атырау Жарык». Обозначение трассы водопровода предусматривают путем укладки сигнальной ленты по всей длине трассы. Сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью: «Осторожно вода». Камера узла учёта в подземном исполнении размерами 3,0 х 1,5 х 2,0 метра и изготовлен из стальных листов толщиной 6 мм по ГОСТу 19903-74, наружные стены изолированы обмазкой 2-я слоями битума и 1-м слоем пленки, внутренние стены окрашены масляной краской по грунтовке, верх камеры огражден по периметру сетчатым панельным сборным забором, высотой 2,0 метра по металлическим стойкам из

труб Ø 89мм. Фундамент под камеру учета состоит из бетонной плиты толщиной 100 мм на сульфатостойком портландцементе, Боковая поверхность фундамента изолируется двумя слоями битума. Предусмотрен щебеночная подготовка, пролитая битумом до полного насыщения. Трубная арматура (манифольд) в камере узла учёта для установки счётчика, фильтра, манометра, термометра и отключающих устройств выполнены из труб по ГОСТ 10704-91 и в соответствии с техническими требованиями по ГОСТ 10705-80* из спокойной углеродистой стали Вст3сп2. Защита стального водопровода и других металлических конструкций предусмотрена окраской за два раза эмалью ПФ-133 по двум слоям грунтовки ГФ-021 согласно СП РК 2.01-101-2013. Испытание на герметичность выполнено согласно МСН 4.03-01-2003, вид испытания - пневматическое произведен давлением 0,75 МПа в течение 24 часов. Основные показатели: - расход воды на водоснабжение – 9 м3/час; - трубы ПЭ 100 SDR 17 D 90х5,4мм – 465м; - защитный футляр ПЭ SDR17 D160х9,5мм – 19м; - амера учета – 3мх1,5мх2м.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 33, 280 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 25, 353 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0, 164 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 33, 280 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 25, 353 тысяч тенге с учетом НДС; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0, 164 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации - % и фактически применено - % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: а) водопровод к комплексу по обращению с отходами «Прорва» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Салахаденов К. Ш.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Технический надзор:
ТОО «Aspan Engineering Group», Лебаев Ж. Ж.
(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество
(при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Лебаев Ж. Ж.
инженерные сети, технологические оборудования, несущие конструкции

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись)

Авторский надзор:
ТОО «СТРИМЛАЙН», Айтимова А. А.
(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество
(при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Ешімқұлов Н. Т. несущие и ограждающие конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись)

Подрядчик: Салахаденов К. Ш.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Фадиева С.
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2022 ж. «27» 05

Технические характеристики объекта (сети, **водоводы**, коллекторы и тому подобное)

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м.	465, 0	-
	1) из стальных труб	м.	5, 70	-
	2) из чугунных труб	м.	-	-
	3) из асбестоцементных труб	м.	-	-
	4) из железобетонных труб	м.	-	-
	5) из полиэтиленовых труб	м.	459, 30	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	-	-
	1) из стальных труб	м	5, 70	-
	2) из чугунных труб	м	-	-
	3) из асбестоцементных труб	м	-	-
	4) из полиэтиленовых труб	м	-	-
3	Прочие устройства	3	-	-
	Смотровой колодец	шт	2	-
	Задвижка d- Ду50	шт	4	-
	" d-	шт	-	-
	" d-	шт	-	-
	Вентили d-	шт	-	-
	" d-	шт	-	-
	" d-	шт	-	-
	Кран d- Ø15 мм для манометра	шт	-	-
	" d-	шт	-	-
	" d-	шт	-	-
	Гидрант	шт	-	-
	Водопроводный ввод	шт	-	-
	Водоразборная колонка	шт	-	-
	Стальной футляр	шт	4	-
	Питьевой фонтанчик	шт	-	-
	Канализация		-	-
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	-
	1) из керамических труб	м	-	-
	2) из чугунных труб	м	-	-
	3) из бетонных труб	м	-	-
	4) из асбестоцементных труб	м	-	-
	5) из железобетонных труб	м	-	-
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	-	-
	1) из керамических труб	м	-	-
	2) из чугунных труб	м	-	-
	3) из бетонных труб	м	-	-

	4) из асбестоцементных труб	м	-	-
	5) из железобетонных труб	м	-	-
	6)	м	-	-
3	Прочие устройства		-	-
	Расход воды	м3/ час	9	-
	Камера учета	м	3х1,5х2	-
	Защитный футляр ПЭ SDR17 D160х9,5мм	м	19	-
	Смотровой колодец	шт	2	-
	Выпуск	шт	-	-

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб 1:500	Масштаб 1:500





Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: Салахаденов К. Ш. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Авторский надзор: Ешімқұлов Н. Т. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Прошнуровано и пронумеровано
на 2 листах

Электрондық № 002226324844
Тіркеу № 04:059:022:3608
Тіркелген күні 30.05.22
Тіркелген уақыты 17:15
Кадастрлық № 04:059:022:3608
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы
р-н Жаныгейский
м/р Прорва
Тіркеуші (мемлекеттік тіркеуші) Бекенбаева Г.
Темирова А.
Көшірмесі