Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 16 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В)

за июнь 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№ 03-3/100 от 3.08.2016 г	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы № 1					
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования и материалов 2016г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**35 065 793**		**11 742 233**	**34 378 228**			**4 207 895**	**39 273 688**
За отчетный месяц		**35 065 793**	**11 742 233**	**34 378 228**			**4 207 895**	**39 273 688**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Наименование объекта : Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 16 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В)

Форма 2В

А К Т
выполненных работ за июнь 2017 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость,тг		накладные расходы, тенге	Затраты труда,чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	%	машинистов на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Блок А									
	Стены									
E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичем М125	*м3*	111,96	7006,79 814,5	266,56 99	784480 91191	29844 11084	120685 118	5,07 0,49	568 55
E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичем М125	*м3*	111,96	6620,69 814,5	266,56 99	741252 91191	29844 11084	120685 118	5,07 0,49	568 55
E126-33-1	Утепление стен пеноплексом	*м3*	22,784	5016,88 3264,75	185,63 69,75	114307 74386	4229 1589	75975 100	18,17 0,34	414 8
E0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичем М125	*м3*	6,10	7329,69 902,25	282,71 105,75	44711 5504	1725 645	7256 118	5,53 0,52	34 3
E0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичем М125	*м3*	6,10	6972,19 902,25	282,71 105,75	42530 5504	1725 645	7256 118	5,53 0,52	34 3
E108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 Bpl	*м3*	0,928239	59479,65 8257,5	422,15 157,5	55211 7665	392 146	9217 118	56,4 0,77	52 1
E0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25	*m*	24,50	5903,74 769,5	337,41 126	144642 18853	8267 3087	25889 118	4,76 0,62	117 15
E0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125	*м3*	19,44	7459,93 1039,5	305,8 114,75	145021 20208	5945 2231	26478 118	6,41 0,56	125 11
E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из	*м3*	97,21	6331,46	337,41	615481	32800	91365	4,38	426

E0108-6-7	силикатного кирпича М 125 на растворе М 75	*м3*			670,5	126	65179	12248	118	0,62	60
E107-44-10	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75	*м3*	149,91	5788,06	670,5	337,41	867688	50581	140896	4,38	657
E107-11-1	Укладка перемычек масса до 0,3т	*шт*	216	103,01	126	66,43	100515	18889	118	0,62	93
E107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элемент. в здании до 5т	*шт*	12	391,83	23,85	250,96	22250	14349	14424	0,15	32
E107-44-10	Монтаж прогонов	*шт*	6	130,73	88,22	88,22	5152	5152	140	0,11	24
E109-25-1	Монтаж опорных подушек	*шт*	4	391,83	250,96	250,96	4702	3012	3678	0,81	10
E109-48-4	Монтаж металлических перемычек	*шт*		130,73	88,22	88,22	1569	1059	140	0,37	4
E110-5-1	Электродуговая сварка	*т*	0,2670	103,01	66,43	66,43	2351	1506	1839	0,81	5
E126-31-1	Укладка деревянного бруса	*т*	0,2670	23,85	23,85	23,85	784	529	140	0,37	2
E108-12-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	*м3*	0,1457	5015,90	2272,5	2020,02	412	266	267	0,15	1
E107-56-2	Армирование наружных и внутренних простенков сеткой д.4 BpI	*м3*	0,54	2272,5	502,43	502,43	95	95	140	0,11	0
	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	*т*	0,204	2452,13	545,76	545,76	1339	539	667	14,1	4
	Монолитный консольный пояс на отм. 17,51;	*м3*	13,38	1230,75	0	0	607	134	90	1,79	0
E110-5-1	Укладка досок			22541,72	316,57	316,57	655	146	296	5,25	1
E106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона	*м3*	0,0772	3487,5	119,25	119,25	329	0	90	0	0
E108-12-1	*Арматурный пояс*	*м3*	10,855	2139,46	330,46	330,46	3284	46	630	22,5	3
	Устройство арматурных поясов			1809	123,75	123,75	508	17	120	0,58	0
MC143007-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм М-100	*т*	0,606	59479,65	8257,5	422,15	1165	180	1052	10,58	6
MC143007-3	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм М-125	*1000шт*	96,34424	8257,5	157,5	157,5	985	67	100	0,6	0
MC143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012	*1000шт*	68,69400	212,81	0,9	0,34	12163	86	2031	56,4	12
MC143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/ М-125	1000шт	3,755525	87,3	0,34		1689	32	118	0,77	0
		1000шт	16,7271				2847	12	1641	0,54	7
	Прямые затраты						1168	5	140	0	0
108-7-5	**Перегородки**						1740	24	334	22,5	2
	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2		714,089	807,66	34,37		269	9	120	0,58	0
							143870	3430	16953	8,25	90
							14850	1296	105	0,58	6
							5260	256	6017	56,4	34
							5004	95	118	0,77	0
							-854573				
							-707548				
							-39057				
							-284361				
							1 871 821		**675 531**		
							576740	24543	170101	1,21	864

	кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25											
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25	м2	195,84	884,77 189	34,37 12,87	173273 37014	6731 2520	46650 118	1,21 0,06	237 12		
	Прямые затраты	м2		189	12,87	134963	9190	118	0,06	45		
	Перекрытие и покрытие					**750 013**		**216 751**				
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	46	859,04 299,25	200,77 71,15	39516 13766	9235 3273	23854 140	1,74 0,31	80 14		
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	80	1398,73 465,75	373,54 135,07	111898 37260	29883 10806	67292 140	2,66 0,61	213 49		
Е107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	4	411,58 139,73	188,37 66,45	1646 559	753 266	1155 140	0,85 0,28	3 1		
Е107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	шт	4	719,09 221,18	363,02 129,23	2876 885	1452 517	1962 140	1,32 0,56	5 2		
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	4	103,01 23,85	66,43 23,85	412 95	266 95	267 140	0,15 0,11	1 0		
Е0107-53-6	Монтаж балконных плит	шт	4	1860,12 807,75	924,97 316,76	7440 3231	3700 1267	6297 140	4,83 1,25	19 5		
Е0107-20-3	Установка анкеров	шт	4	41008,57 31950	2434,57 920,25	4832 3764	287 108	5422 140	28,9 5,46	3 1		
С12041-132	Металлизация анкеров	т	0,11782	40200		4736						
Е106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	т	0,11782									
Е112-13-1	Укладка пенопласта между плитой лоджий и плитой перекрытия	м3	0,72	9570,51 911,25	210,67 79,58	6891 656	152 57	749 105	5,75 0,39	4 0		
	Прямые затраты	м2	3,53556	148,03 29,25	4,93 1,85	523 103	17 7	131 119	0,19 0,01	1 0		
	Перекрытие в осях 4с-7с					**180 771**		**107 129**				
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1	859,04 299,25	200,77 71,15	859 299	201 71	519 140	1,74 0,31	2 0		
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	8	1398,73 465,75	373,54 135,07	11190 3726	2988 1081	6729 140	2,66 0,61	21 5		
Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 А-I	т	0,01099	90510,57 31950	2434,57 920,25	994 351	27 10	506 140	170 4,49	2 0		
С12041-132	Металлизация анкеров	т	0,01099	40200		442						
	Прямые затраты					**13 485**		**7 753**				
Е107-44-10	**Лестница** Монтаж опорных подушек и перемычек	шт	12	103,01 23,85	66,43 23,85	1236 286	797 286	801 140	0,15 0,11	2 1		

E109-25-1	Монтаж лобовых балок											
E109-48-4	Электродуговая сварка	*т*	0,61080	5015,90 2272,5	2020,02 502,43	3064 1388	1234 307	1525 90	14,1 1,79	9 1
E109-29-1	Монтаж металлических косоуров	*т*	0,61080	2452,13 1230,75	545,76 0	1498 752	333 0	677 90	5,25 0	3 0
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	*т*	0,58324	13565,47 5040	5475,87 1552,87	7912 2940	3194 906	3461 90	28,9 5,46	17 3
E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	*т*	0,001005	13010,1 8100	1826,1 690,75	13 8	2 1	12 140	42,7 3,37	0 0
	Прямые затраты	*м*	51,953	203,59 180	12,56 4,75	10577 9352	653 247	13438 140	1,08 0,02	56 1
						24 300		**19 914**		
	Ограждение лоджий и балконов									
E0108-7-5	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича									
E0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения	*м2*	60,473	1128,99 189	34,37 12,87	68273 11429	2078 778	14405 118	1,21 0,06	73 4
	Прямые затраты	*т*	0,92278	175710,10 8100	1826,1 690,75	162142 7475	1685 637	11357 140	42,7 3,37	39 3
						230 415		**25 762**		
	Строительная часть лифта									
E0107-20-3	Закладные детали									
C12041-132	Металлизация закладных деталей	*т*	0,028648	175710,1 8100	1826,1 690,75	5034 232	52 20	353 140	42,7 3,37	1 0
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	*т*	0,028648	40200		1152				
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	*шт*	6	103,01 23,85	66,43 23,85	618 143	399 143	401 140	0,15 0,11	1 1
	Прямые затраты	*т*	0,01279	13010,10 8100	1826,1 690,75	166 104	23 9	157 140	42,7 3,37	1 0
						6 970		**911**		
	Блок Б									
	Стены									
E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичем М125	*м3*	113,42	7006,79 814,5	266,56 99	794710 92381	30233 11229	122259 118	5,07 0,49	575 56
E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичем М125	*м3*	113,42	6620,69 814,5	266,56 99	750919 92381	30233 11229	122259 118	5,07 0,49	575 56
126-33-1	Утепление стен пеноплексом	*м3*	23,049	5016,88 3264,75	185,63 69,75	115634 75249	4279 1608	76857 100	18,17 0,34	419 8
0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем	*м3*	6,10	7329,69	282,71	44711	1725	7256	5,53	34

	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичем М125			902,25	105,75	5504	645	118	0,52	3
Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичем М125	*м3*	6,10	6972,19 902,25	282,71 105,75	42530 5504	1725 645	7256 118	5,53 0,52	34 3
Е108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 Bpl	*м3*	1,022244	59479,65 8257,5	422,15 157,5	60803 8441	432 161	10151 118	56,4 0,77	58 1
Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из желтого кирпича М125 на растворе М25	*т*	2,6717	9025,66 769,5	337,41 126	24114 2056	901 337	2823 118	4,76 0,62	13 2
Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25	*м3*	26,96	5903,74 769,5	337,41 126	159165 20746	9097 3397	28488 118	4,76 0,62	128 17
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125	*м3*	21,51	7459,93 1039,5	305,8 114,75	160463 22360	6578 2468	29297 118	6,41 0,56	138 12
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75	*м3*	107,0	6331,46 670,5	337,41 126	677466 71744	36103 13482	100566 118	4,38 0,62	469 66
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75	*м3*	159,70	5788,06 670,5	337,41 126	924353 107079	53884 20122	150097 118	4,38 0,62	699 99
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	*м3*	230	103,01 23,85	66,43 23,85	23692 5486	15279 5486	15359 140	0,15 0,11	35 25
Е107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элемент. в здании до 5т	*шт*	12	391,83 130,73	250,96 88,22	4702 1569	3012 1059	3678 140	0,81 0,37	10 4
Е107-11-1	Монтаж прогонов	*шт*	6	391,83 130,73	250,96 88,22	2351 784	1506 529	1839 140	0,81 0,37	5 2
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек	*шт*	4	103,01 23,85	66,43 23,85	412 95	266 95	267 140	0,15 0,11	1 0
Е109-25-1	Монтаж металлических перемычек	*т*	0,2670	5015,90 2272,5	2020,02 502,43	1339 607	539 134	667 90	14,1 1,79	4 0
Е109-48-4	Электродуговая сварка	*т*	0,2670	2452,13 1230,75	545,76 0	655 329	146 0	296 90	5,25 0	1 0
Е110-5-1	Укладка деревянного бруса	*м3*	0,1563	22541,72 3487,5	316,57 119,25	3523 545	49 19	676 120	22,5 0,58	4 0
Е126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	*м3*	0,58	2139,46 1809	330,46 123,75	1250 1057	193 72	1130 100	10,58 0,6	6 0
Е108-12-1	Армирование наружных и внутренних простенков сеткой д.4 Bpl	*т*	0,204	59479,65 8257,5	422,15 157,5	12163 1689	86 32	2031 118	56,4 0,77	12 0
	Монолитный консольный пояс на отм. 17,51;									
Е110-5-1	Укладка досок	*м3*	0,0753	22541,72 3487,5	316,57 119,25	1698 263	24 9	326 120	22,5 0,58	2 0
Е106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона		10,547	13253,77	316,01	139786	3333	16472	8,25	87

E108-12-1	*Армaтурный пояс*	*м3*		1368	119,39	14428	1259	105	0,58	6
	Устройство арматурных поясов		0,638	8679,65	422,15	5535	269	6332	56,4	36
MC143007-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм М-100	*m 1000ш*	100,33766	8257,5	157,5	5266	100	118	0,77	0
MC143007-3	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм М-125	*m 1000ш*	72,80840	-8870		-889995				
MC143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012	*m 1000ш*	3,755525	-10300		-749927				
MC143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/ М-125	*т 1000ш*	17,4360	-10400		-39057				
	Прямые затраты	*m*		-17000		-296412				
E0108-7-5	**Перегородки**					**1 976 584**		**706 381**		
	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25	*м2*	731,55556	807,66 189	34,37 12,87	590847 138264	25144 9415	174261 118	1,21 0,06	885 46
E0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25	*м2*	195,84	884,77 189	34,37 12,87	173273 37014	6731 2520	46650 118	1,21 0,06	237 12
	Прямые затраты					**764 120**		**220 912**		
E107-45-5	**Перекрытие и покрытие**									
	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	*шт*	46	859,04 299,25	200,77 71,15	39516 13766	9235 3273	23854 140	1,74 0,31	80 14
E107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	*шт*	80	1398,73 465,75	373,54 135,07	111898 37260	29883 10806	67292 140	2,66 0,61	213 49
E107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	*шт*	4	411,58 139,73	188,37 66,45	1646 559	753 266	1155 140	0,85 0,28	3 1
E107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	*шт*	4	719,09 221,18	363,02 129,23	2876 885	1452 517	1962 140	1,32 0,56	5 2
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	*шт*	4	103,01 23,85	66,43 23,85	412 95	266 95	267 140	0,15 0,11	1 0
E0107-53-6	Монтаж балконных плит	*шт*	4	1860,12 807,75	924,97 316,76	7440 3231	3700 1267	6297 140	4,83 1,25	19 5
E0107-20-3	Установка анкеров	*шт*	4	41008,57 31950	2434,57 920,25	4832 3764	287 108	5422 140	28,9 5,46	3 1
C12041-132	Металлизация анкеров	*m*	0,11782	40200		4736				
E106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	*m*	0,11782	9570,51 911,25	210,67 79,58	6891 656	152 57	749 105	5,75 0,39	4 0
E112-13-1	Укладка пенопласта между плитой лоджий и плитой перекрытия	*м3* *м2*	0,72 3,53556	148,03 29,25	4,93 1,85	523 103	17 7	131 119	0,19 0,01	1 0

	Прямые затраты									
	Перекрытие в осях 4с-7с					**180 771**		**107 129**		
E107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	*шт*	1	859,04 299,25	200,77 71,15	859 299	201 71	519 140	1,74 0,31	2 0
E107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	*шт*	8	1398,73 465,75	373,54 135,07	11190 3726	2988 1081	6729 140	2,66 0,61	21 5
E0107-20-1	Установка анкеров д.12 А-I	*т*	0,0110	90510,57 31950	2434,57 920,25	994 351	27 10	506 140	170 4,49	2 0
C12041-132	Металлизация анкеров	*т*	0,0110	40200		442				
	Прямые затраты					**13 485**		**7 753**		
	Лестница									
E107-44-10	Монтаж опорных подушек и перемычек	*шт*	12	103,01 23,85	66,43 23,85	1236 286	797 286	801 140	0,15 0,11	2 1
C143015-64	Стоимость опорных подушек и перемычек	*м3*		24000		0				
E109-25-1	Монтаж лобовых балок	*т*	0,61080	5015,90 2272,5	2020,02 502,43	3064 1388	1234 307	1525 90	14,1 1,79	9 1
E109-48-4	Электродуговая сварка	*т*	0,61080	2452,13 1230,75	545,76 0	1498 752	333 0	677 90	5,25 0	3 0
E109-29-1	Монтаж металлических косоуров	*т*	0,58324	13565,47 5040	5475,87 1552,87	7912 2940	3194 906	3461 90	28,9 5,46	17 3
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	*т*	0,001005	13010,1 8100	1826,1 690,75	13 8	2 1	12 140	42,7 3,37	0 0
E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	*м*	51,953	203,59 180	12,56 4,75	10577 9352	653 247	13438 140	1,08 0,02	56 1
	Прямые затраты					**24 300**		**19 914**		
	Ограждение лоджий и балконов									
E0108-7-5	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича	*м2*	66,831	1128,99 189	34,37 12,87	75452 12631	2297 860	15920 118	1,21 0,06	81 4
E0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения	*т*	1,02412	175710,10 8100	1826,1 690,75	179948 8295	1870 707	12604 140	42,7 3,37	44 3
	Прямые затраты					**255 400**		**28 523**		
	Строительная часть лифта									
E0107-20-3	Закладные детали	*т*	0,028648	175710,1 8100	1826,1 690,75	5034 232	52 20	353 140	42,7 3,37	1 0
C12041-132	Металлизация закладных деталей	*т*	0,028648	40200		1152				
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	*шт*	6	103,01 23,85	66,43 23,85	618 143	399 143	401 140	0,15 0,11	1 1
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных		0,01279	13010,10	1826,1	166	23	157	42,7	1

	изделий массой до 20 кг									
	Прямые затраты	*т*		8100	690,75	104 **6 970**	9	140 **911**	3,37	0
	Блок В									
	Стены									
Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичем М125		140,32	7006,79 814,5	266,56 99	983193 114291	37404 13892	151255 118	5,07 0,49	711 69
Е126-33-1	Утепление стен пеноплексом	*м3*	14,276	5016,88 3264,75	185,63 69,75	71619 46606	2650 996	47602 100	18,17 0,34	259 5
Е108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 Bpl	*м3*	6,10	7329,69 902,25	282,71 105,75	44711 5504	1725 645	7256 118	5,53 0,52	34 3
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75	*т*	0,511122	59479,65 8257,5	422,15 157,5	30401 4221	216 81	5075 118	56,4 0,77	29 0
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	*м3*	93,8	6331,46 670,5	337,41 126	593891 62893	31649 11819	88160 118	4,38 0,62	411 58
Е107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наиболь-шей массе монтажных элемент. в здании до 5т	*шт*	115	103,01 23,85	66,43 23,85	11846 2743	7639 2743	7680 140	0,15 0,11	17 13
Е107-11-1	Монтаж прогонов	*шт*	6	391,83 130,73	250,96 88,22	2351 784	1506 529	1839 140	0,81 0,37	5 2
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек	*шт*	3	391,83 130,73	250,96 88,22	1175 392	753 265	920 140	0,81 0,37	2 1
Е109-25-1	Монтаж металлических перемычек	*шт*	2	103,01 23,85	66,43 23,85	206 48	133 48	134 140	0,15 0,11	0 0
Е109-48-4	Электродуговая сварка	*т*	0,1335	5015,90 2272,5	2020,02 502,43	670 303	270 67	333 90	14,1 1,79	2 0
Е110-5-1	Укладка деревянного бруса	*т*	0,1335	2452,13 1230,75	545,76 0	327 164	73 0	148 90	5,25 0	1 0
Е126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	*м3*	0,0781	22541,72 3487,5	316,57 119,25	1761 272	25 9	338 120	22,5 0,58	2 0
Е108-12-1	Армирование наружных и внутренних простенков сеткой д.4 Bpl	*м3*	0,29	2139,46 1809	330,46 123,75	625 529	97 36	565 100	10,58 0,6	3 0
	Монолитный консольный пояс на отм. 11,51;	*т*	0,102	59479,65 8257,5	422,15 157,5	6081 844	43 16	1015 118	56,4 0,77	6 0
Е110-5-1	Укладка досок									
Е106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона	*м3*	0,0753	22541,72 3487,5	316,57 119,25	1698 263	24 9	326 120	22,5 0,58	2 0
	Арматурный пояс	*м3*	10,547	13253,77 1368	316,01 119,39	139786 14428	3333 1259	16472 105	8,25 0,58	87 6

E108-12-1	Устройство арматурных поясов											
МС143007-3	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-125	*т*	1,275	8679,65 8257,5 -10300	422,15 157,5	11070 10532 -773071	538 201	12664 118	56,4 0,77	72 1		
МС143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	*1000шт*	75,05540									
МС143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/ М-125	1000шт	3,00442	-10400		-31246						
	Прямые затраты	*1000шт*	12,1276	-17000		-206170						
						901 458		**341 899**				
E0108-7-5	**Перегородки** Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25		365,77778	807,66 189	34,37 12,87	295423 69132	12572 4708	87131 118	1,21 0,06	443 23		
E0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25	*м2*	97,92	884,77 189	34,37 12,87	86637 18507	3366 1260	23325 118	1,21 0,06	118 6		
	Прямые затраты	*м2*				**382 060**		**110 456**				
E107-45-5	**Перекрытие и покрытие** Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		36	859,04 299,25	200,77 71,15	30925 10773	7228 2561	18668 140	1,74 0,31	63 11		
E107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	*шт*	40	1398,73 465,75	373,54 135,07	55949 18630	14942 5403	33646 140	2,66 0,61	106 24		
E107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	*шт*	4	411,58 139,73	188,37 66,45	1646 559	753 266	1155 140	0,85 0,28	3 1		
E107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	*шт*	2	719,09 221,18	363,02 129,23	1438 442	726 258	981 140	1,32 0,56	3 1		
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	*шт*	2	103,01 23,85	66,43 23,85	206 48	133 48	134 140	0,15 0,11	0 0		
E0107-53-6	Монтаж балконных плит	*шт*	2	1860,12 807,75	924,97 316,76	3720 1616	1850 634	3149 140	4,83 1,25	10 3		
E0107-20-3	Установка анкеров	*шт*	2	41008,57 31950	2434,57 920,25	3220 2508	191 72	3613 140	28,9 5,46	2 0		
E106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	*т*	0,07851	9570,51 911,25	210,67 79,58	3445 328	76 29	375 105	5,75 0,39	2 0		
E112-13-1	Укладка пенопласта между плитой лоджий и плитой перекрытия	*м3*	0,36	148,03 29,25	4,93 1,85	267 53	9 3	67 119	0,19 0,01	0 0		
	Прямые затраты	*м2*	1,80556			**100 818**		**61 786**				
E107-45-5	**Перекрытие в осях 4с-7с** Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		1	859,04 299,25	200,77 71,15	859 299	201 71	519 140	1,74 0,31	2 0		
E107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны	*шт*	4	1398,73	373,54	5595	1494	3365	2,66	11		

	площадью до 10 м2										
E0107-20-1	Установка анкеров д.12 А-I	*шт*	0,00549	465,75	135,07	1863	540	140	0,61	2
		т		90510,57	2434,57	497	13	253	170	1
C12041-132	Металлизация анкеров		0,0055	31950	920,25	176	5	140	4,49	0
		т		40200		221				
	Прямые затраты					**7 172**		**4 136**		
	Лестница									
E107-44-10	Монтаж опорных подушек и перемычек	*шт*	6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
				23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
E109-25-1	Монтаж лобовых балок	*т*	0,30540	5015,90	2020,02	1532	617	763	14,1	4
				2272,5	502,43	694	153	90	1,79	1
E109-48-4	Электродуговая сварка	*т*	0,30540	2452,13	545,76	749	167	338	5,25	2
				1230,75	0	376	0	90	0	0
E109-29-1	Монтаж металлических косоуров	*т*	0,29162	13565,47	5475,87	3956	1597	1730	28,9	8
				5040	1552,87	1470	453	90	5,46	2
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	*т*	0,000503	13010,1	1826,1	7	1	6	42,7	0
				8100	690,75	4	0	140	3,37	0
E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	*м*	25,977	203,59	12,56	5289	326	6719	1,08	28
				180	4,75	4676	123	140	0,02	1
	Прямые затраты					**12 150**		**9 957**		
	Ограждение лоджий и балконов									
E0108-7-5	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича									
E0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения	*м2*	33,416	1128,99	34,37	37726	1148	7960	1,21	40
				189	12,87	6316	430	118	0,06	2
		т	0,51206	175710,10	1826,1	89974	935	6302	42,7	22
	Прямые затраты			8100	690,75	4148	354	140	3,37	2
	Строительная часть лифта					**127 700**		**14 262**		
E0107-20-3	Закладные детали									
C12041-132	Металлизация закладных деталей	*т*	0,014324	175710,1	1826,1	2517	26	176	42,7	1
				8100	690,75	116	10	140	3,37	0
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	*т*	0,014324	40200		576				
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	*шт*	3	103,01	66,43	309	199	200	0,15	0
				23,85	23,85	72	72	140	0,11	0
		т	0,00640	13010,10	1826,1	83	12	79	42,7	0
	Прямые затраты			8100	690,75	52	4	140	3,37	0
						3 485		**455**		
	Всего прямые затраты					**7 834 248**		**2 688 225**		
	Накладные расходы					**2 688 225**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*				631 348				

Итого		**11 153 821**
Временные здания и сооружения	*1,10%*	122 692
Зимние удорожания	*2,73%*	307 849
Затраты на доп. отпуска	*0,40%*	45 106
Выслуга лет строителей	*1%*	112 765
Итого в ценах 2001 г.		**11 742 233**
Итого в ценах 2017 г.		**34 378 228**
Налоги и сборы		687 565
Всего:		**35 065 793**
НДС	*2%*	4 207 895
Итого	*12%*	**39 273 688**

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Технадзор :

Подрядчик:

Акмади А.А.