Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказщика (застройщика)"

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Исы Байзакова, 14 БИН 060140008554

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7, БИН/ИИН 170640026988

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ

СПРАВКА № 1 от 10.06.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		12	2024-01-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ	82 312 406,53	73 493 220,12							8 819 186,41	82 312 406,53
Удержание аванса 30%	24 693 721,96	22 047 966,04							2 645 755,92	24 693 721,96
5 % на сдачу объекта	4 115 620,33	3 674 661,01							440 959,32	4 115 620,33
ИТОГО К ОПЛАТЕ	53 503 064,24	47 770 593,07							5 732 471,17	53 503 064,24

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области .

БИН 060140008554

Руководитель Баймепова М.С.

Технический надзор

ТОО "Курылыс Инжиниринг "ОРТАЛЫҒЫ"

Эксперт технического надзора Жумешкин В.

аттестат № K Z 86 VJE 00060244

Приказ № 065-ТН от 03.04.2024

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7,

БИН/ИИН 170640026988

Директор Рахимжанов Т.К.

Авторский надзор

ТОО "КостСтандарт",

Эксперт Какенов Р.Х.

KZ20VJE00079086

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Исы Байзакова, 14 БИН 060140008554

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7, БИН/ИИН 170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий КГУ Селетинская СОШ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №12 от 2024-01-05

Акт № 2 выполненных работ

за Июнь 2024 от 10.06.2024г. на 02-01-02 Архитектурно-строительное часть АР

Составлен (а) в текущих ценах на 04.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.По фасаду, отмостка										
			Отмостка										
1	1	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.	$м^3$	29,9989	7 879	--	236361	--	--	--	236361	Казахстан
						7 879	--	236361	--		--		
2	3	411-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	149,9945	175	--	26249	--		--	26249	Казахстан
						--	--	--	--		--		
3	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство.	$м^3$	30	42 996	2 847	1289880	85410	1030800	--	1289880	Казахстан
						5 789	553	173670	16590		--		
4	9	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение.	$м^2$ покрытия	260	591	11	153660	2860	3900	--	153660	Казахстан
						565	3	146900	780		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1706150	88270	1034700	--	1706150	

РАЗДЕЛ 4.Проемы

1 этаж

5	67	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).	м²	289,4279	9 300	562	2691679	162659	950770	--	2691679	Казахстан
						5 453	191	1578250	55281		--		
6	69	223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками.	м²	289,4279	57 272	--	16576115	--	16576115	--	16576115	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			2 этаж										
7	77	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).	м²	130,742	9 300	562	1215901	73477	429488	--	1215901	Казахстан
						5 453	191	712936	24972		--		
8	78	223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками.	м²	130,742	57 272	--	7487856	--	7487856	--	7487856	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					27971551	236136	25444229	--	27971551
									2291186	80253	--	--	

РАЗДЕЛ 6.Кровля в осях 1-2,В-Д

Кровля в осях 1-2,В-Д

9	112	6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой.	м² изолируемой поверхности	390	2 096	59	817440	23010	439530	--	817440	Казахстан
						910	9	354900	3510		--		
10	113	235-104-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А).	м²	429	1 298	--	556842	--	556842	--	556842	Казахстан
						--	--	--	--		--		

11	114	6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон.	$м^2$	390	8 173	54	3187470	21060	1179360	--	3187470	Казахстан
						5 095	10	1987050	3900		--		
12	115	224-101-0101 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм.	$м^2$	431,34	2 161	--	932126	--	932126	--	932126	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					5493878	44070	3107858	--	5493878
			РАЗДЕЛ 7 .Кровля в осях4-6,Б-В										
			Кровля в осях4-6,Б-В										
13	143	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	170,14	521	32	88643	5445	20927	--	88643	Казахстан
						366	6	62271	1021		--		
14	144	235-104-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А).	$м^2$	187,154	1 298	--	242926	--	242926	--	242926	Казахстан
						--	--	--	--		--		
15	145	6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон.	$м^2$	170,14	8 173	54	1390554	9187	514504	--	1390554	Казахстан
						5 095	10	866863	1701		--		
16	146	224-101-0101 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм.	$м^2$	188,17484	2 161	--	406646	--	406646	--	406646	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					2128769	14632	1185003	--	2128769
									929134	2722	--	--	
			РАЗДЕЛ 8 .Крыша в осях3-6,А-Б										
			Крыша в осях3-6,А-Б										
17	174	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	440	521	32	229240	14080	54120	--	229240	Казахстан
						366	6	161040	2640		--		
18	175	235-104-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А).	$м^2$	484	1 298	--	628232	--	628232	--	628232	Казахстан

						--	--	--	--		--		
19	176	6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон.	$м^2$	440	8 173	54	3596120	23760	1330560	--	3596120	Казахстан
						5 095	10	2241800	4400		--		
20	177	224-101-0101 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм.	$м^2$	486,64	2 161	--	1051629	--	1051629	--	1051629	Казахстан
						--	--	--	--		--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		тенге					5505221	37840	3064541	--	5505221
		РАЗДЕЛ 9.Крыша в осях 2-7,В-Е											
						Крыша в осях 2-7,В-Е							
21	205	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	440	521	32	229240	14080	54120	--	229240	Казахстан
						366	6	161040	2640		--		
22	206	235-104-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А).	$м^2$	484	1 298	--	628232	--	628232	--	628232	Казахстан
						--	--	--	--		--		
23	207	6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон.	$м^2$	440	8 173	54	3596120	23760	1330560	--	3596120	Казахстан
						5 095	10	2241800	4400		--		
24	208	224-101-0101 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм.	$м^2$	486,64	2 161	--	1051629	--	1051629	--	1051629	Казахстан
						--	--	--	--		--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		тенге					5505221	37840	3064541	--	5505221
		ИТОГО ПО АКТУ:		тенге									48310790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		тенге					10924881				
		- Затраты на эксплуатацию машин		тенге						458788			
		- в том числе зарплата машинистов		тенге						121835			
		- Материалов, изделий и конструкций		тенге							36900871		
		- Перевозка грузов		тенге					26249				

Всего	**48 310 790**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	3043580
Итого с общеплощадочными затратами	**51 354 370**

	Сметная прибыль 5%					2567718
	Непредвиденные работы и затраты - 5 %					2567718
Итого						56 489 807
	Итого по части II в сметных ценах по кварталам					
	в том числе в 2024 г., доля - 100 %К=1,075					60726542,25
	Итого по прогнозных ценах 2024год:					
	- в том числе на 2024 г					60726542,25
	Договорной коэфицентК=0,98					59512011,41
	Итого налог на добавленную стоимость					7141441,37
	Итого по акту					66653452,78

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области.

БИН 060140008554

Руководитель _____ **Батменова М.С.**

Технический надзор
ТОО "Курылыс Инжиниринг ОРТАЛЫГЫ"
Эксперт технического надзора _____ **Курылыс В.**
аттестат № K Z 86 VJE 00060244
Приказ № 065-ТН от 03.04.2024г.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7,

БИН/ИИН 170640026988

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

Авторский надзор:
ТОО "КостСтандарт",

Эксперт _____ **Какенов Р.Х.**
KZ20VJE00079086

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Исы Байзакова, 14 БИН 060140008554
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7, БИН/ИИН 170640026988
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №12 от 2024-01-05

Акт № 1 выполненных работ

за Июнь 2024 от 10.06.2024 г. на 02-01-01 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Демонтажные работы АС.										
1	1	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов.	$м^2$	1 918,4	749,0 749,0	0,0 0,0	1 436 882,0 1 436 882,0	0,0 0,0			1 436 882,0	Казахстан
2	3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.	шт.	145	6 127 5 943	184 60	888415 861735	26680 8700	--	-- --	888415	Казахстан
3	4	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Переплеты оконные остекленные. Снятие.	$м^2$	882,6608	2 117 2 055	62 23	1868593 1813868	54725 20301	--	-- --	1868593	Казахстан
4	6	1209-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей на одном косоуре.	$м^2$ горизонтальной проекции	2,89	47 975,0 42 776,0	5 168,0 1 518,0	138 648,0 123 623,0	14 935,0 4 387,0	90,0		138 648,0	Казахстан
5	8	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами.	$м^2$ кровли	1 693,22	721,0 663,0	58,0 14,0	1 220 812,0 1 122 605,0	98 207,0 23 705,0			1 220 812,0	Казахстан
6	9	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий.	$м^2$ кровли	1 693,22	1 213,0 1 210,0	3,0 0,0	2 053 876,0 2 048 796,0	5 080,0 0,0			2 053 876,0	Казахстан
7	10	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов.	$м^2$	514,2705	749,0 749,0	0,0 0,0	385 189,0 385 189,0	0,0 0,0			385 189,0	Казахстан
8	11	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.	$м^2$	514,2705	984,0 984,0	0,0 0,0	506 042,0 506 042,0	0,0 0,0			506 042,0	Казахстан
9	14	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Помещения. Очистка от строительного мусора.	т	85	9 022 9 022	-- --	766870 766870	-- --	--	-- --	766870	Казахстан
10	15	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	85	254,0		21 590,0				21 590,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	16	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	425	175,0		74 375,0				74 375,0	Казахстан
			Демонтажные работы ОВ.										
12	17	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж.	шт.	14	4 870,0 4 721,0	149,0 56,0	68 180,0 66 094,0	2 086,0 784,0			68 180,0	Казахстан
13	18	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка.	м трубопроводов	242,79	2 920,0 2 848,0	17,0 4,0	708 947,0 691 466,0	4 127,0 971,0	13 354,0		708 947,0	Казахстан
14	19	1215-0103-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	16,14	2 058,0 2 008,0	50,0 19,0	33 216,0 32 409,0	807,0 307,0			33 216,0	Казахстан
15	20	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	5,173906	254,0		1 314,0				1 314,0	Казахстан
16	21	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	25,86953	175,0		4 527,0				4 527,0	Казахстан
			Демонтажные работы ЭОМ.										
17	22	1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж.	шт.	12	5 889,0 5 696,0	194,0 22,0	70 668,0 68 352,0	2 328,0 264,0			70 668,0	Казахстан
18	24	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж.	шт.	260	802,0 797,0	5,0 2,0	208 520,0 207 220,0	1 300,0 520,0			208 520,0	Казахстан
19	25	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж.	шт.	178	246,0 246,0	0,0 0,0	43 788,0 43 788,0	0,0 0,0			43 788,0	Казахстан
20	26	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,556	1 353,0		752,0				752,0	Казахстан
21	27	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	2,78	175,0		486,0				486,0	Казахстан
			Демонтажные работы ЭОМ.										
22	28	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж.	м	927	406,0 405,0	1,0 0,0	376 362,0 375 435,0	927,0 0,0			376 362,0	Казахстан
23	29	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж онтаж оборудования.	шт.	105	3 240,0 3 238,0	2,0 0,0	340 200,0 339 990,0	210,0 0,0			340 200,0	Казахстан
24	30	1310-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования.	шт.	2	65 089,0 65 087,0	2,0 0,0	130 178,0 130 174,0	4,0 0,0			130 178,0	Казахстан
25	31	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,5685	1 353,0		769,0				769,0	Казахстан
26	32	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	2,8425	175,0		497,0				497,0	Казахстан
			ИТОГО по акту									11349696	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				11020538					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					211416				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					59939				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13443			
			- Перевозка грузов	тенге				104310					

Всего	**11 349 696**
	715031
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	
Итого с общеплощадочными затратами	**12 064 727**
Сметная прибыль 5%	603236
Непредвиденные работы и затраты - 5%	603236
Итого	**13 271 200**

	Итого по части II в сметных ценах по кварталам				
	в том числе в 2024 г., доля - 100 % К=1,075				14266539,5
	Итого по прогнозных ценах 2024год:				
	- в том числе на 2024 г				14266539,50
	Договорной коэфиценткК=0,98				13981208,71
	Итого налог на добавленную стоимость				1677745,04
	Итого по акту				15658953,75

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области

БИН 060140008554

Руководитель _____ **Батиенова М.С.**

Технический надзор
ТОО "Курылыс Инжиниринг ОРТАЛЫҒЫ"
Эксперт технического надзора _____ **Матвеикин В.С.**
аттестат № K Z 86 VJE 00060244
Приказ № 065-ТН от 03.04.2024

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7,

БИН/ИИН 170640026988

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

Автоский надзор:
ТОО "Кост Стандарт",

Эксперт _____ **Какенов Р.Х.**
KZ20VJE00079086