Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 16 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В)

за август 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 03-3/100 от 3.08.2016 г		Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования и материалов 2016г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**215 431 266**		**72 139 938**	**211 207 123**			**25 851 752**	**241 283 018**
За отчетный месяц		**80 046 878**	**26 804 729**	**78 477 331**			**9 605 625**	**89 652 503**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Наименование объекта : Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 16 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В)

А К Т
выполненных работ за август 2017 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость,тг		накладные расходы, тенге	Затраты труда,чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п		машинистов	
									на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Блок А									
	Кровля									
Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	382,5	148,03 29,25	4,93 1,85	56620 11188	1886 708	14156 119	0,19 0,01	73 4
С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	23,6385	8390		198327				
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	382,5	145,23 34,65	15,94 5,96	55550 13254	6097 2280	18485 119	0,24 0,03	92 11
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм	м2	9562,5	5,16 0,11	0,14 0,05	49306 1052	1339 478	1821 119	0 0	0 0
Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	465,1	207,96 27,00	1,19 0,45	96720 12558	553 209	15193 119	0,16 0	74 0
Е0112-14-1	Устройство утеплителя из пенобетона	м3	93,02	11115,99 508,50	207,16 78,75	1034009 47301	19270 7325	65005 119	3,63 0,38	338 35
Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (по уклону от 100 до 300мм)	м3	93,02	3440,12 382,50	245,72 92,25	320000 35580	22857 8581	52552 119	2,71 0,45	252 42
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	465,1	149,51 34,65	15,94 5,96	69538 16116	7414 2772	22476 119	0,24 0,03	112 14
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	м2	6976,5	5,44 0,11	0,14 0,05	37965 767	977 349	1328 119	0 0	0 0
Е0112-1-5	Устройство кровли из 2-х слоев бикроста	м2	465,1	369,67 24,53	18,33 6,86	171934 11409	8525 3191	17373 119	0,14 0,03	65 14
Е0107-53-9	Установка плит парапета	шт	39	219,51 65,93	88,43 31,06	8561 2571	3449 1211	5296 140	0,39 0,13	15 5
С143021-29	Стоимость плит парапета	м3	3,864	8560		33076				
	Прямые затраты					**2 131 606**		**213 685**		
	Вентшахта									
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4м		5,30	8670,27 1039,5	305,8 114,75	45952 5509	1621 608	7219 118	6,41 0,56	34 3

	из силикатного кирпича М 100 на растворе М 50	м3								
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т		6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15		0,246	24000		5904				
		м3								
Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных		1,7	4173,97	378,22	7096	643	6304	20,04	34
				3566,25	141,75	6063	241	100	0,69	1
		м3								
С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50		1,70	3405		5789				
		м3								
Е0109-53-2	Монтаж поддонов металлических		0,168	9850,48	1162,95	1655	195	1129	46,60	8
		т		7357,50	108,00	1236	18	90	0,53	0
С12021-196	Стоимость поддонов металлических		0,1680	122300		20546				
		т								
Е109-17-1	Монтаж металлических стоек		0,14044	4588,45	2285,57	644	321	278	9,35	1
		т		1579,5	617,13	222	87	90	2,34	0
Е109-48-2	Электродуговая сварка		0,14044	542,84	144,52	76	20	37	1,34	0
		т		292,5	0	41	0	90	0	0
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали		0,14044	59200		8314				
		т								
Е109-25-1	Монтаж металлических балок		0,13206	5015,90	2020,02	662	267	330	14,1	2
		т		2272,5	502,43	300	66	90	1,79	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,13206	2452,13	545,76	324	72	146	5,25	1
		т		1230,75	0	163	0	90	0	0
С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №8-14		0,0622	70000		4354				
		т								
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40		0,06986	63600		4443				
		т								
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	0
С143017-9	Стоимость плиты		7,36	1430		10525				
		м2								
Е107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,172868	13010,10	1826,1	2249	316	2127	42,7	7
		т		8100	690,75	1400	119	140	3,37	1
С11011-898	Прокат угловой равнополочный,толщина 3-5мм, ширина полки 35-56 мм,немерной длины, нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали		0,1595	59500		9490				
		т								
С11011-4147	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм		0,003768	50954		192				
		т								
С12041-7	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I		0,001776	49502		88				

	диам. 12 мм									
С12041-46	Распорный анкер д.6 мм	т	0,003064	69800		214				
С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1т	т	0,004760	162700		774				
Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	т	32,4	1019,91 / 333,00	2,10 / 0,79	33045 / 10789	68 / 26	11356 / 105	2,00 / 0,00	65 / 0
Е0108-12-1	Укладка арматурной сетки д.3 Вр I	м2	0,01104	72779,65 / 8257,5	422,15 / 157,5	803 / 91	5 / 2	110 / 118	56,4 / 0,77	1 / 0
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	0,4405	9752,34 / 3660,75	3974,44 / 1514,25	4296 / 1613	1751 / 667	2052 / 90	22,93 / 7,4	10 / 3
Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	т	6	575,05 / 153,23	1,24 / 0,47	3450 / 919	7 / 3	1097 / 119	0,97 / 0	6 / 0
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	м2	0,00624	175710,1 / 8100	1826,1 / 690,75	1096 / 51	11 / 4	77 / 140	42,7 / 3,37	0 / 0
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	т	7,4	156,70 / 34,65	15,94 / 5,96	1160 / 256	118 / 44	358 / 119	0,24 / 0,03	2 / 0
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 50мм	м2	259	5,92 / 0,11	0,14 / 0,05	1534 / 28	36 / 13	49 / 119	0 / 0	0 / 0
Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	7,4	57,48 / 51,3	0,23 / 0,09	425 / 380	2 / 1	399 / 105	0,29 / 0	2 / 0
	Прямые затраты	м2				**176 579**		**33 985**		
	Полы									
	по перекрытию 1 этажа									
Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой пергамина	м2	911,60	295,65 / 85,95	18,42 / 6,91	269514 / 78352	16792 / 6299	104121 / 123	0,42 / 0,03	383 / 27
Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	911,60	48,53 / 42,98	5,55 / 2,07	44240 / 39181	5059 / 1887	50513 / 123	0,26 / 0,01	150 / 6
С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	84,50532	8390,00		709000				
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	911,6	194,65 / 52,20	9,95 / 3,74	177443 / 47586	9070 / 3409	62724 / 123	0,36 / 0,02	328 / 18
Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	м2	3646,4	29,66 / 0,63	0,67 / 0,25	108138 / 2297	2443 / 912	3947 / 123	0,00 / 0,00	10 / 3
Е0106-11-10	Армирование стяжки сеткой	т	1,166848	56039,08 / 1890,00	327,33 / 123,75	65389 / 2205	382 / 144	2467 / 105	11,60 / 0,60	9 / 0

	по перекрытию 2-9 этажа									
E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой пергамина	*м2*	477,60	295,65 85,95	18,42 6,91	141202 41050	8797 3300	54550 123	0,42 0,03	201 14
E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	*м3*	237,41	3401,36 499,50	261,86 99,00	807510 118585	62168 23503	174769 123	3,44 0,48	817 114
E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	*м2*	6410,4	194,65 52,20	9,95 3,74	1247783 334623	63783 23975	441075 123	0,36 0,02	2308 128
E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	*м2*	11870,4	29,66 0,63	0,67 0,25	352035 7478	7953 2968	12849 123	0,00 0,00	49 13
E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 50мм	*м2*	2851,2	29,66 0,63	0,67 0,25	84556 1796	1910 713	3086 123	0,00 0,00	10 3
E0106-11-10	Армирование стяжки сеткой	*т*	0,608256	56039,08 1890,00	327,33 123,75	34084 1150	199 75	1286 105	11,60 0,60	7 0
	Прямые затраты					**3 371 075**		**911 510**		
	Внутренняя отделка									
E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	*м2*	4559,0	106,20 102,11	3,94 1,49	484163 465517	17962 6793	495926 105	0,55 0,01	2507 46
C143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	*кг*	27353,9	29		793262				
E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	*м2*	13324,5	250,54 135,68	4,07 0,97	3338363 1807844	54231 12949	1911833 105	0,74 0,05	9860 666
E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	*м2*	14595,0	77,28 73,73	3,43 1,31	1127893 1076081	50060 19119	1149960 105	0,46 0,01	6714 146
C143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	*кг*	15369,0	29		445700				
E0126-33-5	Утепление стен с внутренней стороны пеноплексом	*м2*	26,435	1811,99 1642,50	169,49 63,00	47899 43419	4480 1665	45084 100	9,47 0,31	250 8
Спрайс-лист	Стоимость пеноплекса	*м3*	26,435	7349,93		194292				
E0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	*м2*	1321,73	613,94 222,86	4,85 1,41	811456 294561	6410 1864	311246 105	1,29 0,01	1705 13
Спрайс-лист	Листы гипсокартонные	*м3*	1387,816	184		255358				
	Прямые затраты					**7 498 387**		**3 914 048**		
	Отопление выше отм.0.00									
	Сантехнические работы									

Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб д.20мм	м	2800	59,48	3,96	166544	11088	192425	0,30	840
				52,20	1,49	146160	4172	128	0,01	28
С-цена	Труба металлопластиковая д.26х3мм (д.20мм)	м	2800	178,64		500179				
	Прямые затраты					**666 723**		**192 425**		
	Электроосвещение									
Е0108-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный в пустотах плит перекрытий	м	1444	30,30	7,30	43767	10544	28542	0,11	159
				18,70	2,10	27011	3033	95	0,01	14
Е0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	4000	47,20	14,80	188800	59200	116280	0,16	640
				26,30	4,30	105200	17200	95	0,02	80
	Прямые затраты					**232 567**		**144 822**		
	Лифт									
	Монтаж лифта									
Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 630кг на 12 остановок, высота шахты 44м	лифт	1	397320,00	115630,00	397320	115630	234297	1427,00	1427
				232200,00	28130,47	232200	28130	90	163,16	163
Ц0103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг до 9 остановок	остан	3	-13878,00	-4455,00	-41634	-13365	-23031	-46,00	-138
				-7403,00	-1126,98	-22209	-3381	90	-6,54	-20
Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг до	м	14,9	-2213,80	-90,00	-32986	-1341	-28178	-13,00	-194
				-2099,00	-2,30	-31275	-34	90	-0,01	--
	Прямые затраты					**322 700**		**183 088**		
	Блок Б									
	Отопление выше отм.0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб д.20мм	м	2442,2222	59,48	3,96	145263	9671	167837	0,30	733
				52,20	1,49	127484	3639	128	0,01	24
С-цена	Труба металлопластиковая д.26х3мм (д.20мм)	м	2442,2222	178,64		436268				
	Прямые затраты					**581 531**		**167 837**		
	Электроосвещение									
Е0108-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный в пустотах плит перекрытий	м	1472	30,30	7,30	44608	10747	29091	0,11	162
				18,70	2,10	27531	3092	95	0,01	15
Е0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3972	47,20	14,80	187489	58789	115473	0,16	636
				26,30	4,30	104469	17081	95	0,02	79
	Прямые затраты					**232 097**		**144 564**		
	Блок В									
	Стены									

Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3	227,0	6537,89	266,56	1484101	60509	244690	5,07	1151
				814,5	99	184892	22473	118	0,49	111
Е126-33-1	Утепление стен пеноплексом	м3	14,272	5016,88	185,63	71601	2649	47590	18,17	259
				3264,75	69,75	46595	995	100	0,34	5
Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3	38,70	6889,39	282,71	266619	10941	46031	5,53	214
				902,25	105,75	34917	4093	118	0,52	20
Е108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 Врl	т	0,51112	59479,65	422,15	30401	216	5075	56,4	29
				8257,5	157,5	4221	81	118	0,77	0
Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М100 на растворе М 25	м3	26,96	5903,74	337,41	159165	9097	28488	4,76	128
				769,5	126	20746	3397	118	0,62	17
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3	21,51	7459,93	305,8	160463	6578	29297	6,41	138
				1039,5	114,75	22360	2468	118	0,56	12
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой красным кирпичем М125	м3	46,42	7459,93	305,8	346290	14195	63225	6,41	298
				1039,5	114,75	48254	5327	118	0,56	26
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75	м3	131,63	5701,66	337,41	750510	44413	123715	4,38	577
				670,5	126	88258	16585	118	0,62	82
Е0108-22-1	Кладка стен из пеноблоков	м3	3,42	1596,81	372,83	5461	1275	2960	3,72	13
				594	139,5	2031	477	118	0,68	2
С143004-2	Стоимость пеноблоков	м3	3,42	3160		10807				
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из керамического кирпича	м3	1,71	6307,06	337,41	10785	577	1607	4,38	7
				670,5	126	1147	215	118	0,62	1
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	230	103,01	66,43	23692	15279	15359	0,15	35
				23,85	23,85	5486	5486	140	0,11	25
Е107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элемент. в здании до 5т	шт	10	391,83	250,96	3918	2510	3065	0,81	8
				130,73	88,22	1307	882	140	0,37	4
Е107-11-1	Монтаж прогонов	шт	3	391,83	250,96	1175	753	920	0,81	2
				130,73	88,22	392	265	140	0,37	1
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек	шт	2	103,01	66,43	206	133	134	0,15	0
				23,85	23,85	48	48	140	0,11	0
Е109-25-1	Монтаж металлических перемычек	т	0,1335	5015,90	2020,02	670	270	334	14,1	2
				2272,5	502,43	303	67	90	1,79	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,1335	2452,13	545,76	327	73	148	5,25	1
				1230,75	0	164	0	90	0	0
Е110-5-1	Укладка деревянного бруса		0,0781	22541,72	316,57	1761	25	338	22,5	2

Е126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	м3	0,29	3487,5 2139,46	119,25 330,46	272 625	9 97	120 565	0,58 10,58	0 3
Е108-12-1	Армирование наружных и внутренних простенков сеткой д.4 Врl	м3	0,102	1809 59479,65	123,75 422,15	529 6081	36 43	100 1015	0,6 56,4	0 6
МС143007-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100	т 1000шт	304,95041	8257,5 -8870	157,5	844 -2704910	16	118	0,77	0
МС143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/ М-125	1000шт	34,3616	-17000		-584147				
	Прямые затраты					**45 603**		**614 557**		
	Перегородки									
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25	м2	365,77778	807,66 189	34,37 12,87	295423 69132	12572 4708	87131 118	1,21 0,06	443 23
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25	м2	97,92	884,77 189	34,37 12,87	86637 18507	3366 1260	23325 118	1,21 0,06	118 6
	Прямые затраты					**382 060**		**110 456**		
	Перекрытие и покрытие									
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	77	859,04 299,25	200,77 71,15	66146 23042	15459 5479	39929 140	1,74 0,31	134 24
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	82	1398,73 465,75	373,54 135,07	114696 38192	30630 11076	68974 140	2,66 0,61	218 50
Е107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	4	411,58 139,73	188,37 66,45	1646 559	753 266	1155 140	0,85 0,28	3 1
Е107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	шт	2	719,09 221,18	363,02 129,23	1438 442	726 258	981 140	1,32 0,56	3 1
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	3	103,01 23,85	66,43 23,85	309 72	199 72	200 140	0,15 0,11	0 0
Е0107-53-6	Монтаж балконных плит	шт	2	1860,12 807,75	924,97 316,76	3720 1616	1850 634	3149 140	4,83 1,25	10 3
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек	шт	11	103,01 23,85	66,43 23,85	1133 262	731 262	735 140	0,15 0,11	2 1
С143015-64	Стоимость опорных подушек	м3	0,55	24000		13200				
Е109-25-1	Монтаж металлических балок	т	2,7526	5015,9 2272,5	2020,02 502,43	13807 6255	5560 1383	6874 90	14,1 1,79	39 5
Е109-48-4	Электродуговая сварка	т	2,7526	2452,13 1230,75	545,76 0	6750 3388	1502 0	3049 90	5,25 0	14 0
Е134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза	т	2,7526	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	26844 10077	10940 4168	12820 90	22,93 7,4	63 20
Е0107-20-3	Закладная деталь	т	0,213	175710,1 8100	1826,1 690,75	37426 1725	389 147	2621 140	28,9 5,46	6 1

С12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,213	161100		34314			
Е0107-20-3	Установка анкеров	т	0,15702	41008,57 31950	2434,57 920,25	6439 5017	382 144	7226 140	28,9 5,46	5 1
Е106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	м3	0,36	9570,51 911,25	210,67 79,58	3445 328	76 29	375 105	5,75 0,39	2 0
Е112-13-1	Укладка пенопласта между плитой лоджий и плитой перекрытия	м2	1,80556	148,03 29,25	4,93 1,85	267 53	9 3	67 119	0,19 0,01	0 0
	Прямые затраты					**331 582**		**148 155**		
	Перекрытие в осях 4с-7с									
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	6	1398,73 465,75	373,54 135,07	8392 2795	2241 810	5047 140	2,66 0,61	16 4
Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 А-I	т	0,0110	90510,57 31950	2434,57 920,25	994 351	27 10	506 140	170 4,49	2 0
С12041-132	Металлизация анкеров	т	0,0110	40200		442				
Е0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15	м3	0,68	9570,51 911,25	210,67 79,58	6508 620	143 54	707 105	5,75 0,39	4 0
С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-II , d 12 мм	т	0,124	50000		6200				
Е0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-1 из бетона В25	м3	2,43	10366,27 911,25	210,67 79,58	25190 2214	512 193	2528 105	5,75 0,39	14 1
С12041-73	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 12 мм	т	0,2306	65900		15197				
Е0106-11-9	Дополнительные элементы усиления отверстия	т	0,1033	3792,87 3330	304,24 114,75	392 344	31 12	374 105	20 0,56	2 0
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	т	0,08186	63600		5206				
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	т	0,02144	59200		1269				
Е134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	шт	0,1033	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	1007 378	411 156	481 90	22,93 7,4	2 1
	Прямые затраты					**70 798**		**9 643**		
	Лестница									
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек и перемычек	шт	9	103,01 23,85	66,43 23,85	927 215	598 215	601 140	0,15 0,11	1 1
Е109-25-1	Монтаж лобовых балок	т	0,30540	5015,90 2272,5	2020,02 502,43	1532 694	617 153	763 90	14,1 1,79	4 1
Е109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,30540	2452,13 1230,75	545,76 0	749 376	167 0	338 90	5,25 0	2 0
Е109-29-1	Монтаж металлических косоуров	т	0,29162	13565,47 5040	5475,87 1552,87	3956 1470	1597 453	1730 90	28,9 5,46	8 2

Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,000503	13010,1 / 8100	1826,1 / 690,75	7 / 4	1 / 0	6 / 140	42,7 / 3,37	0 / 0
Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	25,977	203,59 / 180	12,56 / 4,75	5289 / 4676	326 / 123	6719 / 140	1,08 / 0,02	28 / 1
	Прямые затраты					**12 459**		**10 157**		
	Ограждение лоджий и балконов									
Е0108-7-5	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича	м2	33,416	1128,99 / 189	34,37 / 12,87	37726 / 6316	1148 / 430	7960 / 118	1,21 / 0,06	40 / 2
Е0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения	т	0,51206	175710,10 / 8100	1826,1 / 690,75	89974 / 4148	935 / 354	6302 / 140	42,7 / 3,37	22 / 2
	Прямые затраты					**127 700**		**14 262**		
	Строительная часть лифта									
Е0107-20-3	Закладные детали	т	0,014324	175710,1 / 8100	1826,1 / 690,75	2517 / 116	26 / 10	176 / 140	42,7 / 3,37	1 / 0
С12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,014324	40200		576				
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	3	103,01 / 23,85	66,43 / 23,85	309 / 72	199 / 72	200 / 140	0,15 / 0,11	0 / 0
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00640	13010,10 / 8100	1826,1 / 690,75	83 / 52	12 / 4	79 / 140	42,7 / 3,37	0 / 0
	Прямые затраты					**3 485**		**455**		
	Отопление выше отм.0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб д.20мм	м	2093,3333	59,48 / 52,20	3,96 / 1,49	124511 / 109272	8290 / 3119	143861 / 128	0,30 / 0,01	628 / 21
С-цена	Труба металлопластиковая д.26х3мм (д.20мм)	м	2093,3333	178,64		373944				
	Прямые затраты					**498 455**		**143 861**		
	Электроосвещение									
Е0108-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный в пустотах плит перекрытий	м	1444	30,30 / 18,70	7,30 / 2,10	43767 / 27011	10544 / 3033	28542 / 95	0,11 / 0,01	159 / 14
Е0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	4000	47,20 / 26,30	14,80 / 4,30	188800 / 105200	59200 / 17200	116280 / 95	0,16 / 0,02	640 / 80
	Прямые затраты					**232 567**		**144 822**		
	Всего прямые затраты					**16 917 974**		**7 102 332**		
	Накладные расходы					**7 102 332**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%				1 441 218				

Итого		**25 461 524**
Временные здания и сооружения	*1,10%*	280 077
Зимние удорожания	*2,73%*	702 746
Затраты на доп. отпуска	*0,40%*	102 966
Выслуга лет строителей	*1%*	257 416
Итого в ценах 2001 г.		**26 804 729**
Итого в ценах 2017 г.		**78 477 331**
Налоги и сборы		
Всего:	*2%*	1 569 547
НДС		**80 046 878**
Итого	*12%*	9 605 625
		89 652 503

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Акмади А.А.

Технадзор :