SANA-2015 22.4 от 06.10.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Каратальский район Заказ Ш9-Ф-2-2ДР

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района'
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного коммунального жилого дома мкр.Шанырак дом 9, г.Уштобе, Каратальский район, область Жетысу.
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт многоквартирного коммунального жилого дома мкр.Шанырак дом 9, г.Уштобе, Каратальский район, область Жетысу.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 14.03.2023 года.

Акт приемки выполненных работ №5 за июль м-ц 2023г.

Дополнительные работы

Основание: Капитальный ремонт многоквартирного коммунального жилого дома мкр. Шанырак дом 9, г. Уштобе, Каратальский район, область Жетысу

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы													
Раздел 1 Кровля													
1	1	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (вместо слуховых окон, 4шт) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2 кровли	14	1 227,35	35,04	17 183	491	1 156	11 328	30 792	
						1 109,73	14,05	15 536	197	-	2 281		
2	64	1112-0101-1503	Пароизоляция "Изоспан Д". Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	464,98	556,48	21,23	258 752	9 872	187 945	45 705	328 814	

						131,05	5,47	60 936	2 543	-	24 357		
3	65	1110-0104-0301	Доски ходовые (ширина 60см-4 ряд). Укладка НР=72% Коб =4 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1.25:К1экс=1.25:	м ходов	156	388,61	8,48	60 623	1 323	49 752	7 284	73 340	
						61,21	3,64	9 549	568	-	5 433		
4	66	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита (ходовая доска) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1.25:К1экс=1.25:	м3 древесины в конструкции	1,17	11 944,39	100,92	13 975	118	12 166	1 256	16 449	
						1 445,07	45,16	1 691	53	-	1 218		
5	67	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами (ходовая доска) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2 перекрытия	23,4	453,86	2,32	10 620	54	7 468	2 249	13 899	
						132,41	1,05	3 098	25	-	1 030		
6	68	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2 кровли	625,83	6 308,05	35,04	3 947 767	21 929	3 231 336	506 372	4 810 470	
						1 109,73	14,05	694 502	8 793	-	356 331		
7	69	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	625,83	2 415,50	15,75	1 511 692	9 857	1 333 506	125 094	1 767 729	
						268,97	8,65	168 329	5 413	-	130 943		

Итого по разделу 1 **7 041 493,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 953 641,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 43 644,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17 592,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 823 329,00

			- накладные расходы, тенге				699 288,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				521 593,00						
Раздел 2 Фасад													
8	1	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2 вертикальной проекции	27,6	1 341,88 805,90	74,68 34,91	37 036 22 243	2 061 964	12 732 -	16 709 4 300	58 045	
9	2	1115-0203-0601	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,6	1 907,36 1 096,80	28,88 10,43	52 643 30 272	797 288	21 574 -	22 003 5 972	80 618	
10	3	1115-0201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,6	3 731,71 3 223,22	59,33 47,40	102 995 88 961	1 638 1 308	12 397 -	64 994 13 439	181 428	
11	4	1111-0101-1101	Ремонт балконных плит. Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% Коб =0,3 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25;	м2 стяжки	27,648	1 289,07 562,11	42,69 25,08	35 640 15 541	1 180 693	18 919 -	11 688 3 786	51 114	
12	5	1115-0206-0206	Балконная плита. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	м2 отделываемой поверхности	92,16	1 590,16 1 141,97	11,53 4,25	146 549 105 244	1 063 392	40 243 -	76 058 17 809	240 416	
Итого по разделу 2							**611 621,00**						

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	262 261,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 739,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 645,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	105 865,00
- накладные расходы, тенге	191 452,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 306,00

Раздел 3 Внутренняя отделка

3.1 1-этаж

13	1	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	335,34	872,40 860,96	11,44 -	292 551 288 714	3 836 -	- -	207 874 40 034	540 459	
14	2	232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	1 м2	295,8216	2 393,00 -	- -	707 901 -	- -	707 901 -	- 56 632	764 533	Казахстан
15	3	1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м карниза (галтели)	420,6	534,99 434,77	- -	225 017 182 864	- -	42 153 -	131 662 28 534	385 213	
16	4	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (выравнивающий слой) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	726,092	2 127,12 1 325,90	54,67 47,40	1 544 485 962 725	39 695 34 417	542 064 -	717 942 180 994	2 443 421	

17	5	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	726,092	1 066,12 622,12	7,36 2,71	774 101 451 716	5 344 1 968	317 041 -	326 652 88 060	1 188 813	
18	6	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	726,092	860,51 548,50	7,36 2,71	624 809 398 261	5 344 1 968	221 204 -	288 165 73 038	986 012	
19	7	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	726,092	444,64 270,42	4,36 2,09	322 850 196 350	3 166 1 518	123 334 -	142 465 37 225	502 540	
3.2 2-этаж													
20	1	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	1354,4	872,40 860,96	11,44 -	1 181 579 1 166 084	15 494 -	- -	839 580 161 693	2 182 852	

21	2	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	1193,12	860,51 548,50	7,36 2,71	1 026 692 654 426	8 781 3 233	363 484 -	473 514 120 016	1 620 222	
22	3	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1900,7	444,64 270,42	4,36 2,09	845 127 513 987	8 287 3 972	322 853 -	372 930 97 445	1 315 502	

Итого по разделу 3 **11 929 567,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 815 127,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 947,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 076,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 640 034,09
- накладные расходы, тенге	3 500 784,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	883 671,00

Раздел 4 Окно и двери

23	1	1110-0107-0503	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Установка коробок НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	205,8	10 616,01 7 606,65	56,01 26,18	2 184 775 1 565 449	11 527 5 388	607 799 -	1 131 003 265 262	3 581 040	

24	2	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	63	4 536,36 3 798,88	78,53 35,48	285 791 239 329	4 947 2 235	41 514 -	173 926 36 777	496 494	
25	3	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,4	4 617,80 3 697,07	65,02 40,69	814 580 652 163	11 470 7 178	150 947 -	474 726 103 144	1 392 450	

Итого по разделу 4 **5 469 984,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 456 941,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 27 944,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 801,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 800 260,00
- накладные расходы, тенге 1 779 655,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 405 183,00

Раздел 5 Полы

5.1 1-Этаж

26	1	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	388,8	1 334,42 592,17	24,25 7,45	518 822 230 236	9 428 2 897	279 158 -	167 856 54 934	741 612	

27	2	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове (Неучтенный объем) Коб =1,02	1 м2	67,83	2 963,00 -	- -	200 980 -	- -	200 980 -	- 16 078	217 058	
28	3	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове Коб =1,02	1 м2	315,7104	2 963,00 -	- -	935 450 -	- -	935 450 -	- 74 836	1 010 286	
29	4	1106-0101-0101	Устройство бетонных порогов. НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м3	0,07	40 001,61 2 052,41	1 911,26 427,65	2 800 144	134 30	2 523 -	125 234	3 159	
5.2 2-этаж													
30	1	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	1525,9	1 334,42 592,17	24,25 7,45	2 036 191 903 592	37 003 11 368	1 095 596 -	658 771 215 597	2 910 559	
31	2	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове (Неучтенный объем) Коб =1,02	1 м2	1556,418	2 963,00 -	- -	4 611 667 -	- -	4 611 667 -	- 368 933	4 980 600	
32	3	1106-0101-0101	Устройство бетонных порогов. НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м3	0,224	40 001,61 2 052,41	1 911,26 427,65	8 960 460	428 96	8 072 -	400 749	10 109	

Итого по разделу 5 **9 873 383,00**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 134 432,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 993,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 391,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 133 445,74
- накладные расходы, тенге	827 152,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	731 361,00
Итого	**34 926 063,00**

Локальная смета № 02-01-02 Отопление и вентиляция

1	1	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	202	4 831,90 1 451,47	97,82 30,06	976 044 293 197	19 760 6 072	663 087 -	293 284 101 546	1 370 874	
2	2	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	202	984,35 475,59	126,16 58,97	198 839 96 069	25 484 11 912	77 285 -	82 066 22 472	303 377	
3	3	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	412	2 488,80 2 450,21	26,92 0,29	1 025 386 1 009 487	11 091 119	4 808 -	989 414 161 184	2 175 984	

4	4	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	154	3 389,53 2 933,02	152,84 23,59	521 988 451 685	23 537 3 633	46 765 -	446 212 77 456	1 045 656	

Итого **4 895 891,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1850438,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 79872,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 21736,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 791945,00
- накладные расходы, тенге 1810976,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 362658,00

Всего **4 895 891,00**

Локальная смета № 02-01-03 Электромонтажные работы

Раздел 1 Щиты

1.1 Щиты

1	1	1212-0103-0203	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов (щиты площадки) НР=72%	м2	19,2	672,90 499,41	0,43 0,19	12 920 9 589	8 4	3 323 -	6 907 1 586	21 413	
2	2	247-201-0904	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	1 шт.	40	6 638,00 -	- -	265 520 -	- -	265 520 -	- 21 242	286 762	

Итого по разделу 1 **308 175,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 589,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4,00

			- материалы, изделия и конструкции, тенге				268 843,00						
			- накладные расходы, тенге				6 907,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				22 828,00						
Раздел 3 Кабели													
3	1	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% Коб =0,5	м кабеля	2255	423,21	177,21	954 339	399 609	129 212	412 346	1 476 020	
						188,70	65,27	425 519	147 184	-	109 335		
Итого по разделу 3							**1 476 020,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				425 519,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				399 609,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				147 184,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				129 212,00						
			- накладные расходы, тенге				412 346,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				109 335,00						
Раздел 4 Трубы													
4	1	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72% Коб =0,5	м	2135	634,10	41,68	1 353 804	88 987	133 630	837 713	2 366 838	
						529,83	15,13	1 131 187	32 303	-	175 321		
Итого по разделу 4							**2 366 838,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 131 187,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				88 987,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 303,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				133 630,00						
			- накладные расходы, тенге				837 713,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				175 321,00						
Итого							**4 151 033,00**						

Локальная смета № 02-01-04 Водоснабжение и канализация

Раздел 1 Водоснабжение

1	1	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	740	194,28 -	22,20 0,17	143 767 -	16 428 126	127 339 -	123 11 511	155 401	
2	2	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	260	3 055,04 2 673,50	31,98 0,46	794 310 695 110	8 315 120	90 886 -	681 325 118 051	1 593 686	
3	3	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	1 шт.	46	98,00 -	- -	4 508 -	- -	4 508 -	- 361	4 869	Казахстан
4	4	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	340	37,00 -	- -	12 580 -	- -	12 580 -	- 1 006	13 586	Казахстан
5	5	241-209-1904	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	1 шт.	10	180,00 -	- -	1 800 -	- -	1 800 -	- 144	1 944	Казахстан
6	6	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	1 шт.	64	65,00 -	- -	4 160 -	- -	4 160 -	- 333	4 493	Казахстан

7	7	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	208	23,00	-	4 784	-	4 784	-	5 167	Казахстан
						-	-	-	-	-	383		
8	8	241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	1 шт.	8	152,00	-	1 216	-	1 216	-	1 313	Казахстан
						-	-	-	-	-	97		
9	9	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	1 шт.	60	18,00	-	1 080	-	1 080	-	1 166	Казахстан
						-	-	-	-	-	86		
10	10	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	1 шт.	24	55,00	-	1 320	-	1 320	-	1 426	Казахстан
						-	-	-	-	-	106		
11	11	241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	1 шт.	34	83,00	-	2 822	-	2 822	-	3 048	Казахстан
						-	-	-	-	-	226		
12	12	241-218-0101	Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной диаметром 20 мм	1 шт.	80	179,00	-	14 320	-	14 320	-	15 466	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 146		
13	13	241-213-0404	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 40 мм	1 шт.	4	120,00	-	480	-	480	-	518	Казахстан
						-	-	-	-	-	38		
14	14	241-225-0201	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой размерами 20x3/4"	1 шт.	440	340,00	-	149 600	-	149 600	-	161 568	
						-	-	-	-	-	11 968		

15	15	241-225-0202	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой размерами 25х1"	1 шт.	40	579,00	-	23 160	-	23 160	-	25 013	
						-	-	-	-	-	1 853		
16	16	241-225-0203	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой размерами 40х1 1/4"	1 шт.	4	988,00	-	3 952	-	3 952	-	4 268	
						-	-	-	-	-	316		
17	17	241-222-0201	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм	1 шт.	40	584,00	-	23 360	-	23 360	-	25 229	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 869		
18	18	241-211-1104	Клипс полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20-40 мм	1 шт.	796	31,00	-	24 676	-	24 676	-	26 650	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 974		
19	19	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	60	3 389,53	152,84	203 372	9 170	18 220	173 848	407 398	
						2 933,02	23,59	175 981	1 415	-	30 178		
20	20	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	60	27 264,00	-	1 635 840	-	1 635 840	-	1 766 707	Казахстан
						-	-	-	-	-	130 867		

21	21	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	шт.	14	3 440,00 2 933,02	203,31 47,18	48 160 41 062	2 846 661	4 251 -	40 889 7 124	96 173	
22	22	242-202-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	10	35 805,00 -	- -	358 050 -	- -	358 050 -	- 28 644	386 694	Казахстан
23	23	242-202-0106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	4	47 969,00 -	- -	191 876 -	- -	191 876 -	- 15 350	207 226	Казахстан

Итого по разделу 1	**4 909 009,00**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	912 153,00	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 759,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 322,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 700 280,00	
- накладные расходы, тенге	896 185,00	
- сметная прибыль (8 %), тенге	363 631,00	

Раздел 2 Канализация

24	1	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	220	1 321,43	2,36	290 715	519	601	283 980	620 671	

						1 316,34	0,82	289 595	180	-	45 976		
25	2	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	278	1 275,39	5,77	354 558	1 604	2 052	344 389	754 263	
						1 262,24	1,85	350 903	514	-	55 916		
26	3	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм Коб =0,998	1 м	219,56	314,00	-	68 942	-	68 942	-	74 457	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 515		
27	4	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм Коб =0,998	1 м	277,444	1 784,00	-	494 960	-	494 960	-	534 557	Казахстан
						-	-	-	-	-	39 597		
28	5	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	40	3 022,00	-	120 880	-	120 880	-	130 550	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 670		
29	6	241-209-0313	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	1 шт.	22	2 775,00	-	61 050	-	61 050	-	65 934	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 884		
30	7	241-212-0504	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная	1 шт.	50	425,00	-	21 250	-	21 250	-	22 950	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 700		

31	8	241-210-0205	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм	1 шт.	48	1 087,00	-	52 176	-	52 176	-	56 350	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 174		
32	9	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	38	1 791,00	-	68 058	-	68 058	-	73 503	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 445		
33	10	241-208-0210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	58	1 600,00	-	92 800	-	92 800	-	100 224	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 424		
34	11	241-208-0403	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	108	351,00	-	37 908	-	37 908	-	40 941	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 033		
35	12	241-208-0105	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	54	666,00	-	35 964	-	35 964	-	38 841	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 877		
36	13	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	8	797,00	-	6 376	-	6 376	-	6 886	Казахстан
						-	-	-	-	-	510		
37	14	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	35	2 409,00	-	84 315	-	84 315	-	91 060	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 745		
38	15	241-211-0605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	62	923,00	-	57 226	-	57 226	-	61 804	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 578		

39	16	241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	26	239,00	-	6 214	-	6 214	-	6 711	
						-	-	-	-	-	497		
40	17	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	74	1 014,00	-	75 036	-	75 036	-	81 039	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 003		
41	18	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	240	127,00	-	30 480	-	30 480	-	32 918	
						-	-	-	-	-	2 438		
42	19	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	110	186,00	-	20 460	-	20 460	-	22 097	
						-	-	-	-	-	1 637		

Итого по разделу 2	**2 816 956,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	640 498,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 123,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	694,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 336 747,94
- накладные расходы, тенге	628 369,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	208 619,00

Раздел 3 Сантехнические приборы

43	1	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды, новая НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	комплект	40	19 361,97	152,43	774 479	6 097	599 118	168 920	1 018 871	
						4 231,60	77,57	169 264	3 103	-	75 472		
44	2	1117-0201-0103	Смесители умывальника. Установка НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	40	12 918,88	0,19	516 755	8	455 986	59 547	622 406	
						1 519,04	-	60 762	-	-	46 104		

45	3	1117-0301-0103	Унитазы с краном смывным. Установка новая НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	комплект	40	54 997,80 4 230,67	227,35 122,17	2 199 912 169 227	9 094 4 887	2 021 591 -	170 632 189 644	2 560 188	
46	4	1117-0201-0103	Смесители душевой. Установка НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	шт.	40	10 982,88 1 519,04	0,19 -	439 315 60 762	8 -	378 546 -	59 547 39 909	538 771	
47	5	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	счетчик (водомер)	41	931,39 861,43	50,46 23,59	38 187 35 319	2 069 967	800 -	35 560 5 900	79 647	
48	6	244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°C	1 шт.	41	25 295,00 -	- -	1 037 095 -	- -	1 037 095 -	- 82 968	1 120 063	
49	7	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	фильтр	7	18 413,86 1 575,79	266,01 85,93	128 897 11 031	1 862 602	116 004 -	11 400 11 224	151 521	

Итого по разделу 3	**6 091 467,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	506 365,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 138,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 559,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 609 140,00
- накладные расходы, тенге	505 606,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	451 221,00
Итого	**13 817 432,00**
Всего	**57 790 419,00**
Временные здания и сооружения (0,9%) К=0,8%	416091,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	244467,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 169 020,00**

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**59 619 997,00**
Итого в текущих ценах с 2023 г. (Иинф = 1,126300000)	**67 132 117,00**
НДС (12%)	8055854,00
Итого	**75 187 970,00**
Итого (-тендерная скидка 5%)	**71 428 572,00**
Оплата (-30%)	**50 000 000,00**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Руководитель — Жумат Қ.Е. — Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис", БИН 151140003505
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Жуматаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора — эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой", Джанабергенов Ы.А.,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора — Директор ТОО "Мурагер-М", Исабеков И.М., ИИН 980423300052, ат. № б/н
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)