Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

Наименование строительства : "Строительство внутриквартальной сети газопроводов в городе Кызылорда (белое пятно)"

и его адрес: - г.Кызылорда

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

Код	Код	Договор / Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		165	02.09.2024г.		036-015-431	ТОО "Сырэнергогазстрой"	

Наимеование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**110 155 894,41**								11 802 417,26	
Акт №1 №2-1-1 Наружное газоснабжение		98 353 477,15							11802417,26	110 155 894,41
За отчетный период	**110 155 894,41**	**98 353 477,15**							**11 802 417,26**	**110 155 894,41**
К оплате	**110 155 894,41**								**11 802 417,26**	**110 155 894,41**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН 060140014281

Статист _____ **Асан С.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Авторский надзор:
ТОО "Дос Строй Проект"
БИН: 110440011309

Эксперт _____ **Нурмаханов Д.К.**

Технический надзор:
ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"
БИН/ИИН: 101240012142

Эксперт технического надзора _____ **Баймаханов Н.Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальной сети газопроводов в городе Кызылорда (белое пятно)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружное газоснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№165** от **02 сентября 2024г.**

Акт выполненных работ №1 от 30.10.2024г.

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Наружное газоснабжение.Площадка ШГРП** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,6 МПа										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2**	м³	996,13	437,0 0,0	437,0 102,0	435 309,0 0,0	435 309,0 101 605,0			435 309,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м³	32,15	11 715,0 11 715,0	0,0 0,0	376 637,0 376 637,0	0,0 0,0			376 637,0	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	м³	43,32	9 148,0 9 148,0	0,0 0,0	396 291,0 396 291,0	0,0 0,0			396 291,0	
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м³	988,2	63,0 0,0	63,0 17,0	62 257,0 0,0	62 256,0 16 799,0			62 257,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м³	43,32	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	179 778,0 179 778,0	0,0 0,0			179 778,0	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м³	988,2	639,0 405,0	235,0 81,0	631 460,0 400 221,0	232 227,0 80 044,0			631 460,0	
7	7	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2**	м²	29	18,0 0,0	18,0 3,0	522,0 0,0	522,0 87,0			522,0	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка,присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м³	37,14	3 779,0 3 779,0	0,0 0,0	140 352,0 140 352,0	0,0 0,0			140 352,0	
9	12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,695	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	1 012 099,0 686 954,0	325 146,0 88 267,0			1 012 099,0	
10	13	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	55,55	1 085,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0	
11	14	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**		646,4	2 184,0		1 411 738,0		1 411 738,0		1 411 738,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
12	22	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5 104,0 4 809,0	295,0 2,0	15 312,0 14 427,0	885,0 6,0			15 312,0	
13	54	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	2 674,0		8 022,0		8 022,0		8 022,0	
14	57	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	695	24,0 22,0	2,0 1,0	16 680,0 15 290,0	1 390,0 695,0			16 680,0	
15	58	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	695	47,0		32 665,0		32 665,0		32 665,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,6 МПа					4 779 394 2 209 950	1 057 735 287503	1 512 697 0	0 0	4 779 394	
			Раздел 2: Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа										
16	168	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	999,34	437,0 0,0	437,0 102,0	436 712,0 0,0	436 712,0 101 933,0			436 712,0	
17	169	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	32,73	11 715,0 11 715,0	0,0 0,0	383 432,0 383 432,0	0,0 0,0			383 432,0	
18	170	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	59,2	9 148,0 9 148,0	0,0 0,0	541 562,0 541 562,0	0,0 0,0			541 562,0	
19	171	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	953,52	63,0 0,0	63,0 17,0	60 072,0 0,0	60 072,0 16 210,0			60 072,0	
20	172	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	59,2	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	245 680,0 245 680,0	0,0 0,0			245 680,0	
21	173	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	953,52	639,0 405,0	235,0 81,0	609 299,0 386 176,0	224 077,0 77 235,0			609 299,0	
22	174	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м^2	45	18,0 0,0	18,0 3,0	810,0 0,0	810,0 135,0			810,0	
23	175	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка,присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	74,02	3 779,0 3 779,0	0,0 0,0	279 722,0 279 722,0	0,0 0,0			279 722,0	
24	178	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,776	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	1 130 056,0 767 016,0	363 040,0 98 554,0			1 130 056,0	
25	181	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	783,76	1 456,0		1 141 155,0		1 141 155,0		1 141 155,0	
26	186	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5 104,0 4 809,0	295,0 2,0	15 312,0 14 427,0	885,0 6,0			15 312,0	
27	212	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	2 674,0		8 022,0		8 022,0		8 022,0	
28	215	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	776	24,0 22,0	2,0 1,0	18 624,0 17 072,0	1 552,0 776,0			18 624,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	216	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	776	47,0		36 472,0		36 472,0		36 472,0	
30	253	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм	км	0,014	1 666 607,0 1 095 445,0	571 162,0 146 880,0	23 332,0 15 336,0	7 996,0 2 056,0			23 332,0	
31	254	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	0,014	3 396,0		48,0		48,0		48,0	
32	255	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0084	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	12 233,0 8 303,0	3 930,0 1 067,0			12 233,0	
33	256	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	0,0084	1 871,0		16,0		16,0		16,0	
34	257	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	1,7584	1 638,0 822,0	0,0 0,0	2 880,0 1 445,0	0,0 0,0	1 435,0		2 880,0	
35	263	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство	шт.	2	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	49 952,0 33 534,0	12 068,0 3 616,0	4 350,0		49 952,0	
36	264	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	4	829,0		3 316,0		3 316,0		3 316,0	
37	265	245-107-0102 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	2	26 580,0		53 160,0		53 160,0		53 160,0	
38	266	261-301-0233 *РСНБ РК 2022*	Пробка-заглушки	шт.	2	197,0		394,0		394,0		394,0	
39	267	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Подушка ж/б	$м^3$	0,08	52 235,0		4 179,0		4 179,0		4 179,0	
40	271	6121-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$	м	8	31 720,0 8 358,0	3 325,0 1 037,0	253 760,0 66 864,0	26 600,0 8 296,0	160 296,0		253 760,0	
			Итого по разделу 2: Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа					5 310 200 2 760 569	1 137 742 309 884	1 412 843 0	0 0	5 310 200	
			Раздел 3: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003 МПа										
41	312	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6 051,41	437,0 0,0	437,0 102,0	2 644 466,0 0,0	2 644 466,0 617 244,0			2 644 466,0	
42	313	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	199,22	11 715,0 11 715,0	0,0 0,0	2 333 862,0 2 333 862,0	0,0 0,0			2 333 862,0	
43	314	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	$м^3$	389,9	9 148,0 9 148,0	0,0 0,0	3 566 805,0 3 566 805,0	0,0 0,0			3 566 805,0	
44	315	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	5 879,7	63,0 0,0	63,0 17,0	370 421,0 0,0	370 421,0 99 955,0			370 421,0	
45	316	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	389,9	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	1 618 085,0 1 618 085,0	0,0 0,0			1 618 085,0	
46	317	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	5 879,7	639,0 405,0	235,0 81,0	3 757 128,0 2 381 278,0	1 381 730,0 476 256,0			3 757 128,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	318	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	213,4	18,0	18,0	3 841,0	3 841,0			3 841,0	
						0,0	3,0	0,0	640,0				
48	319	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка,присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	349,64	3 779,0	0,0	1 321 290,0	0,0			1 321 290,0	
						3 779,0	0,0	1 321 290,0	0,0				
49	320	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,478	3 097 129,0	1 819 017,0	1 480 428,0	869 490,0			1 480 428,0	
						1 278 112,0	424 857,0	610 938,0	203 082,0				
50	321	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	2,057	1 703 091,0	581 349,0	3 503 258,0	1 195 835,0			3 503 258,0	
						1 121 742,0	148 539,0	2 307 423,0	305 545,0				
51	322	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	2,209	1 456 258,0	467 836,0	3 216 874,0	1 033 450,0			3 216 874,0	
						988 423,0	127 003,0	2 183 426,0	280 550,0				
52	323	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	122,21	297,0		36 296,0		36 296,0		36 296,0	
53	324	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	641,35	731,0		468 827,0		468 827,0		468 827,0	
54	326	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм	м	1 029,19	1 456,0		1 498 501,0		1 498 501,0		1 498 501,0	
55	327	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	438,34	2 175,0		953 390,0		953 390,0		953 390,0	
56	328	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	2 077,57	4 428,0		9 199 480,0		9 199 480,0		9 199 480,0	
57	329	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм	м	482,78	8 749,0		4 223 842,0		4 223 842,0		4 223 842,0	
58	330	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	4 650,0	144,0	74 400,0	2 304,0			74 400,0	
						4 506,0	1,0	72 096,0	16,0				
59	331	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	33	4 785,0	180,0	157 905,0	5 940,0			157 905,0	
						4 605,0	1,0	151 965,0	33,0				
60	332	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	5 104,0	295,0	102 080,0	5 900,0			102 080,0	
						4 809,0	2,0	96 180,0	40,0				
61	334	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	8 415,0	438,0	176 715,0	9 198,0			176 715,0	
						7 977,0	8,0	167 517,0	168,0				
62	335	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	9 570,0	539,0	38 280,0	2 156,0			38 280,0	
						9 031,0	15,0	36 124,0	60,0				
63	337	241-209-1138 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x160x225 мм	шт.	2	42 561,0		85 122,0		85 122,0		85 122,0	
64	339	241-209-1111 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90x160 мм	шт.	2	15 404,0		30 808,0		30 808,0		30 808,0	
65	341	241-209-1109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63x160 мм	шт.	5	15 404,0		77 020,0		77 020,0		77 020,0	
66	345	241-209-1102 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63x110 мм	шт.	1	8 139,0		8 139,0		8 139,0		8 139,0	
67	347	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90 x63x90 мм	шт.	1	13 437,0		13 437,0		13 437,0		13 437,0	
68	349	241-209-0903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1 173,0		7 038,0		7 038,0		7 038,0	
69	351	241-208-1509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	7 329,0		14 658,0		14 658,0		14 658,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	362	241-210-0308 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90 мм	шт.	1	4 020,0		4 020,0		4 020,0		4 020,0	
71	368	241-213-0312 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	16 030,0		16 030,0		16 030,0		16 030,0	
72	369	241-213-0308 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	5 427,0		5 427,0		5 427,0		5 427,0	
73	373	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63 мм	шт.	11	11 732,0		129 052,0		129 052,0		129 052,0	
74	376	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x63 мм	шт.	7	11 731,0		82 117,0		82 117,0		82 117,0	
75	380	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	11	3 737,0		41 107,0		41 107,0		41 107,0	
76	381	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	2 674,0		13 370,0		13 370,0		13 370,0	
77	383	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	20	1 314,0		26 280,0		26 280,0		26 280,0	
78	384	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	16	1 085,0		17 360,0		17 360,0		17 360,0	
79	385	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	4 744	24,0	2,0	113 856,0	9 488,0			113 856,0	
						22,0	1,0	104 368,0	4 744,0				
80	386	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м детекционная	м	4 744	47,0		222 968,0		222 968,0		222 968,0	
81	398	6121-0402-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм	шт.	3	20 903,0	4 212,0	62 709,0	12 636,0	6 417,0		62 709,0	
						14 552,0	1 244,0	43 656,0	3 732,0				
82	399	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 160 Р 1 МПа.	шт	3	342 709,96		1 028 130,0		1 028 130,0		1 028 130,0	
83	400	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	3	46 602,0		139 806,0		139 806,0		139 806,0	
84	401	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,0045	1 703 091,0	581 349,0	7 664,0	2 616,0			7 664,0	
						1 121 742,0	148 539,0	5 048,0	668,0				
85	402	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	4,545	6 865,0		31 201,0		31 201,0		31 201,0	
86	403	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	8 415,0	438,0	75 735,0	3 942,0			75 735,0	
						7 977,0	8,0	71 793,0	72,0				
87	404	241-213-0312 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	16 030,0		48 090,0		48 090,0		48 090,0	
88	405	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	6	6 537,0		39 222,0		39 222,0		39 222,0	
89	406	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	3	23 907,0	6 034,0	71 721,0	18 102,0	3 318,0		71 721,0	
						16 767,0	1 808,0	50 301,0	5 424,0				
90	407	245-107-0102 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	3	26 580,0		79 740,0		79 740,0		79 740,0	
91	408	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,099	27 726,0	2 639,0	2 745,0	261,0	1 904,0		2 745,0	
						5 847,0	558,0	579,0	55,0				
92	442	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	5	13 771,0	439,0	68 855,0	2 195,0	6 620,0		68 855,0	
						12 008,0	154,0	60 040,0	770,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	443	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 63 Р 1 МПа.	шт	5	45 726,49		228 632,0		228 632,0		228 632,0	
94	444	242-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	5	46 602,0		233 010,0		233 010,0		233 010,0	
95	445	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм защитная оболочка	км трубопровода	0,0075	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	10 922,0 7 413,0	3 509,0 953,0			10 922,0	
96	446	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,575	3 390,0		25 679,0		25 679,0		25 679,0	
97	447	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	5 104,0 4 809,0	295,0 2,0	76 560,0 72 135,0	4 425,0 30,0			76 560,0	
98	448	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	5	8 113,0		40 565,0		40 565,0		40 565,0	
99	449	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	10	1 314,0		13 140,0		13 140,0		13 140,0	
100	450	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство	шт.	5	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	124 880,0 83 835,0	30 170,0 9 040,0	10 875,0		124 880,0	
101	451	245-107-0102 *СирСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	5	26 580,0		132 900,0		132 900,0		132 900,0	
102	452	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,165	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	4 575,0 965,0	435,0 92,0	3 175,0		4 575,0	
103	467	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	24	7 297,0 6 330,0	264,0 92,0	175 128,0 151 920,0	6 336,0 2 208,0	16 872,0		175 128,0	
104	468	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	7 365,0		176 760,0		176 760,0		176 760,0	
105	469	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)	т	0,251294	3 842 347,0 2 362 475,0	1 255 593,0 345 595,0	965 560,0 593 677,0	315 523,0 86 846,0	56 360,0		965 560,0	
106	470	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,251294	1 124 120,0		282 485,0		282 485,0		282 485,0	
107	471	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0336	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	48 930,0 33 211,0	15 719,0 4 267,0			48 930,0	
108	472	241-202-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	33,936	320,0		10 860,0		10 860,0		10 860,0	
109	473	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	96	4 650,0 4 506,0	144,0 1,0	446 400,0 432 576,0	13 824,0 96,0			446 400,0	
110	474	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	24	2 060,0		49 440,0		49 440,0		49 440,0	
111	475	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	24	2 209,0		53 016,0		53 016,0		53 016,0	
112	476	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	48	1 085,0		52 080,0		52 080,0		52 080,0	
113	477	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,4	27 726,0 5 847,0	2 639,0 558,0	66 542,0 14 033,0	6 333,0 1 339,0	46 176,0		66 542,0	
114	478	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,4	5 296,0		12 710,0		12 710,0		12 710,0	
115	479	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	24	1 957,0		46 968,0		46 968,0		46 968,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	480	6121-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0216	1 034 197,0	494,0	22 339,0	11,0	10 552,0		22 339,0	
						545 193,0	123,0	11 776,0	3,0				
117	481	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,2	274,0	4,0	329,0	5,0	86,0		329,0	
						198,0	0,0	238,0	0,0				
118	482	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,2	207,0	3,0	248,0	4,0	107,0		248,0	
						115,0	0,0	138,0	0,0				
119	490	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,004	3 097 129,0	1 819 017,0	12 389,0	7 276,0			12 389,0	
						1 278 112,0	424 857,0	5 112,0	1 699,0				
120	491	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	4,04	8 749,0		35 346,0		35 346,0		35 346,0	
121	492	6121-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм	км	0,0003	1 733 571,0	593 118,0	520,0	178,0			520,0	
						1 140 453,0	150 390,0	342,0	45,0				
122	493	241-201-0711 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,2 мм	м	0,303	4 886,0		1 480,0		1 480,0		1 480,0	
123	494	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	1,413	1 638,0	0,0	2 314,0	0,0	1 153,0		2 314,0	
						822,0	0,0	1 161,0	0,0				
124	495	6121-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм	км	0,022	1 733 571,0	593 118,0	38 139,0	13 049,0			38 139,0	
						1 140 453,0	150 390,0	25 090,0	3 309,0				
125	496	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	22,22	5 550,0		123 321,0		123 321,0		123 321,0	
126	497	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм	км	0,0066	1 666 607,0	571 162,0	11 000,0	3 769,0			11 000,0	
						1 095 445,0	146 880,0	7 230,0	969,0				
127	498	241-201-0709 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,0 мм	м	6,666	3 004,0		20 025,0		20 025,0		20 025,0	
128	499	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	2,2608	1 638,0	0,0	3 703,0	0,0	1 845,0		3 703,0	
						822,0	0,0	1 858,0	0,0				
129	502	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм	км	0,006	1 666 607,0	571 162,0	10 000,0	3 427,0			10 000,0	
						1 095 445,0	146 880,0	6 573,0	881,0				
130	503	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	6,06	3 396,0		20 580,0		20 580,0		20 580,0	
131	504	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0003	1 456 258,0	467 836,0	437,0	140,0			437,0	
						988 423,0	127 003,0	297,0	38,0				
132	505	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	0,303	1 871,0		567,0		567,0		567,0	
133	506	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	0,8792	1 638,0	0,0	1 440,0	0,0	717,0		1 440,0	
						822,0	0,0	723,0	0,0				
134	507	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,007	1 456 258,0	467 836,0	10 194,0	3 275,0			10 194,0	
						988 423,0	127 003,0	6 919,0	889,0				
135	508	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	7,07	2 175,0		15 377,0		15 377,0		15 377,0	
136	509	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0033	1 456 258,0	467 836,0	4 806,0	1 544,0			4 806,0	
						988 423,0	127 003,0	3 262,0	419,0				
137	510	241-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,2 мм	м	3,333	1 266,0		4 220,0		4 220,0		4 220,0	
138	511	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	0,6908	1 638,0	0,0	1 132,0	0,0	564,0		1 132,0	
						822,0	0,0	568,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	512	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство	шт.	5	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	124 880,0 83 835,0	30170,0 9040,0	10 875,0		124 880,0	
140	513	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	10	829,0		8 290,0		8 290,0		8 290,0	
141	514	245-107-0102 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	5	26 580,0		132 900,0		132 900,0		132 900,0	
142	515	261-301-0233 *РСНБ РК 2022*	Пробка-заглушки	шт.	5	197,0		985,0		985,0		985,0	
143	516	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Подушка ж/б	$м^3$	0,2	52 235,0		10 447,0		10 447,0		10 447,0	
144	520	6121-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$	м	20	31 720,0 8 358,0	3 325,0 1 037,0	634 400,0 167 160,0	66 500,0 20 740,0	400 740,0		634 400,0	
			Итого по разделу 3: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003 МПа					47 839 151 18 894 821	8 099 593 2 141 957	20 850 617 0	0 0	47 839 151	
			Раздел 5: Площадка ГРПШ										
145	565	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	3	72 486,0 64 900,0	2 469,0 712,0	217 458,0 194 700,0	7 407,0 2 136,0	15 351,0		217 458,0	
146	566	513-302-0218 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-СГ (DN 100)	шт.	3	3 532 077,0		10 596 231,0		10 596 231,0		10 596 231,0	
147	571	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,004	3 037 782,0 2 329 435,0	644 021,0 215 681,0	12 151,0 9 318,0	2 576,0 863,0	257,0		12 151,0	
148	575	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1 511,0		6 044,0		6 044,0		6 044,0	
			Итого по разделу 5: Площадка ГРПШ					10 831 884 204 018	9983 2999	21 652 10 596 231	0 0	10 831 884	
			Раздел 6: Архитектурно-строительные решения.Площадки ШГРП										
149	648	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2	$м^3$	15,36	6 893,0 6 893,0	0,0 0,0	105 876,0 105 876,0	0,0 0,0			105 876,0	
150	649	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	1,5	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	6 225,0 6 225,0	0,0 0,0			6 225,0	
151	650	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты ПГС	$м^3$	5,43	16 032,0 4 037,0	5 144,0 1 710,0	87 054,0 21 921,0	27 932,0 9 285,0	37 201,0		87 054,0	
152	651	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,38	31 100,0 5 847,0	2 639,0 558,0	42 918,0 8 069,0	3 642,0 770,0	31 207,0		42 918,0	
153	652	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	5,64	36 267,0 9 262,0	4 099,0 897,0	204 546,0 52 238,0	23 118,0 5 059,0	129 190,0		204 546,0	
154	653	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1224	436 020,0		53 369,0		53 369,0		53 369,0	
155	654	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06372	1 464 875,0 329 637,0	3 887,0 1 305,0	93 342,0 21 004,0	248,0 83,0	72 090,0		93 342,0	
156	655	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,86	4 266,0 1 290,0	41,0 6,0	46 329,0 14 009,0	445,0 65,0	31 874,0		46 329,0	
157	656	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2	$м^3$	6,48	6 893,0 6 893,0	0,0 0,0	44 667,0 44 667,0	0,0 0,0			44 667,0	
158	657	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	3	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	12 450,0 12 450,0	0,0 0,0			12 450,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	658	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты ПГС	$м^3$	1,98	16 032,0 4 037,0	5 144,0 1 710,0	31 743,0 7 993,0	10 185,0 3 386,0	13 565,0		31 743,0	
160	659	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3,6	10 418,0 3 636,0	840,0 228,0	37 505,0 13 090,0	3 024,0 821,0	21 391,0		37 505,0	
161	660	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	2,28	56 714,0 25 353,0	2 803,0 615,0	129 308,0 57 805,0	6 391,0 1 402,0	65 112,0		129 308,0	
162	661	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,03186	1 464 875,0 329 637,0	3 887,0 1 305,0	46 671,0 10 502,0	124,0 42,0	36 045,0		46 671,0	
163	662	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,84	4 266,0 1 290,0	41,0 6,0	67 573,0 20 434,0	649,0 95,0	46 490,0		67 573,0	
164	663	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опора ОП1,ОП2	т	0,06378	68 849,0 32 820,0	29 252,0 8 099,0	4 391,0 2 093,0	1 866,0 517,0	432,0		4 391,0	
165	664	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06378	1 184 085,0		75 521,0		75 521,0		75 521,0	
166	665	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,84962	274,0 198,0	4,0 0,0	507,0 366,0	7,0 0,0	133,0		507,0	
167	666	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,84962	415,0 230,0	7,0 2,0	768,0 425,0	13,0 4,0	329,0		768,0	
168	667	6104-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	51	15 284,0 11 830,0	2 644,0 823,0	779 484,0 603 330,0	134 844,0 41 973,0	41 310,0		779 484,0	
169	668	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	3	51 253,0 50 416,0	301,0 94,0	153 759,0 151 248,0	903,0 282,0	1 608,0		153 759,0	
170	669	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	0,54	17 178,0 4 037,0	5 144,0 1 710,0	9 276,0 2 180,0	2 777,0 923,0	4 318,0		9 276,0	
171	670	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,16	22 307,0		48 183,0		48 183,0		48 183,0	
172	671	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	78,54	1 618,0		127 078,0		127 078,0		127 078,0	
173	672	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,78042	1 132 558,0		883 871,0		883 871,0		883 871,0	
174	673	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	51,45	1 731,0		89 060,0		89 060,0		89 060,0	
175	674	214-206-0107 *РСНБ РК 2022*	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 8 мм	т	0,0036	306 042,0		1 102,0		1 102,0		1 102,0	
176	675	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	601,0		3 606,0		3 606,0		3 606,0	
177	676	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	42	992,0		41 664,0		41 664,0		41 664,0	
178	677	261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	126,0		1 134,0		1 134,0		1 134,0	
179	678	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	35,72655	274,0 198,0	4,0 0,0	9 789,0 7 074,0	143,0 0,0	2 572,0		9 789,0	
180	679	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	35,72655	530,0 345,0	7,0 2,0	18 935,0 12 326,0	250,0 71,0	6 359,0		18 935,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	680	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	27,72	4 266,0 1 290,0	41,0 6,0	118 254,0 35 759,0	1136,0 166,0	81 358,0		118 254,0	
			Итого по разделу 6: Архитектурно-строительные решения.Площадки ШГРП					3 375 958 1 211 084	217 697 64 944	1 947 172 0	0 0	3 375 958	
			ИТОГО по акту					72 136 587 25 280 442	10 522 750 2 807 287	25 744 981 10 596 231	0 0	72 136 587	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							10596231,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,30%		3 877 042,43						3 877 042,43	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			12 089 484,00						12 089 484,00	
			Итого									88 103 113,43	
			Сметная прибыль 5%	5%		3 270 869,92						3 270 869,92	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%		2 643 093,40						2 643 093,40	
			ИТОГО сметная стоимость									94 017 076,75	
			в том числе на III квартла 2024г 39% К=1,0557	1,0557								38 708 992,89	
			в том числе на IV квартал 2024г 61% К=1,075	1,075								61 651 698,08	
			ИТОГО в текущих ценах									100 360 690,97	
			Договорная скидка	0,98000000000								2 007 213,82	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,98									98 353 477,15	
			НДС	12%								11 802 417,26	
			ВСЕГО с НДС									110 155 894,41	

Подрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Авторский надзор:
ТОО "Дос Строй Проект"
БИН: 110440011309

Эксперт _____ **Нурмаханов Д.К.**

Технический надзор:
ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"
БИН/ИИН: 101240012142

Эксперт технического надзора _____ **Баймаханов Н.Д.**