SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Теренкольский район

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл"управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243 БИН 060140006459

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56 БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2024-01-10

Акт № 7

приемки выполненных работ за июль от 29.07.2024 года

(Локальная смета 01-01-01)

Демонтажные работы.

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Капитальный ремонт здания школы.													
1.1 Демонтажные работы													
1	1	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72%	м2	139,2	235,58	-	32 793	-	-	23 611	60 916	Казахстан
						235,58	-	32 793	-	-	4 512		
2	2	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72%	м2	1478,9	126,71	-	187 391	-	-	134 922	348 098	Казахстан
						126,71	-	187 391	-	-	25 785		
3	3	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	116,5	1 425,02	45,79	166 015	5 335	-	118 074	306 816	Казахстан

						1 379,23	28,43	160 680	3 312	-	22 727		
4	4	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	984,2	62,28	-	61 296	-	-	44 133	113 863	Казахстан
						62,28	-	61 296	-	-	8 434		
5	5	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	50,9	192,29	4,13	9 788	210	-	6 990	18 120	Казахстан
						188,16	2,57	9 577	131	-	1 342		
6	6	1115-0403-0103	Полы. Оочистка масляных составов применит. НР=80% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 окрашиваемой поверхности	129,96	359,45	1,76	46 714	229	-	37 282	90 716	Казахстан
						357,69	0,91	46 485	118	-	6 720		
7	7	1108-0401-0305	Перегородки из стеклоблоков. Разборка применит. НР=93% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,84	2 798,99	327,99	61 130	7 163	-	52 040	122 224	Казахстан
						2 471,00	91,11	53 967	1 990	-	9 054		
8	8	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	485,25	1 340,49	89,28	650 473	43 323	-	453 073	1 191 830	Казахстан
						1 251,21	45,58	607 150	22 118	-	88 284		
9	9	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	148	2 422,65	91,35	358 552	13 520	-	253 539	661 058	Казахстан
						2 331,30	48,01	345 032	7 105	-	48 967		
10	10	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	63	3 613,80	189,16	227 669	11 917	-	159 587	418 236	Казахстан

						3 424,64	93,61	215 752	5 897	-	30 980		
11	11	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Демонтаж в кирпичных стенах НР=69% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2	25,89	3 359,88	58,92	86 987	1 525	-	59 475	158 179	Казахстан
						3 300,96	28,37	85 462	734	-	11 717		
12	12	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей НР=90% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2	8,64	1 619,54	224,76	13 993	1 942	-	11 764	27 818	Казахстан
						1 394,78	118,03	12 051	1 020	-	2 061		
13	13	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72%	м3 кладки	0,63	41 617,75	7 568,43	26 219	4 768	-	17 160	46 849	Казахстан
						34 049,32	3 781,13	21 451	2 382	-	3 470		
14	14	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69% :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;	т конструкций	0,27	180 977,62	11 201,62	48 864	3 024	-	32 261	87 615	Казахстан
						169 776,00	3 390,60	45 840	915	-	6 490		
15	15	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей НР=90% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2	8,25	1 447,15	227,22	11 939	1 875	-	9 966	23 657	Казахстан
						1 219,93	122,30	10 064	1 009	-	1 752		

16	16	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	66,95	1 163,00	-	77 863	-	-	-	84 092	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 229		
17	17	412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	133,9	124,00	-	16 604	-	-	-	17 932	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 328		
Раздел 3 Внутренний водопровод и канализация													
18	29	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Демонтаж НР=98% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	15	522,63	32,90	7 839	494	-	7 402	16 460	Казахстан
						489,73	13,80	7 346	207	-	1 219		
19	30	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Демонтаж НР=98% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	57	522,63	32,90	29 790	1 875	-	28 128	62 551	Казахстан
						489,73	13,80	27 915	787	-	4 633		
20	31	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=98% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	82	433,03	24,62	35 508	2 019	-	33 662	74 704	Казахстан
						408,41	10,47	33 490	859	-	5 534		

21	32	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	19	1 064,97	-	20 234	-	-	19 831	43 270	Казахстан
						1 064,97	0,12	20 234	2	-	3 205		
22	33	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	59	986,59	-	58 209	-	-	57 049	124 479	Казахстан
						986,59	0,07	58 209	4	-	9 221		
23	34	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. рАЗБОРКА НР=98% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	шт.	10	660,28	10,28	6 603	103	-	6 411	14 055	Казахстан
						650,00	4,15	6 500	42	-	1 041		
24	35	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР=72%	прибор	7	2 050,44	-	14 353	-	176	10 286	26 610	Казахстан
						2 025,32	15,59	14 177	109	-	1 971		
25	36	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%	прибор	5	1 269,42	-	6 347	-	46	4 558	11 777	Казахстан
						1 260,20	5,72	6 301	29	-	872		
26	37	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Р НР=98% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	комплект	2	456,55	22,68	913	45	-	874	1 930	Казахстан
						433,87	11,80	868	24	-	143		

27	38	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Демонтаж НР=98% :К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	узел	1	7 649,78	281,98	7 650	282	-	7 303	16 149	Казахстан
						7 367,80	83,53	7 368	84	-	1 196		
28	39	1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка НР=98% :К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	прибор	5	5 911,01	308,40	29 555	1 542	-	28 223	62 400	Казахстан
						5 602,61	157,27	28 013	786	-	4 622		
29	40	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	1,651	1 163,00	-	1 920	-	-	-	2 074	Казахстан
						-	-	-	-	-	154		
30	41	412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	3,302	124,00	-	409	-	-	-	442	Казахстан
						-	-	-	-	-	33		
Раздел 4 Отопление и вентиляция.													
31	44	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	160	1 923,63	71,23	307 781	11 397	-	218 490	568 373	Казахстан
						1 852,40	44,22	296 384	7 075	-	42 102		
32	45	1215-0103-0307	Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	71	973,34	23,85	69 107	1 693	-	49 296	127 875	Казахстан
						949,49	14,81	67 414	1 052	-	9 472		

33	46	1215-0102-1604	Узлы элеваторные номер: 3-5. Демонтаж НР=72%	шт.	1	23 077,78	-	23 078	-	-	16 616	42 870	Казахстан
						23 077,78	-	23 078	-	-	3 176		
34	47	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	13,223	1 163,00	-	15 378	-	-	-	16 608	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 230		
35	48	412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	26,446	124,00	-	3 279	-	-	-	3 541	Казахстан
						-	-	-	-	-	262		
Раздел 5 Внутреннее электроснабжение и электроосвещение.													
36	49	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	шт.	5	2 991,56	52,76	14 958	264	-	10 662	27 670	Казахстан
						2 938,80	22,90	14 694	115	-	2 050		
37	50	1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Демонтаж ВРУ НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	шт.	1	4 476,10	1 537,30	4 476	1 537	-	2 611	7 654	Казахстан
						2 938,80	687,12	2 939	687	-	567		
38	51	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.	379	315,08	-	119 415	-	963	85 717	221 543	Казахстан
						312,54	1,58	118 453	599	-	16 411		
39	52	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	309	96,48	-	29 812	-	-	21 465	55 379	Казахстан
						96,48	-	29 812	-	-	4 102		
40	53	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	3025	159,57	-	482 699	-	968	347 282	896 379	Казахстан
						159,25	0,20	481 731	605	-	66 398		

41	54	1146-0301-0109	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм НР=84%	отверстие	329	1 927,84	694,98	634 259	228 648	9 186	505 686	1 231 141	Казахстан
						1 204,94	624,87	396 425	205 582	-	91 196		
42	55	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	1,997	1 163,00	-	2 323	-	-	-	2 509	Казахстан
						-	-	-	-	-	186		
43	56	412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	3,994	124,00	-	495	-	-	-	535	Казахстан
						-	-	-	-	-	40		
Раздел 6 Пожарная сигнализация.													
44	57	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Демонтаж оборудования НР=61% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	шт.	1	3 008,83	3,31	3 009	3	-	1 834	5 230	Казахстан
						3 005,52	0,85	3 006	1	-	387		
45	58	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Демонтаж оборудования НР=61% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	шт.	1	527,62	-	528	-	-	323	919	Казахстан
						527,62	0,94	528	1	-	68		

46	59	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Демонтаж оборудования НР=61% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	шт.	1	5 082,00	-	5 082	-	-	3 100	8 837	Казахстан
						5 082,00	-	5 082	-	-	655		
47	60	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования НР=61% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	шт.	144	1 886,40	-	271 642	-	-	165 702	472 332	Казахстан
						1 886,40	-	271 642	-	-	34 988		
48	61	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной.Демонтаж оборудования применит. НР=61% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	шт.	12	943,20	-	11 318	-	-	6 904	19 680	Казахстан
						943,20	-	11 318	-	-	1 458		
49	62	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Демонтаж оборудования НР=61% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	шт.	12	1 886,40	-	22 637	-	-	13 809	39 362	Казахстан
						1 886,40	-	22 637	-	-	2 916		
50	63	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Демонтаж оборудования НР=61% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	шт.	1	527,62	-	528	-	-	323	919	Казахстан
						527,62	0,94	528	1	-	68		

51	64	1308-0303-2401	Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А. Демонтаж применит. НР=72% : :К2трр=0,4;К2трм=0,4;К2экс=0,4;К2мат=0;	шт.	14	1 924,17	97,77	26 938	1 369	-	18 872	49 475	Казахстан
						1 826,40	45,80	25 570	641	-	3 665		
52	65	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Демонтаж НР=61% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	коробка	10	2 605,84	719,44	26 058	7 194	-	13 463	42 683	Казахстан
						1 886,40	320,69	18 864	3 207	-	3 162		
53	66	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м	800	151,30	-	121 040	-	-	87 195	224 894	Казахстан
						151,30	0,08	121 040	64	-	16 659		
54	67	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	1200	159,57	0,32	191 484	384	-	137 765	355 589	Казахстан
						159,25	0,20	191 100	240	-	26 340		
55	68	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	0,08	1 163,00	-	93	-	-	-	100	Казахстан
						-	-	-	-	-	7		
56	69	412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	0,16	124,00	-	20	-	-	-	22	Казахстан
						-	-	-	-	-	2		

Итого **8 657 039**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 207 657
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 353 680

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	269 534
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 339
- накладные расходы, тенге	3 324 719
перевозка грузов, тенге	118 384
- сметная прибыль (8 %), тенге	641 263
Всего	**8 657 039**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	103 884
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	113 892
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**177 496**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**9 052 311**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г., (Кпер = 1,163000000)	**10 527 838**
Понижающий коэффициент 0,98	10 317 280,94
Налог на добавленную стоимость 12%	1 238 073,71
Итого	**11 555 354,65**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Короленко, 21 кв. 53 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес

Руководитель _____ **Сулейменов А.А.**

(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Тех.надзора

ТОО «Восток Инжиниринг»

БИН 050240008477

Эксперт _____ **Калышбеков М.Б.**

аттестат № KZ 47VJE00031361

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Тереңколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Билялова Ж.К.**

(должность, подпись,)

Представитель авторского надзора

ТОО"СП -SELFISH"

БИН 110140009049

Эксперт

авторского надзора _____ **Постолатин И.А.**