Цена региона Павлодарская область Теренкольский район

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл"управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243 БИН 060140006459

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56

БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2024-01-10

Акт № 15
приемки выполненных работ за август от 14.08.2024 года
(Локальная смета 02-01-03)

Внутренний водопровод и канализация

Основание: 127/22- ВК

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1													
1	1	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	3	8 300,61 1 224,33	82,27 34,49	24 902 3 673	247 103	20 982 -	2 719 2 210	29 831	

2	2	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	16	4 910,69 1 224,33	82,27 34,49	78 571 19 589	1 316 552	57 665 -	14 502 7 446	100 519
3	3	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	46	5 172,53 1 021,01	61,57 26,17	237 936 46 966	2 832 1 204	188 138 -	34 682 21 809	294 427
4	4	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	19	2 898,16 2 662,42	20,01 0,29	55 065 50 586	380 6	4 099 -	36 426 7 319	98 810
5	5	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	37	2 496,48 2 466,47	16,58 0,17	92 370 91 259	613 6	497 -	65 711 12 646	170 727
6	6	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	11	1 329,00 -	- -	14 619 -	- -	14 619 -	- 1 170	15 789

7	7	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	3	2 709,00	-	8 127	-	8 127	-	8 777
						-	-	-	-	-	650	
8	8	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	18	144,48	3,21	2 601	58	1 121	1 030	3 921
						78,97	0,48	1 421	9	-	290	
9	9	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	18	252,67	4,80	4 548	86	2 800	1 209	6 218
						92,31	0,94	1 662	17	-	461	
10	10	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	4	40 824,16	172,72	163 297	691	149 864	9 310	186 416
						3 185,49	47,16	12 742	189	-	13 809	
11	11	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72%	шт.	1	63 183,77	407,35	63 184	407	57 142	4 131	72 700
						5 634,20	104,42	5 634	104	-	5 385	
12	12	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	71	708,00	-	50 268	-	50 268	-	54 289

						-	-	-	-	-	4 021			
13	13	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	210	1 096,89	117,90	230 347	24 759	97 073	87 044	342 782		
						516,74	58,95	108 515	12 380	-	25 391			
14	14	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	1 м	40,7	247,00	-	10 053	-	10 053	-	10 857		Казахстан
						-	-	-	-	-	804			
15	15	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	1 м	20,9	330,00	-	6 897	-	6 897	-	7 449		Казахстан
						-	-	-	-	-	552			
16	16	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	1 м	90,2	636,00	-	57 367	-	57 367	-	61 956		Казахстан
						-	-	-	-	-	4 589			

17	17	234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 64 мм	1 м	62,7	784,00	-	49 157	-	49 157	-	53 090	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 933		
18	18	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	64 564,97	1 305,87	64 565	1 306	1 618	44 505	117 796	
						61 641,00	171,78	61 641	172	-	8 726		
19	19	511-703-0201	Установка пожаротушения многонасосная сертифицированная давление 16 бар, IP 54, P 1,1 кВт	1 комплект	1	4 750 657,00	-	4 750 657	-	-	-	4 750 657	
						-	-	-	-	4 750 657	-		
Раздел 2 Горячий водопровод Т3													
20	20	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	22	2 767,52	16,58	60 885	365	6 258	39 072	107 954	
						2 466,47	0,17	54 262	4	-	7 997		
21	21	1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка НР=72%	прибор	5	54 971,66	771,00	274 858	3 855	200 971	51 839	352 833	

						14 006,52	393,18	70 033	1 966	-	26 136		
22	22	513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	1 комплект	2	76 524,00	-	153 048	-	-	-	153 048	Казахстан
						-	-	-	-	153 048	-		
23	23	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	3	61 186,00	-	183 558	-	-	-	183 558	Казахстан
						-	-	-	-	183 558	-		
24	24	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	5	12 677,00	125,56	63 385	628	46 830	11 552	80 932	Казахстан
						3 185,49	23,58	15 927	118	-	5 995		
Раздел 3 Канализация бытовая К1													
3.1 Канализация К1													
25	25	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	35	2 003,13	2,19	70 110	77	19 975	36 063	114 667	Казахстан
						1 430,22	0,82	50 058	29	-	8 494		
26	26	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	42	2 812,80	5,35	118 138	225	60 312	41 528	172 439	Казахстан
						1 371,44	1,85	57 600	78	-	12 773		

27	27	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=72%	шт.	2	2 044,26	250,42	4 089	501	-	2 586	7 209	Казахстан
						1 793,84	1,65	3 588	3	-	534		
28	28	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	2	797,00	-	1 594	-	1 594	-	1 722	Казахстан
						-	-	-	-	-	128		
29	29	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=72%	шт.	2	1 803,58	122,85	3 607	246	-	2 421	6 510	Казахстан
						1 680,73	0,47	3 361	1	-	482		
30	30	241-220-0101	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм применит.	1 шт.	2	341,00	-	682	-	682	-	737	Казахстан
						-	-	-	-	-	55		
Раздел 4 Канализация производственная К3													
31	31	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	35	2 003,13	2,19	70 110	77	19 975	36 063	114 667	Казахстан
						1 430,22	0,82	50 058	29	-	8 494		
32	32	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=72%	шт.	2	1 803,58	122,85	3 607	246	-	2 421	6 510	Казахстан
						1 680,73	0,47	3 361	1	-	482		

33	33	241-220-0101	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм применит.	1 шт.	2	341,00 -	- -	682 -	- -	682 -	- 55	737	Казахстан
Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование													
34	36	1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР=72%	комплект	7	14 188,75 3 513,42	131,20 70,46	99 321 24 594	918 493	73 809 -	18 063 9 391	126 775	Казахстан
35	37	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	7	1 556,00 -	- -	10 892 -	- -	10 892 -	- 871	11 763	Казахстан
36	38	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	7	9 414,00 -	- -	65 898 -	- -	65 898 -	- 5 272	71 170	Казахстан
37	39	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР=72%	комплект	5	31 173,23 1 084,68	56,70 29,50	155 866 5 423	284 148	150 159 -	4 011 12 790	172 667	Казахстан
38	40	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	5	21 369,47 3 622,14	94,23 47,70	106 847 18 111	471 239	88 266 -	13 212 9 605	129 664	Казахстан
39	41	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	3	52 145,00 -	- -	156 435 -	- -	156 435 -	- 12 515	168 950	Казахстан

40	42	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	1 комплект	2	52 504,00	-	105 008	-	105 008	-	113 409	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 401		
41	43	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=72%	комплект	4	10 047,80	29,30	40 191	117	31 619	6 129	50 026	Казахстан
						2 113,79	14,40	8 455	58	-	3 706		
42	44	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	4	1 695,87	0,13	6 783	1	181	4 753	12 459	Казахстан
						1 650,60	-	6 602	-	-	923		
43	45	244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	1 шт.	4	4 793,00	-	19 172	-	19 172	-	20 706	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 534		
Раздел 6 Противопожарный водопровод В2													
44	46	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=72%	шт.	10	21 513,89	46,47	215 139	465	182 595	23 247	257 457	Казахстан
						3 207,97	20,75	32 080	208	-	19 071		
45	47	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=72%	кран	10	45 586,89	193,78	455 869	1 938	432 709	15 789	509 391	Казахстан
						2 122,20	70,74	21 222	707	-	37 733		
46	48	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	1 шт.	10	18 092,00	-	180 920	-	180 920	-	195 394	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 474		
Раздел 7 Водомерный узел													
47	49	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР=72%	счетчик (водомер)	1	78 020,03	172,72	78 020	173	75 062	2 039	86 464	Казахстан
						2 785,26	47,16	2 785	47	-	6 405		

48	50	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР=72%	фильтр	1	31 658,63 3 098,10	578,80 199,07	31 659 3 098	579 199	27 982 -	2 374 2 723	36 756	Казахстан
49	51	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	1	9 299,00 3 185,49	125,56 23,58	9 299 3 185	126 24	5 988 -	2 310 929	12 538	Казахстан
50	52	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72%	комплект	1	3 736,77 538,78	- -	3 737 539	- -	3 198 -	388 330	4 455	Казахстан
51	53	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,0037	1 810 466,56 881 188,60	735 417,96 264 730,00	6 699 3 260	2 721 980	717 -	3 053 780	10 532	Казахстан
52	54	241-115-0102	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	1 шт.	2	163,00 -	- -	326 -	- -	326 -	- 26	352	Казахстан
53	55	241-119-0402	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	1 шт.	2	127,00 -	- -	254 -	- -	254 -	- 20	274	Казахстан

54	56	241-119-0303	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	1 шт.	1	220,00	-	220	-	220	-	238	Казахстан
						-	-	-	-	-	18		
55	57	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	1 м	0,25	3 567,00	-	892	-	892	-	963	Казахстан
						-	-	-	-	-	71		
56	58	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	0,4	1 423,00	-	569	-	569	-	615	Казахстан
						-	-	-	-	-	46		
57	59	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,0368	1 810 466,56	735 417,96	66 625	27 063	7 134	30 362	104 746	Казахстан
						881 188,60	264 730,00	32 428	9 742	-	7 759		
58	60	241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 80-65 мм применит.	1 шт.	3	1 203,00	-	3 609	-	3 609	-	3 898	Казахстан
						-	-	-	-	-	289		

59	61	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	1 м	3,298	6 953,00	-	22 931	-	22 931	-	24 765	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 834		
60	62	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 80-50 мм применит.	1 шт.	1	638,00	-	638	-	638	-	689	Казахстан
						-	-	-	-	-	51		
61	63	241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	1 шт.	2	2 004,00	-	4 008	-	4 008	-	4 329	Казахстан
						-	-	-	-	-	321		
62	64	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	4	1 856,00	-	7 424	-	7 424	-	8 018	Казахстан
						-	-	-	-	-	594		
63	65	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72%	шт.	2	9 173,77	407,35	18 348	815	6 264	8 263	28 740	Казахстан
						5 634,20	104,42	11 268	209	-	2 129		

64	66	242-304-0205	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	1 шт.	1	45 799,00 -	- -	45 799 -	- -	45 799 -	- 3 664	49 463	Казахстан
65	67	519-101-1704	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	1 573 631,00 -	- -	1 573 631 -	- -	- 1 573 631	- -	1 573 631	Казахстан
Раздел 8 Выгреб V=4,65 м3													
66	68	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	50,4	224,68 -	224,68 60,29	11 324 -	11 324 3 039	- -	2 188 1 081	14 593	Казахстан
67	69	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	8,55	1 531,87 1 531,87	- -	13 097 13 097	- -	- -	9 430 1 802	24 329	Казахстан
68	72	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=72%	м3 кладки	0,147	66 192,47 11 150,30	3 486,96 848,88	9 730 1 639	513 125	7 579 -	1 270 880	11 880	Казахстан
69	73	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	3	6 139,00 -	- -	18 417 -	- -	18 417 -	- 1 473	19 890	Казахстан
70	78	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	3	36 676,00	-	110 028	-	110 028	-	118 830	Казахстан

						-	-	-	-	-	8 802		
71	79	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	42	785,00	-	32 970	-	32 970	-	35 608	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 638		
72	80	235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	1 м2	22,5	195,00	-	4 388	-	4 388	-	4 739	Казахстан
						-	-	-	-	-	351		
73	81	211-102-0101	Глина природная	1 м3	51	4 856,00	-	247 656	-	247 656	-	267 468	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 812		
74	82	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	1,59	12 121,68	2 737,38	19 273	4 352	12 473	3 262	24 338	Казахстан
						1 539,35	1 310,12	2 448	2 083	-	1 803		
75	83	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	1,59	34 218,82	1 761,13	54 408	2 800	48 062	3 043	62 047	Казахстан
						2 230,20	427,51	3 546	680	-	4 596		
76	84	1110-0107-0101	Крышка деревянная. Установка применит. НР=72%	м2	0,048	3 148,51	1 138,95	151	55	2	79	248	Казахстан
						1 975,03	322,83	95	15	-	18		
77	85	215-203-0301	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,048	137 428,00	-	6 597	-	6 597	-	7 125	Казахстан
						-	-	-	-	-	528		
78	86	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,0018	491 270,00	-	884	-	884	-	955	Казахстан

						-	-	-	-	-	71		
79	87	234-306-0101	Войлок строительный	1 т	0,99	1 786 314,00	-	1 768 451	-	1 768 451	-	1 909 927	Казахстан
						-	-	-	-	-	141 476		
80	88	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,01056	570 274,00	-	6 022	-	6 022	-	6 504	Казахстан
						-	-	-	-	-	482		
81	89	261-107-0747	Резина прессованная	1 кг	0,6	1 505,00	-	903	-	903	-	975	Казахстан
						-	-	-	-	-	72		

Итого	**13 991 287**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	905 811
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 630
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 967
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 109 875
- оборудование, тенге	6 660 894
- накладные расходы, тенге	678 079
- сметная прибыль (8 %), тенге	542 996
Всего	**13 991 287**
Временные здания и сооружения (1,5%) K=0,8%	87 965
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	96 439

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**150 296**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**14 325 987**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г., (Кпер = 1,163000000)	**16 661 123**
Понижающий коэффициент 0,98	16 327 900,54
Налог на добавленную стоимость 12%	1 959 348,06
Итого	**18 287 248,60**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Короленко, 21 кв. 56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сулейменов А.А.**

(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Тех.надзора
ТОО «Восток Инжиниринг»
БИН 050240008477

Эксперт_____ **Калышбеков М.Б.**
аттестат № KZ 47VJE00031361

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Билялова Ж.К.**

(должность, подпись,)

Представитель авторского надзора
ТОО"СП -SELFISH"

БИН 110140009049

Эксперт
авторского надзора_____**Постолатин И.А.**