Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице 1 Юго-Западный проезд (от ул.Энергетиков до ул.Королева) в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице 1 Юго-Западный проезд (от ул.Энергетиков до ул.Королева) в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 154/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 27.12.2021года

за декабрь

Реконструкция автодороги по улице 1 Юго-Западный проезд (от ул.Энергетиков до ул.Королева) в г.Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
			Земляные работы										
	2	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	510,569	47,63	47,63	24318	24318	0	5011	31675	
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	13,63	0	6959		2346		
	3	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	510,569	40,05	40,05	20448	20448	0	4213	26634	
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	11,46	0	5851		1973		
	4	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	510,569	156,86	150,79	80088	76989	0	15443	103174	
			НР - 72%; СП - 8%			6,07	35,94	3099	18350		7642		
	5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	549,229	210,00	--	115338	--		--	124565	

		СП - 8%			–	–	–	–		9227	
6	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	93,45	54,00	–	5046	–		–	5450
		СП - 8%			–	–	–	–		404	
7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	612,629	58,77	58,77	36004	36004	0	9417	49055
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	21,35	0	13080		3634	
8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	612,629	29,13	29,13	17846	17846	0	3573	23132
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	8,10	0	4962		1713	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	612,629	76,79	66,04	47044	40458	1838	9250	60797
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	13,22	4748	8099		4503	
				Ремонт и наращивание существующих колодцев							
10	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	24	1756,98	–	42168	–	–	30361	78330
		НР - 72%; СП - 8%			1756,98	–	42168	–		5802	
11	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Демонтаж дорожной плиты КЦО-3	м3	20,4	3369,44	1835,60	68737	37446	–	42418	120047
		НР - 118%; СП - 8%			1533,84	228,28	31290	4657		8892	
12	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж опорного кольца КЦО-1	м3	0,48	10171,08	5341,67	4882	2564	–	3710	9280
		НР - 118%; СП - 8%			4829,41	1721,02	2318	826		687	
13	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Срубка существующих колодцев	м3 кладки	0,93	19673,96	4019,34	18297	3738	–	11646	32339
		НР - 72%; СП - 8%			15654,62	1738,34	14559	1617		2395	
14	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.11 Кзтр=1,3, Кзм=1,3, Кмр=1,5	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (наращивание горловин колодцев).Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда -1,1	м3 кладки	1,33	48453,64	2684,45	64443	3570	52005	8875	79183
		НР - 93%; СП - 8%			6667,57	507,31	8868	675		5865	
15	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опорного кольца КЦО-1	м3	0,48	11927,37	6677,09	5725	3205	202	3954	10453
		НР - 118%; СП - 8%			4829,41	2151,27	2318	1033		774	
16	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2118,00	–	16944	–	16944	–	18300
		СП - 8%			–	–	–	–		1356	
17	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Дорожные плиты КЦО-3. Монтаж	м3 сборных конструкций	24,65	6401,14	2306,07	157788	56845	63134	52915	227559
		НР - 118%; СП - 8%			1533,84	285,36	37809	7034		16856	

18	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	7,395	40061,00	–	296251	–	296251	–	319951
		СП - 8%			–	–	–	–		23700	
19	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	29	1503,19	172,27	43592	4996	3455	36968	87005
		НР - 99%; СП - 8%			1211,75	75,88	35141	2201		6445	
20	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	20905,00	–	209050	–	209050	–	225774
		СП - 8%			–	–	–	–		16724	
21	4102-0104-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	20,1	250,00	–	5025	–		–	5427
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
РАЗДЕЛ 2.Земляные работы											
Профильный объем по основной проезжей части и бульварной части											
28	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Насыпь.Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	106,06	697,01	296,06	73925	31400	81	36129	118858
		НР - 72%; СП - 8%			400,19	72,93	42444	7735		8804	
29	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки.Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	83,47	697,01	296,06	58179	24712	63	28434	93542
		НР - 72%; СП - 8%			400,19	72,93	33404	6087		6929	
Разработка грунта из срезки с перемещением											
30	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	83,47	54,12	54,12	4517	4517	0	931	5884
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	15,49	0	1293		436	
31	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	83,47	227,30	227,30	18973	18973	0	3910	24713
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	65,06	0	5431		1831	
Срезка грунта с погрузкой и транспортировкой на площадку хранения для отсыпки											
32	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	22,6	184,04	176,48	4159	3988	2	841	5400
		НР - 72%; СП - 8%			7,47	44,19	169	999		400	
33	4102-0103-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	306	190,00	–	58140	–		–	62791
		СП - 8%			–	–	–	–		4651	
34	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	255	17,86	15,25	4555	3888	24	1505	6545
		НР - 72%; СП - 8%			2,52	5,68	643	1448		485	
Уплотнение насыпи											
35	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	106,06	65,82	65,82	6981	6981	0	1827	9513
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	23,93	0	2538		705	

36	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	106,06	29,13	29,13	3090	3090	0	619	4005
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	8,10	0	859		297	
37	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	106,06	76,79	66,04	8144	7004	318	1601	10525
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	13,22	822	1402		780	
				Планировка							
38	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1142	1,30	1,30	1485	1485	0	214	1834
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	0,26	0	297		136	
				Укрепление откосов насыпи							
39	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1510	72,15	18,79	108941	28370	–	62441	185093
		НР - 72%; СП - 8%			53,36	4,07	80572	6152		13711	
40	1127-0403-0702 РСНБ РК 2015	Основания из отвальных доменных шлаков, двухслойные, толщиной 20 см. Устройство	м2 основания	1510	387,84	345,58	585641	521828	–	217196	867064
		НР - 108%; СП - 8%			42,26	90,92	63813	137294		64227	
41	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление.	м2	1510	199,48	1,59	301217	2405	–	323146	674312
		НР - 108%; СП - 8%			197,89	0,26	298811	398		49949	
42	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство песчаного дренажного слоя толщиной 10 см	м2 основания или покрытия	1510	112,65	81,46	170098	123008	362	85085	275598
		НР - 108%; СП - 8%			30,95	21,23	46728	32054		20415	
43	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	151	1827,00	–	275877	–	275877	–	297947
		СП - 8%			–	–	–	–		22070	
44	1147-0212-0102 РСНБ РК 2015	Площадки разных размеров. Подготовка почвы вручную на глубину до 22 см. Почвы средние	м2	1510	109,91	–	165964	–	–	146049	336974
		НР - 88%; СП - 8%			109,91	–	165964	–		24961	
45	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	547,8	54,00	–	29581	–		–	31948
		СП - 8%			–	–	–	–		2366	
46	1147-0224-0102 РСНБ РК 2015	Травы многолетние. Посев	га	0,151	1657,80	1657,80	250	250	–	65	340
		НР - 88%; СП - 8%			–	487,80	–	74		25	
47	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	60,4	2124,00	–	128290	–	128290	–	138553
		СП - 8%			–	–	–	–		10263	
48	СТ125-030101-0102	Удобрения фосфорно-калийные		0,03	34002,00	–	1020	–	1020	–	1102
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
				РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда							

		Дорожная одежда на основных полосах									
49	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	0	652,38	27,36	0	0	0	0	0
		НР - 108%; СП - 8%			621,92	9,88	0	0		0	
50	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0	32328,00	–	0	–	0	–	0
		СП - 8%			–	–	–	–		0	
51	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0	6423,89	1468,71	0	0	0	0	0
		НР - 94%; СП - 8%			2695,68	596,20	0	0		0	
52	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	360,9053	581,88	40,29	210004	14541	83820	106416	341733
		НР - 94%; СП - 8%			309,34	4,34	111642	1566		25314	
53	4105-0101-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	0,1079	448,00	–	48	–		–	52
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
54	1127-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	1076,583	220,12	123,97	236977	133464	11	155396	423763
		НР - 108%; СП - 8%			96,14	37,51	103503	40383		31390	
55	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	160,044	1827,00	–	292400	–	292400	–	315792
		СП - 8%			–	–	–	–		23392	
56	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	803,56	650,24	175,28	522507	140848	359593	69419	639280
		НР - 108%; СП - 8%			27,46	52,53	22066	42211		47354	
57	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	803,56	121,41	32,08	97560	25778	71782	8548	114597
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	9,85	0	7915		8489	
58	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 2,0 л/м2	т	10,842	1614,43	1614,43	17504	17504	0	8802	28410
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	751,68	0	8150		2104	
59	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	10,842	82814,00	–	897869	–	897869	–	969699
		СП - 8%			–	–	–	–		71830	
60	4105-0201-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	10,842	402,00	–	4358	–		–	4707
		СП - 8%			–	–	–	–		349	

61	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5 л/м2 *НР - 108%; СП - 8%*	т	5,868	1614,43 0,00	1614,43 751,68	9473 0	9473 4411	0	4764 1139	15376
62	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 *СП - 8%*	т	5,868	82814,00 --	-- --	485953 --	-- --	485953	-- 38876	524829
63	4105-0201-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км *СП - 8%*	т	5,868	402,00 --	-- --	2359 --	-- --		-- 189	2548
64	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	5431	69,50 30,96	38,44 5,58	377455 168144	208768 30305	543	214325 47342	639121
65	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	5431	11,19 0,62	10,57 0,91	60773 3367	57406 4942	0	8974 5580	75327
66	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	1095,547	14925,00 --	-- --	16351032 --	-- --	16351032	-- 1308083	17659115
67	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км *СП - 8%*	т	1095,547	137,00 --	-- --	150090 --	-- --		-- 12007	162097
68	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2 *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,116	1614,43 0,00	1614,43 751,68	1803 0	1803 839	0	906 217	2926
69	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 *СП - 8%*	т	1,6772	82814,00 --	-- --	138899 --	-- --	138899	-- 11112	150011
70	4105-0101-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км *СП - 8%*	т	1,6772	448,00 --	-- --	751 --	-- --		-- 60	812
71	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	5605	69,50 30,96	38,44 5,58	389548 173531	215456 31276	561	221191 48859	659598
72	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	5605	2,80 0,16	2,64 0,23	15694 897	14797 1289	0	2361 1444	19499
73	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	699,72	16224,00	--	11352257	--	11352257	--	12260438

		СП - 8%			--	--	--	--		908181	
74	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	2,6792	82814,00	--	221875	--	221875	--	239625
		СП - 8%			--	--	--	--		17750	
75	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	699,72	137,00	--	95862	--		--	103531
		СП - 8%			--	--	--	--		7669	
				Дорожная одежда на съездах (тип 2)							
76	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	0	23,93	23,93	0	0	0	0	0
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	9,20	0	0		0	
77	1127-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	0	220,12	123,97	0	0	0	0	0
		НР - 108%; СП - 8%			96,14	37,51	0	0		0	
78	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0	1827,00	--	0	--	0	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		0	
79	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	0	643,32	207,86	0	0	0	0	0
		НР - 108%; СП - 8%			27,46	62,83	0	0		0	
80	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	0	40,67	10,69	0	0	0	0	0
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	3,28	0	0		0	
81	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 2,0 л/м2	т	0,07	1614,43	1614,43	113	113	--	51	177
		НР - 97,2%; СП - 8%			--	751,68	--	53		13	
82	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,07	82814,00	--	5797	--	5797	--	6261
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
83	4105-0201-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	0,07	402,00	--	28	--		--	30
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
84	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,5 л/м2	т	0,0165	1614,43	1614,43	27	27	--	13	43
		НР - 108%; СП - 8%			--	751,68	--	12		3	
85	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,02	82814,00	--	1656	--	1656	--	1789
		СП - 8%			--	--	--	--		133	

86	4105-0201-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км *СП - 8%*	т	0,02	402,00 --	- -	8 -	- -		- 1	9
87	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	32	69,50 30,96	38,44 5,58	2224 991	1230 178	3	1263 279	3766
88	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	32	5,60 0,31	5,29 0,46	179 10	169 15	-	26 16	222
89	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	4	16224,00 --	- -	64896 -	- -	64896	- 5192	70088
90	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БИД 100/130 *СП - 8%*	т	0,01536	82814,00 --	- -	1272 -	- -	1272	- 102	1374
91	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км *СП - 8%*	т	4	137,00 --	- -	548 -	- -		- 44	592
				Тротуары (пешеходный, прикромочный)							
92	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	-0,04	354349,17 243552,00	107767,85 28797,42	-14174 -9742	-4311 -1152	-121	-11765 -2075	-28015
93	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	-40	843,00 --	- -	-33720 -	- -	-33720	- -2698	-36418
94	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	96,628	1655,64 1655,64	- -	159981 159981	- -	-	115186 22013	297181
95	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	39,74	1791,31 621,92	27,36 9,88	71187 24715	1087 393	45384	27116 7864	106167
96	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,63584	29290,00 --	- -	18624 -	- -	18624	- 1490	20114
98	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1083,34	187,14 43,87	106,31 29,97	202736 47526	115170 32468	40040	86393 23130	312260

99	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	1083,34	195,24	24,75	211511	26813	182770	12636	242079
		НР - 108%; СП - 8%			1,78	9,02	1928	9772		17932	
100	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БИД 50/70	т	0,54	82814,00	–	44858	–	44858	–	48446
		СП - 8%			–	–	–	–		3589	
101	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1083,34	160,37	2,63	173735	2849	9891	174869	376493
		НР - 108%; СП - 8%			148,61	0,85	160995	921		27888	
102	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	1083,34	95,77	0,00	103751	0	0	112052	233067
		НР - 108%; СП - 8%			95,77	0,00	103751	0		17264	
103	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	91,00056	16224,00	–	1476393	–	1476393	–	1594505
		СП - 8%			–	–	–	–		118111	
РАЗДЕЛ 4.Обустройство дороги, организация и безопасность движения											
Разметка											
104	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,18	11710,15	8875,30	2108	1598	88	892	3240
		НР - 108%; СП - 8%			2343,66	2244,04	422	404		240	
105	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,5235	11710,15	8875,30	6130	4646	257	2594	9422
		НР - 108%; СП - 8%			2343,66	2244,04	1227	1175		698	
106	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,45	11710,15	8875,30	5270	3994	221	2230	8099
		НР - 108%; СП - 8%			2343,66	2244,04	1055	1010		600	
107	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	58	275,45	28,94	15976	1678	–	15442	33931
		НР - 108%; СП - 8%			246,51	–	14298	–		2513	
108	2204-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	193,08	1041,00	–	200996	–	200996	–	217076
		СП - 8%			–	–	–	–		16080	
109	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	68,96	295,00	–	20343	–	20343	–	21971
		СП - 8%			–	–	–	–		1627	
Дорожные знаки											

110	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	30	4055,23 2902,40	689,72 215,72	121657 87072	20692 6472	13893	101027 17815	240499
111	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.21, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	2	13916,00 --	-- --	27832 --	-- --	27832	-- 2227	30059
112	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	2	15464,00 --	-- --	30928 --	-- --	30928	-- 2474	33402
113	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	4	13916,00 --	-- --	55664 --	-- --	55664	-- 4453	60117
114	2401-0201-0311 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	2	14881,00 --	-- --	29762 --	-- --	29762	-- 2381	32143
115	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	10	15464,00 --	-- --	154640 --	-- --	154640	-- 12371	167011
116	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2 В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	10	15464,00 --	-- --	154640 --	-- --	154640	-- 12371	167011
117	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2	730,57 625,83	-- --	1461 1252	-- --	209	1352 225	3038
118	2401-0201-0311 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	2	14881,00 --	-- --	29762 --	-- --	29762	-- 2381	32143
119	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	5	730,57 625,83	-- --	3653 3129	-- --	524	3379 563	7595
120	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	5	15464,00 --	-- --	77320 --	-- --	77320	-- 6186	83506
121	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	10	730,57 625,83	-- --	7306 6258	-- --	1048	6759 1125	15190
122	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2 В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	10	15464,00 --	-- --	154640 --	-- --	154640	-- 12371	167011
123	2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	6	4487,00 --	-- --	26922 --	-- --	26922	-- 2154	29076

124	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	7	5983,00 --	- -	41881 -	- -	41881	- 3350	45231
125	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16,12	2125,20 2125,20	- -	34258 34258	- -	-	24666 4714	63638
126	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,21	5397,66 2487,68	859,24 325,20	11929 5498	1899 719	4532	5843 1422	19194
127	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	13	1446,21 448,87	741,87 255,92	18801 5835	9644 3327	3322	10812 2369	31981
128	2301-0402-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х3,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	м	9,1	6360,00 --	- -	57876 -	- -	57876	- 4630	62506
129	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура А1 д-10мм	100кг	0,001612	-- --	- -	- -	- -	-	- -	-
130	2112-1205-1401 РСНБ РК 2015	Полоса сечением 115х230 мм	т	0,00364	-- --	- -	- -	- -	-	- -	-
131	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,32	703,73 703,73	- -	5855 5855	- -	-	4216 806	10876
132	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	16,302	210,00 --	- -	3423 -	- -		- 274	3697
133	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	22,5	421,33 381,06	33,59 12,42	9480 8574	756 279	150	9561 1523	20565
134	2206-0207-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная *СП - 8%*	м2	22,05	5104,00 --	- -	112543 -	- -	112543	- 9003	121547

Итого	**45 134 566**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**2 163 727**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**2 138 218**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**508 737**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**34 363 253**
- перевозка грузов, тенге	**470 606**
- накладные расходы, тенге	**2 655 462**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**3 343 300**
Всего	**45 134 566**
Временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12%, (К=3,12 %)	**1 408 198**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	837 770
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**947 612**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**48 328 145**
в текущих и прогнозных ценах 2019г. (Иинф=1,05)	**50 744 552,25**
с учетом скидки к=0,8999999506	**45 668 492,12**
НДС (12 %)	5 480 219,05
Итого	**51 148 711,17**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист **Кабылшаитова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**