Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года №169

Наименование строительства и его адрес: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурному методу)
за сентябрь месяц 2024 года

БИИН/ИИН		КОПФ		договор		дополнительное согл.		источник финансиров.	
заказчика	подряд.	заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	Наим. Прогр./ подпрогр./спец.	код
050140003056	021040004147			№124	18.05.2023г.	№1	06.06.2023г		
						№2	03.11.2023г		
						№3	25.01.2024г		

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»	3 381 661 799,13	2 732 700 691,17	451 251 015,76				54 150 121,89	505 401 137,65

Итого к оплате: 505 401 137,65 (Пятьсот пять миллионов четыресто один тысяча сто тридцать семь) тенге 65 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Engineering Services" _____ А.Мустахимов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Договор: №124 от 18.05.2023 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на сентябрь 2024 год

№	Наименование объектов	Общий	Выполнение 2023г.	Выполнение 2024г.							Остаток	Аванс			
				февраль	февраль	апрель	июль	июль	август	сентябрь		Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток
1	Перенос проекта в натуру	1 401 415,18	515 610,74								885 804,44				
2	Блок А. Лечебно-плавательный бассеин, спортивный зал, актовый зал	898 241 031,18	86 385 013,26	37 156 077,14	43 563 007,71	37 255 221,07	52 584 644,00	49 686 685,00	41 755 453,50	5 865 574,78	543 989 354,72				
3	Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус	3 088 571 978,77	107 558 885,80		71 271 821,49	117 246 384,00	204 876 664,00	150 826 292,88	137 135 749,50	150 874 841,41	2 148 781 339,70				
4	Блок В. Столовая с пищеблоком	560 915 680,99	61 920 119,67		18 263 615,31	99 684 737,00	84 857 914,00	26 106 444,00	11 126 288,50	39 166 380,04	219 790 182,47				
5	Блок Г. 2-х этажный стационар	1 066 479 315,45	75 018 824,13	12 295 981,00	28 496 203,79	25 039 041,00	88 891 391,00	91 123 482,00	49 552 981,50		696 061 411,03				
6	Блок Д. 2-х этажный стационар	1 065 568 054,89	74 666 410,00	12 295 981,00	28 496 203,79	35 272 351,00	90 617 413,00	79 689 239,35	49 300 250,50	67 741 025,62	627 489 180,63				
7	Проходная	26 416 244,82	-							1 508 023,89	24 908 220,93				
8	Теплица	81 011 462,82	-	21 347 247,00	2 657 271,00		4 486 611,00	471 052,00	6 202 865,50	1 550 715,41	44 295 700,91				
9	Техническое здание	215 653 877,09	27 786 568,35	7 928 503,00	15 875 161,20	44 090 340,00	32 754 960,00	4 812 204,00	3 978 665,50		78 427 475,04				
10	Наружное сети электроснабжения 10кВ	327 133 266,65	126 987 494,76								200 145 771,89				
11	Трансформаторная подстанция 2-1250кВА-10/0,4кВ	140 040 826,79	2 489 744,58	11 610 495,00	2 185 750,72	13 829 254,00			71 016 622,50		38 908 959,99				
12	Наружные сети связи	21 833 060,90	-						15 921 233,82		5 911 827,08				
13	Блочно-модульная котельная	228 393 188,71	7 498 328,48								220 894 860,23				
14	Водопроводная насосная станция	76 014 697,73	10 722 780,86	2 135 152,00				4 218 687,00			58 938 077,87				
15	Наружные сети НВК, ТС и ГСН	456 215 340,26	52 626 695,57				83 787 545,86		42 335 636,00	66 375 405,90	211 090 056,93				
16	Резервуар для воды на 350м3	77 612 354,01	14 784 631,76	3 462 053,00	3 942 172,89	17 964 100,50		23 439 551,00			14 019 844,86				
17	Септик на 500м3	42 460 494,83	-					1 543 629,00		21 095 359,60	19 821 506,23				
18	Генеральный план	841 460 674,77	-						10 835 272,00	151 223 811,00	679 401 591,77				
	ИТОГО	**9 215 422 965,84**	**648 961 107,96**	**108 231 489,14**	**214 751 207,90**	**390 381 428,57**	**642 857 142,86**	**431 917 266,23**	**439 161 018,82**	**505 401 137,65**	**5 833 761 166,72**	**915 495 253,57**	**862 878 198,44**	**52 617 055,13**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Объект: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки (Блок А. Лечебно-плавательный бассейн, спортивный зал, актовый зал)										
		Кирпичные перегородки подвала (л.26)										
1	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**270,942**		**6354,55**	**391,10**	**1721714**	**105965**	**910606**	**679967**	**2593817**
		НР - 93%; СП - 8%				**2602,56**	**95,98**	**705143**	**26005**		**192136**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3**		**961,20**	**348,49**	**2884**	**1046**	**1071**	**1185**	**4395**
		НР - 118%; СП - 8%				**255,56**	**79,29**	**767**	**238**		**326**	
3	**222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,2496**		**168590,00**	**--**	**42080**	**--**	**42080**	**--**	**45446**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3366**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1766678**	**107011**	**953757**	**681152**	**2643658**
								705910	**26243**	**--**	**195828**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1766678**				
	Материалы		Тенге					**911677**				
	Всего заработная плата		Тенге						**732153**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**42080**				
		Накладные расходы	Тенге					**681152**				
		Сметная прибыль	Тенге					**195828**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2643658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**439**
		Сметная заработная плата	Тенге						**732153**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2643658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**439**
		Сметная заработная плата	Тенге						**732153**			
		РАЗДЕЛ 2.Полы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Техническое подполье									
		Тип 1 (л.11)									
4	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	**234,24**	**700,15**	**46,72**	**164003**	**10944**	**128391**	**26895**	**206171**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**24668**	**3945**		**15272**	
5	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**23,424**	**37674,04**	**7,49**	**882477**	**175**	**756317**	**118425**	**1080975**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**125985**	**--**		**80072**	
6	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м² покрытия**	**234,24**	**1990,29**	**137,67**	**466206**	**32248**	**316201**	**122088**	**635358**
		НР - 94%; СП - 8%			**502,72**	**51,76**	**117757**	**12124**		**47064**	
		Тип 2									
7	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	**31,98**	**700,15**	**46,72**	**22391**	**1495**	**17528**	**3672**	**28148**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**3368**	**539**		**2085**	
8	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**3,198**	**37674,04**	**7,49**	**120482**	**24**	**103258**	**16168**	**147582**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**17200**	**--**		**10932**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1655559**	**44886**	**1321695**	**287248**	**2098234**
							288978	**16608**	**--**	**155425**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1655559**				
	Материалы		Тенге				**1321696**				
	Всего заработная плата		Тенге					**305586**			
		Накладные расходы	Тенге				**287248**				
		Сметная прибыль	Тенге				**155425**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2098232**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**217**
		Сметная заработная плата	Тенге					**305586**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2098232**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**217**
		Сметная заработная плата	Тенге					**305586**			
		<u>РАЗДЕЛ 3.Конструкции деревянные (Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус)</u>									
9	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м³ древесины в конструкции**	**99,12**	**218189,02**	**1095,73**	**21626896**	**108609**	**17990463**	**3213885**	**26828044**
		НР - 90%; СП - 8%			**35591,44**	**435,43**	**3527824**	**43160**		**1987263**	
10	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**99,12**	**11808,32**	**86,22**	**1170441**	**8547**	**1030801**	**121377**	**1395164**
		НР - 90%; СП - 8%			**1322,57**	**38,04**	**131093**	**3771**		**103345**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**22797337**	**117156**	**19021264**	**3335262**	**28223208**
							3658917	**46931**	**--**	**2090608**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22797337**				
	Материалы		Тенге				**19021264**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**3705848**			
		Накладные расходы	Тенге				**3335262**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2090608**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28223207**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2474**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3705848**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**28223207**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2474**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3705848**			
		РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы									
		Отделочные работы (л.1.4, 1.5)									
11	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**642,858**	**1856,38**	**94,01**	**1193389**	**60435**	**398090**	**631711**	**1971106**
		НР - 80%; СП - 8%			**1143,12**	**85,21**	**734864**	**54778**		**146006**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**9898,21**	**5800,70**	**41,83**	**57416547**	**414042**	**36628821**	**16485073**	**79813722**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**20373684**	**232608**		**5912102**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**58609936**	**474477**	**37026911**	**17116784**	**81784828**
							21108548	**287386**	**--**	**6058108**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**58609936**				
	Материалы		Тенге				**37026911**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21395934**			
		Накладные расходы	Тенге				**17116784**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6058108**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**81784828**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12457**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21395934**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**81784828**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12457**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21395934**			
		РАЗДЕЛ 5. Отопление									
13	**1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**1808**	**1707,67**	**9,08**	**3087467**	**16417**	**20972**	**2989438**	**6563058**
		НР - 98%; СП - 8%			**1686,99**	**0,20**	**3050078**	**362**		**486153**	
14	**1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**540**	**1821,11**	**10,70**	**983399**	**5778**	**6301**	**952020**	**2090253**
		НР - 98%; СП - 8%			**1798,74**	**0,24**	**971320**	**130**		**154834**	
15	**1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**30,4**	**1961,98**	**12,51**	**59644**	**381**	**393**	**57704**	**126736**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**1936,51**	**0,38**	**58870**	**12**		**9388**	
16	**241-205-1301 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**1789,92**	**157,00**	**--**	**281017**	**--**	**281017**	**--**	**303498**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22481**	
17	**241-205-1302 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**534,6**	**259,00**	**--**	**138461**	**--**	**138461**	**--**	**149538**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11077**	
18	**241-205-1303 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	**м**	**30,096**	**360,00**	**--**	**10835**	**--**	**10835**	**--**	**11702**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**867**	
19	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**622,4**	**2028,16**	**27,65**	**1262327**	**17210**	**880770**	**363426**	**1755816**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**364347**	**6498**		**130063**	
20	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**278,4**	**2191,31**	**27,65**	**610061**	**7697**	**439391**	**162561**	**834432**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**162973**	**2906**		**61810**	
21	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,2**	**1794,51**	**27,65**	**5742**	**88**	**3781**	**1869**	**8219**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**1873**	**33**		**609**	
22	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35,2**	**2574,87**	**27,65**	**90635**	**973**	**69056**	**20554**	**120084**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**20606**	**367**		**8895**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**6529588**	**48544**	**1850977**	**4547572**	**11963336**
							4630067	**10308**	**--**	**886177**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**430313**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**430313**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34425**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**464738**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6099275**				
	Материалы		Тенге				**1420667**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4640375**			
	Сдача и испытание		Тенге				**136281**				
		Накладные расходы	Тенге				**4547572**				
		Сметная прибыль	Тенге				**851752**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**11498599**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2521**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4640375**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**11963337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2521**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4640375**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Полы (Блок В. Столовая с пищеблоком)									
		Тип 1 (л.11)									
23	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**450,53**	**2541,75**	**45,13**	**1145135**	**20332**	**924011**	**197909**	**1450486**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**200792**	**9749**		**107442**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (30 мм). Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**450,53**	**1204,44**	**32,89**	**542636**	**14818**	**304468**	**218561**	**822091**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**223350**	**9164**		**60894**	
25	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**450,53**	**359,88**	**11,13**	**162137**	**5014**	**151604**	**8037**	**183789**
		НР - 94%; СП - 8%			**12,25**	**6,73**	**5519**	**3032**		**13615**	
26	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,4144876**	**22527,39**	**2052,22**	**9337**	**851**	**17**	**8043**	**18771**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**8469**	**370**		**1390**	
27	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,4144876**	**455717,00**	**--**	**188889**	**--**	**188889**	**--**	**204000**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15111**	
		Тип 3									
28	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**235,7**	**2541,75**	**45,13**	**599090**	**10638**	**483405**	**103538**	**758838**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**105047**	**5101**		**56210**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (50 мм). Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**235,7**	**1204,44**	**32,89**	**283887**	**7752**	**159287**	**114343**	**430087**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**116848**	**4794**		**31857**	
30	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**235,7**	**1079,64**	**33,40**	**254471**	**7872**	**237937**	**12612**	**288450**
		НР - 94%; СП - 8%			**36,75**	**20,18**	**8662**	**4756**		**21366**	
31	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,216844**	**22527,39**	**2052,22**	**4885**	**445**	**9**	**4208**	**9820**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**4431**	**193**		**727**	
32	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,216844**	**455717,00**	**--**	**98819**	**--**	**98819**	**--**	**106725**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7906**	
		Тип 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**39,65**	**2541,75**	**45,13**	**100780**	**1789**	**81320**	**17417**	**127653**
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**17671**	**858**		**9456**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (35 мм). Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**39,65**	**1204,44**	**32,89**	**47756**	**1304**	**26796**	**19235**	**72350**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**19656**	**806**		**5359**	
35	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**39,65**	**539,83**	**16,70**	**21404**	**662**	**20013**	**1061**	**24262**
		НР - 94%; СП - 8%			**18,38**	**10,09**	**729**	**400**		**1797**	
36	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,036478**	**22527,39**	**2052,22**	**822**	**75**	**2**	**708**	**1652**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**745**	**33**		**122**	
37	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,036478**	**455717,00**	**--**	**16624**	**--**	**16624**	**--**	**17954**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1330**	
		Тип 5 со звездочкой									
38	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**90,01**	**700,15**	**46,72**	**63021**	**4205**	**49337**	**10335**	**79225**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**9479**	**1516**		**5869**	
39	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**7,2008**	**37593,91**	**7,49**	**270706**	**54**	**231923**	**36405**	**331680**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**38729**	**--**		**24569**	
40	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20 мм). Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**90,01**	**1642,71**	**137,67**	**147860**	**12392**	**90218**	**46914**	**210356**
		НР - 94%; СП - 8%			**502,72**	**51,76**	**45250**	**4659**		**15582**	
41	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**$м^2$ покрытия**	**90,01**	**-371,81**	**-9,67**	**-33467**	**-870**	**-29989**	**-2967**	**-39348**
		НР - 94%; СП - 8%			**-28,97**	**-6,09**	**-2608**	**-548**		**-2915**	
		Тип 6									
42	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**11,87**	**700,15**	**46,72**	**8311**	**555**	**6506**	**1363**	**10448**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**1250**	**200**		**774**	
43	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,9496**	**37593,91**	**7,49**	**35699**	**7**	**30585**	**4801**	**43740**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**5107**	**--**		**3240**	
44	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**11,87**	**2541,75**	**45,13**	**30171**	**536**	**24345**	**5214**	**38216**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			**445,68**	**21,64**	**5290**	**257**		**2831**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (40 мм). Устройство**	**м^2 стяжки**	**11,87**	**1204,44**	**32,89**	**14297**	**390**	**8022**	**5758**	**21660**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,75**	**20,34**	**5885**	**241**		**1604**	
46	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м^2 стяжки**	**11,87**	**719,77**	**22,27**	**8544**	**265**	**7988**	**423**	**9685**
		НР - 94%; СП - 8%			**24,50**	**13,45**	**291**	**160**		**717**	
47	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0109204**	**22527,39**	**2052,22**	**246**	**23**	**--**	**212**	**495**
		НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**223**	**10**		**37**	
48	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0109204**	**455717,00**	**--**	**4977**	**--**	**4977**	**--**	**5375**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**398**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**4027037**	**89109**	**3117113**	**814130**	**5228460**
							820815	**45751**	**--**	**387288**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4027037**				
	Материалы		Тенге				**2807803**				
	Всего заработная плата		Тенге					**866566**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**309309**				
		Накладные расходы	Тенге				**814130**				
		Сметная прибыль	Тенге				**387288**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5228455**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**587**
		Сметная заработная плата	Тенге					**866566**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5228455**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**587**
		Сметная заработная плата	Тенге					**866566**			
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
49	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м^2**	**2,5696**	**3250,06**	**239,26**	**8351**	**615**	**4108**	**3549**	**12852**
		НР - 90%; СП - 8%			**1411,80**	**122,83**	**3628**	**316**		**952**	
		Заполнение световых проемов стеклопакетами по районам уточнять по таблице									
50	**223-102-0208 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м^2**	**2,5696**	**38517,00**	**--**	**98973**	**--**	**98973**	**--**	**106891**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7918**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**39,36**	**2980,05**	**7,06**	**117295**	**278**	**104291**	**11576**	**139180**
		НР - 90%; СП - 8%			**323,33**	**3,45**	**12726**	**136**		**10310**	
		Витражи алюминиевые наружные									
52	**1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (витражи). Монтаж на "чистый" пол**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**44,7**	**1244,83**	**25,36**	**55644**	**1134**	**--**	**49368**	**113413**
		НР - 90%; СП - 8%			**1219,47**	**7,69**	**54510**	**344**		**8401**	
53	**223-103-0124 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	**$м^2$**	**44,7**	**88221,00**	**--**	**3943479**	**--**	**3943479**	**--**	**4258957**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**315478**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**4223742**	**2027**	**4150851**	**64493**	**4631293**
							70864	**796**	**--**	**343059**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4223742**				
	Материалы		Тенге				**108400**				
	Всего заработная плата		Тенге					**71660**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4042452**				
		Накладные расходы	Тенге				**64493**				
		Сметная прибыль	Тенге				**343059**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4631294**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**71660**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4631294**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**71660**			
		РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы									
54	**1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону (л.1.4)**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**90,01**	**147,52**	**2,16**	**13278**	**194**	**1445**	**9390**	**24482**
		НР - 80%; СП - 8%			**129,31**	**1,09**	**11639**	**98**		**1814**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (толщиной 3 мм)**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**899,38**	**1207,89**	**5,49**	**1086352**	**4938**	**398713**	**547740**	**1764817**
		НР - 80%; СП - 8%			**759,08**	**2,20**	**682701**	**1979**		**130725**	
56	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**180,8**	**1856,38**	**94,01**	**335634**	**16997**	**111961**	**177665**	**554362**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**1143,12**	**85,21**	**206676**	**15406**		**41063**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**15,4**	**5800,70**	**41,83**	**89331**	**644**	**56989**	**25648**	**124177**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**31698**	**362**		**9198**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	**1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**92**	**147,52**	**2,16**	**13572**	**198**	**1477**	**9597**	**25023**
		НР - 80%; СП - 8%			**129,31**	**1,09**	**11897**	**100**		**1854**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (3 мм)**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**70,2**	**1245,27**	**21,49**	**87418**	**1509**	**18036**	**54774**	**153567**
		НР - 80%; СП - 8%			**966,85**	**8,46**	**67873**	**594**		**11375**	
60	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**203,32**	**2285,24**	**99,47**	**464635**	**20225**	**165571**	**237504**	**758310**
		НР - 80%; СП - 8%			**1371,43**	**88,73**	**278839**	**18041**		**56171**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (3 мм)**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**203,286**	**1245,27**	**21,49**	**253146**	**4369**	**52230**	**158614**	**444700**
		НР - 80%; СП - 8%			**966,85**	**8,46**	**196547**	**1720**		**32940**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2343366**	**49074**	**806422**	**1220932**	**3849438**
							1487870	**38300**	**--**	**285140**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2343366**				
	Материалы		Тенге				**806421**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1526170**			
		Накладные расходы	Тенге				**1220932**				
		Сметная прибыль	Тенге				**285140**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3849438**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**892**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1526170**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3849438**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**892**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1526170**			
		РАЗДЕЛ 9.Отопление									
62	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**2574,87**	**27,65**	**25749**	**276**	**19619**	**5839**	**34115**
		НР - 98%; СП - 8%			**585,39**	**10,44**	**5854**	**104**		**2527**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**7030,64**	**119,62**	**70306**	**1196**	**54541**	**14628**	**91729**
		НР - 98%; СП - 8%			**1456,93**	**35,73**	**14569**	**357**		**6795**	
64	**1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**547**	**1707,67**	**9,08**	**934095**	**4966**	**6345**	**904437**	**1985615**
		НР - 98%; СП - 8%			**1686,99**	**0,20**	**922784**	**109**		**147083**	
65	**1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**190**	**1821,11**	**10,70**	**346011**	**2033**	**2217**	**334970**	**735460**
		НР - 98%; СП - 8%			**1798,74**	**0,24**	**341761**	**46**		**54479**	
66	**241-205-1301 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**541,53**	**157,00**	**--**	**85020**	**--**	**85020**	**--**	**91822**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6802**	
67	**241-205-1302 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**188,1**	**259,00**	**--**	**48718**	**--**	**48718**	**--**	**52615**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3897**	
68	**1308-0206-1907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**737**	**461,78**	**37,92**	**340332**	**27947**	**39946**	**204702**	**588635**
		НР - 72%; СП - 8%			**369,66**	**16,10**	**272439**	**11866**		**43601**	
69	**241-207-0303 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**557,94**	**44,00**	**--**	**24549**	**--**	**24549**	**--**	**26513**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1964**	
70	**241-207-0304 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**193,8**	**65,00**	**--**	**12597**	**--**	**12597**	**--**	**13605**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1008**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1887377**	**36418**	**293552**	**1464576**	**3620109**
							1557407	**12482**	**--**	**268156**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**340332**				
	Материалы		Тенге				**39945**				
	Всего заработная плата		Тенге					**284305**			
	Сдача и испытание		Тенге				**8756**				
		Накладные расходы	Тенге				**204702**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43601**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**588635**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**158**
		Сметная заработная плата	Тенге					**284305**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**170884**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**170884**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13671**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**184555**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1376161**				
	Материалы		Тенге				**82721**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1285584**			
	Сдача и испытание		Тенге				**37678**				
		Накладные расходы	Тенге				**1259874**				
		Сметная прибыль	Тенге				**210884**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2846919**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**698**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1285584**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3620109**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**856**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1569889**			
		РАЗДЕЛ 10. Стены и перегородки (Блок Г. 2-х этажный стационар)									
		Кирпичные стены парапета (л.16)									
71	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**61,85**	**40889,63**	**4251,24**	**2529024**	**262939**	**1703719**	**584267**	**3362354**
		НР - 93%; СП - 8%			**9092,41**	**1065,14**	**562366**	**65879**		**249063**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**8,0916**	**58919,44**	**6465,78**	**476753**	**52318**	**304683**	**119608**	**644069**
		НР - 91%; СП - 8%			**14799,51**	**1444,10**	**119752**	**11685**		**47709**	
73	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,11034**	**376202,00**	**--**	**41510**	**--**	**41510**	**--**	**44831**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3321**	
74	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,304048**	**351466,00**	**--**	**106863**	**--**	**106863**	**--**	**115412**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8549**	
75	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,05609**	**329294,00**	**--**	**18470**	**--**	**18470**	**--**	**19948**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1478**	
76	**217-101-0105 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,003713**	**165506,00**	**--**	**615**	**--**	**615**	**--**	**664**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**3173235**	**315257**	**2175860**	**703875**	**4187278**
							682118	**77564**	**--**	**310169**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3173235**				
	Материалы		Тенге				**2008401**				
	Всего заработная плата		Тенге					**759682**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**167458**				
		Накладные расходы	Тенге				**703875**				
		Сметная прибыль	Тенге				**310169**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4187279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**459**
		Сметная заработная плата	Тенге					**759682**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**4187279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**459**
		Сметная заработная плата	Тенге					**759682**			
		РАЗДЕЛ 11. Полы									
		Тип 1 (л.19)									
77	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**1258,74**	**700,15**	**46,72**	**881307**	**58808**	**689941**	**144529**	**1107905**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**132558**	**21197**		**82070**	
78	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**100,6992**	**37674,04**	**7,49**	**3793746**	**754**	**3251387**	**509108**	**4647082**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**541605**	**--**		**344228**	
79	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (40мм)**	**$м^2$ покрытия**	**1258,74**	**1956,17**	**137,67**	**2462309**	**173290**	**1656225**	**656068**	**3367847**
		НР - 94%; СП - 8%			**502,72**	**51,76**	**632794**	**65152**		**249470**	
80	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**$м^2$ покрытия**	**1258,74**	**360,44**	**9,67**	**453700**	**12172**	**405062**	**41488**	**534801**
		НР - 94%; СП - 8%			**28,97**	**6,09**	**36466**	**7666**		**39613**	
		Тип 2									
81	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**63,73**	**700,15**	**46,72**	**44621**	**2977**	**34933**	**7317**	**56094**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**6711**	**1073**		**4155**	
82	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**5,0984**	**37674,04**	**7,49**	**192077**	**38**	**164618**	**25776**	**235281**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**27421**	**--**		**17428**	
83	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (40мм)**	**$м^2$ покрытия**	**63,73**	**1956,17**	**137,67**	**124667**	**8774**	**83855**	**33217**	**170514**
		НР - 94%; СП - 8%			**502,72**	**51,76**	**32038**	**3299**		**12631**	
84	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**$м^2$ покрытия**	**63,73**	**360,44**	**9,67**	**22971**	**616**	**20509**	**2101**	**27077**
		НР - 94%; СП - 8%			**28,97**	**6,09**	**1846**	**388**		**2006**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**7975398**	**257429**	**6306530**	**1419604**	**10146601**
							1411439	**98775**	**--**	**751601**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7975398**				
	Материалы		Тенге				**6306529**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1510214**			
		Накладные расходы	Тенге				**1419604**				
		Сметная прибыль	Тенге				**751601**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10146603**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1078**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1510214**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**10146603**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1078**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**1510214**			
		РАЗДЕЛ 12.Конструкции деревянные (Блок Д. 2-х этажный стационар)									
85	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м³ древесины в конструкции**	**70,15**	**218189,02**	**1095,73**	**15305960**	**76865**	**12732355**	**2274556**	**18986958**
		НР - 90%; СП - 8%			**35591,44**	**435,43**	**2496740**	**30545**		**1406442**	
86	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**70,15**	**11808,32**	**86,22**	**828354**	**6049**	**729527**	**85902**	**987397**
		НР - 90%; СП - 8%			**1322,57**	**38,04**	**92778**	**2669**		**73140**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**16134314**	**82914**	**13461882**	**2360458**	**19974355**
							2589518	**33214**	**--**	**1479582**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16134314**				
	Материалы		Тенге				**13461882**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2622732**			
		Накладные расходы	Тенге				**2360458**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1479582**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19974354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1751**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2622732**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**19974354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1751**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2622732**			
		РАЗДЕЛ 13. Стены и перегородки									
		Стены (л.14, 15,18)									
87	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены железобетонных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м³**	**116,25**	**31323,64**	**708,48**	**3641373**	**82361**	**2569706**	**938961**	**4946761**
		НР - 93%; СП - 8%			**8510,16**	**174,87**	**989306**	**20329**		**366427**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**58,5**	**961,20**	**348,49**	**56230**	**20386**	**20894**	**23115**	**85692**
		НР - 118%; СП - 8%			**255,56**	**79,29**	**14950**	**4638**		**6348**	
89	**222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**м³**	**1,3625**	**168590,00**	**--**	**229704**	**--**	**229704**	**--**	**248080**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18376**	
		Крепления стен из газобетонных блоков (л.14, 15, 18)									
90	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (гнутый профиль)**	**т стальных элементов**	**2,6832**	**943574,87**	**6641,68**	**2531800**	**17821**	**2268729**	**295875**	**3053889**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**245250**	**5492**		**226214**	
		Кирпичные перегородки (л.14, 15)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**1265**	**6354,55**	**391,10**	**8038506**	**494742**	**4251526**	**3174695**	**12110263**
		НР - 93%; СП - 8%			**2602,56**	**95,98**	**3292238**	**121415**		**897062**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,02331**	**372570,48**	**2732,61**	**8685**	**64**	**7212**	**1305**	**10789**
		НР - 91%; СП - 8%			**60449,87**	**1055,72**	**1409**	**25**		**799**	
		Кирпичные стены парапета (л.16)									
93	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**61,85**	**40889,63**	**4251,24**	**2529024**	**262939**	**1703719**	**584267**	**3362354**
		НР - 93%; СП - 8%			**9092,41**	**1065,14**	**562366**	**65879**		**249063**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**8,0916**	**58919,44**	**6465,78**	**476753**	**52318**	**304683**	**119608**	**644069**
		НР - 91%; СП - 8%			**14799,51**	**1444,10**	**119752**	**11685**		**47709**	
95	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,11034**	**376202,00**	**--**	**41510**	**--**	**41510**	**--**	**44831**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3321**	
96	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,304048**	**351466,00**	**--**	**106863**	**--**	**106863**	**--**	**115412**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8549**	
97	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,05609**	**329294,00**	**--**	**18470**	**--**	**18470**	**--**	**19948**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1478**	
98	**217-101-0105 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,003713**	**165506,00**	**--**	**615**	**--**	**615**	**--**	**664**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**17679533**	**930631**	**11523631**	**5137826**	**24642752**
							5225271	**229463**	**--**	**1825395**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17679533**				
		Материалы	Тенге				**11126468**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5454734**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**397162**				
		Накладные расходы	Тенге				**5137826**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1825395**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**24642754**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3254**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5454734**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**24642754**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3254**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5454734**			

РАЗДЕЛ 14. Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 1 (л.19)									
99	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**1258,74**	**700,15**	**46,72**	**881307**	**58808**	**689941**	**144529**	**1107905**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**132558**	**21197**		**82070**	
100	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**100,6992**	**37674,04**	**7,49**	**3793746**	**754**	**3251387**	**509108**	**4647082**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**541605**	**--**		**344228**	
101	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (40мм)**	**$м^2$ покрытия**	**1258,74**	**1956,17**	**137,67**	**2462309**	**173290**	**1656225**	**656068**	**3367847**
		НР - 94%; СП - 8%			**502,72**	**51,76**	**632794**	**65152**		**249470**	
102	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**$м^2$ покрытия**	**1258,74**	**360,44**	**9,67**	**453700**	**12172**	**405062**	**41488**	**534801**
		НР - 94%; СП - 8%			**28,97**	**6,09**	**36466**	**7666**		**39613**	
		Тип 2									
103	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**63,73**	**700,15**	**46,72**	**44621**	**2977**	**34933**	**7317**	**56094**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**6711**	**1073**		**4155**	
104	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**5,0984**	**37674,04**	**7,49**	**192077**	**38**	**164618**	**25776**	**235281**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**27421**	**--**		**17428**	
105	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (40мм)**	**$м^2$ покрытия**	**63,73**	**1956,17**	**137,67**	**124667**	**8774**	**83855**	**33217**	**170514**
		НР - 94%; СП - 8%			**502,72**	**51,76**	**32038**	**3299**		**12631**	
106	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**$м^2$ покрытия**	**63,73**	**360,44**	**9,67**	**22971**	**616**	**20509**	**2101**	**27077**
		НР - 94%; СП - 8%			**28,97**	**6,09**	**1846**	**388**		**2006**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**7975398**	**257429**	**6306530**	**1419604**	**10146601**
							1411439	**98775**	**--**	**751601**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7975398**				
	Материалы		Тенге				**6306529**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1510214**			
		Накладные расходы	Тенге				**1419604**				
		Сметная прибыль	Тенге				**751601**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10146603**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1078**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1510214**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**10146603**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1078**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1510214**			
		РАЗДЕЛ 15.Каркас теплицы (Теплица)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	**1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж (л.18)**	**т конструкций**	**1,066**	**78742,40**	**21918,01**	**83939**	**23365**	**18207**	**34410**	**127817**
		НР - 69%; СП - 8%			**39744,00**	**7038,34**	**42367**	**7503**		**9468**	
108	**222-509-0701 РСНБ РК 2022**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т**	**1,066**	**977889,00**	**--**	**1042430**	**--**	**1042430**	**--**	**1125824**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**83394**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**1126369**	**23365**	**1060637**	**34410**	**1253641**
							42367	**7503**	**--**	**92862**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1042430**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1042430**				
		Сметная прибыль	Тенге				**83394**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1125824**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**83939**				
	Материалы		Тенге				**18208**				
	Всего заработная плата		Тенге					**49870**			
		Накладные расходы	Тенге				**34410**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9468**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**127817**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49870**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**1253641**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49870**			
		РАЗДЕЛ 16.Земляные работы (Проходная)									
109	**1101-0102-0385 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3**	**м^3 грунта**	**57,563583**	**245,79**	**245,79**	**14149**	**14148**	**--**	**2577**	**18064**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**62,18**	**--**	**3579**		**1338**	
110	**1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**1,780317**	**1927,15**	**--**	**3431**	**--**	**--**	**2470**	**6373**
		НР - 72%; СП - 8%			**1927,15**	**--**	**3431**	**--**		**472**	
111	**1101-0102-0385 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3**	**м^3 грунта**	**1,780317**	**245,79**	**245,79**	**438**	**438**	**--**	**80**	**559**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**62,18**	**--**	**111**		**41**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	**412-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**94,95024**	**212,00**	**--**	**20129**	**--**		**--**	**21739**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1610**	
113	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м³ грунта**	**59,3439**	**33,22**	**29,22**	**1971**	**1734**	**12**	**527**	**2698**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,79**	**8,54**	**225**	**507**		**200**	
114	**1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³ (в отвале для обратной засыпки)**	**м³ грунта**	**47,27302**	**304,15**	**304,15**	**14378**	**14378**	**--**	**2619**	**18356**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**76,95**	**--**	**3638**		**1360**	
115	**412-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**82,727785**	**212,00**	**--**	**17538**	**--**		**--**	**18941**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1403**	
116	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**40,182067**	**54,21**	**54,21**	**2178**	**2179**	**--**	**463**	**2853**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**16,02**	**--**	**644**		**211**	
117	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**40,182067**	**241,97**	**116,12**	**9723**	**4666**	**--**	**5150**	**16063**
		НР - 72%; СП - 8%			**125,85**	**52,16**	**5057**	**2096**		**1190**	
118	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**7,090953**	**1175,63**	**--**	**8336**	**--**	**--**	**6002**	**15485**
		НР - 72%; СП - 8%			**1175,63**	**--**	**8336**	**--**		**1147**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**92271**	**37543**	**12**	**19888**	**121131**
							17049	**10575**	**--**	**8972**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**92271**				
	Материалы		Тенге				**12**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27624**			
	Транспортные расходы		Тенге				**37667**				
		Накладные расходы	Тенге				**19888**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8972**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**121131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27624**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				**121131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27624**			
		РАЗДЕЛ 17.Фундаменты									
119	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**1,9**	**37015,11**	**1585,49**	**70329**	**3013**	**63745**	**3872**	**80137**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**3571**	**685**		**5936**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка (л.5)**	**шт. сборных конструкций**	**20**	**3140,75**	**1692,39**	**62815**	**33848**	**16998**	**23186**	**92881**
		НР - 118%; СП - 8%			**598,44**	**384,01**	**11969**	**7680**		**6880**	
121	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**3640,94**	**1659,50**	**14564**	**6638**	**5157**	**5045**	**21177**
		НР - 118%; СП - 8%			**692,26**	**376,54**	**2769**	**1506**		**1569**	
122	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10**	**4625,37**	**2113,99**	**46254**	**21140**	**14578**	**18092**	**69494**
		НР - 118%; СП - 8%			**1053,55**	**479,67**	**10536**	**4797**		**5148**	
123	**221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**10,334**	**48850,00**	**--**	**504816**	**--**	**504816**	**--**	**545201**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40385**	
124	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (МУ)**	**$м^3$**	**0,6**	**43299,92**	**2698,12**	**25980**	**1619**	**20556**	**3801**	**32163**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**3805**	**372**		**2382**	
125	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (под перегородки)**	**$м^3$**	**2**	**45339,05**	**2698,12**	**90678**	**5396**	**72599**	**12669**	**111615**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**12683**	**1239**		**8268**	
126	**261-102-0251 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1136**	**354275,00**	**--**	**40246**	**--**	**40246**	**--**	**43466**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3220**	
127	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (л.7)**	**$м^2$ поверхности**	**7,0528**	**1645,64**	**17,24**	**11606**	**122**	**7003**	**4219**	**17091**
		НР - 93%; СП - 8%			**635,34**	**7,95**	**4481**	**56**		**1266**	
128	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**49,32**	**1201,97**	**28,12**	**59281**	**1387**	**37433**	**19211**	**84772**
		НР - 93%; СП - 8%			**414,87**	**3,97**	**20461**	**196**		**6279**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**926569**	**73163**	**783131**	**90095**	**1097997**
							70275	**16531**	**--**	**81333**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**926569**				
	Материалы		Тенге				**238070**				
	Всего заработная плата		Тенге					**86806**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**545062**				
		Накладные расходы	Тенге				**90095**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81333**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1097997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86806**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**1097997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86806**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 18.Земляные работы (Септик на 500м^3)											
129	**1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**19,69158**	**5704,37**	**--**	**112328**	**--**	**--**	**80876**	**208661**
		НР - 72%; СП - 8%			**5704,37**	**--**	**112328**	**--**		**15456**	
130	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**19,69158**	**1291,20**	**--**	**25426**	**--**	**--**	**18306**	**47231**
		НР - 72%; СП - 8%			**1291,20**	**--**	**25426**	**--**		**3499**	
131	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**636,69442**	**54,21**	**54,21**	**34515**	**34515**	**--**	**7341**	**45205**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**16,02**	**--**	**10200**		**3349**	
132	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**636,69442**	**80,31**	**80,31**	**51133**	**51133**	**--**	**10881**	**66974**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**23,73**	**--**	**15109**		**4960**	
133	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**656,386**	**241,97**	**116,12**	**158826**	**76219**	**--**	**84129**	**262391**
		НР - 72%; СП - 8%			**125,85**	**52,16**	**82606**	**34237**		**19436**	
		Бетонные, ж/бетонные работы (л.4)									
134	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство (толщ. 100мм) (Бетон сульфатостойкий кл.В7,5)**	**м^3**	**19,32**	**38741,97**	**1585,49**	**748495**	**30632**	**681554**	**39376**	**850900**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**36309**	**6961**		**63030**	
135	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса В25, F150, W8)**	**м^3**	**115**	**56994,23**	**4179,42**	**6554336**	**480633**	**4632881**	**1483479**	**8680840**
		НР - 91%; СП - 8%			**12528,89**	**1646,74**	**1440822**	**189375**		**643025**	
136	**261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**11,052**	**331233,00**	**--**	**3660787**	**--**	**3660787**	**--**	**3953650**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**292863**	
137	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,339591**	**376202,00**	**--**	**880159**	**--**	**880159**	**--**	**950572**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70413**	
138	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,42267**	**349794,00**	**--**	**147847**	**--**	**147847**	**--**	**159675**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11828**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,72092**	**329247,00**	**--**	**566608**	**--**	**566608**	**--**	**611937**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45329**	
140	**1116-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,1**	**50754,51**	**524,28**	**208093**	**2149**	**183460**	**22706**	**249263**
		НР - 98%; СП - 8%			**5483,84**	**167,14**	**22484**	**685**		**18464**	
141	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**6,642**	**114,89**	**3,04**	**763**	**21**	**316**	**296**	**1143**
		НР - 69%; СП - 8%			**64,10**	**0,38**	**426**	**3**		**85**	
142	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**6,642**	**191,23**	**4,45**	**1270**	**29**	**743**	**347**	**1746**
		НР - 69%; СП - 8%			**74,92**	**0,77**	**498**	**5**		**129**	
		Балка монолитная БМ1									
143	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон сульфатостойкий класса В25, F150, W8)**	**$м^3$**	**2,52**	**89941,22**	**8537,79**	**226652**	**21515**	**143607**	**60392**	**310008**
		НР - 91%; СП - 8%			**24416,64**	**1918,62**	**61530**	**4835**		**22964**	
144	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,42808**	**329247,00**	**--**	**140944**	**--**	**140944**	**--**	**152220**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11276**	
145	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0744**	**376202,00**	**--**	**27989**	**--**	**27989**	**--**	**30228**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2239**	
146	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,166824**	**29278,03**	**1609,41**	**4884**	**269**	**63**	**4228**	**9841**
		НР - 91%; СП - 8%			**27284,62**	**567,86**	**4552**	**95**		**729**	
147	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,1503936**	**329247,00**	**--**	**49517**	**--**	**49517**	**--**	**53478**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3961**	
148	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01638**	**376202,00**	**--**	**6162**	**--**	**6162**	**--**	**6655**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**493**	
149	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,135**	**1120664,35**	**1940,11**	**151290**	**262**	**136728**	**13116**	**177559**
		НР - 91%; СП - 8%			**105924,24**	**843,21**	**14300**	**114**		**13152**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	**261-102-0124 РСНБ РК 2022**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,135**	**144002,00**	**--**	**19440**	**--**	**19440**	**--**	**20995**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1555**	
151	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0855**	**1120664,35**	**1940,11**	**95817**	**166**	**86594**	**8307**	**112454**
		НР - 91%; СП - 8%			**105924,24**	**843,21**	**9057**	**72**		**8330**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	**261-102-0124 РСНБ РК 2022**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0855**	**144002,00**	**--**	**12312**	**--**	**12312**	**--**	**13297**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**985**	
		Колонна монолитная КМ1									
153	**1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса В25, F150, W8)**	**$м^3$**	**0,55**	**55938,47**	**6532,48**	**30766**	**3593**	**22370**	**5123**	**38760**
		НР - 91%; СП - 8%			**8731,85**	**1503,52**	**4803**	**827**		**2871**	
154	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,0956**	**329247,00**	**--**	**31476**	**--**	**31476**	**--**	**33994**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2518**	
155	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,010812**	**376202,00**	**--**	**4067**	**--**	**4067**	**--**	**4392**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**325**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**13951902**	**701136**	**11435624**	**1838903**	**17054069**
							1815141	**262518**	**--**	**1263264**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13743809**				
	Материалы		Тенге				**5704859**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2054490**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5547308**				
		Накладные расходы	Тенге				**1816197**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1244800**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16804806**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1196**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2054490**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**208093**				
	Материалы		Тенге				**183460**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23169**			
		Накладные расходы	Тенге				**22706**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18464**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**249263**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23169**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**17054069**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1208**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2077659**			

РАЗДЕЛ 19. Земляные работы (Наружные сети теплоснабжения)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1480,5**	**211,86**	**211,86**	**313659**	**313659**	**--**	**54171**	**397263**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**50,82**	**--**	**75239**		**29432**	
157	**1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1252,3**	**260,39**	**260,39**	**326086**	**326086**	**--**	**56328**	**413008**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**62,47**	**--**	**78231**		**30594**	
158	**412-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км (лишний грунт, в пониженные места рельефа, 3км)**	**т·км**	**6574,575**	**96,00**	**--**	**631159**	**--**		**--**	**681652**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**50493**	
159	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**1252,3**	**40,66**	**35,61**	**50919**	**44594**	**539**	**13550**	**69628**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,62**	**10,41**	**5786**	**13036**		**5159**	
160	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**84,7**	**2967,81**	**--**	**251374**	**--**	**--**	**180989**	**466952**
		НР - 72%; СП - 8%			**2967,81**	**--**	**251374**	**--**		**34589**	
161	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Разработка грунта вручную на уширение камер)**	**м^3 грунта**	**28**	**2473,18**	**--**	**69249**	**--**	**--**	**49859**	**128637**
		НР - 72%; СП - 8%			**2473,18**	**--**	**69249**	**--**		**9529**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**1642446**	**684339**	**539**	**354897**	**2157140**
							326409	**166506**	**--**	**159796**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1642446**				
	Материалы		Тенге				**538**				
	Всего заработная плата		Тенге					**492915**			
	Транспортные расходы		Тенге				**631159**				
		Накладные расходы	Тенге				**354897**				
		Сметная прибыль	Тенге				**159796**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2157139**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**285**
		Сметная заработная плата	Тенге					**492915**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**2157139**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**285**
		Сметная заработная плата	Тенге					**492915**			
		РАЗДЕЛ 20. Строительные решения									
162	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (л.2.2)**	**м^3 основания**	**107,0279**	**16441,44**	**2593,86**	**1759693**	**277616**	**1343248**	**239009**	**2158599**
		НР - 93%; СП - 8%			**1297,13**	**1104,11**	**138829**	**118171**		**159896**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса С12/15(В7,5), W8) (л.2.2)	м^3	102,6704	38441,07	1585,49	3946760	162783	3591022	209249	4488490
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	192955	36990		332481	
		Канал монолитный ж/б. Км-1									
164	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса С20/25(В25), F75, W8)	м^3	54,21	72156,09	6283,75	3911582	340642	2595560	1011384	5316803
		НР - 91%; СП - 8%			17992,62	2509,32	975380	136030		393837	
165	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,310176	376202,00	--	116689	--	116689	--	126024
		СП - 8%			--	--	--	--		9335	
166	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,356812	349794,00	--	1873781	--	1873781	--	2023683
		СП - 8%			--	--	--	--		149902	
		Канал монолитный ж/б. Км-2									
167	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса С20/25(В25), F75, W8)	м^3	111,94	72156,09	6283,75	8077153	703403	5359656	2088439	10978839
		НР - 91%; СП - 8%			17992,62	2509,32	2014094	280893		813247	
168	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4552	376202,00	--	171247	--	171247	--	184947
		СП - 8%			--	--	--	--		13700	
169	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,67252	349794,00	--	3383389	--	3383389	--	3654060
		СП - 8%			--	--	--	--		270671	
		Канал монолитный ж/б. Км-3									
170	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса С20/25(В25), F75, W8)	м^3	4,27	72156,09	6283,75	308107	26832	204447	79664	418793
		НР - 91%; СП - 8%			17992,62	2509,32	76828	10715		31022	
171	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01736	376202,00	--	6531	--	6531	--	7053
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
172	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36705	349794,00	--	128392	--	128392	--	138663
		СП - 8%			--	--	--	--		10271	
		Канал монолитный ж/б. Км-4									
173	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса С20/25(В25), F75, W8)	м^3	39,702	72156,09	6283,75	2864741	249477	1900921	740711	3893888
		НР - 91%; СП - 8%			17992,62	2509,32	714343	99625		288436	
174	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,227364	376202,00	--	85535	--	85535	--	92378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6843	
175	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,532314	349794,00	--	1235582	--	1235582	--	1334429
		СП - 8%			--	--	--	--		98847	
		Канал монолитный ж/б. Км-5									
176	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса С20/25(В25), F75, W8)**	$м^3$	13,35	72156,09	6283,75	963284	83888	639195	249068	1309340
		НР - 91%; СП - 8%			17992,62	2509,32	240201	33499		96988	
177	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05436	376202,00	--	20450	--	20450	--	22086
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
178	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,15076	349794,00	--	402529	--	402529	--	434731
		СП - 8%			--	--	--	--		32202	
		Канал монолитный ж/б. Км-6									
179	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса С20/25(В25), F75, W8)**	$м^3$	17,26	72156,09	6283,75	1245414	108458	826403	322016	1692824
		НР - 91%; СП - 8%			17992,62	2509,32	310553	43311		125394	
180	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07	376202,00	--	26334	--	26334	--	28441
		СП - 8%			--	--	--	--		2107	
181	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,48635	349794,00	--	519916	--	519916	--	561509
		СП - 8%			--	--	--	--		41593	
		Канал монолитный ж/б. Км-8									
182	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса С20/25(В25), F75, W8)**	$м^3$	75,82	72156,09	6283,75	5470875	476434	3630241	1414556	7436266
		НР - 91%; СП - 8%			17992,62	2509,32	1364200	190257		550835	
183	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,16652	376202,00	--	62645	--	62645	--	67657
		СП - 8%			--	--	--	--		5012	
184	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	6,52025	349794,00	--	2280744	--	2280744	--	2463204
		СП - 8%			--	--	--	--		182460	
		Канал монолитный ж/б. Км-Ут1									
185	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса С20/25(В25), F75, W8)**	$м^3$	3,87	72156,09	6283,75	279244	24318	185295	72202	379561
		НР - 91%; СП - 8%			17992,62	2509,32	69631	9711		28116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01644	376202,00	--	6185	--	6185	--	6680
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
187	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33468	349794,00	--	117069	--	117069	--	126435
		СП - 8%			--	--	--	--		9366	
		Канал монолитный ж/б. Км-Ут2									
188	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса С20/25(В25), F75, W8)	$м^3$	4,18	72156,09	6283,75	301612	26266	200137	77985	409965
		НР - 91%; СП - 8%			17992,62	2509,32	75209	10489		30368	
189	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01742	376202,00	--	6553	--	6553	--	7077
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
190	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36155	349794,00	--	126468	--	126468	--	136585
		СП - 8%			--	--	--	--		10117	
		Канал монолитный ж/б. Км-Ут3									
191	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса С20/25(В25), F75, W8)	$м^3$	3,97	72156,09	6283,75	286460	24946	190083	74067	389370
		НР - 91%; СП - 8%			17992,62	2509,32	71431	9962		28842	
192	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01672	376202,00	--	6290	--	6290	--	6793
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
193	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34552	349794,00	--	120861	--	120861	--	130530
		СП - 8%			--	--	--	--		9669	
		Канал монолитный ж/б. Км-Ут4									
194	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса С20/25(В25), F75, W8)	$м^3$	3,95	72156,09	6283,75	285017	24821	189125	73694	387408
		НР - 91%; СП - 8%			17992,62	2509,32	71071	9912		28697	
195	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01672	376202,00	--	6290	--	6290	--	6793
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
196	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34445	349794,00	--	120487	--	120487	--	130126
		СП - 8%			--	--	--	--		9639	
		Канал монолитный ж/б. Км-Ут5									
197	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса С20/25(В25), F75, W8)	$м^3$	4,09	72156,09	6283,75	295118	25700	195828	76306	401138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**17992,62**	**2509,32**	**73590**	**10263**		**29714**	
198	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01714**	**376202,00**	**--**	**6448**	**--**	**6448**	**--**	**6964**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**516**	
199	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,38232**	**349794,00**	**--**	**133733**	**--**	**133733**	**--**	**144432**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10699**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**40959208**	**2555584**	**32015309**	**6728350**	**51502564**
							6388315	**999828**	**--**	**3815005**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40959208**				
	Материалы		Тенге				**21051158**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7388143**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10964148**				
		Накладные расходы	Тенге				**6728350**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3815005**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**51502563**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4364**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7388143**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**51502563**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4364**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7388143**			
		РАЗДЕЛ 21.Вертикальная планировка (Генеральный план)									
200	**1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**9087,65**	**221,33**	**221,33**	**2011370**	**2011369**	**--**	**347421**	**2547450**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**53,10**	**--**	**482554**		**188660**	
201	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м (Перемещение вытесненного грунта для планировки территории) (50М)**	**м^3 грунта**	**9087,65**	**66,50**	**66,50**	**604329**	**604329**	**--**	**126500**	**789263**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**19,34**	**--**	**175755**		**58434**	
202	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (ДО 50М)**	**м^3 грунта**	**9087,65**	**178,96**	**178,96**	**1626326**	**1626325**	**--**	**340423**	**2124057**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**52,03**	**--**	**472830**		**157307**	
203	**1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1582,75**	**295,89**	**295,89**	**468320**	**468320**	**--**	**80894**	**593151**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**70,98**	**--**	**112344**		**43937**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	**412-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км (лишний грунт, в пониженные места рельефа, 3км)**	**т·км**	**8309,4375**	**96,00**	**--**	**797706**	**--**		**--**	**861522**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63816**	
205	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**$м^3$ грунта**	**1582,75**	**40,66**	**35,61**	**64355**	**56361**	**682**	**17125**	**88001**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,62**	**10,41**	**7312**	**16476**		**6521**	
206	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (Коэфф. уплотнения 0,95)**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**24988,6**	**149,54**	**149,54**	**3736795**	**3736795**	**--**	**789140**	**4888020**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**43,86**	**--**	**1096000**		**362085**	
207	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ДО 2 ПРОХОДОВ) (Коэфф. уплотнения 0,95)**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**24988,6**	**9,90**	**9,90**	**247387**	**247387**	**--**	**58473**	**330349**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**3,25**	**--**	**81213**		**24489**	
208	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (Примечание 4, л.5)**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**24988,6**	**119,44**	**97,23**	**2984638**	**2429642**	**199908**	**691684**	**3970438**
		НР - 72%; СП - 8%			**14,21**	**24,24**	**355088**	**605724**		**294116**	
209	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**25662,585**	**2,25**	**2,25**	**57741**	**57741**	**--**	**12061**	**75448**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**0,65**	**--**	**16681**		**5646**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**12598967**	**11238269**	**200590**	**2463721**	**16267699**
							362400	**3059577**	**--**	**1205011**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12598967**				
	Материалы		Тенге				**200590**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3421977**			
	Транспортные расходы		Тенге				**797706**				
		Накладные расходы	Тенге				**2463721**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1205011**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16267699**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1610**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3421977**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**16267699**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1610**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3421977**			
		РАЗДЕЛ 22. В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА (Проезды, тротуары, площадки)									
		Проезд 1 (Тип 1) (асфальтобетон)									
210	**1127-0602-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки**	**$м^2$ покрытия**	**3600**	**17,92**	**0,83**	**64512**	**2988**	**34596**	**30024**	**102096**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			7,48	0,24	26928	864		7560	
211	217-203-1302 РСНБ РК 2022	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 80/30 кН/м	м^2	3708	1128,00	--	4182624	--	4182624	--	4517234
		СП - 8%			--	--	--	--		334610	
212	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (толщ. 300мм)	м^2 основания	3600	2490,61	231,43	8966196	833148	7951752	487008	10209456
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	74,90	181296	269640		756252	
213	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 (до толщ. 300мм)	м^2 основания	3600	2211,69	189,20	7962084	681120	7280964	254880	8874324
		НР - 108%; СП - 8%			--	65,56	--	236016		657360	
214	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (толщ. 200мм)	м^3 материала основания в плотном теле	720	14102,69	1391,82	10153937	1002110	8999209	431698	11432484
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	343,20	152618	247104		846850	
215	1127-0602-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м^2 покрытия	3600	17,92	0,83	64512	2988	34596	30024	102096
		НР - 108%; СП - 8%			7,48	0,24	26928	864		7560	
216	217-203-1301 РСНБ РК 2022	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 55/30 кН/м	м^2	3708	945,00	--	3504060	--	3504060	--	3784385
		СП - 8%			--	--	--	--		280325	
217	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (толщ. 200мм)	м^2 основания	3600	2490,61	231,43	8966196	833148	7951752	487008	10209456
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	74,90	181296	269640		756252	
218	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 (до толщ. 200мм)	м^2 основания	3600	737,23	63,07	2654028	227052	2426976	84960	2958120
		НР - 108%; СП - 8%			--	21,85	--	78660		219132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство (толщ. 6см)**	**м^2 покрытия**	**3600**	**2731,52**	**231,98**	**9833472**	**835128**	**8877888**	**270540**	**10912320**
		НР - 108%; СП - 8%			**33,46**	**36,12**	**120456**	**130032**		**808308**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до толщ. 6см)**	**м^2 покрытия**	**3600**	**1205,10**	**0,09**	**4338360**	**324**	**4295592**	**45828**	**4734936**
		НР - 108%; СП - 8%			**11,79**	**--**	**42444**	**--**		**350748**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство (толщ. 4см)**	**м^2 покрытия**	**3600**	**2876,39**	**243,18**	**10355004**	**875448**	**9359100**	**267120**	**11471904**
		НР - 108%; СП - 8%			**33,46**	**35,24**	**120456**	**126864**		**849780**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Бетонный бортовой камень БР 100.30.15									
222	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (ШИРИНА ЩЕБЕНОЧ. ОСНОВАНИЯ ПОД БОРДЮР. ТОЛЩ. 100ММ)**	**м^2 основания**	**439,6**	**2490,61**	**231,43**	**1094872**	**101737**	**970997**	**59469**	**1246688**
		НР - 108%; СП - 8%			**50,36**	**74,90**	**22138**	**32926**		**92347**	
223	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 (ДО ТОЛЩ. 100ММ)**	**м^2 основания**	**439,6**	**-737,23**	**-63,07**	**-324086**	**-27725**	**-296361**	**-10375**	**-361219**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**-21,85**	**--**	**-9605**		**-26758**	
224	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1256**	**3557,03**	**43,82**	**4467630**	**55038**	**2980991**	**1570691**	**6521391**
		НР - 108%; СП - 8%			**1139,81**	**18,11**	**1431601**	**22746**		**483070**	
225	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**59,032**	**75521,00**	**--**	**4458156**	**--**	**4458156**	**--**	**4814808**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**356652**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**80741557**	**5422504**	**73012892**	**4008875**	**91530479**
							2306161	**1405751**	**--**	**6780048**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**80741557**				
	Материалы		Тенге				**60868050**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3711912**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12144840**				
		Накладные расходы	Тенге				**4008875**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6780048**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91530480**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2108**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3711912**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**91530480**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2108**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3711912**			
		РАЗДЕЛ 23. ВНЕ ГРАНИЦ УЧАСТКА									
		Проезд 3 (Тип 2) (асфальтобетон)									
226	**1127-0602-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки**	**$м^2$ покрытия**	**618**	**17,92**	**0,83**	**11075**	**513**	**5939**	**5154**	**17527**
		НР - 108%; СП - 8%			**7,48**	**0,24**	**4623**	**148**		**1298**	
227	**217-203-1302 РСНБ РК 2022**	**Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 80/30 кН/м**	**$м^2$**	**636,54**	**1128,00**	**--**	**718017**	**--**	**718017**	**--**	**775458**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57441**	
228	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (толщ. 300мм)**	**$м^2$ основания**	**618**	**2490,61**	**231,43**	**1539197**	**143024**	**1365051**	**83603**	**1752623**
		НР - 108%; СП - 8%			**50,36**	**74,90**	**31122**	**46288**		**129823**	
229	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 (до толщ. 300мм)**	**$м^2$ основания**	**618**	**2211,69**	**189,20**	**1366824**	**116926**	**1249898**	**43754**	**1523425**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**65,56**	**--**	**40516**		**112847**	
230	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (толщ. 150мм)**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**92,7**	**14102,69**	**1391,82**	**1307319**	**129022**	**1158647**	**55581**	**1471932**
		НР - 108%; СП - 8%			**211,97**	**343,20**	**19650**	**31815**		**109032**	
231	**1127-0602-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки**	**$м^2$ покрытия**	**618**	**17,92**	**0,83**	**11075**	**513**	**5939**	**5154**	**17527**
		НР - 108%; СП - 8%			**7,48**	**0,24**	**4623**	**148**		**1298**	
232	**217-203-1301 РСНБ РК 2022**	**Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 55/30 кН/м**	**$м^2$**	**636,54**	**945,00**	**--**	**601530**	**--**	**601530**	**--**	**649652**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48122**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (толщ. 150мм)**	**м^2 основания**	**618**	**2490,61**	**231,43**	**1539197**	**143024**	**1365051**	**83603**	**1752623**
		НР - 108%; СП - 8%			**50,36**	**74,90**	**31122**	**46288**		**129823**	
234	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство (толщ. 6см)**	**м^2 покрытия**	**618**	**2731,52**	**231,98**	**1688079**	**143363**	**1524038**	**46443**	**1873281**
		НР - 108%; СП - 8%			**33,46**	**36,12**	**20678**	**22322**		**138760**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до толщ. 6см)**	**м^2 покрытия**	**618**	**1205,10**	**0,09**	**744752**	**56**	**737410**	**7867**	**812831**
		НР - 108%; СП - 8%			**11,79**	**--**	**7286**	**--**		**60212**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство (толщ. 4см)**	**м^2 покрытия**	**618**	**2876,39**	**243,18**	**1777609**	**150285**	**1606646**	**45856**	**1969344**
		НР - 108%; СП - 8%			**33,46**	**35,24**	**20678**	**21778**		**145879**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Бетонный бортовой камень БР 100.30.15									
237	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (ШИРИНА ЩЕБЕНОЧ. ОСНОВАНИЯ ПОД БОРДЮР. ТОЛЩ. 100ММ)**	**м^2 основания**	**66,15**	**2490,61**	**231,43**	**164754**	**15309**	**146114**	**8949**	**187599**
		НР - 108%; СП - 8%			**50,36**	**74,90**	**3331**	**4955**		**13896**	
238	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 (ДО ТОЛЩ. 100ММ)**	**м^2 основания**	**66,15**	**-737,23**	**-63,07**	**-48768**	**-4172**	**-44596**	**-1561**	**-54356**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**-21,85**	**--**	**-1445**		**-4027**	
239	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**189**	**3557,03**	**43,82**	**672279**	**8282**	**448573**	**236354**	**981324**
		НР - 108%; СП - 8%			**1139,81**	**18,11**	**215424**	**3423**		**72691**	
240	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**8,883**	**75521,00**	**--**	**670853**	**--**	**670853**	**--**	**724521**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53668**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**12763792**	**846145**	**11559110**	**620757**	**14455311**
							358537	**216236**	**--**	**1070763**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12763792**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				9568710				
	Всего заработная плата		Тенге					574773			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1990400				
		Накладные расходы	Тенге				620757				
		Сметная прибыль	Тенге				1070763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14455312				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					574773			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				14455312				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					574773			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								408580182
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				57335815				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24394410			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7167621			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						238384815		
		- Перевозка грузов	Тенге				1466532				
		- Накладные расходы	Тенге							56733412	
		- Сметная прибыль	Тенге							30265191	

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											408 580 182,02
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											414 708 884,75
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 0,7 %											417 611 846,94
Непредвиденные работы и затрат 2%											425 964 083,88
Итого сметной стоимость											425 964 083,88
Пересчет в текущих ценах 2023 года 57% К=1,079											261 980 690,51
Пересчет в текущих ценах 2024 года 43% К=1,163											213 020 378,71
Налог на добавленную стоимость, 12%											57 000 128,31
Итого с НДС 12%											532 001 197,53
Понижающий коэффициент - 5%											- 26 600 059,88
Итого к оплате											505 401 137,65
в т.ч. НДС 12%											54 150 121,89

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Engineering Services" _____ А.Мустахимов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Астанаинжпроект" _____ Г.Жусупова