SANA 2023.2.2Д от 08.06.2023 г. Цена региона Павлодарская область Успенский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района", с.Успенка, ул.10 лет Независимости, 30, БИН240540009317, 141000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН030640007340, г.Павлодар, ул.Камзина, 41 140011

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Подвод ИКИ (автомобильная дорога) в жилую зону по улице Глазырина с.Галицкое Успенского района

(наименование, адрес)

Объект: Подвод ИКИ (автомобильная дорога) в жилую зону по улице Глазырина с.Галицкое Успенского района

(наименование)

Договор: №17 от 13.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

от 09 июля 2024 года

за июль 2024 года

на Подвод ИКИ (автомобильная дорога) в жилую зону по улице Глазырина с.Галицкое Успенского района

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Подготовка территории строительства									
1	**СЦИ РК 8.03-04-02022г., часть1, глава 3, п.4 К=1,5, часть 2, глава4, таб.160 1-0204-30**	**Закрепление оси трассы II категории сложности (21372х1,5)**	**км**	**0,311**	32058	-	9 970	-	-	-	9 970
					-	-	-	-	-	-	
2	**6101-0301-0502 Кклим = 1,12**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания диаметр деревьев до 24 см**	**шт.**	**40**	880	612	35 200	24 480	-	-	35 200

				268	171	10 720	6 840	-	-	
3 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	20	231	0	4 620	-	-	-	4 620
				0	0	-	-	-	-	
4 412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	40	140	0	5 600	-	-	-	5 600
				0	0	-	-	-	-	
5 6101-0104-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1 (снятие ПРС, перемещение в штабель)	м3	1790	138	138	247 020	247 020	-	-	247 020
				0	33	-	59 070	-	-	
6 6101-0104-0209 Кклим = 1,12 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К1экс=0,5;К1мат=0,5;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0201 (до 15 м)	м3	1790	58	58	103 820	103 820	-	-	103 820
				0	14	-	25 060	-	-	
	Земляные работы									
7 6101-0104-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2 (в выемке при срезке сущ.насыпи в месте примыкания)	м3	72	157	157	11 304	11 304	-	-	11 304
				0	38	-	2 736	-	-	
8 6101-0104-0210 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0202 (до 20 м) в насыпь	м3	72	132	132	9 504	9 504	-	-	9 504
				0	32	-	2 304	-	-	
9 211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	1 м3	6922	3598	0	24 905 356	-	24 905 356	-	24 905 356
				0	0	-	-	-	-	

10	71О1-0101-02О2 Кклим = 1,12	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2								
			м3	6922	225	225	1 557 450	1 557 450	-	-	1 557 450
					0	54	-	373 788	-	-	
11	61О1-0107-01О1 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			м3	6994	241	241	1 685 554	1 685 554	-	-	1 685 554
					0	58	-	405 652	-	-	
12	61О1-0107-01О7 Кклим = 1,12 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5; К1мат=5;	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			м3	6994	84	84	587 496	587 496	-	-	587 496
					0	22	-	153 868	-	-	
13	6101-0107-0601 Кклим = 1,12	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			м3	6994	200	157	1 398 800	1 098 058	27 976	-	1 398 800
					39	32	272 766	223 808	-	-	
14	6101-0109-0205 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2								
			м2	6704	154	50	1 032 416	335 200	-	-	1 032 416
					104	9	697 216	60 336	-	-	
15	6101-0104-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1 (обратная надвижка ранее снятого ПРС на откосы насыпи)								
			м3	195	138	138	26 910	26 910	-	-	26 910
					0	33	-	6 435	-	-	
16	6101-0104-0210 Кклим = 1,12 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К1экс=0,5;К1мат=0,5; т.ч.п. 3.13:К2трм=0,85;К2экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0202								
			м3	195	56	56	10 920	10 920	-	-	10 920

				0	13	-	2 535	-	-	
17 6101-0103-0216 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	1446	428	399	618 888	576 954	-	-	618 888
				30	83	43 380	120 018	-	-	
18 412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км в кавальер	1 т·км	3470	140	0	485 800	-		-	485 800
				0	0	-	-	-	-	
	Раздел 2. Дорожная одежда Проезжая часть Установка бортового камня									
19 6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под бортовой камень щебеночное	м3	38	8258	4789	313 804	181 982	228	-	313 804
				3463	1467	131 594	55 746	-	-	
20 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	43,7	12011	0	524 881	-	524 881	-	524 881
				0	0	-	-	-	-	
21 7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	713	5147	82	3 669 811	58 466	1 405 323	-	3 669 811
				3094	24	2 206 022	17 112	-	-	
22 255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	30,659	58756	0	1 801 400	-	1 801 400	-	1 801 400
				0	0	-	-	-	-	
	Устройство дорожной одежды									
23 7101-0401-0101 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	403,05	3056	2479	1 231 721	999 161	806	-	1 231 721
				575	456	231 754	183 791	-	-	
24 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	443,36	5870	0	2 602 523	-	2 602 523	-	2 602 523
				0	0	-	-	-	-	

25	71 01-0401-01 01 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под бортовой камень)	м3	3,42	3056	2479	10 452	8 478	7	-	10 452
					575	456	1 967	1 560	-	-	
26	21 1-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	3,76	5870	0	22 071	-	22 071	-	22 071
					0	0	-	-	-	-	
27	71О1-0403-01О1 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м2	2687	775	638	2 082 425	1 714 306	-	-	2 082 425
					137	143	368 119	384 241	-	-	
28	71О1-0403-01О4 Кклим = 1,12 :К1трр=8;К1трм=8;К1экс=8; К1мат=8;	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103 (до 23 см)	м2	2687	204	204	548 148	548 148	-	-	548 148
					0	46	-	123 602	-	-	
29	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	778,69	11672	0	9 088 870	-	9 088 870	-	9 088 870
					0	0	-	-	-	-	
30	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	67,18	12297	0	826 112	-	826 112	-	826 112
					0	0	-	-	-	-	
31	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала (расход 2 л/м2)	т	5,37	5943	5943	31 914	31 914	-	-	31 914
					0	1831	-	9 832	-	-	
32	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	1 т	5,5311	190560	0	1 054 006	-	1 054 006	-	1 054 006
					0	0	-	-	-	-	

33	71 01-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов по основанию (расход 0,8 л/м2)								
			т	2,15	5943	5943	12 777	12 777	-	-	12 777
					0	1831	-	3 937	-	-	
34	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130								
			1 т	2,2145	190560	0	421 995	-	421 995	-	421 995
					0	0	-	-	-	-	
35	7101-0602-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см тип БХ								
			м2	2758	359	159	990 122	438 522	-	-	990 122
					200	17	551 600	46 886	-	-	
36	7101-0602-0204 Кклим = 1,12 :К1трр=8;К1трм=8;К1экс=8; К1мат=8;	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201 (до 7 см)								
			м2	2758	48	0	132 384	-	-	-	132 384
					48	0	132 384	-	-	-	
37	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II								
			1 т	461,138	25778	0	11 887 205	-	11 887 205	-	11 887 205
					0	0	-	-	-	-	
38	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130								
			1 т	0,38612	190560	0	73 579	-	73 579	-	73 579
					0	0	-	-	-	-	
		Раздел 3. Пешеходная часть, ИТОГО:								
39	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под бортовой камень щебеночное								
			м3	41	8258	4789	338 578	196 349	246	-	338 578
					3463	1467	141 983	60 147	-	-	
40	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	47,15	12011	0	566 319	-	566 319	-	566 319
					0	0	-	-	-	-	

41	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия								
			м	1031	4884	82	5 035 404	84 542	1 760 948	-	5 035 404
					3094	24	3 189 914	24 744	-	-	
42	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91									
			1 м3	16,496	101585	0	1 675 746	-	1 675 746	-	1 675 746
					0	0	-	-	-	-	
43	6113-0301-0301 Кклим = 1,12	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см									
			м2	787	1453	376	1 143 511	295 912	-	-	1 143 511
					1077	84	847 599	66 108	-	-	
44	6113-0301-0302 Кклим = 1,12 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3; К1мат=3;	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301 (до 15 см)									
			м2	787	109	37	85 783	29 119	-	-	85 783
					72	8	56 664	6 296	-	-	
45	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	172,353	12011	0	2 070 132	-	2 070 132	-	2 070 132
					0	0	-	-	-	-	
46	7101-0602-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см тип БХ									
			м2	787	359	159	282 533	125 133	-	-	282 533
					200	17	157 400	13 379	-	-	
47	7101-0602-0204 Кклим = 1,12 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4; К1мат=4;	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201 (до 5 см)									
			м2	787	24	0	18 888	-	-	-	18 888
					24	0	18 888	-	-	-	
48	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	1 т	94,1252	25778	0	2 426 359	-	2 426 359	-	2 426 359
					0	0	-	-	-	-	

49	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	1 т	0,0787	190560	0	14 997	-	14 997	-	14 997
		Раздел 4. Озеленение, ИТОГО:	тенге		0	0	-	-	-	-	
50	6113-0112-0103 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного механизированным способом с внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1519	1287	23	1 954 953	34 937	340 256	-	1 954 953
					1040	5	1 579 760	7 595	-	-	
51	6113-0112-0106 Кклим = 1,12	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	м2	1519	660	352	1 002 540	534 688	118 482	-	1 002 540
					230	72	349 370	109 368	-	-	
52	6113-0102-0205 Кклим = 1,12	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом: добавление растительной земли до 100%	яма	200	13968	626	2 793 600	125 200	509 200	-	2 793 600
					10796	158	2 159 200	31 600	-	-	
53	6113-0103-0105 Кклим = 1,12	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома: 0,5х0,5х0,4 м	шт.	200	12337	2327	2 467 400	465 400	24 800	-	2 467 400
					9886	614	1 977 200	122 800	-	-	
54	254-103-0201	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	1 шт.	200	6114	0	1 222 800	-	1 222 800	-	1 222 800
					0	0	-	-	-	-	
55	6113-0118-0105 Кклим = 1,12	Уход за деревом или кустарником с комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м	шт.	200	6610	489	1 322 000	97 800	23 000	-	1 322 000
		Раздел 5. Организация дорожного движения Установка дорожных знаков			6006	100	1 201 200	20 000	-	-	
56	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки (бетонные фундаменты под стойки)	м3	0,315	9480	2690	2 986	847	559	-	2 986
					5017	479	1 580	151	-	-	

57	21 2-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,3213	28833	0	9 264	-	9 264	-	9 264
					0	0	-	-	-	-	
58	7101-0802-0101 Кклим = 1,12	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	5	17335	1949	86 675	9 745	4 675	-	86 675
					14451	525	72 255	2 625	-	-	
59	7101-0802-0201 Кклим = 1,12	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	6	3463	0	20 778	-	2 082	-	20 778
					3116	0	18 696	-	-	-	
60	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	1 шт.	1	10228	0	10 228	-	10 228	-	10 228
					0	0	-	-	-	-	
61	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	1 шт.	1	12591	0	12 591	-	12 591	-	12 591
					0	0	-	-	-	-	
62	251-102-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	1 шт.	3	20668	0	62 004	-	62 004	-	62 004
					0	0	-	-	-	-	
63	251-101-0212	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	1 шт.	2	10396	0	20 792	-	20 792	-	20 792
					0	0	-	-	-	-	
64	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	2	8563	0	17 126	-	17 126	-	17 126
					0	0	-	-	-	-	

65	251-101-0213	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**	**1 шт.**	**5**	14213	0	71 065	-	71 065	-	71 065
					0	0	-	-	-	-	
66	251-101-0113	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**	**1 шт.**	**2**	10995	0	21 990	-	21 990	-	21 990
					0	0	-	-	-	-	
67	411-103-0220	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (129-10=119 км)**	**1 т·км**	**14,1015**	30	0	423	-	-	-	423
					0	0	-	-	-	-	
		Дорожная разметка									
68	7101-0803-0105 Кклим = 1,12	**Разметка проезжей части краской, пунктирная ширина линии 0,1 м, шаг 1:3 (1.5)**	**км**	**0,276**	43232	22561	11 932	6 227	2 487	-	11 932
					11661	5466	3 218	1 509	-	-	
69	7101-0803-0103 Кклим = 1,12	**Разметка проезжей части краской, сплошная ширина линии 0,4 мм-эмаль белая (1.14.4)**		**0,009**	168759	22561	1 519	203	1 211	-	1 519
					11661	5466	105	49	-	-	
70	7101-0803-0103 Кклим = 1,12	**Разметка проезжей части краской, сплошная ширина линии 0,4 мм-эмаль желтая (1.14.4)**	**км**	**0,009**	156327	22561	1 407	203	1 099	-	1 407
					11661	5466	105	49	-	-	
		Итого по смете					94 835 151	12 274 729	65 632 796	-	94 835 151
		Итого по смете					16 422 659	2 735 577	-	-	-
		в том числе					**94 835 151**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 422 659				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 274 729				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 735 577				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					65 632 796				
		- перевозка грузов, тенге					496 443				
		ВСЕГО по смете:		Тенге							**94 825 181**
		в т.ч. закрепление оси трассы									**9 970**
		Сметная прибыль 5%		Тенге							**4 741 259**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге							**1 896 703**
		Итого в прогнозных ценах на 2023 год К=1,079									**109 489 489**
		НДС 12%		Тенге							**13 138 738,68**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							**122 628 227,68**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" БИН240540009317

Тулебаев А.У._____

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Best Garant KAZ" Аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г.

Калымов А.Т._____

Эксперт технического надзора ТОО "Best Garant KAZ" Аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.

Макажанов Н.Е._____

Авторский надзор:
Директор ТОО "ES-ПРОЕКТ" ГСЛ №000257-1 от 30.03.2018 г.

Кабдышева Б.Н._____

Подрядчик:
Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН030640007340

Моисеев Ю.И._____