Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Технадзор: **ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"**

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Основание: Договор №230075/00 от 02.03.2023г., доп. соглашение №230075/01 от 03.07.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на "Строительство сетей электроснабжения жилого массива Жанаконыс-3 (2-я очередь) города Актобе"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
за июль месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		230075/00	02.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Итого по стройке	62 014 405,82	62 014 405,82	55 370 005,20							6 644 400,62	62 014 405,82
Удержание аванса			16 611 001,56							1 993 320,19	18 604 321,75
Всего к оплате	**62 014 405,82**	**62 014 405,82**	**55 370 005,20**							**4 651 080,44**	**43 410 084,07**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Кусмухамбетов Ж.А.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

_____ **Момынов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

_____ **Момбеков Ж.А.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы на "Строительство сетей электроснабжения жилого массива Жанаконыс-3 (2-я очередь) города Актобе"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"
АВТОР: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Универсал Строй Сервис"
Основание: Договор №230075/00 от 02.03.2023г., доп. соглашение №230075/01 от 03.07.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Электроснабжение наружное -ВЛ 0,4кВ											
		Подвеска проводов на существующие опоры(24шт)									
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,485	175054,35	59764,15	84901	28986	15202	40178	135086
		НР - 80%; СП - 8%			83944,20	19607,99	40713	9510		10006	
2	243-701-0352 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х70+2х16-0,6/1,0	км	0,51	3226159,00	--	1645341	--	1645341	--	1776968
		СП - 8%			--	--	--	--		131627	
3	1133-0204-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,4 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	14	1844,92	1006,41	25829	14090	--	13230	42183
		НР - 80%; СП - 8%			838,51	342,71	11739	4798		3125	
		Металлические конструкции									
4	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7,2	610,27	28,07	4394	202	1151	2225	7149
		НР - 72%; СП - 8%			422,36	6,85	3041	49		529	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012(1шт-1м)	шт.	7,2	1385,00	--	9972	--	9972	--	10770
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
6	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из медного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	24	1049,74	7,47	25194	179	1760	16776	45327
		НР - 72%; СП - 8%			968,95	1,87	23255	45		3358	
7	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,024	951092,00	--	22826	--	22826	--	24652
		СП - 8%			--	--	--	--		1826	
		Линейная арматура									
8	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная(1шт-1м)	м	48	520,00	--	24960	--	24960	--	26957
		НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		1997	
9	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	48	125,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
10	252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	1848	1606,00	--	2967888	--	2967888	--	3205319
		НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		237431	
11	252-207-1001 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 616R с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	24	1158,00	--	27792	--	27792	--	30015
		СП - 8%			--	--	--	--		2223	
12	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	24	1732,00	--	41568	--	41568	--	44893
		НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		3325	
		Подвеска проводов на новые опоры									
13	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,116	175054,35	59764,15	370415	126461	66328	175293	589365
		НР - 80%; СП - 8%			83944,20	19607,99	177626	41491		43657	
14	243-701-0352 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х70+2х16-0,6/1,0	км	2,227	3226159,00	--	7184656	--	7184656	--	7759428
		СП - 8%			--	--	--	--		574772	
15	1133-0204-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,4 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	53	1844,92	1006,41	97781	53340	--	50084	159694
		НР - 80%; СП - 8%			838,51	342,71	44441	18164		11829	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ до 35 кВ. Установка	шт.	20	4883,64	2678,43	97673	53569	--	52459	162143
		НР - 80%; СП - 8%			2205,21	1073,49	44104	21470		12011	
17	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	20	8934,00	--	178680	--	178680	--	192974
		СП - 8%			--	--	--	--		14294	
18	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	73	14786,08	6840,97	1079384	499391	67759	588622	1801446
		СП - 8%			7016,90	3062,24	512234	223544		133440	
19	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора кг	22	30458,35	15817,37	670084	347983	20420	365974	1118943
		НР - 72%; СП - 8%			13712,77	7081,21	301681	155787		82885	
20	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	95	37005,00	--	3515475	--	3515475	--	3796713
		СП - 8%			--	--	--	--		281238	
		Металлические конструкции									
21	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	610,27	28,07	9154	421	2398	4635	14893
		НР - 72%; СП - 8%			422,36	6,85	6335	103		1103	
22	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012(1шт-1м)	шт.	15	1385,00	--	20775	--	20775	--	22437
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
23	1133-0109-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка -Кронштейн	т	0,0715	93648,99	49976,37	6696	3574	239	3273	10766
		НР - 80%; СП - 8%			40324,64	16889,86	2883	1208		797	
24	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	9698,00	--	106678	--	106678	--	115212
		СП - 8%			--	--	--	--		8534	
25	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка -Стяжка	т	0,154	106757,42	60787,34	16441	9361	--	8624	27070
		НР - 80%; СП - 8%			45970,08	24031,52	7079	3701		2005	
26	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	20	8310,00	--	166200	--	166200	--	179496

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13296	
		Линейная арматура									
27	252-207-1157 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа PA 1500	шт.	17	6760,00	--	114920	--	114920	--	124114
		СП - 8%			--	--	--	--		9194	
28	252-207-0702 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	17	2216,00	--	37672	--	37672	--	40686
		СП - 8%			--	--	--	--		3014	
29	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NB20	шт.	38	125,00	--	4750	--	4750	--	5130
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
30	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	15	1732,00	--	25980	--	25980	--	28058
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
31	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 70	шт.	20	1732,00	--	34640	--	34640	--	37411
		СП - 8%			--	--	--	--		2771	
32	252-207-0905 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа CE 25-150	шт.	16	169,00	--	2704	--	2704	--	2920
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
33	252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	77	1606,00	--	123662	--	123662	--	133555
		СП - 8%			--	--	--	--		9893	
34	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	188	520,00	--	97760	--	97760	--	105581
		СП - 8%			--	--	--	--		7821	
35	252-207-1204 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	15	1137,00	--	17055	--	17055	--	18419
		СП - 8%			--	--	--	--		1364	
36	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	150	125,00	--	18750	--	18750	--	20250
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
37	252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	272	63,00	--	17136	--	17136	--	18507
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	
		Установка светильников на опоры(84шт)									
38	1133-0109-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка -Кронштейн	т	0,1596	93648,99	49976,37	14946	7977	533	7305	24031
		НР - 80%; СП - 8%			40324,64	16889,86	6436	2696		1780	
39	252-207-3916 РСНБ РК 2022	Кронштейн КС2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	84	2402,00	--	201768	--	201768	--	217909
		СП - 8%			--	--	--	--		16141	
40	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка -Стяжка	т	0,042	106757,42	60787,34	4484	2553	--	2352	7383

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			45970,08	24031,52	1931	1009		547	
41	252-207-0213 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-31 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	84	2586,00	--	217224	--	217224	--	234602
		СП - 8%			--	--	--	--		17378	
42	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	63	610,27	28,07	38447	1769	10069	19469	62549
		НР - 72%; СП - 8%			422,36	6,85	26609	432		4633	
43	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012(1шт-1м)	шт.	63	1385,00	--	87255	--	87255	--	94235
		СП - 8%			--	--	--	--		6980	
44	252-207-1003 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р4	шт.	84	851,00	--	71484	--	71484	--	77203
		СП - 8%			--	--	--	--		5719	
45	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	378	568,51	254,71	214897	96280	21660	93959	333566
		НР - 72%; СП - 8%			256,50	88,73	96957	33540		24710	
46	243-801-0204 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,378	540609,00	--	204350	--	204350	--	220698
		СП - 8%			--	--	--	--		16348	
47	252-207-1204 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	84	1137,00	--	95508	--	95508	--	103149
		СП - 8%			--	--	--	--		7641	
48	252-207-1004 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р72	шт.	84	2439,00	--	204876	--	204876	--	221266
		СП - 8%			--	--	--	--		16390	
49	1308-0305-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	84	19098,30	9783,00	1604257	821772	133331	735783	2527243
		НР - 72%; СП - 8%			7728,02	4437,70	649154	372767		187203	
50	247-103-0303 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 60S, мощность 60 Вт, IP67	шт.	84	31915,00	--	2680860	--	2680860	--	2895329
		СП - 8%			--	--	--	--		214469	
		Устройство пересечения с существующими автодорогами методом ГНБ (L=13 м)									
51	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	126	3281,33	--	413448	--	--	297683	768021
		НР - 72%; СП - 8%			3281,33	--	413448	--		56890	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	126	1712,25	--	215744	--	--	155335	400766
		НР - 72%; СП - 8%			1712,25	--	215744	--		29687	
53	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	600	535,13	141,63	321078	84978	2010	199926	562686
		НР - 80%; СП - 8%			390,15	26,36	234090	15816		41682	
54	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,366	431408,00	--	157895	--	157895	--	170527
		СП - 8%			--	--	--	--		12632	
		Устройство пересечения с существующими автодорогами методом ГНБ (L=13 м)									
55	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования -Демонтаж КТПН-250кВа	подстанция	2	48073,45	20371,68	96147	40743	--	51144	159074
		НР - 72%; СП - 8%			27701,77	7814,56	55404	15629		11783	
56	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,6	917,00	--	2384	--		--	2575
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
57	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,6	917,00	--	2384	--		--	2575
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
58	411-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	26	87,00	--	2262	--		--	2443
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
		Устройство пересечения с существующими автодорогами методом ГНБ (L=13 м)									
59	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	2	151577,08	75904,89	303154	151810	12835	141655	480394
		НР - 72%; СП - 8%			69254,42	29117,07	138509	58234		35585	
60	ТОО"ЭТЗ Аврора"стр.2	КТПН(К/В)-400/10/0,4 кВ У1 тупикового типа, с разрядником РВО-10: с ВНАП-10/630А с предохранителями, РУ-10кВ: рубильник РЕ13-39 630А, автоматический выключвтель ВА57, сметчик Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.L2,с фидером уличного освещения, лестница обслуживания 1.-2 шт. ТМГ 400/6(10)-0,4 У1 - 2шт.	компл.	1	18715178,57	--	18715179	--		--	18715179
					--	--	--	--	18715179	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
61	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Концентратор для сбора информации со счетчиков Меркурий	шт.	6	2247,09	57,69	13483	346	--	9968	25327
		НР - 75%; СП - 8%			2189,40	25,65	13136	154		1876	
62	ТОО"АСТ-Техносервис"стр. 1	Концентратор для сбора информации Меркурий 225.21	шт.	6	95625,00	--	573750	--	573750	--	619650
		СП - 8%			--	--	--	--		45900	
63	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство для установления связи с электросчетчиками Меркурий по GSM каналу	шт.	2	2247,09	57,69	4494	115	--	3323	8442
		НР - 75%; СП - 8%			2189,40	25,65	4379	51		625	
64	ТОО"АСТ-Техносервис"стр. 1	Устройство для установления связи Меркурий 228 GSM шлюз	шт.	2	102000,00	--	204000	--	204000	--	220320
		СП - 8%			--	--	--	--		16320	
65	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство сбора и передачи данных	шт.	2	2247,09	57,69	4494	115	--	3323	8442
		НР - 75%; СП - 8%			2189,40	25,65	4379	51		625	
66	ТОО"АСТ-Техносервис"стр. 1	УСПД Меркурий 250GRL 12	шт.	2	546428,57	--	1092857	--	1092857	--	1180286
		СП - 8%			--	--	--	--		87429	
67	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Счетчики однофазные,учета активной и реактивной энергии. Установка на готовом основании	шт.	2	1097,00	153,70	2194	308	74	1394	3875
		НР - 72%; СП - 8%			906,04	62,30	1812	125		287	
68	ТОО"АСТ-Техносервис"стр. 1	Счетчик учета активной и реактивной энергии Меркурий 203.2T LBO	шт.	2	546428,57	--	1092857	--	1092857	--	1180286
		СП - 8%			--	--	--	--		87429	
69	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ящик управления. Монтаж оборудования	шкаф	2	48185,67	12296,40	96371	24593	5089	55193	163689
		НР - 75%; СП - 8%			33344,72	4983,90	66689	9968		12125	
70	515-301-0273 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ЯУО9602-3474	шт.	2	136696,00	--	273392	--		--	273392
					--	--	--	--	273392	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				53 808 121				
в том числе оборудование			Тенге				18 988 571				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**53 808 121**				
Прочие затраты			Тенге				**18 988 571**				
в том числе СМР			Тенге				**34 819 550**				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,4%	835 669				
Итого с временными			Тенге				**35 655 219**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,14%			Тенге			1,14%	406 469				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**36 061 689**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	721 234				
Итого СМР			Тенге				**36 782 922**				
Итого оборудование			Тенге				**18 988 571**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**55 771 493**				
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге			1,0450539	58 284 217				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				58 284 217				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			**0,950000**	**55 370 005**				
НДС			Тенге			12%	6 644 401				
Итого к оплате			**Тенге**				**62 014 405,82**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Кусмухамбетов Ж.А.**

Авторский надзор:

ТОО "Энергосервис ЭТП"

_____**Кабыш Н.С.**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

_____**Каупанов Қ.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

_____**Момбеков Ж.А.**