Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

"23" 09 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Карасай Курылыс», Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Наурызбая, 3А**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Ерубаева Н.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне «МРО» в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области» (Объекты водоснабжения) (корректировка)»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района" в лице руководителя Акегулов М.Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией);
государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядной организации ТОО «Пром Строй Company» ГСЛ № 0013985 от 11.06.2020г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Буршакбаева А.А :
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Привлеченные организации:
1) ГКП на ПХВ «ЖамбылСу» Жамбылского района в лице главного инженера Сыдыков С.
2) ЖРЭС в лице начальника Абике А.А.
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АРС лтд» проект №484**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области" №18 н/к от 29.09.2020 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Внутриквартальные сети водоснабжения	п.м.	5110		5442.8	
Водовод, внутриплощадочные водопроводные сети	п.м.	2030		1867.3	
ВЛ 10кВ	п.м.	2880		2919	
КЛ 10кВ	п.м.	250		216	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

акт начала выпуска продукции с указанием объема

Строительство сетей водоснабжения имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м$^{2)}$		
Жилая площадь			
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объём	метр в кубе далее – м^3		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений, площадь застройки	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Показатели	**Ед. изм.**	**Количество**
1	**2**	**3**
Насосная станция второго подъема		
-Здание насосный станции	шт	1
- Насосы центробежные консольные типа 1К 80-65-160 У3.1	шт	4
-Таль с ручным приводом 0,5 т, Н=6м	шт	1
-Насос ГНОМ 10-10	шт	1
- Резервуар на 200 м3	шт	2
-Хлор-сатуратор	шт	1
-Выгреб	шт	1
Электроснабжение		
- 2КТПГ -100-6/10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВа	шт	1
Благоустройство		
- Асфальтобетонные покрытие проездов и площадок	м2	1065,8
-Бордюр БР 100.30.15	п/м	363,2
-Ограждение из ж/б панелей с колючей проволокой	п.м	207,9

-Освещение водозабора (опоры)	шт	6
-Мобильное здание КПП	шт	1
Внутриплощадочные сети		
-Стальная труба ∅159	п/м	200,4
-Стальная труба ∅108	п/м	38,6
-Сборные ж/б колодцы ∅2.0, ∅1,5, ∅1,0	шт	10
Водовод		
-ПЭ труба SDR 21 ∅ 160х7,7	п/м	1616,3
- Стальная труба ∅ 114х4,0	п/м	12
-Сборные ж/б колодцы ∅2.0, ∅1,5	шт	6
-переход под а/дорогой (футляр-стальная труба ф400) п/э труба SDR17 160х9,5	п/м	50
Поселковые сети водопровода		
- ПЭ труба SDR 21 ∅ 110х5,3	п/м	3820,2
- ПЭ труба SDR 21 ∅ 160х7,7	п/м	1272,6
-Стальная труба ∅ 159х4,5	п/м	120
-Стальная труба ∅ 114х4,0	п/м	230
-Сборные ж/б колодцы ∅2.0, ∅1,5	шт	84
Наружные электроснабжение ВЛ-10 кВ		
- Опоры железобетонные	шт	34
- СИП-3 1х50-20	км	2,919
- Кабель силовой АПвП 3х70/35-10	км	0,216

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2022 г.;**
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2022 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, **4** месяца:
по норме или по проекту организации строительства, **4** месяц:
фактически, **7** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 65% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объекта **«Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне «МРО» в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области» (Объекты водоснабжения) (корректировка)»** готовым к приеме в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Карасай Корылыс»
Грубаев Н.А. _____
фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, подпись
«____» _____ 2021 г.
М.П.

Привлеченные организации:
Главный инженер ГКП на ПХВ «ЖамбылСу»
Жамбылского района
Сыдыков С. _____
фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, подпись
«____» _____ 2021 г.
М.П.

Начальник ЖРЭС
Абике А.А _____
фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, подпись
«____» _____ 2021 г.
М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Водоводы (общая протяженность) ПЭ труба SDR 21 ∅ 160х7,7	м	1616,3	
	1) из стальных труб	м	12	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность) ПЭ труба SDR21 ∅ 110х5,3	м	3820,2	
	1)из ПЭ труба SDR21 ∅ 160х7,7	м	1272,6	
	2) из ст. труба ∅ 159х4,5	м	120	
	3) из ст. труба ∅ 114х4,0	м	230	
3	Смотровой колодец КС2.0, КС1,5	шт	54	
4	Мокрый колодец КС 1.5	шт	6	
5	Задвижка d- 150	шт	44	
	" d- 100	шт	63	
	" d- 125	шт	2	
	" d- 80	Шт	4	
	" d- 50	шт	1	
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d- 20	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант Н-1,75 м	шт	33	
8	Вантуз ф50	шт		
9	Вантуз ф150	шт		

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района" Акегулов М.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: **ТОО «АРС лтд» эксперт Абдырахманов С.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.