Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района Алматинская область, Жамбылский район",Алматинская область, Жамбылский район,с.Узынагаш, АБАЙ, 47** — **120140000661**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №1 от 28.03.2022 года к договору №1 от 18.02.2022 года

Номер документа	Дата составления
00000000009	05.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области" (Объекты водоснабжения) (корректировка)			услуга	1	64 292 278,00	64 292 278,00
				Итого	1	x	64 292 278,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ерубаев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.05.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН 12040000661
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс" БИН: 040140003242
Наименование строительства и его адрес: "Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области" (Объекты водоснабжения) (корректировка)

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование			код
		1	14.02.2022г.						
		Доп. согл. №1	28.03.2022г.						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за май без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области" (Объекты водоснабжения) (корректировка)	148 828 569	57 403 820							6 888 458	64 292 278
Возврат аванса 30%										19 287 683
Всего к оплате									**4 821 921**	**45 004 595**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района"

Акегулов М.Н.
М.П. (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "Карасай Курылыс"

Ерубаев Н.А.
М.П.(при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Разаев А.Б.
М.П.(при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор: № 1 от 14 февраля 2022 года

Наименование стройки: "Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района

АКТ № 2
выполненных работ
за май месяц 2022г.
Локальная смета 2-1-1. Внутрипоселковые сети водоснабжения НВ.

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	17	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,8202	71366,94	–	272636	–	31432	238792	552342
						63139,1	–	241204	–	–	40914	
2	20	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,2726	94673,11	–	120481	–	24060	95457	233213
						75766,93	–	96421	–	–	17275	
3	24	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,12	94675	–	11361	–	2269	9001	21991
						75766,67	–	9092	–	–	1629	
4	28	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,23	71365,22	–	16414	–	1892	14377	33254
						63139,13	–	14522	–	–	2463	
			Всего					**840 800**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	361 239
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59 653
- накладные расходы, тенге	357 627
в т.ч. зарплата, тенге	32 186
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 281
Всего	**840 800**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	10 930
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	17 630
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 386**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**886 746**
НДС (12 %)	106 410
Итого	**993 156**
Скидка по условиям тендера	49 658
ИТОГО С НДС:	**943 497**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 12010000661
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Акегулов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Эксперт Киикбаев Е.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс ",
БИН: 040140003242
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Маемгенов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор: № 1 от 14 февраля 2022 года

Наименование стройки: "Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района

АКТ № 3

выполненных работ

за май месяц 2022г.

Локальная смета 2-1-2. Водовод НВ-1 и внутриплощадочные сети водопровода

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.1 Земляные работы											
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный слой) НР = 72 %	м3 грунта	276,524	27,61	27,61	7635	7635	–	2291	10720
						–	11,51	–	3182	–	794	
2	2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4473,605	210,25	198,45	940571	887787	–	206463	1238797
						11,8	52,3	52784	233970	–	91763	
3	3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1917,264	210,25	198,45	403103	380481	–	88484	530914
						11,8	52,3	22622	100273	–	39327	
4	4	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	217,75	210,25	198,45	45781	43212	–	10049	60296
						11,8	52,3	2569	11388	–	4466	

5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	191,727	2516,24	–	482431	–	–	347350	896163
					2516,24	–	482431	–	–	66382	
6	6 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 под колодцы НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	99,403	231,27	218,29	22989	21699	–	5046	30278
					12,98	57,53	1290	5719	–	2243	
7	7 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	173,95525	122		21223		–	–	22921
					–		–		–	1698	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	99,403	21,9	18,4	2177	1829	9	793	3208
					3,41	7,68	339	763	–	238	
9	9 1101-0101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3- обратная засыпка НР = 72 %	м3 грунта	638,797	372,66	363,47	238053	232181	–	36037	296017
					9,19	69,16	5872	44179	–	21927	
10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	638,797	171,86	79,2	109783	50590	–	60294	183683
					92,66	38,43	59193	24549	–	13606	
11	11 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5752,082	36,29	36,29	208721	208721	–	58416	288508
					–	14,1	–	81133	–	21371	
12	12 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5752,082	103,62	103,62	596049	596049	–	174924	832651
					–	42,24	–	242950	–	61678	
13	13 3203-0501-0401	Насос местного или промежуточного водоотлива, 50 м3/ч	маш.-ч	8	299	299	2392	2392	–	–	2583

					–	123	–	984	–	191	
2.2 Трубопровод											
14	14 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,6163	500806,16	154780,67	809453	250172	12341	618227	1541894
					338390,15	47968,82	546940	77532	–	114214	
15	16 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопрово	1,6163	94673,64	–	153021	–	30559	121237	296199
					75766,87	–	122462	–	–	21941	
16	17 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,2004	882065,87	246976,05	176766	49494	11409	132444	333947
					578158,68	89416,17	115863	17919	–	24737	
17	19 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,2004	2358932,14	215324,35	472730	43151	356832	80310	597283
					363008,98	41786,43	72747	8374	–	44243	
18	20 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопрово	0,2004	94675,65	–	18973	–	3789	15032	36725
					75768,46	–	15184	–	–	2720	
19	21 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,012	564250	115250	6771	1383	185	5693	13461
					433583,33	45583,33	5203	547	–	997	
20	23 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,012	1555916,67	38833,33	18671	466	14717	3456	23897
					290666,67	250	3488	3	–	1770	
21	24 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопрово	0,012	71416,67	–	857	–	99	750	1736
					63166,67	–	758	–	–	129	
22	24/1 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0386	564352,33	115310,88	21784	4451	595	18310	43302
					433626,94	45518,13	16738	1757	–	3208	

23	24/2	2301-0201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040;	м	40,144	2443		98072		98072	–	105918
						–		–		–	7846	
24	24/3	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0386	1555854,92	38860,1	60056	1500	47335	11119	76869
						290699,48	259,07	11221	10	–	5694	
25	24/4	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопрово	0,0386	71373,06	–	2755	–	318	2413	5581
						63134,72	–	2437	–	–	413	
26	27	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	2230,25	85,75	8921	343	1309	7371	17595
						1817,25	44	7269	176	–	1303	
27	28	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	26236		104944		104944	–	113340
						–		–		–	8396	
28	29	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	11	3267,73	200,36	35945	2204	5165	29406	70579
						2597,82	102,45	28576	1127	–	5228	
29	32	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки 0,2м 1шт)	м	0,2	4156		831		831	–	897
						–		–		–	66	
30	33	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0351	1432649,57	526495,73	50286	18480	12598	24729	81016
						547236,47	164415,95	19208	5771	–	6001	
31	34	2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	5857		23428		23428	–	25302
						–		–		–	1874	

32	35	2302-0101-0751	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.							
					2	10817		21634		21634	–	23365
						–		–		–	1731	
33	36	2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.							
					2	2590		5180		5180	–	5594
						–		–		–	414	
34	37	2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	3	2909		8727		8727	–	9425
						–		–		–	698	
35	38	2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.							
					4	4494		17976		17976	–	19414
						–		–		–	1438	
36	39	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	8	3032		24256		24256	–	26196
						–		–		–	1940	
37	43	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	32	190,59	2,72	6099	87	4813	837	7491
						37,47	0,44	1199	14	–	555	
38	44	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	32	99,59	1,72	3187	55	2215	640	4133
						28,66	0,31	917	10	–	306	
			Переход под автодорогой									
39	46	1122-1401-0501	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м НР = 99 %	м футляра	35	51330,63	18126,11	1796572	634414	1033438	284620	2247687
						3677,71	4536,43	128720	158775	–	166495	

40	47	1122-1401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	47	1672,13	8,32	78590	391	16478	61233	151009
						1313,21	2,79	61721	131	–	11186	
41	49	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (ползунки)	м3	0,053	44550		2361		2361	–	2550
						–		–		–	189	
42	50	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	12	416		4992		4992	–	5391
						–		–		–	399	
43	51	2306-1710-2676	Болт с гайкой М12х60	1000 шт.	0,012	109958		1319		1319	–	1425
						–		–		–	106	
			Пересечение с кабелем связи									
44	52	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (балка) НР = 99 %	км трубопрово	0,007	564428,57	115428,57	3951	808	108	3319	7852
						433571,43	45428,57	3035	318	–	582	
45	53	2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	2569		17983		17983	–	19422
						–		–		–	1439	
46	54	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (защитная труба) НР=99%	км трубопрово	0,003	564000	115000	1692	345	46	1424	3365
						433666,67	45666,67	1301	137	–	249	
47	55	2301-0201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1616		4848		4848	–	5236
						–		–		–	388	
48	56	2105-0307-0113	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,332	330		440		440	–	475
						–		–		–	35	
			Колодцы ф1,5 - 16-3=13шт.									
49	57	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и	23,526	22969,95	9616,72	540391	226243	48595	359003	971346

					11287,64	4126,33	265553	97076	–	71952	
50	67 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой	150,784	730,36	43,65	110127	6581	40561	60038	183778
					417,72	5,87	62985	885	–	13613	
51	68 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	7,15	16907,41	1126,01	120888	8051	102934	10739	142157
					1385,03	265,45	9903	1898	–	10530	
		Колодцы ф2,0 - 1шт.									
52	52 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и	2,231	22969,52	9616,32	51245	21454	4608	34045	92113
					11287,76	4126,4	25183	9206	–	6823	
53	78 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой	12,2	730,33	43,69	8910	533	3281	4858	14869
					417,7	5,9	5096	72	–	1101	
54	79 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,55	16907,27	1125,45	9299	619	7918	826	10935
					1385,45	265,45	762	146	–	810	
		Колодец с хлор-сатуратором 2-1=1шт.									
55	80 1101-0101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	40	372,68	363,48	14907	14539	–	2256	18536
					9,2	69,15	368	2766	–	1373	
56	81 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1,2	2515,83	–	3019	–	–	2174	5608
					2515,83	–	3019	–	–	415	
57	82 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12	36,25	36,25	435	435	–	122	602
					–	14,08	–	169	–	45	
58	83 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12	103,58	103,58	1243	1243	–	365	1737

						–	42,25	–	507	–	129	
59	84	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	10	1,6	1,6	16	16	–	4	22
						–	0,6	–	6	–	2	
60	85	1123-0101-0103	Основание под трубопроводы гравийно-песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1	3958	239	3958	239	2573	1209	5580
						1146	75	1146	75	–	413	
61	86	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2,57	22970,04	9616,34	59033	24714	5310	39217	106110
						11287,55	4126,07	29009	10604	–	7860	
62	88	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	27089		54178		54178	–	58512
						–		–		–	4334	
63	89	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	52100		52100		52100	–	56268
						–		–		–	4168	
64	90	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1852		1852		1852	–	2000
						–		–		–	148	
65	91	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25288		25288		25288	–	27311
						–		–		–	2023	
66	92	2106-0209-0201	Закладные детали	т	0,03802	643499		24466		24466	–	26423
						–		–		–	1957	
67	93	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,00736	581977		4283		4283	–	4626

					–		–		–	343	
68	94 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой	12,2	730,33	43,69	8910	533	3281	4858	14869
					417,7	5,9	5096	72	–	1101	
69	95 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,55	16907,27	1125,45	9299	619	7918	826	10935
					1385,45	265,45	762	146	–	810	
70	96 1325-0802-0102	Ловушка флотационная, включая скребковый транспортер, сатуратор и насос, масса до 3 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,1	159380	57250	15938	5725	155	7216	25006
					100580	17720	10058	1772	–	1852	
71	97 2900-0000-0033 (пл)	Хлор-сатуратор ХС-100-10	шт	1	382500		382500		382500	–	413100
					–		–		–	30600	
72	98 2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2179		4358		4358	–	4707
					–		–		–	349	
73	99 2304-0102-0106	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	76996		76996		76996	–	83156
					–		–		–	6160	
74	100 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,1	2726		5725		5725	–	6183
					–		–		–	458	
75	101 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2596	43	2596	43	2060	498	3342
					493	15	493	15	–	248	
76	102 2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,04231	340191		14393		14393	–	15544
					–		–		–	1151	
77	103 2302-0103-0111	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3049		6098		6098	–	6586

						–		–		–	488	
78	104	1101-0105-0401	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,8	70	70	56	56	–	15	77
						–	26,25	–	21	–	6	
79	105	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	0,8	100	1,25	80	1	56	16	104
						28,75	–	23	–	–	8	
80	106	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	12943		259		259	–	280
						–		–		–	21	
81	107	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,02	575		12		12	–	13
						–		–		–	1	
2.5 Выгреб												
82	108	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	29,7	158,42	149,29	4705	4434	–	1058	6224
						9,12	40,37	271	1199	–	461	
83	109	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	0,891	1823,79	–	1625	–	–	1170	3019
						1823,79	–	1625	–	–	224	
84	110	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,3	36,27	36,27	700	700	–	196	968
						–	14,09	–	272	–	72	
85	111	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	0,579	951,64	–	551	–	–	397	1024
						951,64	–	551	–	–	76	
86	112	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненног	19,3	171,81	79,17	3316	1528	–	1822	5549
						92,64	38,45	1788	742	–	411	

87	113	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,22	29132,88	7387,39	64675	16400	24185	30838	103154
						10851,35	3179,73	24090	7059	–	7641	
88	114	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33535		33535		33535	–	36218
						–		–		–	2683	
89	115	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1852		1852		1852	–	2000
						–		–		–	148	
90	116	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7640		7640		7640	–	8251
						–		–		–	611	
91	117	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	31970		31970		31970	–	34528
						–		–		–	2558	
92	118	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19237		19237		19237	–	20776
						–		–		–	1539	
93	119	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	27089		27089		27089	–	29256
						–		–		–	2167	
94	120	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383	–	20934
						–		–		–	1551	
95	121	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01088	922702,21	1378,68	10039	15	7124	2644	13698
						266544,12	551,47	2900	6	–	1015	
96	122	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,0136	581977		7915		7915	–	8548

					–		–		–	633	
97	123	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой	1	729	43	729	43	268	399	1218
						418	6	418	6	–	90	
98	124	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,55	16907,27	1125,45	9299	619	7918	826	10935
						1385,45	265,45	762	146	–	810	
99	125	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхност	12,5	1428,24	85,6	17853	1070	3666	11173	31348
						1049,36	67,92	13117	849	–	2322	
100	126	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,14	706,05	30,89	2217	97	930	1165	3653
						378,98	15,61	1190	49	–	271	
101	127	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33118		33118		33118	–	35767
						–		–		–	2649	
102	128	2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2	688		1376		1376	–	1486
						–		–		–	110	
103	129	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2596	43	2596	43	2060	498	3342
						493	15	493	15	–	248	

Всего	**13 016 641**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 258 748
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 776 913
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 157 470
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 002 373
- перевозка грузов, тенге	21 223
- накладные расходы, тенге	2 993 188
в т.ч. зарплата, тенге	269 387
- сметная прибыль (8 %), тенге	964 196

Всего	**13 016 641**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	169 216
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	272 947
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**269 176**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**13 727 979**
НДС (12 %)	1 647 357
Итого	**15 375 336**
Скидка по условиям тендера	768 767
ИТОГО с тендерной скидкой	**14 606 569**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 120100006 61
(наименование организации, БИН или ИИН)
Руководитель Акегулов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Эксперт Киикбаев Е.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс ",
БИН: 040140003242
(наименование организации, БИН или ИИН)
Главный инженер Маемгенов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор: № 1 от 14 февраля 2022 года

Наименование стройки: "Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области" (Объекты водоснабжения) (корректировка)

АКТ № 4
выполненных работ
за май месяц 2022г.

Локальная смета 2-2-1. НС2 Строительные работы

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	241,2	158,4	149,29	38206	36008	–	8595	50545
						9,11	40,38	2198	9739	–	3744	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	7,236	1823,38	–	13194	–	–	9500	24510
						1823,38	–	13194	–	–	1816	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	135,4	36,29	36,29	4913	4913	–	1375	6791
						–	14,11	–	1910	–	503	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	4,062	951,5	–	3865	–	–	2783	7180
						951,5	–	3865	–	–	532	

5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненног	135,4	171,86	79,19	23270	10723	–	12780	38934
					92,67	38,43	12547	5203	–	2884	
Раздел 2 Фундаменты											
2.1 Фундаменты											
6	6 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,2	5547,5	1805	17752	5776	8919	5264	24857
					955,31	813,44	3057	2603	–	1841	
7	7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	1,6	16906,88	1125,63	27051	1801	23034	2403	31810
					1385	265,63	2216	425	–	2356	
8	8 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных	26	2078,92	1031,85	54052	26828	13961	24161	84470
					510,12	277,38	13263	7212	–	6257	
9	9 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,89	24978		172098		172098	–	185866
					–		–		–	13768	
10	10 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных	29	2696,03	1314,45	78185	38119	17550	38660	126193
					776,41	353,34	22516	10247	–	9348	
11	11 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	15,747	25241		397470		397470	–	429268
					–		–		–	31798	
12	12 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок В15 НР = 91 %	м3	9,93	20040,38	1377,54	199001	13679	150319	34865	252575
					3524,97	333,33	35003	3310	–	18709	
13	13 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18881	248556		46930		46930	–	50684
					–		–		–	3754	
14	14 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01432	226611		3245		3245	–	3505

					–		–		–	260	
15	15 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,04424	224534		9933		9933	–	10728
					–		–		–	795	
16	16 1106-0101-0117	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной более 1000 мм. Устройство В20 НР = 91 %	м3	0,88	20354,55	1612,5	17912	1419	14400	2229	21752
					2378,41	404,55	2093	356	–	1611	
17	17 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство под перегородки В10 НР = 91 %	м3	1,1	18940	1377,27	20834	1515	15441	3862	26672
					3525,45	332,73	3878	366	–	1976	
18	18 1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство приямка В20 НР = 91 %	м3	0,25	21972	2276	5493	569	3756	1232	7263
					4672	744	1168	186	–	538	
19	19 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0088	273377		2406		2406	–	2598
					–		–		–	192	
20	20 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	12,64	969,07	11,47	12249	145	6184	5574	19249
					468,35	5,85	5920	74	–	1426	
21	21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	140,64	898,49	19,98	126363	2810	80559	40368	180069
					305,7	2,93	42994	412	–	13338	
2.2 Крыльца и отмостка											
22	22 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В10 НР = 91 %	м3	0,69	18724,64	1378,26	12920	951	9537	2423	16570
					3524,64	334,78	2432	231	–	1227	
23	23 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0085	273377		2324		2324	–	2510

					–		–		–	186	
24	24 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (2шт) НР = 91 %	м3	0,6	16830	1731,67	10098	1039	7742	1431	12451
					2195	426,67	1317	256	–	922	
25	25 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00524	273377		1432		1432	–	1547
					–		–		–	115	
26	26 1106-0301-0601	Решетки для крыльца. Изготовление в построечных условиях НР = 91 %	т	0,03264	21997,55	1041,67	718	34	9	625	1450
					20680,15	367,65	675	12	–	107	
27	27 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02192	262707		5759		5759	–	6220
					–		–		–	461	
28	28 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0104	252877		2630		2630	–	2840
					–		–		–	210	
29	29 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00032	226611		73		73	–	79
					–		–		–	6	
30	30 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,9	5547,59	1804,83	16088	5234	8083	4771	22528
					955,52	813,45	2771	2359	–	1669	
31	31 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	0,9	18162,22	1125,56	16346	1013	14086	1352	19114
					1385,56	265,56	1247	239	–	1416	

Раздел 3 Стены и перегородки

32	32 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	29,3	11804,78	1626,66	345880	47661	88970	205704	595711

					7141,6	407,44	209249	11938	–	44127	
33	33 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0712	248556		17697		17697	–	19113
					–		–		–	1416	
34	34 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0312	273377		8529		8529	–	9211
					–		–		–	682	
35	35 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,6	20775,38	1618,46	54016	4208	32388	17181	76893
					6700	405,38	17420	1054	–	5696	
36	36 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлическ	0,01472	75543,48	2309,78	1112	34	–	1014	2296
					73233,7	815,22	1078	12	–	170	
37	37 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01072	248556		2665		2665	–	2878
					–		–		–	213	
38	38 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004	273377		1094		1094	–	1182
					–		–		–	88	
39	39 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,5	4049,78	119,78	18224	539	7802	9320	29748
					2196,22	30,67	9883	138	–	2204	
40	40 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0081	248556		2013		2013	–	2174
					–		–		–	161	
41	41 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00216	273377		590		590	–	637
					–		–		–	47	

42	42	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-3шт Мс3-6шт Мс4-4шт) НР = 91 %	м3	16,3	37226,26	6458,59	606788	105275	268932	234220	908289
					14268,77	1521,72	232581	24804	–	67281	
43	43	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14413	248556		35824		35824	–	38690
						–		–		–	2866	
44	44	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08114	264810		21487		21487	–	23206
						–		–		–	1719	
45	45	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В20 (Мп1-4шт Мп2-2шт Мп3-1шт Мп4-2шт) НР = 91 %	м3	0,94	43480,85	4469,15	40872	4201	21278	14854	60184
						16375,53	989,36	15393	930	–	4458	
46	46	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06585	248556		16367		16367	–	17676
						–		–		–	1309	
47	47	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01514	264810		4009		4009	–	4330
						–		–		–	321	
48	48	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03065	922642,74	1370,31	28279	42	20069	7450	38587
						266492,66	619,9	8168	19	–	2858	
49	49	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В20 НР = 91 %	м3	3,8	33660,53	4838,68	127910	18387	68078	41394	182848
						10906,58	1063,95	41445	4043	–	13544	
50	50	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12833	248556		31897		31897	–	34449
						–		–		–	2552	

51	51 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06395	264810		16935		16935	–	18290
					–		–		–	1355	

Раздел 4 Перекрытия и кровля

4.1 Перекрытие и кровля

52	52 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	9613,17	1697	57679	10182	30975	23405	87571
					2753,67	552,17	16522	3313	–	6487	
53	53 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	38,94	6818		265493		265493	–	286732
					–		–		–	21239	
54	54 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемо	51,3	346,34	12,83	17767	658	12573	4333	23868
					88,42	3,39	4536	174	–	1768	
55	55 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	11,64	17731,1	1677,66	206390	19528	137771	52885	280017
					4217,44	615,98	49091	7170	–	20742	
56	56 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины	1,575	108403,81	1478,1	170736	2328	127892	37365	224749
					25724,44	635,56	40516	1001	–	16648	
57	57 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0068	234011		1591		1591	–	1718
					–		–		–	127	
58	58 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01384	654786		9062		9062	–	9787
					–		–		–	725	
59	59 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,59856	80,19	1,67	48	1	30	12	65

						28,4	–	17	–	–	5	
60	60	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемо	61,84	101,25	12,82	6261	793	–	5223	12403
						88,42	3,38	5468	209	–	919	
61	61	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	61,84	6994,91	102,78	432565	6356	294026	123335	600372
						2137,5	30,35	132183	1877	–	44472	
62	62	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в	1,575	8928,89	60,32	14063	95	12432	1422	16724
						975,24	27,94	1536	44	–	1239	
63	63	1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 покрытия	61,84	44,44	0,29	2748	18	2247	443	3446
						7,81	0,15	483	9	–	255	
64	64	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанн	61,84	311,22	2,8	19246	173	16788	2129	23085
						36,95	1,31	2285	81	–	1710	
65	65	1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР = 90 %	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й поверхн	7,2	3450	30,14	24840	217	18621	5502	32769
						833,61	15,42	6002	111	–	2427	
4.2 Балка подкрановая												
66	66	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,1323	46167,8	20287,23	6108	2684	832	2305	9086
						19591,84	5661,38	2592	749	–	673	
67	67	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1323	315826		41784		41784	–	45127
						–		–		–	3343	
68	68	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03064	734236,29	1370,76	22497	42	20063	2194	26666

					78067,89	620,1	2392	19	–	1975	
69	69 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00635	226611		1439		1439	–	1554
					–		–		–	115	
70	70 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,8367	80,28	1,82	308	7	191	77	416
					28,67	0,52	110	2	–	31	
71	71 1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 В20 НР = 84 %	м3 заделки	0,05	117640	1140	5882	57	1669	3515	10149
					83120	580	4156	29	–	752	

Раздел 5 Двери и окна

72	72 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	7,26	3700,14	181,82	26863	1320	13491	11430	41356
					1660,06	89,26	12052	648	–	3063	
73	73 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	7,26	24571,04		178386		178386	–	192657
					–		–		–	14271	
74	74 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	2,1	2866,19	560	6019	1176	2257	2621	9331
					1231,43	155,24	2586	326	–	691	
75	75 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	40518		85088		85088	–	91895
					–		–		–	6807	
76	76 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	4,83	1789,86	80,75	8645	390	2254	5566	15348

77	77 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2		1242,44	37,89	6001	183	–	1137	
				2,94	5646		16599		16599	–	17927
					–		–		–	1328	
78	78 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2								
				1,89	4461		8431		8431	–	9105
					–		–		–	674	
79	79 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.								
				6	295		1770		1770	–	1912
					–		–		–	142	
80	80 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.								
				3	2702		8106		8106	–	8754
					–		–		–	648	
Раздел 6 Полы											
6.1 Помещение 4											
81	81 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	6,02	227,41	33,06	1369	199	685	529	2050
					80,56	12,96	485	78	–	152	
82	82 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В12,5 НР=94%	м3 подстилаю	0,4214	20149,5	7,12	8491	3	6754	1630	10931
					4114,86	–	1734	–	–	810	
83	83 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,02	705,98	30,73	4250	185	1783	2233	7002
					379,07	15,61	2282	94	–	519	
84	84 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	12,04	83,64	5,15	1007	62	889	82	1176
					4,65	2,57	56	31	–	87	
85	85 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	6,02	2942,03	22,43	17711	135	14899	2582	21916
					444,68	11,63	2677	70	–	1623	

86	86 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	8,34	358,51	0,84	2990	7	1864	1056	4370
					134,17	0,48	1119	4	–	324	
6.2 Помещения1,3,5,6											
87	87 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	26,38	227,41	32,9	5999	868	3004	2319	8983
					80,63	12,89	2127	340	–	665	
88	88 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В12,5 НР=94%	м3 подстилаю	1,8466	20148,92	7,58	37207	14	29596	7141	47896
					4114,05	–	7597	–	–	3548	
89	89 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	26,38	706,1	30,71	18627	810	7815	9788	30688
					379,15	15,58	10002	411	–	2273	
90	90 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	52,76	83,7	5,21	4416	275	3894	360	5158
					4,68	2,58	247	136	–	382	
6.3 Помещение 2											
91	91 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	1,23	227,64	33,33	280	41	140	108	419
					80,49	13,01	99	16	–	31	
92	92 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В12,5 НР=94%	м3 подстилаю	0,0984	20162,6	10,16	1984	1	1578	381	2554
					4115,85	–	405	–	–	189	
93	93 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемо й	1,23	1609,76	86,18	1980	106	961	874	3082
					742,28	13,82	913	17	–	228	
94	94 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемо й	1,23	994,31	43,09	1223	53	619	526	1889
					447,97	7,32	551	9	–	140	
95	95 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,23	705,69	30,89	868	38	364	456	1430

					378,86	15,45	466	19	–	106	
96	96 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,23	3400,81	81,3	4183	100	2406	1620	6267
					1363,41	37,4	1677	46	–	464	
97	97 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	3,84	1547,66	1,82	5943	7	4629	1231	7748
					340,36	0,78	1307	3	–	574	
Раздел 7 Внутренние отделочные работы											
98	98 1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 %	м2	28,62	1914,33	23,03	54788	659	30307	16585	77083
					832,35	7,48	23822	214	–	5710	
99	99 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой	33,83	870,14	4,94	29437	167	9242	16068	49145
					592,02	1,68	20028	57	–	3640	
100	100 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой	33,83	112,8	0,8	3816	27	291	2810	7156
					103,4	0,41	3498	14	–	530	
101	103 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатури	8,7	2167,24	36,55	18855	318	4830	11091	32342
					1575,52	18,05	13707	157	–	2396	
102	104 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01879	273377		5137		5137	–	5548
					–		–		–	411	
103	105 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00963	226611		2182		2182	–	2357
					–		–		–	175	
104	106 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой	116,09	1045,84	63,06	121412	7321	25649	75683	212863
					761,84	53,08	88442	6162	–	15768	

105	107	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхност	95,73	1169,42	7,7	111949	737	39077	57910	183448
						753,53	2,63	72135	252	–	13589	
106	109	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой	16,38	3217,03	47,5	52695	778	11045	33029	92582
						2495,24	25,27	40872	414	–	6858	
107	110	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой	16,38	112,76	0,79	1847	13	140	1361	3465
						103,42	0,43	1694	7	–	257	
108	111	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,62	3707,47	36,12	20836	203	11567	7334	30424
						1613,17	18,15	9066	102	–	2254	
109	112	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхност	23,44	418,39	1,66	9807	39	4034	4603	15563
						244,62	0,85	5734	20	–	1153	
110	112/1	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	22,61	3400,53	81,25	76886	1837	44228	29771	115190
						1363,16	37,59	30821	850	–	8533	
111	112/2	1115-0212-0301	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	95,73	821,14	4,9	78608	469	4637	58987	148603
						767,81	2,42	73502	232	–	11008	
112	112/3	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой	95,73	700,19	4,75	67029	455	17218	39671	115236
						515,58	2,43	49356	233	–	8536	
113	112/4	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	77,024	868,3	4,91	66880	378	3731	50363	126622
						814,95	2,38	62771	183	–	9379	

Раздел 8 Фасад

114	113	1115-0201-0101	Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой	101,944	1223,48	34,21	124726	3487	30050	75351	216083
						894,5	29,43	91189	3000	–	16006	
115	114	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=80%	м2 окрашивае	77,024	220,18	1,48	16959	114	7396	7604	26528
						122,68	0,73	9449	56	–	1965	
116	115	1115-0402-0102	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная НР = 80 %	м2 фасада	24,92	510,39	3,53	12719	88	6918	4606	18711
						229,25	1,77	5713	44	–	1386	
117	116	1115-0403-0301	Стены боковой фронтон. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой	5,4	881,48	2,41	4760	13	880	3099	8488
						716,11	1,3	3867	7	–	629	
118	117	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие . Монтаж конструкций козырька (2шт) НР = 84 %	т металлокон	0,09123	610446,13	4351,64	55691	397	45583	8230	69035
						106445,25	953,63	9711	87	–	5114	
119	118	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00133	922556,39	1503,76	1227	2	871	322	1673
						266165,41	–	354	–	–	124	
120	119	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	5,4194	2116		11467		11467	–	12384
						–		–		–	917	
121	120	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,64567	95,25	2,27	252	6	116	90	369
						49,14	–	130	–	–	27	
122	121	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	2,64567	6314,47	95,63	16706	253	14356	1519	19683
						792,62	39,69	2097	105	–	1458	

Раздел 9 Лестница

123	122	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В10 НР = 91 %	м3	0,29	21717,24	1186,21	6298	344	4212	1663	8598
						6006,9	293,1	1742	85	–	637	
124	123	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,35544	79909,41	27126,94	28403	9642	4195	12311	43971
						40980,19	9216,75	14566	3276	–	3257	
125	124	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0723	315826		22834		22834	–	24661
						–		–		–	1827	
126	125	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14929	262707		39220		39220	–	42358
						–		–		–	3138	
127	126	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,06606	285262		18844		18844	–	20352
						–		–		–	1508	
128	127	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02188	734232,18	1371,12	16065	30	14327	1567	19043
						78062,16	639,85	1708	14	–	1411	
129	128	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04591	277756		12752		12752	–	13772
						–		–		–	1020	
130	129	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10,30776	95,37	2,43	983	25	452	352	1442
						49,09	0,39	506	4	–	107	
131	130	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 69 %	м2	10,30776	105,16	1,75	1084	18	770	207	1394
						28,72	0,39	296	4	–	103	
132	131	2107-0503-0301	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88 К=1,020;	м	8,5884	1388		11921		11921	–	12875

	–	–	–	954

Всего	**7 764 415**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 666 619
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	409 672
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120 876
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 538 724
- накладные расходы, тенге	1 574 255
в т.ч. зарплата, тенге	141 683
- сметная прибыль (8 %), тенге	575 145
Всего	**7 764 415**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	100 937
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	162 813
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**160 564**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**8 188 729**
НДС (12 %)	982 647
Итого	**9 171 376**
Скидка по условиям тендера	458 569
ИТОГО С НДС:	**8 712 807**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 120100006 61
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Акегулов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Эксперт Киикбаев Е.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс ",
БИН: 040140003242
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Маемгенов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Договор: № 1 от 14 февраля 2022 года
Наименование стройки: "Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района

АКТ № 5
выполненных работ
за май месяц 2022г.

Локальная смета 2-2-3. НС 2. Водоснабжение и канализация

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.1 Водопровод										
1	**1116-0301-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**2**	1747,5	21,5	3495	43	2465	985	4838
					493,5	9	987	18	–	358	
2	**1116-0301-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**8**	1821,13	21,63	14569	173	10449	3940	19990
					493,38	9,13	3947	73	–	1481	
3	**2304-0501-0201**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	835		835		835	–	902
					–		–		–	67	
4	**2304-0501-0202**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3**	1037		3111		3111	–	3360
					–		–		–	249	

5.2 Канализация

5 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	10	14807,4	50,9	148074	509	136292	11243	172062
				1127,3	19,9	11273	199	–	12745	
6 1116-0201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	1	11037	34	11037	34	9978	1018	13019
				1025	14	1025	14	–	964	
7 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3163	93	3163	93	215	2845	6489
				2855	48	2855	48	–	481	
8 2303-0102-3201	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	6383		6383		6383	–	6894
				–		–		–	511	
9 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1028		1028		1028	–	1110
				–		–		–	82	
10 2303-0102-3301	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1	1386		1386		1386	–	1497
				–		–		–	111	
11 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3917	186	3917	186	530	3231	7720
				3201	96	3201	96	–	572	

12 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18506		18506		18506	–	19986
				–		–		–	1480	
5.3 Выгреб										
13 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	29,7	158,42	149,29	4705	4434	–	1058	6224
				9,12	40,37	271	1199	–	461	
14 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	0,891	1823,79	–	1625	–	–	1170	3019
				1823,79	–	1625	–	–	224	
15 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,3	36,27	36,27	700	700	–	196	968
				–	14,09	–	272	–	72	
16 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	0,579	951,64	–	551	–	–	397	1024
				951,64	–	551	–	–	76	
17 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	19,3	171,81	79,17	3316	1528	–	1822	5549
				92,64	38,45	1788	742	–	411	
18 1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,22	43695,5	7713,06	97004	17123	52510	34347	141859
				12329,28	3298,65	27371	7323	–	10508	
19 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33535		33535		33535	–	36218
				–		–		–	2683	

20	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1852		1852		1852	–	2000
					–		–		–	148	
21	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7640		7640		7640	–	8251
					–		–		–	611	
22	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	31970		31970		31970	–	34528
					–		–		–	2558	
23	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19237		19237		19237	–	20776
					–		–		–	1539	
24	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	27089		27089		27089	–	29256
					–		–		–	2167	
25	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383	–	20934
					–		–		–	1551	
26	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01088	922702,21	1378,68	10039	15	7124	2644	13698
					266544,12	551,47	2900	6	–	1015	
27	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,0136	581977		7915		7915	–	8548
					–		–		–	633	
28	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,55	16907,27	1125,45	9299	619	7918	826	10935
					1385,45	265,45	762	146	–	810	

29 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,5	1428,24	85,6	17853	1070	3666	11173	31348
				1049,36	67,92	13117	849	–	2322	
30 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,14	706,05	30,89	2217	97	930	1165	3653
				378,98	15,61	1190	49	–	271	
31 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33118		33118		33118	–	35767
				–		–		–	2649	
32 2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2	688		1376		1376	–	1486
				–		–		–	110	
33 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2596	43	2596	43	2060	498	3342
				493	15	493	15	–	248	

Итого по смете	**677 250**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 356
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 667
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 049
- материалы, изделия и конструкции, тенге	448 501
- накладные расходы, тенге	78 558
в т.ч. зарплата, тенге	7 070
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 168

		Всего по акту	**тенге**			**677 250**
		в том числе оборудование, инвентарь	тенге			0
		в том числе СМР	тенге			677 250
		Временные здания и сооружения - 1,3%	тенге			8 804
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**			**686 054**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,07%	тенге			14 201

		ИТОГО:	**Тенге**			**700 256**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			14 004
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**714 260**
		НДС 12%	тенге			**85 711**
		ИТОГО С НДС:	тенге			**799 971**
		Скидка по условиям тендера	тенге			39 998
		ИТОГО С НДС:	**тенге**			**759 973**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 12010000661

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Акегулов М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Эксперт Киикбаев Е.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс ",
БИН: 040140003242

(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Маемгенов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Договор: № 1 от 14 февраля 2022 года
Наименование стройки: "Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района

АКТ № 6
выполненных работ
за май месяц 2022г.

Локальная смета 2-2-4. НС2. Электротехническая часть.

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.1 Силовое электрооборудование									
1	1308-0305-0910	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %**	шт.	1	6012	178	6012	178	1271	3336	10096
					4563	71	4563	71	–	748	
2	2307-0201-0104	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	18582		18582		18582	–	20069
					–		–		–	1487	
3	2307-0204-0647	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	2040		2040		2040	–	2203
					–		–		–	163	
4	2307-0204-0608	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	519		1038		1038	–	1121
					–		–		–	83	

5	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519		2076		2076	–	2242
					–		–		–	166	
6	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3870		19350		19350	–	20898
					–		–		–	1548	
7	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1633		6532		6532	–	7055
					–		–		–	523	
8	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1633		4899		4899	–	5291
					–		–		–	392	
9	1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования (ящик автоматического ввода резерва ЯАВР) НР = 72 %	шт.	1	84571	119	84571	119	28175	40519	135097
					56277	–	56277	–	–	10007	
10	2307-0201-0504	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР 3-63-2 (прим)	шт.	1	12548		12548		12548	–	13552
					–		–		–	1004	
		6.2 Электрическое освещение									
11	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	13	2414,69	1033,85	31391	13440	1737	18411	53786
					1247,23	719,77	16214	9357	–	3984	
12	2307-0106-0127	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 4030, мощность 30 Вт, световой поток 3300 лм, цветовая температура 4200-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	5	13716		68580		68580	–	74066

				–		–		–	5486	
13 2307-0106-0128	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 4040, мощность 40 Вт, световой поток 4000 лм, цветовая температура 4200-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	15371		61484		61484	–	66403
				–		–		–	4919	
14 2307-0106-0864	Светильник офисный светодиодный типа GALAD Термит LED-9 -d100/B/M/5000, мощность 9 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	15098		30196		30196	–	32612
				–		–		–	2416	
15 2307-0106-0865	Светильник офисный светодиодный типа GALAD Термит LED-18 -d180/B/M/5000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	22647		45294		45294	–	48918
				–		–		–	3624	
16 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1711	172	1711	172	18	1146	3086
				1521	71	1521	71	–	229	
17 2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	12838		12838		12838	–	13865
				–		–		–	1027	
18 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476		4476		4476	–	4834
				–		–		–	358	
19 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1	531		531		531	–	573
				–		–		–	42	
6.3 Электроустановочные изделия										
20 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	7	457,57	3,43	3203	24	91	2231	5869

				441,14	1,43	3088	10	–	435	
21	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	285		1995		1995	–	2155
					–		–		–	160	
22	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	457	3	457	3	13	319	838
					441	2	441	2	–	62	
23	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303		303		303	–	327
					–		–		–	24	
24	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	515	3,5	1030	7	19	724	1894
					502	1	1004	2	–	140	
25	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	235		470		470	–	508
					–		–		–	38	
26	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	4	546	3,5	2184	14	101	1493	3971
					517,25	1,25	2069	5	–	294	
27	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884- 1-2013	шт.	4	340		1360		1360	–	1469

				–		–		–	109	
28 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1140,5	19	2281	38	174	1496	4079
				1034,5	4,5	2069	9	–	302	
29 2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	2	1377		2754		2754	–	2974
				–		–		–	220	
30 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	10	757,4	–	7574	–	109	4554	13098
				746,5	–	7465	–	–	970	
31 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм x 35 мм	шт.	10	309		3090		3090	–	3337
				–		–		–	247	
32 2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	14	73		1022		1022	–	1104
				–		–		–	82	
6.4 Кабельные изделия										
33 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	326	343,8	152,22	112079	49624	14729	46251	170996
				146,4	50,65	47726	16511	–	12666	
34 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	180030		30605		30605	–	33053
				–		–		–	2448	
35 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,076	272094		20679		20679	–	22333
				–		–		–	1654	

36	2306-0206-3703	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВ П 3х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,004	289199		1157		1157	–	1250
					–		–		–	93	
37	2306-0203-2003	Кабели контрольные КВВГЭ (медный экран) 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	583656		5837		5837	–	6304
					–		–		–	467	
38	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	61759		1482		1482	–	1601
					–		–		–	119	
39	2306-0131-0409	Кабели силовые АВВГ 4х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,022	143131		3149		3149	–	3401
					–		–		–	252	
40	2306-0131-0416	Кабели силовые АВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	364460		7289		7289	–	7872
					–		–		–	583	
	6.5 Материалы										
41	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	346	229,05	9,38	79250	3247	7315	50430	140054
					198,52	3,91	68688	1353	–	10374	
42	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	160	24		3840		3840	–	4147
					–		–		–	307	
43	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	180	29		5220		5220	–	5638
					–		–		–	418	
44	1308-0206-2001	Металлорукав диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	45	229,09	9,4	10309	423	953	6558	18216
					198,51	3,91	8933	176	–	1349	
45	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	22	176		3872		3872	–	4182
					–		–		–	310	

46	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	4	233		932		932	–	1007
					–		–		–	75	
47	2306-1705-0108	Металлорукав РЗ-ЦХ 38	м	19	414		7866		7866	–	8495
					–		–		–	629	
48	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	30	345,97	47,53	10379	1426	2147	5261	16891
					226,87	16,7	6806	501	–	1251	
49	2301-0101-0132	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 3262-75	м	30	290		8700		8700	–	9396
					–		–		–	696	
50	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9	227		2043		2043	–	2206
					–		–		–	163	
51	2113-0207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	200	4		800		800	–	864
					–		–		–	64	
	6.6 Заземление и уравнивание потенциалов										
52	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,16	1823,15	–	3938	–	–	2835	7315
					1823,15	–	3938	–	–	542	
53	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,16	951,39	–	2055	–	–	1480	3818
					951,39	–	2055	–	–	283	
54	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	36	502,31	59,81	18083	2153	9294	5285	25237
					184,33	19,56	6636	704	–	1869	

55 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	9	389,11	15,56	3502	140	1192	1588	5497
				241,11	3,89	2170	35	–	407	
56 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	12	639,92	27,33	7679	328	4288	2282	10758
				255,25	8,92	3063	107	–	797	
57 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования (по 3м) НР = 72 %	шт.	3	6677,33	285	20032	855	14923	3293	25191
				1418	106,67	4254	320	–	1866	
58 2302-1104-0405	Метизы	кг	3	537		1611		1611	–	1740
				–		–		–	129	
59 2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01	541446		5414		5414	–	5847
				–		–		–	433	
	Итого по разделу 6					**1 100 699**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					248 980				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					72 191				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 234				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					498 503				
	- накладные расходы, тенге					199 492				
	в т.ч. зарплата, тенге					17 954				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					81 533				

		Всего по акту	**тенге**			**1 100 699**
		в том числе оборудование, инвентарь	тенге			0
		в том числе СМР	тенге			1 100 699
		Временные здания и сооружения - 1,3%	тенге			14 309
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**			**1 115 008**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,07%	тенге			23 081
		ИТОГО:	**Тенге**			**1 138 089**

		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			22 762
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 160 851**
		НДС 12%	тенге			139 302
		ИТОГО С НДС:	тенге			1 300 153
		Скидка по условиям тендера	тенге			65 008
		ИТОГО С НДС:	тенге			1 235 145

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 120100006

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Акегулов М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Эксперт Киикбаев Е.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс ",
БИН: 040140003242

(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Маемгенов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор: № 1 от 14 февраля 2022 года

Наименование стройки: "Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области" (Объекты водоснабжения) (корректировка)

АКТ № 7
выполненных работ
за май месяц 2022г.

Локальная смета 2-3-1. Резервуар для воды V=200м3-2шт. АР

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	133,4	210,25	198,45	28047	26473	–	6157	36940
						11,8	52,3	1574	6977	–	2736	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	4,002	1823,34	–	7297	–	–	5254	13555
						1823,34	–	7297	–	–	1004	
3	3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (освобождение площади для работ) НР = 72 %	м3 грунта	137	51,77	51,77	7093	7093	–	1985	9804
						–	20,12	–	2757	–	726	
4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	65,5	36,29	36,29	2377	2377	–	665	3285
						–	14,11	–	924	–	243	

5	5 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	65,5	17,92	17,92	1174	1174	–	328	1622
					–	6,96	–	456	–	120	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотнен	65,5	171,85	79,19	11256	5187	–	6182	18833
					92,66	38,43	6069	2517	–	1395	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,3	951,64	–	6947	–	–	5002	12905
					951,64	–	6947	–	–	956	
8	8 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (обваловка резервуара лист ГП5) НР = 72 %	м3 грунта	268,8	51,77	51,77	13917	13917	–	3895	19237
					–	20,13	–	5410	–	1425	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотнен	268,8	171,86	79,2	46196	21288	–	25371	77292
					92,66	38,43	24908	10330	–	5725	
10	10 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (подача грунта на перекрытие резервуара) НР = 72 %	м3 грунта	54	210,24	198,44	11353	10716	–	2492	14953
					11,8	52,3	637	2824	–	1108	
11	11 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	54	1823,35	–	98461	–	–	70892	182901
					1823,35	–	98461	–	–	13548	
12	12 1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланир	54	79,69	–	4303	–	–	3098	7993
					79,69	–	4303	–	–	592	

Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции

2.1 Днище и стены

13	13 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,048	5547,45	1804,89	33551	10916	16857	9949	46980
					955,36	813,49	5778	4920	–	3480	
14	14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	6,37	16907,38	1126,06	107700	7173	91704	9568	126649

					1385,09	265,46	8823	1691	–	9381	
15	15 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство бетон В25 F100 W6 НР = 91 %	м3	62,92	30593,17	3256,77	1924922	204916	1139180	598028	2724786
					9231,18	1213,41	580826	76348	–	201836	
16	16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1607	226611		36416		36416	–	39329
					–		–		–	2913	
17	17 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,00356	224534		1348003		1348003	–	1455843
					–		–		–	107840	
18	18 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8832	218745		193196		193196	–	208652
					–		–		–	15456	
19	19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08304	224534		18645		18645	–	20137
					–		–		–	1492	
20	20 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0634	922665,62	1372,24	58497	87	41513	15412	79822
					266514,2	615,14	16897	39	–	5913	
21	21 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,534	108314		274468		274468	–	296425
					–		–		–	21957	
2.2 Покрытие											
22	22 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	6226,33	1530,83	37358	9185	11536	22677	64838
					2772,83	430,17	16637	2581	–	4803	
23	23 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	5,7	74213		423014		423014	–	456855
					–		–		–	33841	

24	24	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	0,86	34224,42	4837,21	29433	4160	15893	9368	41905
						10906,98	1062,79	9380	914	–	3104	
25	25	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	226611		10877		10877	–	11747
						–		–		–	870	
26	26	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11588	224534		26019		26019	–	28101
						–		–		–	2082	
27	27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,071	224534		15942		15942	–	17217
						–		–		–	1275	
28	28	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (связка плит) НР = 118 %	т стальных	0,0021	517142,86	12380,95	1086	26	497	668	1894
						268095,24	1428,57	563	3	–	140	
29	29	1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном (усиление плит бетон В25) НР = 84 %	м3	0,6	85790	1330	51474	798	32913	15223	72033
						29605	600	17763	360	–	5336	
30	30	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06364	224534		14289		14289	–	15432
						–		–		–	1143	
31	31	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %	м шва	31,2	329,07	28,08	10267	876	2714	7879	19598
						214,01	–	6677	–	–	1452	
32	32	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонны	0,085	1432635,29	526505,88	121774	44753	30507	59883	196190
						547223,53	164400	46514	13974	–	14533	
33	33	2305-1206-1203	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 150 мм ГОСТ 27036-86	шт.	3	120430		361290		361290	–	390193
						–		–		–	28903	
34	34	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(МН124-2-14шт МН118-6 -10шт) НР = 91 %	т	0,1146	734232,11	1378,71	84143	158	75038	8206	99737

					78071,55	619,55	8947	71	–	7388	
35	35	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1146	108314		12413		12413	–	13406
						–		–		–	993	

Раздел 3 Гидроизоляционные работы

3.1 Гидроизоляция наружных поверхностей

36	36	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм ("Хамаст " под плитой днища) прим НР = 79 %	м2	66,33	1418,71	258,28	94103	17132	517	63962	170710
						1152,63	67,99	76454	4510	–	12645	
37	37	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство под плитой днища НР = 92 %	м2 стяжки	66,33	599,73	105,17	39780	6976	16267	16947	61265
						249,31	28,4	16537	1884	–	4538	
38	38	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	66,33	73,27	7,76	4860	515	4039	416	5698
						4,61	2,2	306	146	–	422	
39	39	1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	134,64	1920,33	368,23	258553	49579	45746	139275	429654
						1212,33	97,07	163228	13069	–	31826	
40	40	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,04019	102687,24	7464,54	4127	300	3558	333	4817
						6693,21	3806,92	269	153	–	357	
41	41	1141-0105-0107	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление НР = 79 %	т	4,42005	96843,47	7191,77	428053	31788	344435	45912	511882
						11726,11	1422,16	51830	6286	–	37917	

3.2 Гидроизоляция внутренних поверхностей

42	42	1113-0601-0208	Поверхности вертикальные бетонные. Протравливание (прим) НР = 69 %	м2	134,64	1275,44	–	171725	–	1704	117314	312162
						1262,78	–	170021	–	–	23123	
43	43	1113-0601-0208	Поверхности потолочные и днище. Протравливание (прим) НР = 69 % т.ч. п.3.14: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1;	м2	132,66	1402,98	–	186119	–	1847	127148	338328
						1389,05	–	184272	–	–	25061	

44	44	1113-0301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) ("Пенетрон" потолочная поверхность в 2 слоя) прим НР = 69 % К=2,000; т.ч. п.3.14: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1;	м2	132,66	2946,1	52,68	390829	6989	315449	51350	477553
					515,54	45,45	68391	6030	–	35374	
45	45	1113-0301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) ("Пенетрон") НР = 69 %	м2	200,97	2678,26	47,89	538250	9625	434437	70719	657687
						468,67	41,32	94188	8304	–	48718	
Раздел 4 Теплоизоляционные и отделочные работы												
46	46	1113-0501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой НР = 69 %	м2	31,14	3233,53	88,25	100692	2748	66937	22288	132818
						995,73	41,55	31007	1294	–	9838	
47	47	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствор М50 НР = 92 %	м2 стяжки	55,8	569,7	105,14	31789	5867	12010	14257	49730
						249,32	28,41	13912	1585	–	3684	
48	48	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 толщина 50мм НР = 92 % ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;	м2 стяжки	55,8	442,97	54,41	24718	3036	19879	2448	29339
						32,31	15,38	1803	858	–	2173	
49	49	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,10435	16540,49	1456,64	1726	152	3	1492	3475
						15055,1	661,24	1571	69	–	257	
50	50	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	55,8	614		34261		34261	–	37002
						–		–		–	2741	
51	51	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого	55,8	615,22	55,52	34329	3098	18507	12427	50496
						228,03	14,05	12724	784	–	3740	
52	52	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	2,8737	23836		68498		68498	–	73978
						–		–		–	5480	
53	53	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствор М50 НР = 92 %	м2 стяжки	55,8	569,7	105,14	31789	5867	12010	14257	49730

					249,32	28,41	13912	1585	–	3684	
54	54	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 толщина 20мм НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	55,8	63,3	7,78	3532	434	2840	351	4194
						4,62	2,2	258	123	–	311	
55	55	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой	42,68	1610	86,32	68715	3684	33356	30313	106950
						742,15	13,43	31675	573	–	7922	
56	56	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой	42,68	993,28	42,81	42393	1827	21455	18271	65517
						447,77	7,64	19111	326	–	4853	
57	57	1106-0101-0101	Набетонка по уклону. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	3,4144	18476,16	1126,11	63085	3845	54511	5128	73670
						1385,02	265,35	4729	906	–	5457	

Раздел 5 Разные работы

5.1 Металлоконструкции(АС13,15) отводящий трубопровод(АС13)

58	58	1312-0101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	3,343	3379	1585,4	11296	5300	74	4530	17092
						1771,46	449,9	5922	1504	–	1266	
59	59	2301-0201-0967	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 159 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 11068-81	м	3,343	33364		111536		111536	–	120459
						–		–		–	8923	
60	60	1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство бетон В15 (устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов и опоры для труб) НР = 91 %	м3	0,26	26338,46	4061,54	6848	1056	4656	1403	8911
						4369,23	1561,54	1136	406	–	660	
61	61	1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж (подвески и хомуты для крепления трубопроводов подводящего, переливного,спускного и отводного) НР = 69 %	т конструкций	0,03316	149607,96	1990,35	4961	66	516	3033	8634

					132056,69	512,67	4379	17	–	640	
62	62	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33,16	537		17807		17807	–	19232
						–		–		–	1425
63	63	1106-0101-0116	Бетонная обойма под отводящий и спускной трубопроводы. Устройство бетн В15 НР = 91 %	м3	2,4	19370,42	2009,17	46489	4822	34694	7473	58279
						2905,42	516,25	6973	1239	–	4317	
5.2 Камера приборов (АС19)												
64	64	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных	0,85	14596,47	7690,59	12407	6537	327	9454	23610
						6521,18	2904,71	5543	2469	–	1749	
65	65	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11324		22648		22648	–	24460
						–		–		–	1812	
66	66	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3139		3139		3139	–	3390
						–		–		–	251	
67	67	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17966		17966		17966	–	19403
						–		–		–	1437	
68	68	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД2-МД6) НР = 91 %	т	0,0332	922680,72	1385,54	30633	46	21739	8070	41799
						266506,02	602,41	8848	20	–	3096	
69	69	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (уголок, лист, ходовые скобы) НР = 91 %	т	0,03952	734235,83	1391,7	29017	55	25877	2829	34394
						78061,74	607,29	3085	24	–	2548	
70	70	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,25	287,2	2,4	359	3	309	32	422
						37,6	–	47	–	–	31	
71	71	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 %	м2	4,21	170,78	1,66	719	7	635	55	836
						18,29	0,48	77	2	–	62	

72	72 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (за 4 раза) НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	1,25	1101,6	6,4	1377	8	1275	66	1558
					75,2	1,6	94	2	–	115	
5.3 Каимера лаза (л.АС16)											
73	73 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных	0,85	14596,47	7690,59	12407	6537	327	9454	23610
					6521,18	2904,71	5543	2469	–	1749	
74	74 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11324		22648		22648	–	24460
					–		–		–	1812	
75	75 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3139		3139		3139	–	3390
					–		–		–	251	
76	76 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17966		17966		17966	–	19403
					–		–		–	1437	
77	77 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД2-МД6) НР = 91 %	т	0,0332	922680,72	1385,54	30633	46	21739	8070	41799
					266506,02	602,41	8848	20	–	3096	
78	78 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (швеллер, лист, ходовые скобы) НР = 91 %	т	0,0085	734352,94	1411,76	6242	12	5566	610	7400
					78117,65	705,88	664	6	–	548	
79	79 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1144	79895,1	27115,38	9140	3102	1350	3963	14151
					40979,02	9222,03	4688	1055	–	1048	
80	80 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1144	581977		66578		66578	–	71904
					–		–		–	5326	
81	81 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,25	287,2	2,4	359	3	309	32	422
					37,6	–	47	–	–	31	
82	82 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 %	м2	10,46	170,84	1,72	1787	18	1578	135	2076

						18,26	0,38	191	4	–	154	
83	83	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (за 4 раза) НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	9,83	1102,24	6,92	10835	68	10026	520	12263
						75,38	1,22	741	12	–	908	
84-92			**Исключены**									
5.6 Крепление трубы вентиляции (АС18)												
84	93	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В25 НР = 91 %	м3	0,14	19514,29	1221,43	2732	171	2395	188	3154
						1185,71	292,86	166	41	–	234	
85	94	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	226611		286		286	–	309
						–		–		–	23	
86	95	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00251	252877		635		635	–	686
						–		–		–	51	
87	96	2404-0207-3998	Сальник	100 шт.	0,01	23754		238		238	–	257
						–		–		–	19	
97-112			**Исключить**									
5.8 Стремянка ЛМ1												
88	113	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1144	79895,1	27115,38	9140	3102	1350	3963	14151
						40979,02	9222,03	4688	1055	–	1048	
89	114	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,114	581977		66345		66345	–	71653
						–		–		–	5308	
			Добавить									
90	**114/1**	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	3	7268,67	200,33	21806	601	16292	5168	29132
						1637,67	102,33	4913	307	–	2158	
91	**114/2**	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1852		3704		3704	–	4000
						–		–		–	296	

Всего	**11 200 443**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 891 792
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	556 295
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	192 233
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 210 859
- накладные расходы, тенге	1 711 838
в т.ч. зарплата, тенге	154 065
- сметная прибыль (8 %), тенге	829 659
Всего	**11 200 443**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	145 606
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	234 863
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**231 618**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**11 812 530**
НДС (12 %)	1 417 504
Итого	**13 230 034**
Итого на 2 резервуара	26 460 068
Тендерная скидка	1 323 003
Итого с тендерной скидкой	***25 137 065***

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 120100006610
(наименование организации, БИН или ИИН)
Руководитель Акегулов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Эксперт Киикбаев Е.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс ",
БИН: 040140003242
(наименование организации, БИН или ИИН)
Главный инженер Маемгенов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор: № 1 от 14 февраля 2022 года

Наименование стройки: "Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района

АКТ № 8

выполненных работ

за май месяц 2022г.

Локальная смета 2-4-1. Наружные сети электроснабжения.

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Силовое электрооборудование									
			1.1 Трансформаторная подстанция									
1	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11896	7039	11896	7039	1035	6002	19330
						3822	3680	3822	3680	–	1432	
2	2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	38176	9441	38176	9441	10670	17295	59909
						18065	3554	18065	3554	–	4438	
3	3	5108-0102-0201 (об)	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	4945540		4945540		–	–	4945540
						–		–		4945540	–	

4	4 5108-0101-0102 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	474397		948794		–	–	948794
					–		–		948794	–	
5	5 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,7	5547,78	1805,19	14979	4874	7525	4442	20975
					955,56	813,33	2580	2196	–	1554	
6	6 2104-0409-0104	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 6.0 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2012	шт.	2	101579		203158		203158	–	219411
					–		–		–	16253	
7	7 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=72%	м3 грунта	6,3	210,16	198,41	1324	1250	–	290	1743
					11,75	52,22	74	329	–	129	
8	8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,3	36,35	36,35	229	229	–	64	316
					–	14,13	–	89	–	23	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,3	171,9	79,21	1083	499	–	595	1812
					92,7	38,41	584	242	–	134	
10	10 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования (3м) НР = 72 %	шт.	10	6677,1	285,1	66771	2851	49740	10978	83969
					1418	106,7	14180	1067	–	6220	
11	11 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	35	601,11	24,37	21039	853	13238	5200	28338
					198,51	7,83	6948	274	–	2099	
1.2 Учет электроэнергии 2КТПГ-63/10-0,4кВ											
12	12 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1433	84	2866	168	51	1957	5209
					1323,5	35,5	2647	71	–	386	

13	13	2307-0501-0705	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	74287		148574		148574	–	160460
						–		–		–	11886	
14	14	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4x1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	248940		1245		1245	–	1345
						–		–		–	100	
15	15	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,005	52497		262		262	–	283
						–		–		–	21	
16	16	2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,005	85015		425		425	–	459
						–		–		–	34	
			1.3 Конденсаторная установка									
17	17	1308-0103-1607	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	шкаф	2	4356	1428	8712	2856	–	5087	14903
						2928	604,5	5856	1209	–	1104	
18	18	5800-0000-0001 (пл) (об)	Конденсаторная установка КРМ 0,4-10--2,5-У1	шт	2	165750		331500		–	–	331500
						–		–		331500	–	
			Раздел 2 Линия ВЛЭ-10 кВ									
			2.8 Кабель и заземление									
19	190	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1x50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,36835	282475		104050		104050	–	112374
						–		–		–	8324	
			Раздел 3 Линия КЛ 10кВ									
20	195	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную прсеяным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	6,796	866,39	–	5888	–	–	4239	10937
						866,39	–	5888	–	–	810	

21	197	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,134	161694,03	–	21667	–	227	16294	40998
						160000	–	21440	–	–	3037	
22	198	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	134	546		73164		73164	–	79017
						–		–		–	5853	
23	199	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	216	633,42	310,08	136819	66977	9759	59856	212409
						278,16	196,72	60083	23051	–	15734	
24	200	2306-0611-1408	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,216	5063022		1093613		1093613	–	1181102
						–		–		–	87489	
25	201	1308-0201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	10	22621,7	252	226217	2520	48017	127258	381753
						17568	106,7	175680	1067	–	28278	
26	202	2306-1703-2702	Муфты концевые внутренней и наружной установки типа GUST-12/70-120/450 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, без наконечников на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	52862		528620		528620	–	570910
						–		–		–	42290	

Раздел 4 Линия КЛ-0,4 кВ территории насосной

27	211	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную прсеяным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	6,8	866,47	–	5892	–	–	4242	10945
						866,47	–	5892	–	–	811	
28	212	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,151	161695,36	–	24416	–	256	18362	46200
						160000	–	24160	–	–	3422	

29	213	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	60	546		32760		32760	–	35381
						–		–		–	2621	
30	214	2301-0503-0602	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	91	170		15470		15470	–	16708
						–		–		–	1238	
31	216	2306-0137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	324412		16221		16221	–	17519
						–		–		–	1298	
32	217	2306-0137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,75	794723		596042		596042	–	643725
						–		–		–	47683	
33	218	2306-0201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,025	276435		6911		6911	–	7464
						–		–		–	553	
34	219	2306-0201-0403	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,024	607938		14591		14591	–	15758
						–		–		–	1167	
35	220	2306-0203-1903	Кабели контрольные КВВГЭ (медный экран) 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02	494371		9887		9887	–	10678
						–		–		–	791	
36	221	2306-0409-0201	Кабель FTP 4х2х0,52	км	0,034	172235		5856		5856	–	6324
						–		–		–	468	
37	222	1308-0201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	22621,75	252	90487	1008	19207	50903	152701
						17568	106,75	70272	427	–	11311	
38	223	2306-1703-1802	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	18656		74624		74624	–	80594
						–		–		–	5970	

39	224	2113-0809-9901	Лента сигнальная "Осторожно кабель" (прим)	м	92	51		4692		4692	–	5067
						–		–		–	375	
40	225	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1630		1630		1630	–	1760
						–		–		–	130	
		Раздел 5 Оборудование установочное территории насосной										
41	226	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	5063	–	10126	–	318	5983	17398
						4904	–	9808	–	–	1289	
42	227	2307-0202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	6367		12734		12734	–	13753
						–		–		–	1019	
		Раздел 6 Наружное освещение территории насосной										
43	228	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную прсеяным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	10,3	866,41	–	8924	–	–	6425	16577
						866,41	–	8924	–	–	1228	
44	229	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,032	161718,75	–	5175	–	55	3891	9791
						160000	–	5120	–	–	725	
45	230	2301-0503-0602	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	32	170		5440		5440	–	5875
						–		–		–	435	
46	231	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	200	448,27	226,5	89654	45300	9218	36973	136757
						175,68	81,08	35136	16216	–	10130	
47	232	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	314100		62820		62820	–	67846
						–		–		–	5026	
48	233	2113-0809-9901	Лента сигнальная "Осторожно кабель" (прим)	м	166	51		8466		8466	–	9143
						–		–		–	677	

49	234	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,4	2872,92	–	6895	–	–	4964	12808
						2872,92	–	6895	–	–	949	
50	235	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	2,4	21956,25	1783,33	52695	4280	35439	12743	70673
						5406,67	427,92	12976	1027	–	5235	
51	236	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	6	26797,83	9615,17	160787	57691	4456	97651	279113
						16440	3904	98640	23424	–	20675	
52	237	2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=6,000;	м	9,6	5332		51187		51187	–	55282
						–		–		–	4095	
53	238	2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=6,000;	м	19,8	3583		70943		70943	–	76618
						–		–		–	5675	
54	239	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=6,000;	м	9,6	1906		18298		18298	–	19762
						–		–		–	1464	
55	240	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 % К=6,000;	шт.	6	12049,33	6372,5	72296	38235	3514	32356	113024
						5091,17	2398,67	30547	14392	–	8372	
56	241	2404-0207-2306	Кронштейны К1-2,0-1,5-1-1 (прим) К=6,000;	шт.	6	5682		34092		34092	–	36819
						–		–		–	2727	
57	242	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 % К=6,000;	светильник	6	5303,33	2677,33	31820	16064	102	18215	54038
						2609	1185,83	15654	7115	–	4003	
58	243	2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014 К=6,000;	шт.	6	39168		235008		235008	–	253809
						–		–		–	18801	

59	244	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=6,000;	шт.	6	1254	4,5	7524	27	141	4487	12972
						1226	–	7356	–	–	961	
60	245	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017 К=6,000;	шт.	6	574		3444		3444	–	3720
						–		–		–	276	
61	246	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	44,98975	343,79	152,21	15467	6848	2033	6383	23598
						146,39	50,66	6586	2279	–	1748	
62	247	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=6,000;	км	0,045	180030		8101		8101	–	8749
						–		–		–	648	
63	248	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=6,000;	м	18	59		1062		1062	–	1147
						–		–		–	85	
64	249	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=6,000;	шт.	6	3318,17	165,5	19909	993	12960	4504	26366
						992,67	49,83	5956	299	–	1953	
65	250	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=6,000;	м	6	477,33	17,67	2864	106	1397	1002	4175
						226,83	5	1361	30	–	309	
66	251	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	10,8071	115,11	3,15	1244	34	977	164	1521
						21,56	0,46	233	5	–	113	

Всего	**11 815 954**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	663 363
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	270 143
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 043
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 673 725
- оборудование, тенге	6 225 834
- накладные расходы, тенге	568 805
в т.ч. зарплата, тенге	51 192
- сметная прибыль (8 %), тенге	414 084

Всего	**11 815 954**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	72 672
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	117 219
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**115 600**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**12 121 445**
НДС (12 %)	14 545 746
Итого	**13 576 020**
Скидка по условиям тендера	678 798
ИТОГО с тендерной скидкой	**12 897 222**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 12010000661
(наименование организации, БИН или ИИН)
Руководитель Акегулов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Эксперт Киикбаев Е.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс ",
БИН: 040140003242
(наименование организации, БИН или ИИН)
Главный инженер Маемгенов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)