Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района Алматинская область, Жамбылский район",Алматинская область, Жамбылский район,с.Узынагаш, АБАЙ, 47** — **120140000661**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №1 от 28.03.2022 года к договору №1 от 18.02.2022 года

Номер документа	Дата составления
00000000018	28.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области" (Объекты водоснабжения) (корректировка)			шт	1	23 693 991,54	23 693 991,54
				Итого	1	x	23 693 991,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ерубаев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Акешулов Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН 12040000661
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс" БИН: 040140003242

Наименование строительства и его адрес: "Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области" (Объекты водоснабжения) (корректировка)

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
		1	14.02.2022г.						
		Доп. согл. №1	28.03.2022г.						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за сентябрь без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области" (Объекты водоснабжения) (корректировка)	193 951 132,54	21 155 349,59							2 538 641,95	23 693 991,54
Возврат аванса 30%										7 108 197,76
Всего к оплате									**1 777 049**	**16 585 793,78**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района"

Акегулов М.Н. _____
М.П. (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "Карасай Курылыс"

Ерубаев Н.А. _____
М.П.(при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Разаев А.Б. _____
М.П.(при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 12010000661 Форма
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция второго подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 14.02.2022г. , Дополнительное соглашение №1 от 28.03.2022г.

Акт приемки выполненных работ №11

за сентябрь 2022г.

по локальной смете 2-2-2. Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР = 98 %	кВт	5	1272,2	77	6361	385	225	5828	13164
						1150,2	39,2	5751	196	–	975	
2	2	2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	1	17122		17122		17122	–	18492
						–		–		–	1370	
3	3	2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	3	17122		51366		51366	–	55475
						–		–		–	4109	
4	4	2305-1002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	20184		20184		20184	–	21799
						–		–		–	1615	

5	5 1120-0101-0105	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,97	7371,38	43,43	21893	129	16429	5281	29348
					1796,3	18,18	5335	54	–	2174	
6	6 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,57	7373,68	52,63	4203	30	3055	1108	5736
					1961,4	22,81	1118	13	–	425	
7	7 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	4146	73	4146	73	223	3788	8569
					3850	15	3850	15	–	635	
8	8 2305-0301-2210	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	11965		11965		11965	–	12922
					–		–		–	957	
9	9 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3122	43	3122	43	2586	498	3910
					493	15	493	15	–	290	

Всего	**169 415**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 547
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	660
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	293
- материалы, изделия и конструкции, тенге	123 155
- накладные расходы, тенге	16 503
в т.ч. зарплата, тенге	1 485
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 550
Всего	**169 415**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	2 202
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	3 552
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 504**

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**178 673**
НДС (12 %)	21 441
Итого	**200 114**
Скидка по условиям тендера	10 006
ИТОГО с тендерной скидкой	**190 108**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасай Курылыс"
БИН: 040140003242
идентификационный номер)

Главный инженер Маемгенов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт Киикбаев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района" БИН: 120100006б1
индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Акегулов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 12010000661
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция второго подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 14.02.2022г. , Дополнительное соглашение №1 от 28.03.2022г.

Акт приемки выполненных работ №12

за сентябрь 2022г.

по локальной смете 2-2-5. Пожарная сигнализация. НС2

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	1	2651	–	2651	–	65	1577	4566
						2586	–	2586	–	–	338	
2	2	2308-0303-0303	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4	шт.	1	23760		23760		23760	–	25661
						–		–		–	1901	
3	3	1308-0105-0104	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	5514	–	5514	–	1122	3162	9370
						4392	–	4392	–	–	694	
4	4	2308-0306-0203	Аккумулятор ТР 12-4,5	шт.	1	3589		3589		3589	–	3876

										287	
5	5 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	13	3847,85	2,69	50022	35	925	29928	86346
					3774	–	49062	–	–	6396	
6	6 2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	3	1349		4047		4047	–	4371
					–		–		–	324	
7	7 2308-0302-0205	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1G	шт.	5	3966		19830		19830	–	21416
					–		–		–	1586	
8	8 2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	5	1653		8265		8265	–	8926
					–		–		–	661	
9	9 1310-0701-0603	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	1194	6	3582	18	66	2136	6175
					1166	1,33	3498	4	–	457	
10	10 2308-0304-0502	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1775		1775		1775	–	1917
					–		–		–	142	
11	11 2308-0304-0501	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1642		3284		3284	–	3547
					–		–		–	263	
	Раздел 1 Основное технологическое оборудование										
12	12 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	35973	2	35973	2	344	25651	66554
					35627	–	35627	–	–	4930	
13	13 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	8022	2	8022	2	130	5681	14799

						7890	–	7890	–	–	1096	
14	14	2308-0303-1302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели ВЭРС -ПК 4 П-ТРИО (прим)	шт.	1	48187		48187		48187	–	52042
						–		–		–	3855	
15	15	1308-0105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3493	–	3493	–	565	2108	6049
						2928	–	2928	–	–	448	
16	16	2308-0306-0203	Аккумулятор ТР 12-4,5	шт.	1	3589		3589		3589	–	3876
						–		–		–	287	
17	17	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	2997,8	2,2	14989	11	338	10541	27572
						2928	–	14640	–	–	2042	
18	18	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	5	1653		8265		8265	–	8926
						–		–		–	661	
19	19	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1503,6	0,8	7518	4	194	5270	13811
						1464	–	7320	–	–	1023	
20	20	2308-0302-0205	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1G	шт.	5	3966		19830		19830	–	21416
						–		–		–	1586	
21	21	1310-0701-0206	Извещатель ручной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	571	22,67	1713	68	108	1107	3046
						512,33	–	1537	–	–	226	
22	22	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	3	1349		4047		4047	–	4371

						–		–		–	324	
23	23	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1459	142	1459	142	70	926	2576
						1247	39	1247	39	–	191	
24	24	2308-0304-0501	Оповещатели модели ОПОП 1-8М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1642		1642		1642	–	1773
						–		–		–	131	
25	25	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	834,5	4,5	1669	9	21	1182	3079
						819,5	1,5	1639	3	–	228	
26	26	2308-0304-0641	Оповещатели светозвуковые модели Янтарь-12 исп.01 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1046		2092		2092	–	2259
						–		–		–	167	
			Раздел 2 Кабельные изделия									
27	27	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	50	343,8	152,24	17190	7612	2258	7093	26226
						146,4	50,64	7320	2532	–	1943	
28	28	2306-1623-0204	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	км	0,002	100236		200		200	–	216
						–		–		–	16	
29	29	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,048	22548		1082		1082	–	1169
						–		–		–	87	
			Раздел 3 Монтажные изделия									
30	30	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм и кабельный канал. Прокладка НР = 72 %	м	52	229,08	9,4	11912	489	1100	7579	21050

					198,52	3,92	10323	204	–	1559		
31	31	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	7	24		168		168	–	181
						–		–		–	13	
32	32	2306-1710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	45	46		2070		2070	–	2236
						–		–		–	166	
33	33	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	3	757,33	–	2272	–	32	1366	3929
						746,67	–	2240	–	–	291	
34	34	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	3	309		927		927	–	1001
						–		–		–	74	
35	35	2113-0207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	100	4		400		400	–	432
						–		–		–	32	

Всего	**464 760**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	152 249
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 392
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 782
- материалы, изделия и конструкции, тенге	164 387
- накладные расходы, тенге	105 307
в т.ч. зарплата, тенге	9 477
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 425
Всего	**464 760**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	6 042
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	9 746
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 611**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**490 159**

НДС (12 %)	58 819
Итого	**548 978**
Скидка по условиям тендера	27 449
ИТОГО с тендерной скидкой	**521 529**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасай Курылыс ",
БИН: 040140003242

идентификационный номер)

Главный инженер Маемгенов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт Киикбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 12010000661

индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Акегулов М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

и

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 12010000661 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция второго подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 14.02.2022г. , Дополнительное соглашение №1 от 28.03.2022г.

Акт приемки выполненных работ №13

за сентябрь 2022г.

по локальной смете 2-2-6. Технологическая часть НС2

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	23	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,13495	340191		45909		45909	–	49582
						–		–		–	3673	
2	24	2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	3452		27616		27616	–	29825
						–		–		–	2209	

3	3 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,1	970,1	1,09	9798	11	1318	6779	17903
					838,51	0,5	8469	5	–	1326	
4	4 1303-0110-0101	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6424	294	6424	294	–	3815	11058
					6130	124	6130	124	–	819	
5	5 5110-0401-0101 (об)	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 6 м	шт.	1	23795		23795		–	–	23795
					–		–		23795	–	
6	6 2308-0305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	14179		28358		28358	–	30627
					–		–		–	2269	
7	7 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	8316,5	97	16633	194	13440	3005	21209
					1499,5	33,5	2999	67	–	1571	

Всего	**183 999**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 598
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	196
- материалы, изделия и конструкции, тенге	116 641
- оборудование, тенге	23 795

- накладные расходы, тенге	13 599
в т.ч. зарплата, тенге	1 224
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 867
Всего	**183 999**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	2 081
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	3 357
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 311**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**192 748**
НДС (12 %)	23 130
Итого	**215 878**
Скидка по условиям тендера	10 794
ИТОГО с тендерной скидкой	**205 084**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасай Курылыс"
идентификационный номер

Главный инженер Маемгенов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
индивидуальный идентификационный номер

Руководитель Акегулов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт Киикбаев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены Алматинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

1

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 12010000661

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области" (Объекты водоснабжения) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды емк. 200м3 - 2шт.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 14.02.2022г. , Дополнительное соглашение №1 от 28.03.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 14

за сентябрь месяц 2022г.
на ф2 июнь 2022г. мро. 2-3-2. Вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1120-2601-0201	Фильтры воздушные сетчатые (масляные), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	фильтр	1	48735	1229	48735	1229	31988	15683	69571	
						15518	485	15518	485	–	5153		
2	2	2304-1013-0806	Фильтр панельный DN 200 (прим)	шт.	1	45762		45762		45762	–	49423	
						–		–		–	3661		
3	3	2304-1013-0805	Кассета фильтра для круглых колодцев, DN 200 (прим)	шт.	1	36479		36479		36479	–	39397	
						–		–		–	2918		

4	4	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,5	10786,36	234,91	59325	1292	42330	15732	81062	
						2855,09	63,64	15703	350	–	6005		
5	5	1122-0301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	3476666,67	1696666,67	5215	2545	268	3211	9100	
						1601333,33	560666,67	2402	841	–	674		
6	6	2301-0401-1008	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 630 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм К=1,040;	м	1,56	49831		77736		77736	–	83955	Казахстан
						–		–		–	6219		
7	7	1109-0601-0102	Днище осадочной камеры из листовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01658	63992,76	2593,49	1061	43	71	660	1859	
						57117,01	542,82	947	9	–	138		
8	8	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01658	277756		4605		4605	–	4973	
						–		–		–	368		
9	9	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1	1603		1603		1603	–	1731	
						–		–		–	128		
10	10	1120-0701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	6978	65	6978	65	5719	1185	8816	
						1194	15	1194	15	–	653		
11	11	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1524	19	1524	19	1070	433	2114	
						435	7	435	7	–	157		
12	12	2302-0201-0910	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	66366		66366		66366	–	71675	
						–		–		–	5309		

13	13	2302-0103-0413	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	10307		41228		41228	–	44526	
						–		–		–	3298		
14	14	1113-0301-1405	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КЧ-728 НР = 69 %	м2	0,7461	178,26	12,06	133	9	103	16	161	
						28,15	2,68	21	2	–	12		
15	15	1126-0101-1702	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	4	658,5	71,5	2634	286	1064	1087	4019	
						321	36,5	1284	146	–	298		
16	16	2111-0403-0625	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 200 мм СТ РК 3364-2019	м	4	11759		47036		47036	–	50799	Казахстан
						–		–		–	3763		
17	17	1109-0401-0103	Покровный слой из тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0157	16687,9	6433,12	262	101	24	114	406	
						8726,11	1783,44	137	28	–	30		
18	18	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0157	278153		4367		4367	–	4716	Казахстан
						–		–		–	349		
19	19	2302-1104-0407	Хомуты	шт.	2	416		832		832	–	899	
						–		–		–	67		
20	20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2372	95	2372	95	298	1954	4672	
						1979	15	1979	15	–	346		
21	21	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835		835		835	–	902	
						–		–		–	67		
22	22	2113-0201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00256	193141		494		494	–	534	

–	–	–	40

Всего	**535 310**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 620
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 684
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 898
- материалы, изделия и конструкции, тенге	410 278
- накладные расходы, тенге	40 075
в т.ч. зарплата, тенге	3 607
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 653
Всего	**535 310**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	6 959
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	11 225
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 070**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**564 564**
НДС (12 %)	67 748
Итого	**632 312**
Тендерная скидка	31 616
Итого со скидкой	**600 696**
Итого на 1 резервуар	**1 201 393**
Всего на 2 резервуара	**2 402 786**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный инженер Маемгенов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
Эксперт Киикбаев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 120100000661
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Акегулов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

региона

1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 12010000661 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды емк. 200м3 - 2шт.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 14.02.2022г. , Дополнительное соглашение №1 от 28.03.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 15

за сентябрь месяц 2022г.

по локальной смете 2-3-3.Технологическое оборудование резервуаров

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1116-0401-0106	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,5	1709,11	96,67	7691	435	507	6761	15608
						1499,78	33,33	6749	150	–	1156	
2	2	2301-0401-0201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	4,5	6512		29304		29304	–	31648
						–		–		–	2344	

3	3 1122-0601-0205	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0045	1695111,11	154222,22	7628	694	5754	1301	9643
					262222,22	29777,78	1180	134	–	714	
4	4 1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,7	1212,94	71,18	2062	121	101	1848	4223
					1082,35	27,06	1840	46	–	313	
5	5 2301-0401-0201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	1,7	6512		11070		11070	–	11956
					–		–		–	886	
6	6 1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0017	1137058,82	30000	1933	51	1494	384	2502
					228235,29	–	388	–	–	185	
7	7 1116-0401-0106	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,5	1709,11	96,67	7691	435	507	6761	15608
					1499,78	33,33	6749	150	–	1156	
8	8 2301-0401-0201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	4,5	6512		29304		29304	–	31648
					–		–		–	2344	
9	9 2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3979		11937		11937	–	12892

						–		–		–	955	
10	10	1116-0401-0106	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1708,67	96,67	5126	290	337	4507	10404
						1499,67	33,33	4499	100	–	771	
11	11	2301-0401-0201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	3	6512		19536		19536	–	21099
						–		–		–	1563	
	12-13		Исключены									
12	14	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0037	699729,73	252972,97	2589	936	102	1829	4771
						419189,19	80000	1551	296	–	353	
13	15	2301-0501-1120	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3,737	8754		32714		32714	–	35331
						–		–		–	2617	
14	16	1312-0604-0101	Проводка из пластмассовых труб, диаметр труб условный 10 мм. Монтаж по металлоконструкциям, в защитных трубах, по лоткам и в коробах (сигнальная) НР = 61 %	м	100	154,86	4,2	15486	420	426	9039	26487
						146,4	1,78	14640	178	–	1962	
15	17	2301-0501-1601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 9x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	100	72		7200		7200	–	7776
						–		–		–	576	
16	18	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2531	–	2531	–	2196	328	3088
						335	–	335	–	–	229	
			Добавить									

17	18/1	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	9938	533	9938	533	1262	8121	19504
						8143	144	8143	144	–	1445	
18	18/2	2304-0102-1425	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	302592		302592		302592	–	326799
						–		–		–	24207	

Всего	**590 987**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	46 074
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 915
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 198
- материалы, изделия и конструкции, тенге	456 343
- накладные расходы, тенге	40 879
в т.ч. зарплата, тенге	3 679
- сметная прибыль (8 %), тенге	43 776
Всего	**590 987**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 683
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	12 392
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 221**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**623 283**
НДС (12 %)	74 794
Итого	**698 077**
Итого на 2 резервуара (18/1 и 18/2 по 1шт.)	***987 100***
Тендерная скидка	49 355
Всего со скидкой	937 745

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасай Курылыс", БИН: 040140003242

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный инженер Маемгенов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт Киикбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 120100000661

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Акегулов М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 12010000661
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области" (Объекты водоснабжения) (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории насосной станции
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 14.02.2022г. , Дополнительное соглашение №1 от 28.03.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 16
за сентябрь месяц 2022г.
по локальной смете 2-5-1. Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный слой) НР = 72 %	м3 грунта	173,7	27,61	27,61	4796	4796	–	1439	6734
						–	11,51	–	1999	–	499	
2	2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	173,7	23,9	23,9	4151	4151	–	1246	5829
						–	9,96	–	1730	–	432	
3	3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	149,6	211,5	201,32	31641	30118	13	7515	42288
						10,09	59,68	1510	8928	–	3132	
4	4	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	261,8	122		31940		–	–	34495

						–		–		–	2555	
5	5 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланирован	2740,5	1,15	1,15	3164	3164	–	950	4443
					–	0,48	–	1319	–	329	

Всего	**93 789**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 510
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 229
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 976
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13
- перевозка грузов, тенге	31 940
- накладные расходы, тенге	11 150
в т.ч. зарплата, тенге	1 004
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 947
Всего	**93 789**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 219
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1 967
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 940**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**98 915**
НДС (12 %)	11 870
Итого	**110 785**
Тендерная скидка	5 540
Всего со скидкой	**105 245**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный инженер Маемгенов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт Киикбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 120100000661

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Акегулов М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

региона

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 12010000661
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

1

Форма

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области" (Объекты водоснабжения) (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории насосной станции
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 14.02.2022г. , Дополнительное соглашение №1 от 28.03.2022г.

Акт приемки выполненных работ №17
за сентябрь месяц 2022г.
по локальной смете 2-5-2. Покрытия и газоны

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Устройство корыта под покрытия									
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (лист ГП5) НР = 72 %	м3 грунта	326,3	34,19	34,19	11155	11155	–	3347	15662
						–	14,25	–	4649	–	1160	
2	2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	326,3	27,06	27,06	8829	8829	–	2649	12396
						–	11,27	–	3679	–	918	
3	3	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (6 проходов) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	326,3	79,28	79,28	25868	25868	–	7591	36136
						–	32,31	–	10543	–	2677	
4	4	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	326,3	37,44	37,44	12218	12218	–	2817	16238
						–	11,99	–	3912	–	1203	

Раздел 2 Тип I												
5	5 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1065,8	780,35	254,95	831697	271730	520434	133656	1042581
					37,09	79,02	39533	84223	–	77228	
6	6 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (т=6см) НР = 108 %	м2 покрытия	1065,8	1380,82	128,6	1471675	137066	1282182	95350	1692387
					49,19	33,65	52427	35860	–	125362	
7	7 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	4263,2	149,58	0,02	637681	87	637032	607	689351
					0,13	–	562	–	–	51063	
8	8 1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1065,8	1562,24	128,84	1665035	137322	1475286	95472	1901348
					49,19	33,75	52427	35973	–	140841	
9	9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового	324,9	1720,48	32,69	558984	10620	275547	299325	926974
					839,7	13,35	272817	4336	–	68665	
10	10 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	14,6205	48303		706214		706214	–	762711
					–		–		–	56497	
Раздел 3 Тип II											
11	11 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в	0,996	3769,08	1099,4	3754	1095	2503	451	4541
					156,63	263,05	156	262	–	336	
12	12 1135-0140-1102	Покрытия бетонные. Устройство бетон В20 НР = 82 %	м3 по проектному	0,332	19385,54	18,07	6436	6	5304	923	7948
					3391,57	–	1126	–	–	589	
13	13 2106-0106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	82132		164264		164264	–	177405
					–		–		–	13141	
Раздел 4 Тип III											

14	14	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	81,5	780,36	254,96	63599	20779	39797	10220	79725
						37,09	79,02	3023	6440	–	5906	
15	15	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000;	м2 основания	-244,5	39,57	10,13	-9675	-2478	-7197	-850	-11367
						–	3,22	–	-787	–	-842	
16	16	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	81,5	468,56	39,44	38188	3214	72	39183	83561
						428,25	16,92	34902	1379	–	6190	
17	17	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	3,586	1778		6376		6376	–	6886
						–		–		–	510	
18	18	2104-0509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	81,5	2351		191607		191607	–	206936
						–		–		–	15329	
19	19	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового	76,8	1602,01	32,7	123034	2511	56035	70754	209291
						839,69	13,35	64488	1025	–	15503	
20	20	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,2288	54924		67491		67491	–	72890
						–		–		–	5399	
Раздел 5 Тип IV												
21	21	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в	40,98	3767,74	1098,78	154402	45028	102971	18580	186821
						156,25	263,57	6403	10801	–	13839	
Раздел 6 Озеленение												
22	22	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный слой ГП5) НР = 72 %	м3 грунта	87,4	27,61	27,61	2413	2413	–	724	3388
						–	11,51	–	1006	–	251	
23	23	1147-0101-0102	Участок для озеленения. Планировка участка вручную НР = 88 %	м2	725,4	104,65	–	75915	–	–	66805	154138
						104,65	–	75915	–	–	11418	

24	24	1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли НР = 88 %	м2								
					725,4	177,19	–	128534	–	–	113110	260976
						177,19	–	128534	–	–	19332	
25	25	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную (50г на 1м2) НР = 88 %	м2								
					725,4	294,82	159,71	213863	115857	52192	65923	302169
						63,16	40,11	45814	29098	–	22383	
	Раздел 7 Разметка и дорожные знаки											
26	26	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.								
					1	5234	837	5234	837	474	4551	10568
						3923	291	3923	291	–	783	
27	27	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.								
					1	950	–	950	–	104	914	2013
						846	–	846	–	–	149	
28	28	2401-0202-0711	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.45 ГОСТ 32948-2014	шт.								
					1	9351		9351		9351	–	10099
						–		–		–	748	
29	29	2401-0201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.								
					1	6759		6759		6759	–	7300
						–		–		–	541	
30	30	2401-0201-0133	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.								
					1	4010		4010		4010	–	4331
						–		–		–	321	
31	31	1127-0903-0102	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,15 м НР = 108 %	км линии								
					0,0325	52892,31	9753,85	1719	317	1299	217	2091
						3169,23	3015,38	103	98	–	155	
	Раздел 8 Водосброс											
32	32	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в								
					0,112	3758,93	1098,21	421	123	281	51	510
						151,79	267,86	17	30	–	38	
33	33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В30 НР = 91 %	м3								
					0,064	22078,13	1109,38	1413	71	1253	96	1630
						1390,63	265,63	89	17	–	121	

34	34	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового	4	1602	32,75	6408	131	2918	3685	10900
						839,75	13,25	3359	53	–	807	
35	35	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,064	54924		3515		3515	–	3796
						–		–		–	281	

Всего	**8 894 330**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	786 464
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	804 799
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	232 888
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 608 074
- накладные расходы, тенге	1 036 151
в т.ч. зарплата, тенге	93 254
- сметная прибыль (8 %), тенге	658 842
Всего	**8 894 330**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	115 626
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	186 506
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**183 929**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**9 380 391**
НДС (12 %)	1 125 647
Итого	**10 506 038**
Тендерная скидка	525 301
Всего со скидкой	**9 980 737**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный инженер Маемгенов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт Киикбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 120100000661

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Акегулов М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены Алматинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

1

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 12010000661
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области" (Объекты**
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории насосной станции
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 14.02.2022г. , Дополнительное соглашение №1 от 28.03.2022г.

Акт приемки выполненных работ №18
за сентябрь месяц 2022г.
по локальной смете 2-5-3. МАФ

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 МАФ												
1	1	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	2	50278	182	100556	364	95818	4674	113648
						2187	47	4374	94	–	8418	
2	2	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	2	10657	–	21314	–	21314	–	23019
						–	–	–	–	–	1705	
3	3	8601-0307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт. НР = 0	шт.	1	236392	8891	236392	8891	210135	14652	271128
						17366	2870	17366	2870	–	20084	
Раздел 2 Лестница металлическая Л-1												

4	4 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,296	239,2	239,2	310	310	–	59	399
					–	63,27	–	82	–	30	
5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,03888	2186,21	–	85	–	–	61	158
					2186,21	–	85	–	–	12	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,496	951,61	–	472	–	–	340	877
					951,61	–	472	–	–	65	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,496	171,37	78,63	85	39	–	47	143
					92,74	38,31	46	19	–	11	
8	8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,22	5545,45	1804,55	1220	397	613	362	1709
					954,55	813,64	210	179	–	127	
9	9 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	0,58	22755,17	1182,76	13198	686	9028	3325	17845
					6006,9	293,1	3484	170	–	1322	
10	10 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,04878	734214,84	1373,51	35815	67	31940	3493	42453
					78064,78	615,01	3808	30	–	3145	
11	11 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00658	252877		1664		1664	–	1797
					–		–		–	133	
12	12 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01884	249072		4693		4693	–	5068
					–		–		–	375	
13	13 1139-0401-0105	Конструкции металлические лестниц и площадок. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,45044	96472,34	30259,3	43455	13630	3814	21629	70291
					57745,76	11846,19	26011	5336	–	5207	

14	14	2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,45044	699894		315260		315260	–	340481
						–		–		–	25221	
15	15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	24,8	95,4	2,46	2366	61	1088	845	3468
						49,07	0,32	1217	8	–	257	
16	16	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	24,8	159,96	3,47	3967	86	2459	991	5355
						57,34	0,56	1422	14	–	397	
			Раздел 3 Щит пожарный и ящик для песка									
17	17	1110-0111-0301	Щит пожарный установка. Установка (прим) НР = 90 %	изделие	1	1265	111	1265	111	419	713	2136
						735	57	735	57	–	158	
18	18	2308-0307-0109	Щит ппожарный в комплекте (прим) :лопата-2 багор-1 лом-1 ведро-2 огнетушитель ОП5-2	шт.	1	24335		24335		24335	–	26282
						–		–		–	1947	
19	19	1108-0701-0106	Ящик для песка. Изготовление (прим) НР = 93 %	т деталей	0,055	378018,18	2872,73	20791	158	17554	2909	25596
						55981,82	890,91	3079	49	–	1896	
20	20	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,055	252877		13908		13908	–	15021
						–		–		–	1113	
21	21	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1	95	2	95	2	44	34	139
						49	–	49	–	–	10	
22	22	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1	79	1	79	1	49	20	107
						29	–	29	–	–	8	
			Раздел 4 Ограждение									

23	23	1101-0101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,51	372,64	363,47	5407	5274	–	819	6724
						9,17	69,19	133	1004	–	498	
24	24	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	25,5	3767,73	1098,78	96077	28019	64074	11561	116249
						156,24	263,57	3984	6721	–	8611	
25	25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	14,51	18231,36	1125,91	264537	16337	228102	21795	309239
						1385,11	265,47	20098	3852	–	22907	
26	26	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка НР = 118 %	м оград	207,9	2848,27	1582,29	592156	328958	17631	447024	1122314
						1181,18	641,01	245567	133267	–	83134	
27	27	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,31	48843		357042		357042	–	385605
						–		–		–	28563	
28	28	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	34,8	42699		1485925		1485925	–	1604799
						–		–		–	118874	
29	29	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,28	12943		3624		3624	–	3914
						–		–		–	290	
30	30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	151,3	898,49	19,98	135941	3023	86665	43427	193717
						305,7	2,93	46253	443	–	14349	
31	31	1127-0901-0107	Ограждения многорядные проволочные. Устройство НР = 108 %	м	627	439,32	20,57	275451	12895	–	290302	611013
						418,75	9,96	262556	6242	–	45260	
32	32	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	180,58	641		115752		115752	–	125012

						–		–		–	9260	
33	33	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (кронштейны)	т	0,13041	223791		29185		29185	–	31520
						–		–		–	2335	
34	34	1115-0402-0301	Ограждение. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая (за 2 раза) НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 фасада	1131,5	117,67	1,22	133140	1384	14704	94172	245497
						103,45	0,59	117052	663	–	18185	
35	35	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	35473	5194	35473	5194	3704	33831	74848
						26575	2095	26575	2095	–	5544	
36	36	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,60701	760883		461864		461864	–	498813
						–		–		–	36949	
37	37	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	17,60329	95,38	2,44	1679	43	772	600	2461
						49,08	0,34	864	6	–	182	
38	38	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	17,60329	159,91	3,47	2815	61	1745	703	3799
						57,32	0,57	1009	10	–	281	

Всего	**6 302 644**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	786 478
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	425 991
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	163 211
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 624 924
- накладные расходы, тенге	998 388
в т.ч. зарплата, тенге	89 855
- сметная прибыль (8 %), тенге	466 863
Всего	**6 302 644**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	81 934
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	132 161
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**130 335**

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**6 647 074**
НДС (12 %)	797 649
Итого	**7 444 723**
Тендерная скидка	372 236
Всего со скидкой	**7 072 487**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный инженер Маемгенов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт Киикбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 120100000661

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель Акегулов М. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

1

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 12010000661
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне "МРО" в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области" (Объекты водоснабжения) (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории насосной станции
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 14.02.2022г. , Дополнительное соглашение №1 от 28.03.2022г.

Акт приемки выполненных работ №19

за сентябрь месяц 2022г.

по локальной смете 2-5-4. Мобильное здание КПП

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланирова	20	1,6	1,6	32	32	–	9	44
						–	0,6	–	12	–	3	
2	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,75	158,35	149,27	2494	2351	–	561	3299
						9,08	40,38	143	636	–	244	
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	0,4725	1824,34	–	862	–	–	621	1602
						1824,34	–	862	–	–	119	

4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,54	36,31	36,31	419	419	–	117	579
						–	14,12	–	163	–	43	
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	0,3462	950,32	–	329	–	–	237	611
						950,32	–	329	–	–	45	
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,54	171,84	79,2	1983	914	–	1089	3318
						92,63	38,39	1069	443	–	246	
7	7	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,55	5547,74	1804,52	8599	2797	4321	2550	12041
						955,48	813,55	1481	1261	–	892	
8	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,31	16022,58	1125,81	4967	349	4189	466	5868
						1383,87	267,74	429	83	–	435	
9	9	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	2,36	19163,14	1377,97	45225	3252	33654	8286	57792
						3525	333,05	8319	786	–	4281	
10	10	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	5,07	968,84	11,44	4912	58	2480	2236	7720
						468,24	5,92	2374	30	–	572	
11	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,28	898,42	19,95	11931	265	7606	3812	17002
						305,72	2,94	4060	39	–	1259	
12	12	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,02	17731,37	1677,45	18086	1711	12073	4634	24538
						4217,65	615,69	4302	628	–	1818	
13	13	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,545	5547,57	1805,18	8571	2789	4306	2541	12001
						955,34	812,94	1476	1256	–	889	

14	14	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,7725	16025,89	1126,21	12380	870	10440	1160	14623
						1385,11	265,37	1070	205	–	1083	
15	15	1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (2,шт) НР = 91 %	м3	1,08	16830,56	1732,41	18177	1871	13936	2576	22413
						2194,44	426,85	2370	461	–	1660	
16	16	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005	273377		1367		1367	–	1476
						–		–		–	109	
17	17	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,14	8707,14	1792,86	1219	251	458	585	1948
						3642,86	800	510	112	–	144	
18	18	1106-0301-0601	Решетки на крыльцо. Изготовление в построечных условиях НР = 91 %	т	0,03264	21997,55	1041,67	718	34	9	625	1450
						20680,15	367,65	675	12	–	107	
19	19	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02192	257639		5647		5647	–	6099
						–		–		–	452	
20	20	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0104	277756		2889		2889	–	3120
						–		–		–	231	
21	21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00032	226611		73		73	–	79
						–		–		–	6	
22	22	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство стойки навеса В12,5 НР = 91 %	м3	0,096	23218,75	1791,67	2229	172	1538	510	2958
						5406,25	427,08	519	41	–	219	
23	23	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06455	27916,34	13028,66	1802	841	459	518	2506

					7776,92	3841,98	502	248	–	186	
24	24 2301-0201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м								
				6	1690		10140		10140	–	10951
					–		–		–	811	
25	25 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т								
				0,02639	257639		6799		6799	–	7343
					–		–		–	544	
26	26 1110-0211-0101	Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка НР = 90 %	м2 кровли								
				2,5	890,4	61,6	2226	154	494	1481	4004
					631,2	26,8	1578	67	–	297	
27	27 2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3								
				0,025	71365		1784		1784	–	1927
					–		–		–	143	
28	28 1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 потолков	2,5	3877,6	22,8	9694	57	7993	1503	12093
					657,6	10,4	1644	26	–	896	
29	29 2105-0108-0106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2								
				2,5	1494		3735		3735	–	4034
					–		–		–	299	
30	30 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщ=100мм) В12,5 НР = 94 %	м2 покрытия	2,5	957,2	100	2393	250	1182	996	3660
					384,4	39,6	961	99	–	271	
31	31 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=14,000;	м2 покрытия								
				35	85,2	4,51	2982	158	2436	442	3698
					11,09	2,34	388	82	–	274	

32	32 5800-0000-0001 (пл) (об)	Мобильное здание	компл	1	1876729	1876729	–	–	1876729
					–	–	1876729	–	

Всего	**2 127 526**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 061
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 595
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 690
- материалы, изделия и конструкции, тенге	140 008
- оборудование, тенге	1 876 729
- накладные расходы, тенге	37 555
в т.ч. зарплата, тенге	3 380
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 578
Всего	**2 127 526**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	3 260
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	5 259
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 186**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 141 231**
НДС (12 %)	256 948
Итого	**2 398 179**
Тендерная скидка	119 908,46
Всего со скидкой	**2 278 270,54**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный инженер Маемгенов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
Эксперт Киикбаев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района", БИН: 120100006б1
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Акегулов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)