Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Технадзор: **ТОО "КустанайСпецСтрой"**

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Основание: **Договор №230074/00 от 02.03.2023г., доп. Соглашение №230074/01 от 03.07.2023 г.**

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на «Реконструкция электрических сетей по улицам Энергетиков, Архитектурный, Новороссийская жилого массива Заречный-1 города Актобе»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ
за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		230074/00	02.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по стройке	30 000 000,00	30 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
Удержание аванса			8 035 714,29							964 285,71	9 000 000,00
Всего к оплате	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**18 750 000,00**							**2 250 000,00**	**21 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Кусмухамбетов Ж.А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "КустанайСпецСтрой"
Садык А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"
Момбеков Ж.А.

Форма №2

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы на «Реконструкция электрических сетей по улицам Энергетиков, Архитектурный, Новороссийская жилого массива Заречный-1 города Актобе»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
ИНЖЕНЕР: ТОО "КустанайСпецСтрой"
АВТОР: ТОО "Redline Pro"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Универсал Строй Сервис"
Основание: Договор №230074/00 от 02.03.2023г., доп. Соглашение №230074/01 от 03.07.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4-1 на Наружное электроснабжение											
		РАЗДЕЛ 1.ВЛЗ-10кВ									
10	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	0,7125281	561777,00	--	400282	--	400282	--	432304
		СП - 8%			--	--	--	--		32023	
		Ограждение КТПН									
	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,592	31175,18	1366,54	18456	809	13983	3614	23835
		НР - 91%; СП - 8%			6188,36	519,70	3664	308		1766	
	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2664	241700,02	82369,07	64389	21944	9682	27690	99446
		НР - 69%; СП - 8%			122985,00	27656,05	32763	7368		7366	
	214-401-0205 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м^2	16	653,00	--	10448	--	10448	--	11284
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2664	973588,00	--	259364	--	259364	--	280113
		СП - 8%			--	--	--	--		20749	
	1115-0403-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1	м^2 окрашиваемой поверхности	7,7256	274,63	1,47	2122	11	1022	876	3237
		НР - 80%; СП - 8%			141,00	0,69	1089	5		240	

4-1 на Наружное электроснабжение												
	1101-0207-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня НР - 72%; СП - 8%	дерево	100	769,66 743,86	25,80 --	76966 74386	2580 --	--	53558 10442	140966
	1101-0207-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР - 72%; СП - 8%	пень	100	420,63 --	420,63 152,07	42063 --	42063 15207	--	10949 4241	57253
	1101-0207-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	яма	100	626,34 --	626,34 173,61	62634 --	62634 17361	--	12500 6011	81145
	1101-0207-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	пень	100	130,74 --	130,74 47,25	13074 --	13074 4725	--	3402 1318	17794
	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км	30	27,00 --	-- --	810 --	-- --	--	-- 65	875
	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	5	10970,15 5084,71	4957,23 2219,01	54851 25424	24786 11095	4641	29215 6725	90791
	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 СП - 8%	шт.	5	54773,00 --	-- --	273865 --	-- --	273865	-- 21909	295774
		Внешний контур заземления										
12	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	34	970,83 252,05	31,51 9,93	33008 8570	1072 338	23366	6413 3154	42575
13	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	5057,59 1260,25	213,75 63,20	50576 12603	2138 632	35835	9529 4808	64913
14	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	26	3602,64 1260,25	148,36 36,12	93669 32767	3857 939	57045	24268 9435	127372
15	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	260	691,36 288,06	22,80 6,32	179754 74896	5928 1643	98930	55107 18788	253649

4-1 на Наружное электроснабжение												
		Устройство ответвления на колнцевой опоре УОК (1шт)										
16	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14072,00	--	14072	--	14072	--	15198
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
17	252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
18	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
19	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	3932,00	--	7864	--	7864	--	8493
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
20	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
21	ТПРАЙС лист	Крепление провода	шт	1	1458,04	--	1458	--	1458	--	1575
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
22	252-207-2603 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	6	3433,00	--	20598	--	20598	--	22246
		СП - 8%			--	--	--	--		1648	
		Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 промежуточная П10-1(н)(2шт)									
23	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	10970,15	4957,23	21940	9914	1857	11686	36316
		НР - 80%; СП - 8%			5084,71	2219,01	10169	4438		2690	
24	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	54773,00	--	109546	--	109546	--	118310
		СП - 8%			--	--	--	--		8764	
25	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ 2001	шт	2	20698,21	--	41396	--	41396	--	44708
		СП - 8%			--	--	--	--		3312	
26	ТПРАЙС лист	Хомут Х-51	шт	2	15197,32	--	30395	--	30395	--	32827
		СП - 8%			--	--	--	--		2432	
27	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
28	ТПРАЙС лист	Изолятор IF27	шт	12	8132,14	--	97586	--	97586	--	105393
		СП - 8%			--	--	--	--		7807	
29	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	55,00	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
30	252-207-2103 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	12	472,00	--	5664	--	5664	--	6117

4-1 на Наружное электроснабжение											
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
31	ТПРАЙС лист	Плашечный зажим CD35	шт	2	713,39	--	1427	--	1427	--	1541
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 концевая с установкой РЛНД Кр10-1(н)(1шт)									
32	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	22326,86	11461,86	22327	11462	928	12054	37132
		НР - 80%; СП - 8%			9936,79	5131,31	9937	5131		2751	
33	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	54773,00	--	109546	--	109546	--	118310
		СП - 8%			--	--	--	--		8764	
34	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	6209,00	--	12418	--	12418	--	13411
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
35	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ 2002	шт	1	13558,04	--	13558	--	13558	--	14643
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
36	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ 2003	шт	1	4832,14	--	4832	--	4832	--	5219
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
37	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1477,00	--	4431	--	4431	--	4785
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
38	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
39	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,052	783,00	--	2390	--	2390	--	2581
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
40	ТПРАЙС лист	Изолятор IF27	шт	4	8132,14	--	32529	--	32529	--	35131
		СП - 8%			--	--	--	--		2602	
41	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	4	55,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
42	252-207-2103 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	8	472,00	--	3776	--	3776	--	4078
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
43	ТПРАЙС лист	Подвесной изолятор SML70/10	шт	3	15125,00	--	45375	--	45375	--	49005
		СП - 8%			--	--	--	--		3630	
44	ТПРАЙС лист	Анкерный зажим DN-70 Rpi	шт	3	1050,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
45	ТПРАЙС лист	Плашечный зажим CD35	шт	3	713,39	--	2140	--	2140	--	2311
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
46	ТПРАЙС лист	Соединитель UU 7-16	шт	3	1967,86	--	5904	--	5904	--	6376
		СП - 8%			--	--	--	--		472	

4-1 на Наружное электроснабжение												
47	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разъединители.Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	1	21150,05 14998,12	5973,25 2448,22	21150 14998	5973 2448	179	13957 2809	37916
48	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	174008,00 --	-- --	174008 --	-- --	174008	-- --	174008
49	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	3787,00 --	-- --	3787 --	-- --	3787	-- 303	4090
50	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный *СП - 8%*	кг	0,82137	783,00 --	-- --	643 --	-- --	643	-- 51	694
		Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 угловая анкерная УА10-1(н)(1шт)									
51	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	34336,89 14955,03	18453,65 8261,96	34337 14955	18454 8262	928	18574 4233	57143
52	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 *СП - 8%*	шт.	3	54773,00 --	-- --	164319 --	-- --	164319	-- 13146	177465
53	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и *СП - 8%*	шт.	3	6209,00 --	-- --	18627 --	-- --	18627	-- 1490	20117
54	ТПРАЙС лист	Крепление подкоса У51 *СП - 8%*	шт	2	3125,00 --	-- --	6250 --	-- --	6250	-- 500	6750
55	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ 2005 *СП - 8%*	шт	1	23799,11 --	-- --	23799 --	-- --	23799	-- 1904	25703
56	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ 2004 *СП - 8%*	шт	1	2812,50 --	-- --	2813 --	-- --	2813	-- 225	3038
57	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	1477,00 --	-- --	2954 --	-- --	2954	-- 236	3190
58	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	3	10431,00 --	-- --	31293 --	-- --	31293	-- 2503	33796
59	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный *СП - 8%*	кг	1,652	783,00 --	-- --	1294 --	-- --	1294	-- 103	1397
60	ТПРАЙС лист	Изолятор IF27 *СП - 8%*	шт	3	8132,14 --	-- --	24396 --	-- --	24396	-- 1952	26348
61	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	55,00	--	165	--	165	--	178

4-1 на Наружное электроснабжение											
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
62	252-207-2103 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	6	472,00	--	2832	--	2832	--	3059
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
63	ТПРАЙС лист	Соединитель UU 7-16	шт	6	1967,86	--	11807	--	11807	--	12752
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
64	ТПРАЙС лист	Подвесной изолятор SML70/10	шт	6	15125,00	--	90750	--	90750	--	98010
		СП - 8%			--	--	--	--		7260	
65	ТПРАЙС лист	Анкерный зажим DN-70 Rpi	шт	6	1050,00	--	6300	--	6300	--	6804
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
66	ТПРАЙС лист	Плашечный зажим CD35	шт	5	713,39	--	3567	--	3567	--	3852
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
		Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 анкерная А10-5(н)(1шт)									
67	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	22326,86	11461,86	22327	11462	928	12054	37132
		НР - 80%. СП - 8%			9936,79	5131,31	9937	5131		2751	
68	225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	221616,00	--	443232	--	443232	--	478691
		СП - 8%			--	--	--	--		35459	
69	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	6209,00	--	12418	--	12418	--	13411
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
70	ТПРАЙС лист	Крепление подкоса У51	шт	1	3125,00	--	3125	--	3125	--	3375
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
71	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ 2002	шт	1	13558,04	--	13558	--	13558	--	14643
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
72	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ 2003	шт	1	4832,14	--	4832	--	4832	--	5219
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
73	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
74	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
75	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,589	783,00	--	1244	--	1244	--	1344
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
76	ТПРАЙС лист	Изолятор IF27	шт	1	8132,14	--	8132	--	8132	--	8783
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
77	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	1	55,00	--	55	--	55	--	59
		СП - 8%			--	--	--	--		4	

4-1 на Наружное электроснабжение											
78	252-207-2103 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	2	472,00	--	944	--	944	--	1020
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
79	ТПРАЙС лист	Подвесной изолятор SML70/10	шт	6	15125,00	--	90750	--	90750	--	98010
		СП - 8%			--	--	--	--		7260	
80	ТПРАЙС лист	Анкерный зажим DN-70 Rpi	шт	6	1050,00	--	6300	--	6300	--	6804
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
81	ТПРАЙС лист	Плашечный зажим CD35	шт	3	713,39	--	2140	--	2140	--	2311
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
82	ТПРАЙС лист	Соединитель UU 7-16	шт	6	1967,86	--	11807	--	11807	--	12752
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
		Опора ВЛЗ-10кВ для совместной подвески самонесущих изолированных проводов двухцепной ВЛИ 0,4 кВ промежуточная П10/0,4-2 (н)(7шт)									
83	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	7	10970,15	4957,23	76791	34701	6497	40901	127107
		НР - 80%; СП - 8%			5084,71	2219,01	35593	15533		9415	
84	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	7	54773,00	--	383411	--	383411	--	414084
		СП - 8%			--	--	--	--		30673	
85	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ 2001	шт	7	20698,21	--	144887	--	144887	--	156478
		СП - 8%			--	--	--	--		11591	
86	ТПРАЙС лист	Хомут Х-51	шт	7	15197,32	--	106381	--	106381	--	114892
		СП - 8%			--	--	--	--		8511	
87	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	1477,00	--	10339	--	10339	--	11166
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
88	ТПРАЙС лист	Изолятор IF27	шт	21	8132,14	--	170775	--	170775	--	184437
		СП - 8%			--	--	--	--		13662	
89	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	21	55,00	--	1155	--	1155	--	1247
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
90	252-207-2103 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	42	472,00	--	19824	--	19824	--	21410
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
91	ТПРАЙС лист	Плашечный зажим CD35	шт	28	713,39	--	19975	--	19975	--	21573
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
92	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	28	520,00	--	14560	--	14560	--	15725
		СП - 8%			--	--	--	--		1165	
93	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	28	125,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
94	252-207-0609 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	7	5800,00	--	40600	--	40600	--	43848
		СП - 8%			--	--	--	--		3248	

4-1 на Наружное электроснабжение												
95	252-202-0501 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS16/70	шт.	14	1476,00	--	20664	--	20664	--	22317
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
96	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	28	51,00	--	1428	--	1428	--	1542
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
97	243-701-0701 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х10-0,6/1,0	км	0,014	135839,00	--	1902	--	1902	--	2054
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
98	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	14	1732,00	--	24248	--	24248	--	26188
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
		Опора ВЛЗ-10кВ для совместной подвески самонесущих изолированных проводов двухцепной ВЛИ 0,4 кВ ответвительная анкерная ОА10/0,4-2(н)(1шт)									
99	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	22326,86	11461,86	22327	11462	928	12054	37132
		НР - 80%; СП - 8%			9936,79	5131,31	9937	5131		2751	
100	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	54773,00	--	109546	--	109546	--	118310
		СП - 8%			--	--	--	--		8764	
101	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	6209,00	--	12418	--	12418	--	13411
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
102	ТПРАЙС лист	Крепление подкоса У51	шт	1	3125,00	--	3125	--	3125	--	3375
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
103	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ 2001	шт	1	20698,21	--	20698	--	20698	--	22354
		СП - 8%			--	--	--	--		1656	
104	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ 2002	шт	1	13558,04	--	13558	--	13558	--	14643
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
105	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
106	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
107	ТПРАЙС лист	Хомут Х-51	шт	2	15197,32	--	30395	--	30395	--	32827
		СП - 8%			--	--	--	--		2432	
108	ТПРАЙС лист	Изолятор IF27	шт	3	8132,14	--	24396	--	24396	--	26348
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	

4-1 на Наружное электроснабжение												
109	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	55,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
110	252-207-0712 СпрСЦ 09.2022	Кронштейн CS 10.3	шт.	2	2277,00	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
111	252-207-2103 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	6	472,00	--	2832	--	2832	--	3059
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
112	ТПРАЙС лист	Подвесной изолятор SML70/10	шт	3	15125,00	--	45375	--	45375	--	49005
		СП - 8%			--	--	--	--		3630	
113	ТПРАЙС лист	Анкерный зажим DN-70 Rpi	шт	3	1050,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
114	ТПРАЙС лист	Плашечный зажим CD35	шт	6	713,39	--	4280	--	4280	--	4622
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
115	ТПРАЙС лист	Соединитель UU 7-16	шт	3	1967,86	--	5904	--	5904	--	6376
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
116	252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	2	3315,00	--	6630	--	6630	--	7160
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
117	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	8	520,00	--	4160	--	4160	--	4493
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
118	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	8	125,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
119	252-207-1004 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р72	шт.	2	2439,00	--	4878	--	4878	--	5268
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
120	252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р70 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	8	2060,00	--	16480	--	16480	--	17798
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	
121	ТПРАЙС лист	Герметичный ответвительный зажим RP150	шт	3	7600,00	--	22800	--	22800	--	24624
		СП - 8%			--	--	--	--		1824	
122	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	51,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
123	252-207-0609 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	2	5800,00	--	11600	--	11600	--	12528
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
124	252-207-1004 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р71	шт.	2	2439,00	--	4878	--	4878	--	5268
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
125	243-701-0701 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х10-0,6/1,0	км	0,002	135839,00	--	272	--	272	--	294
		СП - 8%			--	--	--	--		22	

4-1 на Наружное электроснабжение												
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				5 759 089					
в том числе оборудование			Тенге				174 008					
		РАЗДЕЛ 2.ВЛИ-0,4кВ										
135	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,797	52755,45	22279,53	200312	84595	6469	113163	338554
		НР - 80%; СП - 8%			28772,31	8481,78	109248	32205		25078	
136	243-701-0322 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0	км	1,947	2494382,00	--	4856562	--	4856562	--	5245087
		СП - 8%			--	--	--	--		388525	
137	243-701-0309 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0	км	1,85	1082434,00	--	2002503	--	2002503	--	2162703
		СП - 8%			--	--	--	--		160200	
138	243-701-0302 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0	км	2,15	422865,00	--	909160	--	909160	--	981893
		СП - 8%			--	--	--	--		72733	
140	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	2	3467,40	1680,58	6935	3361	2243	2425	10109
		НР - 118%; СП - 8%			665,69	361,99	1331	724		749	
141	221-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В12,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,864	29018,00	--	25072	--	25072	--	27078
		СП - 8%			--	--	--	--		2006	
142	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	32,2	1185,84	28,64	38184	922	24418	12059	54262
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	12844	123		4020	
		Внешний контур заземления									
143	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	24	3602,64	148,36	86463	3561	52656	22401	117573
		НР - 72%; СП - 8%			1260,25	36,12	30246	867		8709	

4-1 на Наружное электроснабжение											
144	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	240	691,36	22,80	165926	5472	91320	50868	234136
		НР - 72%; СП - 8%			288,06	6,32	69134	1517		17342	
		Опора двухцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 промежуточная П2(н)(28шт)									
148	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	28	10970,15	4957,23	307164	138802	25990	163603	508429
		НР - 80%; СП - 8%			5084,71	2219,01	142372	62132		37661	
149	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	28	54773,00	--	1533644	--	1533644	--	1656336
		СП - 8%			--	--	--	--		122692	
150	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6 оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	28	1477,00	--	41356	--	41356	--	44664
		СП - 8%			--	--	--	--		3308	
151	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	168	520,00	--	87360	--	87360	--	94349
		СП - 8%			--	--	--	--		6989	
152	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	168	125,00	--	21000	--	21000	--	22680
		СП - 8%			--	--	--	--		1680	
153	252-207-0609 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	56	5800,00	--	324800	--	324800	--	350784
		СП - 8%			--	--	--	--		25984	
154	252-207-0713 СпрСЦ 09.2022	Кронштейн СА 16	шт.	112	219,00	--	24528	--	24528	--	26490
		СП - 8%			--	--	--	--		1962	
155	ТПРАЙС лист	Натяжной зажим DN1	шт	56	1050,00	--	58800	--	58800	--	63504
		СП - 8%			--	--	--	--		4704	
156	ТПРАЙС лист	Зажим ответвительный P616R	шт	168	1346,43	--	226200	--	226200	--	244295
		СП - 8%			--	--	--	--		18095	
157	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	84	1732,00	--	145488	--	145488	--	157127
		СП - 8%			--	--	--	--		11639	
158	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	224	51,00	--	11424	--	11424	--	12338
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
159	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,028	1193871,00	--	33428	--	33428	--	36102
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	
		Опора двухцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 промежуточная К2(н)(6шт)									
160	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	22326,86	11461,86	133961	68771	5569	72327	222791
		НР - 80%; СП - 8%			9936,79	5131,31	59621	30788		16503	

4-1 на Наружное электроснабжение											
161	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	12	54773,00	--	657276	--	657276	--	709858
		СП - 8%			--	--	--	--		52582	
162	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	10620,00	--	63720	--	63720	--	68818
		СП - 8%			--	--	--	--		5098	
163	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	12	10431,00	--	125172	--	125172	--	135186
		СП - 8%			--	--	--	--		10014	
164	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1477,00	--	8862	--	8862	--	9571
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
165	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	36	520,00	--	18720	--	18720	--	20218
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
166	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	36	125,00	--	4500	--	4500	--	4860
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
167	252-207-0712 СпрСЦ 09.2022	Кронштейн CS 10.3	шт.	24	2277,00	--	54648	--	54648	--	59020
		СП - 8%			--	--	--	--		4372	
168	252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	24	3315,00	--	79560	--	79560	--	85925
		СП - 8%			--	--	--	--		6365	
169	252-207-0713 СпрСЦ 09.2022	Кронштейн СА 16	шт.	24	219,00	--	5256	--	5256	--	5676
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
170	ТПРАЙС лист	Натяжной зажим DN1	шт	24	1050,00	--	25200	--	25200	--	27216
		СП - 8%			--	--	--	--		2016	
171	ТПРАЙС лист	Зажим ответвительный P616R	шт	42	1346,43	--	56550	--	56550	--	61074
		СП - 8%			--	--	--	--		4524	
172	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	12	1732,00	--	20784	--	20784	--	22447
		СП - 8%			--	--	--	--		1663	
173	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	48	51,00	--	2448	--	2448	--	2644
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
174	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,006	1193871,00	--	7163	--	7163	--	7736
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
		Опора двухцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 промежуточная ОА2(н)(2шт)									
175	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	22326,86	11461,86	44654	22924	1856	24109	74264
		НР - 80%. СП - 8%			9936,79	5131,31	19874	10263		5501	

4-1 на Наружное электроснабжение											
176	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	54773,00	--	219092	--	219092	--	236619
		СП - 8%			--	--	--	--		17527	
177	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10620,00	--	21240	--	21240	--	22939
		СП - 8%			--	--	--	--		1699	
178	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-11 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	10431,00	--	41724	--	41724	--	45062
		СП - 8%			--	--	--	--		3338	
179	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1477,00	--	5908	--	5908	--	6381
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
180	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	16	520,00	--	8320	--	8320	--	8986
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
181	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	16	125,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
182	252-207-0609 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	4	5800,00	--	23200	--	23200	--	25056
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
183	252-207-0712 СпрСЦ 09.2022	Кронштейн CS 10.3	шт.	2	2277,00	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
184	252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	4	3315,00	--	13260	--	13260	--	14321
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
185	252-207-0713 СпрСЦ 09.2022	Кронштейн CA 16	шт.	8	219,00	--	1752	--	1752	--	1892
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
186	ТПРАЙС лист	Натяжной зажим DN1	шт	8	1050,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
187	ТПРАЙС лист	Зажим ответвительный P616R	шт	12	1346,43	--	16157	--	16157	--	17450
		СП - 8%			--	--	--	--		1293	
188	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	6	1732,00	--	10392	--	10392	--	11223
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
189	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	18	51,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
190	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,002	1193871,00	--	2388	--	2388	--	2579
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
		Опора двухцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 промежуточная УП2(н)(1шт)									
191	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22326,86	11461,86	22327	11462	928	12054	37132

4-1 на Наружное электроснабжение											
		НР - 80%. СП - 8%			9936,79	5131,31	9937	5131		2751	
192	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	54773,00	--	109546	--	109546	--	118310
		СП - 8%			--	--	--	--		8764	
193	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10620,00	--	10620	--	10620	--	11470
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
194	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
195	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	6	520,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
196	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	6	125,00	--	750	--	750	--	810
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
197	252-207-0609 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	2	5800,00	--	11600	--	11600	--	12528
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
198	252-207-0713 СпрСЦ 09.2022	Кронштейн СА 16	шт.	4	219,00	--	876	--	876	--	946
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
199	ТПРАЙС лист	Натяжной зажим DN1	шт	4	1050,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
200	ТПРАЙС лист	Зажим ответвительный P616R	шт	4	1346,43	--	5386	--	5386	--	5817
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
201	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	2	1732,00	--	3464	--	3464	--	3741
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
202	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	8	51,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
203	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,001	1193871,00	--	1194	--	1194	--	1290
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
	ТПРАЙС лист	Светильник уличный светодиодный,мощность 100 Вт,MUBAR	шт	9	47315,00	--	425835	--	425835	--	459902
		СП - 8%			--	--	--	--		34067	
206	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями ибез отверстий,соединяемые на сварке/КРОНШТЕЙН/	т	0,0495	1012800,00	--	50134	--	50134	--	54145
		СП - 8%			--	--	--	--		4011	
207	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1477,00	--	13293	--	13293	--	14356
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	

4-1 на Наружное электроснабжение												
208	243-801-0204 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,число жил 3,марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,0405	589155,00	--	23861	--	23861	--	25770
		СП - 8%			--	--	--	--		1909		
209	ТПРАЙС лист	Зажим ответвительный P616R	шт	63	1346,43	--	84825	--	84825	--	91611
		СП - 8%			--	--	--	--		6786		
210	252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа P70 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	9	2060,00	--	18540	--	18540	--	20023
		СП - 8%			--	--	--	--		1483		
211	252-207-1004 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа P72	шт.	9	2439,00	--	21951	--	21951	--	23707
		СП - 8%			--	--	--	--		1756		
212	ТПРАЙС лист	Плашечный зажим CD35	шт	9	713,39	--	6421	--	6421	--	6935
		СП - 8%			--	--	--	--		514		
213	ТПРАЙС лист	Корпус предохранителя PF-25	шт	9	15398,21	--	138584	--	138584	--	149671
		СП - 8%			--	--	--	--		11087		
214	ТПРАЙС лист	Предохранитель FG 102	шт	9	1934,82	--	17413	--	17413	--	18806
		СП - 8%			--	--	--	--		1393		
	ТПРАЙС лист	Светильник уличный светодиодный,мощность 100 Вт,MUBAR	шт	37	47315,00	--	1750655	--	1750655	--	1890707
		СП - 8%			--	--	--	--		140052		
217	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке/КРОНШТЕЙН/	т	0,2035	1012800,00	--	206105	--	206105	--	222593
		СП - 8%			--	--	--	--		16488		
218	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	37	1477,00	--	54649	--	54649	--	59021
		СП - 8%			--	--	--	--		4372		
219	243-801-0204 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,число жил 3,марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,1665	589155,00	--	98094	--	98094	--	105942
		СП - 8%			--	--	--	--		7848		
220	252-207-3917 РСНБ РК 2022	Кронштейн P 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	37	2217,00	--	82029	--	82029	--	88591
		СП - 8%			--	--	--	--		6562		
221	252-207-1004 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа P72	шт.	37	2439,00	--	90243	--	90243	--	97462
		СП - 8%			--	--	--	--		7219		
222	ТПРАЙС лист	Плашечный зажим CD35	шт	37	713,39	--	26395	--	26395	--	28507
		СП - 8%			--	--	--	--		2112		
223	ТПРАЙС лист	Корпус предохранителя PF-25	шт	37	15398,21	--	569734	--	569734	--	615313
		СП - 8%			--	--	--	--		45579		
224	ТПРАЙС лист	Предохранитель FG 102	шт	37	1934,82	--	71588	--	71588	--	77315

4-1 на Наружное электроснабжение									
СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			--	--	--	--	5727	
в том числе оборудование	Тенге					18 569 404			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1	Тенге								
в том числе оборудование	Тенге					24 328 493			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге					174 008			
Прочие затраты	Тенге					**24 328 493**			
в том числе СМР	Тенге					**174 008**			
Временные здания и сооружения, 3,7%	Тенге					**24 154 485**			
Итого с временными	Тенге				3,7%	893 716			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,04%	Тенге					**25 048 201**			
Итого с дополнительными затратами	Тенге				1,04%	260 501			
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					**25 308 702**			
Итого СМР	Тенге				2%	506 174			
Итого оборудование	Тенге					**25 814 876**			
Итого СМР+оборудование	Тенге					**174 008**			
Итого в текущих ценах 2022 г.	Тенге					**25 988 884**			
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				1,0849057	28 195 489			
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95	Тенге					28 195 489			
НДС					**0,950**	**26 785 714**			
Итого к оплате	Тенге				12%	3 214 286			
	Тенге					**30 000 000,00**			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Кусмухамбетов Ж.А.

Авторский надзор:

ТОО "Redline Pro"

Оспанбаев Е.Н

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой"

Садык А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.