Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Технадзор: **ТОО "КустанайСпецСтрой"**

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Основание: Договор №230074/00 от 02.03.2023г., доп. Соглашение №230074/01 от 03.07.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на «Реконструкция электрических сетей по улицам Энергетиков, Архитектурный, Новороссийская жилого массива Заречный-1 города Актобе»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ
за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		230074/00	02.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по стройке	36 109 121,33	36 109 121,33	5 454 572,62							654 548,71	6 109 121,33
Удержание аванса			5 454 572,62							654 548,71	6 109 121,33
Всего к оплате	**36 109 121,33**	**36 109 121,33**	**0,00**							**0,00**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Кусмухамбетов Ж.А.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "КустанайСпецСтрой"

Садық А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы на «Реконструкция электрических сетей по улицам Энергетиков, Архитектурный, Новороссийская жилого массива Заречный-1 города Актобе»

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
ИНЖЕНЕР: ТОО "КустанайСпецСтрой"
АВТОР: ТОО "Redline Pro"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Универсал Строй Сервис"
Основание: Договор №230074/00 от 02.03.2023г., доп. Соглашение №230074/01 от 03.07.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4-1 на Наружное электроснабжение											
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ3-10кВ									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	1	17085,18	10717,17	17085	10717	1383	7829	26907
		НР - 80%; СП - 8%			4985,01	4801,12	4985	4801		1993	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	50477,91	13668,93	50478	13669	13238	22567	78888
		НР - 80%; СП - 8%			23571,41	4637,18	23571	4637		5844	
3	515-102-0415 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА,мощность силового трансформатора 250 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1507883,00	--	1507883	--		--	1507883
					--	--	--	--	1507883	--	
4	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типаТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4,номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	1958219,00	--	1958219	--		--	1958219
					--	--	--	--	1958219	--	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1826,24	108,98	1826	109	37	1242	3314
		НР - 72%; СП - 8%			1680,00	45,14	1680	45		245	

4-1 на Наружное электроснабжение											
6	247-301-0310 РСНБ РК 2022 прим.	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,А/R-0,5S/1,0	шт.	1	27671,00	--	27671	--	27671	--	29885
		СП - 8%			--	--	--	--		2214	
7	1308-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	58242,09	13185,21	174726	39556	45953	75645	270401
		НР - 72%; СП - 8%			29738,88	5282,01	89217	15846		20030	
8	247-302-0119 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА,класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015,марки ТТИ А 400/5А 5ВА	шт.	3	4467,00	--	13401	--	13401	--	14473
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
9	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5253333	169717,51	86514,45	89158	45449	1943	45567	145503
		НР - 80%; СП - 8%			79502,97	28922,09	41766	15194		10778	
10	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	0,8634719	561777,00	--	485079	--	485079	--	523885
		СП - 8%			--	--	--	--		38806	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	12,6	1185,84	28,64	14942	361	9555	4719	21234
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	5026	48		1573	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				4 580 594				
в том числе оборудование			Тенге				3 466 102				
				РАЗДЕЛ 2.ВЛИ-0,4кВ							
		Арматура наружного освещения для опоры ВЛЗ-10кВ с совместной подвески самонесущих изолированных проводов ВЛИ-0,4кВ (9шт)									
204	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники с лампами (светодиодными) люминесцентными.Установка	светильник	9	8000,02	4566,66	72000	41100	258	35654	116267
		НР - 80%; СП - 8%			3404,66	1547,35	30642	13926		8612	
		Арматура наружного освещения для опоры ВЛИ-0,4кВ (37шт)									
215	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники с лампами (светодиодными) люминесцентными.Установка	светильник	37	8000,02	4566,66	296001	168966	1063	146580	477987
		НР - 80%; СП - 8%			3404,66	1547,35	125972	57252		35406	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				594 254				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге				5 174 848				

4-1 на Наружное электроснабжение

в том числе оборудование	**Тенге**				**3 466 102**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**5 174 848**				
Прочие затраты	Тенге				**3 466 102**				
в том числе СМР	Тенге				**1 708 746**				
Временные здания и сооружения, 3,7%	Тенге			3,7%	63 224				
Итого с временными	Тенге				**1 771 970**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,04%	Тенге			1,04%	18 428				
Итого с дополнительными затратами	Тенге				**1 790 398**				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2%	35 808				
Итого СМР	Тенге				**1 826 206**				
Итого оборудование	Тенге				**3 466 102**				
Итого СМР+оборудование	Тенге				**5 292 308**				
Итого в текущих ценах 2022 г.	Тенге			1,0849057	5 741 655				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				5 741 655				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95	Тенге			**0,950**	**5 454 573**				
НДС	Тенге			12%	654 549				
Итого к оплате	**Тенге**				**6 109 121,33**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Кусмухамбетов Ж.А.

Авторский надзор:

ТОО "Redline Pro"

Әлімбек Ә. Н.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой"

Садық А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.