Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Утвержден
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"06" 08 2024 года.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района", БИН 060140004630, 87184092833, 140300, Павлодарская область, Баянаульский район, Баянаульский с.о., село Баянаул, ул. К. Сатпаева. Ответственный руководитель отдела Махамбетов Руслан Амантаевич на основании приказа №2-23/38 от 13.07.2023 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «06» августа 2024 года ТОО "BEAR Инжиниринг" директор Гладковская-Медведева А.А. ГСЛ 22005907 от 28.03.2022 г БИН 160240007656, СКО, г. Петропавловск, ул. Ауэзова 247 «А» тел: 87055760075

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «06» августа 2024 года ТОО "Vector Vision", эксперт технического надзора Муханов Тимур Айдарбекович KZ28VJE00049648 от 02.10.2019 г в соответствии с договором от 09.04.2024 г № 22, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Катаева 18, офис 308, БИН: 200240022594, тел: 87782302178

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «06» августа 2024 года ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" БИН:131140014212 Лицензия ГСЛ №14001827 от 10.02.2014 г, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ермухана Бекмаханова, 157, тел: 87058676889 в лице Кесенова Кенжебека Сальмановича, на основании приказа № 56 от 15.04.2024 г

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: "Строительство линии освещения в селе Кундыколь Кундыкольского сельского округа Баянаульского района» Новое строительство, второй нормальный уровень ответственности

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, Кундыкольского с.о., с.Кундыколь

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "_____" _____20_____ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано Аппарат акима Кундыкольского сельского округа от

24.02.2023 г № 1-04-17;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

От "24" февраля 2023 года № 1-04-17 Аппарат акима Кундыкольского сельского округа

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

от 11.07.2024 г Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Павлодарской области"

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО"SD ПРОЕКТ Консалтинг" Лицензия ГСЛ №14001827 от 10.02.2014г, Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденного(й) ГУ " Аппарат акима Кундыкольского сельского округа Баянаульского района " № 1-04/48 от 22.11.2022 года;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2024 года;

окончание работ июль 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _2_____

фактически, месяц: _1_____

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительный объём	м3				
Площадь застройки	м2				
Внешние сети электроснабжения	м				
провод СИП-4 4*16 мм2	м	1200	1200	1200	1200
провод СИП-4 4*25 мм2	м	3585	3585	3585	3585
провод СИП-4 4*35 мм2	м	2200	2200	2200	2200
Опоры железобетонные СВ 95-1А	шт	241	241	241	241
Опоры железобетонные СВ 110-3,5	шт	14	14	14	14

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Выполнено:
Строительство высоковольтных линий ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4*16 мм2, проводом СИП-4 4*25 мм2, проводом СИП-4 4*35 мм2.
Освещение территории выполнено светодиодными светильниками типа Победа LED-60-К/К50 мощностью 60 Вт на железобетонных опорах. Для питания светильников наружного освещения принято напряжение 380 В. Питание сети освещения выполнено от щита управления охранным освещением ЯУО-9601-3074 IP54, который в свою очередь запитывается от КТП. Щит управления уличным освещением установлен в КТП. Подключение от КТП выполнено проводом СИП4 с установкой din-рейки и автомата ВА47-29. Соединение светильников с проводом марки СИП-4 выполнено медным проводом ПВС 3х1,5 мм, на каждый светильник по 5 м с учетом запаса и заземления светильников. Все электромонтажные работы по устройству электроустановок выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК, РДС РК 4.04-191-2002 с СНиП РК 4.04-10-2002.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 71823,643 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 62827,173 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 1301,08 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 70387,17049 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 61570,62894 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1275,059 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: "Строительство линии освещения в селе Кундыколь Кундыкольского сельского округа Баянаульского района» по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, Кундыкольского с.о., с.Кундыколь _____
принять в эксплуатацию.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района", Махамбетов Р.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Технический надзор:
аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Муханов Т.А. аттестат KZ28VJE00049648 от 02.10.2019 г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

1. аккредитованная организация ТОО «Vector Vision» _____.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1. разработчик проекта ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг» _____.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2. Организация ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг» _____,
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Кесенов К.С. _____.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Гладковская-Медведева А.А _____.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	киллометр (далее – км)	6985 м
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	СВ 110-3,5 – 14 шт СВ 95-1А – 241 шт
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	СИП-4 4*16 мм2 – 1200 м СИП-4 4*25 мм2 – 3585 м СИП-4 4*35 мм2 – 2200 м
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	Кронштейн гнутый типа К-1-2,0-2,0-1-1 – 207 шт
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	

	4) светодиодные светильники	шт	Светильник GALAD Победа LED 60-ШБ1/К50 – 217 шт
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением	км	
	2) марки... напряжением	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик Махамбетов Р.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Кесенов К.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)