*Типовая межведомственная форма №КС-3*

**Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

**Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"**

**Наименование строительства и его адрес:Строительство линии освещения в селе Кундыколь Кундыкольского сельского округа Баянаульского района**

# СПРАВКА №1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2024года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 5 | 22.04.2024г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце за июнь без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство линии освещения в селе Кундыколь Кундыкольского сельского округа Баянаульского района | 70 387 170,49 | 62 845 687,94 | 62 845 687,94 | | | | | | 7 541 482,55 | 70 387 170,49 |

**Заказчик**

**ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева, 49 БИН 060140004630**

**Руководитель** _____ **Махамбетов Р.А.**

**Технического надзора ТОО "Vector Vision"**

**Эксперт** _____ **Аппов А.М. аттестат KZ92VJE00026768 от 26.05.2017г.**

**Подрядчик**

**ТОО "BEAR Инжиниринг", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656**

**Директор** _____ **Гладковская-Медведева А.А**

ФОРМА 2В

**ЗАКАЗЧИК** **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

**ПОДРЯДЧИК** **ТОО "BEAR Инжиниринг"**

**Наименование стройки -** **Строительство линии освещения в селе Кундыколь Кундыкольского сельского округа Баянаульского района**

**Наименование объекта -** **Строительство линии освещения в селе Кундыколь Кундыкольского сельского округа Баянаульского района**

**ДОГОВОР №5 от 22.01.2024г.**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 31 ИЮЛЯ 2024г.
## №1

Составлен(а) 2023.1

| № п/п | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | Раздел 1.1 | | **Светотехническое оборудование с подключением светильников** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0207-0102 Кзтр и Кэм=1,12 | **Светильники с лампами люминесцентными. Установка** | светильник | 207 | 8416,40 | 4794,94 | 1742195 | 992552 | 5909 | 865556 | 2816372 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3592,92 | 1633,87 | 743734 | 338211 | | 208621 | | |
| 2 | 2 | 247-103-0252 | **Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-60-К/К50, мощность 60 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016** | шт. | 217 | 32766,00 | -- | 7110222 | -- | 7110222 | -- | 7679040 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 568818 | | |
| 3 | 3 | 252-207-0210 | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143** | шт. | 207 | 1635,00 | -- | 338445 | -- | 338445 | -- | 365521 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27076 | | |
| 4 | 4 | 252-207-1023 | **Зажим ответвительный типа SL2.11 плашечный** | шт. | 207 | 830,00 | -- | 171810 | -- | 171810 | -- | 185555 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13745 | | |
| 5 | 5 | 252-202-0506 | **Зажим поддерживающий типа SO69.95** | шт. | 207 | 3561,00 | -- | 737127 | -- | 737127 | -- | 796097 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58970 | | |
| 6 | 6 | 252-207-2630 | **Зажим прокалывающий типа SLIW11.1 герметичный** | шт. | 414 | 1487,00 | -- | 615618 | -- | 615618 | -- | 664868 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49249 | | Казахстан |
| 7 | 7 | 252-207-2613 | **Зажим прокалывающий типа SLIP22.12** | шт. | 207 | 2097,00 | -- | 434079 | -- | 434079 | -- | 468806 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34726 | | Казахстан |
| 8 | 8 | 1308-0205-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** | шт. | 207 | 14405,61 | 6870,36 | 2981961 | 1422165 | 147950 | 1495705 | 4835880 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6820,51 | 3215,09 | 1411846 | 665524 | | 358214 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 222-525-0301 | Кронштейн К-1-2,0-2,0-1-1 | т | 1,21095 | 1018274,00 | -- | 1233079 | -- | 1233079 | -- | 1331725 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 98646 | | |
| 10 | 10 | 1308-0208-0209 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 207 | 754,87 | 28,31 | 156258 | 5860 | 79569 | 52348 | 225295 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 342,17 | 9,06 | 70829 | 1875 | | 16688 | | |
| | | Раздел 1.1.1. | Крепление СИП к фасаду | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1308-0205-0402 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кронштейн "Переход". Монтаж на стене | шт. | 6 | 2676,33 | 444,07 | 16058 | 2664 | 553 | 10069 | 28217 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2140,22 | 190,66 | 12841 | 1144 | | 2090 | | |
| 12 | 12 | 252-207-0702 | Кронштейн типа SO253 | шт. | 6 | 2216,00 | -- | 13296 | -- | 13296 | -- | 14360 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1064 | | |
| 13 | 13 | 252-203-0101 | Зажим натяжной | шт. | 10 | 2472,00 | -- | 24720 | -- | 24720 | -- | 26698 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1978 | | |
| 14 | 14 | 243-906-2212 | Фасадное крепление | шт. | 30 | 441,00 | -- | 13230 | -- | 13230 | -- | 14288 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1058 | | |
| 15 | 15 | 252-207-0102 | Кабельный ремешок | шт. | 30 | 69,00 | -- | 2070 | -- | 2070 | -- | 2236 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 166 | | |
| | | Раздел 1.2. | Провода и кабели | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1133-0204-0103 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 6,985 | 141042,67 | 45498,47 | 985183 | 317806 | 218953 | 442577 | 1541980 | |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 64198,20 | 15003,06 | 448424 | 104796 | | 114221 | | |
| 17 | 17 | 243-701-0716 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 | км | 1,2 | 604930,00 | -- | 725916 | -- | 725916 | -- | 783989 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 58073 | | |
| 18 | 18 | 243-701-0717 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0 | км | 3,585 | 880799,00 | -- | 3157664 | -- | 3157664 | -- | 3410277 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 252613 | | |
| 19 | 19 | 243-701-0718 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0 | км | 2,2 | 1189508,00 | -- | 2616918 | -- | 2616918 | -- | 2826271 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 209353 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 243-801-0203 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2 | км | 1,055 | 367192,00 | -- | 387388 | -- | 387388 | -- | 418379 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 30991 | | |
| | | Раздел 1.3. | Металл | | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 261-102-0136 | Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм | т | 2,362 | 153119,00 | -- | 361667 | -- | 361667 | -- | 390600 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 28933 | | |
| 22 | 22 | 261-404-0535 | Держатель шин заземления | шт. | 450 | 514,00 | -- | 231300 | -- | 231300 | -- | 249804 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18504 | | |
| 23 | 23 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,037 | 539649,00 | -- | 19967 | -- | 19967 | -- | 21564 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1597 | | |
| | | Раздел 1.4. | Электротехническое оборудование | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 1308-0304-0203 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 6 | 20404,53 | 1275,51 | 122427 | 7653 | 90314 | 19670 | 153465 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 4076,60 | 476,66 | 24460 | 2860 | | 11368 | | |
| 25 | 25 | 515-301-0269 | Ящик управления наружным освещением ЯУО-9601-3074 IP54 | шт. | 6 | 200784,00 | -- | 1204704 | -- | | -- | 1204704 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1204704 | -- | | |
| 26 | 26 | 1308-0304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 12 | 2054,56 | -- | 24655 | -- | 195 | 17611 | 45647 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2038,30 | -- | 24460 | -- | | 3381 | | |
| 27 | 27 | 247-204-0715 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" | шт. | 6 | 564,00 | -- | 3384 | -- | 3384 | -- | 3655 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 271 | | |
| 28 | 28 | 247-204-0708 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 5А 4,5 кА "С" | шт. | 6 | 696,00 | -- | 4176 | -- | 4176 | -- | 4510 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 334 | | |
| | | Раздел 1.5. | Опоры железобетонные одноцепные анкерные угловые (8 комплектов) | | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 225-204-0302 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А | шт. | 16 | 48923,00 | -- | 782768 | -- | 782768 | -- | 845389 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 62621 | | |
| 30 | 30 | 1133-0202-0102 Кзтр и Кэм=1,12 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 8 | 23239,63 | 11844,22 | 185917 | 94754 | 7255 | 101788 | 310721 | |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 10488,44 | 5415,87 | 83908 | 43327 | | 23016 | | |
| 31 | 31 | 1133-0203-0201 Кзтр и Кэм=1,12 | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 16 | 3644,82 | 1958,04 | 58317 | 31328 | -- | 32100 | 97650 | |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1686,78 | 821,02 | 26988 | 13136 | | 7233 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 16 | 12729,00 | -- | 203664 | -- | 203664 | -- | 219957 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16293 | | |
| 33 | 33 | 1133-0204-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,004 | 54965,48 | 22897,58 | 220 | 92 | 7 | 126 | 374 | |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 30365,89 | 8956,01 | 121 | 36 | | 28 | | |
| 34 | 34 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | км | 0,004 | 1193871,00 | -- | 4775 | -- | 4775 | -- | 5157 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 382 | | |
| 35 | 35 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 16 | 175,00 | -- | 2800 | -- | 2800 | -- | 3024 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 224 | | |
| 36 | 36 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 20,8 | 647,00 | -- | 13458 | -- | 13458 | -- | 14535 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1077 | | |
| 37 | 37 | 252-207-2401 | Гайка крюкообразная типа PD2.2 | шт. | 8 | 4326,00 | -- | 34608 | -- | 34608 | -- | 37377 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2769 | | |
| 38 | 38 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 8 | 1060,00 | -- | 8480 | -- | 8480 | -- | 9158 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 678 | | |
| 39 | 39 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 32 | 2097,00 | -- | 67104 | -- | 67104 | -- | 72472 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5368 | | |
| 40 | 40 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 8 | 2097,00 | -- | 16776 | -- | 16776 | -- | 18118 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1342 | | |
| 41 | 41 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 8 | 3104,00 | -- | 24832 | -- | 24832 | -- | 26819 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1987 | | |
| 42 | 42 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 8 | 4640,00 | -- | 37120 | -- | 37120 | -- | 40090 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2970 | | |
| 43 | 43 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 16 | 8203,00 | -- | 131248 | -- | 131248 | -- | 141748 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10500 | | |
| 44 | 44 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 8 | 4994,00 | -- | 39952 | -- | 39952 | -- | 43148 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3196 | | |
| 45 | 45 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29 сквозной | шт. | 8 | 2873,00 | -- | 22984 | -- | 22984 | -- | 24823 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1839 | | |
| 46 | 46 | 252-207-0268 | Стяжка для крепления анкерной плиты | шт. | 16 | 10431,00 | -- | 166896 | -- | 166896 | -- | 180248 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13352 | | |
| 47 | 47 | 252-207-3927 | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 10620,00 | -- | 84960 | -- | 84960 | -- | 91757 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6797 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 48 | 1308-0208-0202<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 8 | 989,07 | 31,14 | 7913 | 249 | 5535 | 1593 | 10266 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 266,13 | 10,49 | 2129 | 84 | | 760 | | |
| | | Раздел 1.6. | Опоры железобетонные двухстоечные анкерные (13 комплектов -23 комплекта) | | | | | | | | | | |
| 49 | 49 | 1133-0202-0102<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 13 | 23239,63 | 11844,22 | 302115 | 153975 | 11790 | 165405 | 504922 | |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 10488,44 | 5415,87 | 136350 | 70406 | | 37402 | | |
| 50 | 50 | 225-204-0302 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А | шт. | 26 | 48923,00 | -- | 1271998 | -- | 1271998 | -- | 1373758 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 101760 | | |
| 51 | 51 | 1133-0203-0201<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 26 | 3644,82 | 1958,04 | 94765 | 50909 | -- | 52162 | 158681 | |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1686,78 | 821,02 | 43856 | 21347 | | 11754 | | |
| 52 | 52 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 26 | 12729,00 | -- | 330954 | -- | 330954 | -- | 357430 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 26476 | | |
| 53 | 53 | 1133-0204-0101<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,0065 | 54965,48 | 22897,58 | 357 | 149 | 11 | 204 | 606 | |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 30365,89 | 8956,01 | 197 | 58 | | 45 | | |
| 54 | 54 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | км | 0,0065 | 1193871,00 | -- | 7760 | -- | 7760 | -- | 8381 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 621 | | |
| 55 | 55 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 26 | 175,00 | -- | 4550 | -- | 4550 | -- | 4914 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 364 | | |
| 56 | 56 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 33,8 | 647,00 | -- | 21869 | -- | 21869 | -- | 23618 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1749 | | |
| 57 | 57 | 252-207-2401 | Гайка крюкообразная типа PD2.2 | шт. | 13 | 4326,00 | -- | 56238 | -- | 56238 | -- | 60737 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4499 | | |
| 58 | 58 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 13 | 1060,00 | -- | 13780 | -- | 13780 | -- | 14882 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1102 | | |
| 59 | 59 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 52 | 2097,00 | -- | 109044 | -- | 109044 | -- | 117768 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8724 | | |
| 60 | 60 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 13 | 2097,00 | -- | 27261 | -- | 27261 | -- | 29442 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2181 | | |
| 61 | 61 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 13 | 3104,00 | -- | 40352 | -- | 40352 | -- | 43580 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3228 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 62 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 13 | 4640,00 | -- | 60320 | -- | 60320 | -- | 65146 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4826 | | |
| 63 | 63 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 26 | 8203,00 | -- | 213278 | -- | 213278 | -- | 230340 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 17062 | | |
| 64 | 64 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 13 | 4994,00 | -- | 64922 | -- | 64922 | -- | 70116 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5194 | | |
| 65 | 65 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29 сквозной | шт. | 13 | 2873,00 | -- | 37349 | -- | 37349 | -- | 40337 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2988 | | |
| 66 | 66 | 252-207-0268 | Стяжка для крепления анкерной плиты | шт. | 26 | 10431,00 | -- | 271206 | -- | 271206 | -- | 292902 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21696 | | |
| 67 | 67 | 252-207-3927 | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 13 | 10620,00 | -- | 138060 | -- | 138060 | -- | 149105 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11045 | | |
| 68 | 68 | 1308-0208-0202 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 13 | 989,07 | 31,14 | 12858 | 404 | 8994 | 2589 | 16683 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 266,13 | 10,49 | 3460 | 136 | | 1236 | | |
| | | Раздел 1.7. | Опоры железобетонные одноцепные промежуточные (199 комплектов-176 комплектов) | | | | | | | | | | |
| 69 | 69 | 1133-0202-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 176 | 11397,14 | 5123,17 | 2005897 | 901678 | 159627 | 1085440 | 3338643 | |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 5367,00 | 2342,09 | 944592 | 412208 | | 247306 | | |
| 70 | 70 | 225-204-0302 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А | шт. | 176 | 48923,00 | -- | 8610448 | -- | 8610448 | -- | 9299284 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 688836 | | |
| 71 | 71 | 1133-0204-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,0995 | 54965,48 | 22897,58 | 5469 | 2278 | 170 | 3130 | 9287 | |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 30365,89 | 8956,01 | 3021 | 891 | | 688 | | |
| 72 | 72 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | км | 0,0995 | 1193871,00 | -- | 118790 | -- | 118790 | -- | 128293 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9503 | | |
| 73 | 73 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 176 | 2097,00 | -- | 369072 | -- | 369072 | -- | 398598 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 29526 | | |
| 74 | 74 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 176 | 3104,00 | -- | 546304 | -- | 546304 | -- | 590009 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 43704 | | |
| 75 | 75 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 176 | 4640,00 | -- | 816640 | -- | 816640 | -- | 881971 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 65331 | | |
| 76 | 76 | 252-207-2318 | Крюк типа SOT21.116 сквозной | шт. | 176 | 3792,00 | -- | 667392 | -- | 667392 | -- | 720784 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 53391 | | |
| | | Раздел 1.8. | **Опоры железобетонные переходные угловые промежуточные (7 комплекта)** | | | | | | | | | | |
| 77 | 77 | 1133-0202-0102<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | 7 | 23239,63 | 11844,22 | 162677 | 82910 | 6349 | 89064 | 271880 | |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 10488,44 | 5415,87 | 73419 | 37911 | | 20139 | | |
| 78 | 78 | 225-204-0311 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5** | шт. | 14 | 71112,00 | -- | 995568 | -- | 995568 | -- | 1075213 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 79645 | | |
| 79 | 79 | 1133-0204-0101<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,0035 | 54965,48 | 22897,58 | 192 | 80 | 6 | 110 | 326 | |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 30365,89 | 8956,01 | 106 | 31 | | 24 | | |
| 80 | 80 | 243-602-0108 | **Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** | км | 0,0035 | 1193871,00 | -- | 4179 | -- | 4179 | -- | 4513 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 334 | | |
| 81 | 81 | 252-207-1018 | **Зажим ответвительный типа SL37.2** | шт. | 7 | 1060,00 | -- | 7420 | -- | 7420 | -- | 8014 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 594 | | |
| 82 | 82 | 252-207-2615 | **Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** | шт. | 7 | 2097,00 | -- | 14679 | -- | 14679 | -- | 15853 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1174 | | |
| 83 | 83 | 252-207-1014 | **Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21** | шт. | 7 | 3104,00 | -- | 21728 | -- | 21728 | -- | 23466 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1738 | | |
| 84 | 84 | 252-202-0511 | **Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком** | шт. | 7 | 4640,00 | -- | 32480 | -- | 32480 | -- | 35078 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2598 | | |
| 85 | 85 | 252-207-2310 | **Крюк типа SOT21.01 сквозной** | шт. | 7 | 4994,00 | -- | 34958 | -- | 34958 | -- | 37755 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2797 | | |
| 86 | 86 | 252-207-3927 | **Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 7 | 10620,00 | -- | 74340 | -- | 74340 | -- | 80287 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5947 | | |
| 87 | 87 | 1308-0208-0202<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 7 | 989,07 | 31,14 | 6923 | 218 | 4842 | 1394 | 8982 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 266,13 | 10,49 | 1863 | 73 | | 665 | | |
| | | | **ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Провода и кабели** | | | | | | | | | | |
| 88 | 1 | 1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 1055 | 444,45 | 190,84 | 468895 | 201336 | 60452 | 200672 | 723129 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 196,31 | 67,87 | 207107 | 71603 | | 53562 | | |
| | | | **Электротехническое оборудование** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 3 | 1921,60 | 111,02 | 5765 | 333 | 112 | 3933 | 10474 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1773,32 | 47,67 | 5320 | 143 | | 776 | | |
| 90 | 3 | 247-301-0308 РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | шт. | 3 | 27671,00 | -- | 83013 | -- | 83013 | -- | 89654 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6641 | | |
| | | | **Опоры железобетонные двухстоечные анкерные (13 комплектов)** | | | | | | | | | | |
| 91 | 4 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 1 | 35760,36 | 19068,11 | 35760 | 19068 | 907 | 19604 | 59793 | |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 15785,28 | 8720,11 | 15785 | 8720 | | 4429 | | |
| 92 | 5 | 1133-0202-0102 Кзтр и Кэм=1,12 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 10 | 23239,63 | 11844,22 | 232396 | 118443 | 9069 | 127235 | 388401 | |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 10488,44 | 5415,87 | 104884 | 54159 | | 28771 | | |
| 93 | 6 | 225-204-0302 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А | шт. | 23 | 48923,00 | -- | 1125229 | -- | 1125229 | -- | 1215247 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 90018 | | |
| 94 | 7 | 1133-0203-0201 Кзтр и Кэм=1,12 | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 23 | 3644,82 | 1958,04 | 83831 | 45034 | -- | 46144 | 140372 | |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1686,78 | 821,02 | 38796 | 18883 | | 10398 | | |
| 95 | 8 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и | шт. | 23 | 12729,00 | -- | 292767 | -- | 292767 | -- | 316188 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 23421 | | |
| 96 | 9 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 23 | 175,00 | -- | 4025 | -- | 4025 | -- | 4347 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 322 | | |
| 97 | 10 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 10,8 | 647,00 | -- | 7004 | -- | 7004 | -- | 7564 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 560 | | |
| 98 | 11 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 10 | 1060,00 | -- | 10600 | -- | 10600 | -- | 11448 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 848 | | |
| 99 | 12 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 14 | 2097,00 | -- | 29358 | -- | 29358 | -- | 31707 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2349 | | |
| 100 | 13 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 10 | 2097,00 | -- | 20970 | -- | 20970 | -- | 22648 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1678 | | |
| 101 | 14 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 23 | 8203,00 | -- | 188669 | -- | 188669 | -- | 203763 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 15094 | | |
| 102 | 15 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 10 | 4994,00 | -- | 49940 | -- | 49940 | -- | 53935 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3995 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 16 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29 сквозной | шт. | 10 | 2873,00 | -- | 28730 | -- | 28730 | -- | 31028 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2298 | | |
| 104 | 17 | 252-207-0268 | Стяжка для крепления анкерной плиты | шт. | 23 | 10431,00 | -- | 239913 | -- | 239913 | -- | 259106 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 19193 | | |
| 105 | 18 | 252-207-3927 | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 12 | 10620,00 | -- | 127440 | -- | 127440 | -- | 137635 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10195 | | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | | 56900658 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4428496 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4451938 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1867562 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 37853667 | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1204704 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4836229 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4125620 | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | | | | | | | | 56900658 |
| | | | Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений 2,4% | Тенге | | | | | | | | | 1336702 |
| | | | ИТОГО | Тенге | | | | | | | | | 58237360 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | | 1140653 |
| | | | ИТОГО | Тенге | | | | | | | | | 59378013 |
| | | | В текущих ценах на 2023год 100% к=1,08 | Тенге | | | | | | 1301080 | | | 64128253,99 |
| К= | 0,98 | | ИТОГО с пониж коэф согласно договора | Тенге | | | | | | 1275059 | | | 62845687,94 |
| | | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | | 7541482,55 |
| | | | ВСЕГО С НДС | Тенге | | | | | | | | | 70387170,49 |

**Подрядчик**
**ТОО "BEAR Инжиниринг", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А**
**БИН 160240007656**

**Заказчик**
**ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева, 49 БИН 060140004630**

**Директор** _____ **Гладковская-Медведева А.А.**

**Руководитель** _____ **Махамбетов Р.А.**

**Технический надзор ТОО "Vector Vision"**

**Эксперт** _____ **Аитов А.М. аттестат KZ92VJE00026788 от 26.05.2017г.**

**Авторский надзор ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" Лицензия ГСЛ №14001827 от 10.02.2014г**

**Специалист**_____ **Кесенов К.С. Приказ №56 от 15.04.2024г.**