Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«06» августа 2024 г

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "BEAR Инжиниринг" БИН 160240007656, СКО, г. Петропавловск, ул. Ауэзова 247 «А» тел: 87055760075

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Гладковская-Медведева А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: "Строительство линии освещения в селе Кундыколь Кундыкольского сельского округа Баянаульского района»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района", БИН 060140004630, 87184092833, 140300, Павлодарская область, Баянаульский район, Баянаульский с.о., село Баянаул, ул. К. Сатпаева. Ответственный руководитель отдела Махамбетов Руслан Амантаевич на основании приказа №2-23/38 от 13.07.2023 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «NV-Lab» БИН: 161140028106 Республика Казахстан Павлодарская область г. Павлодар, ул. Ломова, дом 179а, офис 171

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО " SD ПРОЕКТ Консалтинг ", ГСЛ №14001827 от 10.02.2014г, Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ " Аппарат акима Кундыкольского сельского округа Баянаульского района ", № 1-04/48 от 22.11.2022 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительный объём	м3				
Площадь застройки	м2				
Внешние сети электроснабжения	**м**				
провод СИП-4 4*16 мм2	м	1200	1200	1200	1200
провод СИП-4 4*25 мм2	м	3585	3585	3585	3585
провод СИП-4 4*35 мм2	м	2200	2200	2200	2200
Опоры железобетонные СВ 95-1А	шт	241	241	241	241
Опоры железобетонные СВ 110-3,5	шт	14	14	14	14

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2024 года;
окончание работ июль 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _2_____
фактически, месяц: _1_____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); Подземных и инженерных сетей нет

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле; Имеется

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_не требуется_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается); Не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Строительство линии освещения в селе Кундыколь Кундыкольского сельского округа Баянаульского района» по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, Кундыкольского с.о., с.Кундыколь

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Гладковская-Медведева А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)