Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис",Республика Казахстан, г.Шымкент, ул.Толстого, дом №119** — **040940024224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Universal Company",Республика Казахстан, г.Шымкент, мкр.Казыгурт, ул.Караспан, д.21** — **210440042796**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №31/1 от 13.03.2023г

Номер документа	Дата составления
28	**29.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар, Зайсанского района, ВКО»			Одна услуга	1	17 000 000,00	17 000 000,00	1 821 428,57
				Итого	1	x	17 000 000,00	1 821 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токтасын А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.12.2023

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Universal Company"
Договор №31/1 от 13.03.2023 г.
Наименования объекта: «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар, Зайсанского района, ВКО»

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2023 года без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
			СМР в ценах 2021 г.	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар, Зайсанского района, ВКО»	67 000 000	15 178 571	14 427 430	-	-	-	-	-	1 821 429	17 000 000

ЗАКАЗЧИК :

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Qazaq Universal Company"

Токтасын А.

Форма 4

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Universal Company"

Договор №31/1 от 13.03.2023 г.

Наименования объекта: «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар, Зайсанского района, ВКО»

АКТ №3

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Прокладка кабелей										
317	Е11-010105-0803 1101-0105-0803 РСНБ РК 2015	Ручная разработка грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта недобора		206,971895	1336,01	508,17	276517	276517	--	146862	457249
						827,84	157,68	171340	32635		33870	
318	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		137,979356	1504,03	--	207525	--	--	149418	385499
						1504,03	--	207525	--		28555	
319	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		68,986818	1452,34	184,48	100192	12727	--	90461	205905
						1267,86	56,66	87466	3909		15252	
		Установка ДГУ										
322	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		6,327	3175,20	--	20089	--	--	14464	37318
						3175,20	--	20089	--		2764	
323	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В15	м3 подстилающего слоя		3,059	4556,58	7,20	13939	22	--	13082	29182
						4549,38	--	13917	--		2162	
324	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/Опоры уличного освещения	т конструкций		1,254	26336,48	12180,58	33026	15274	--	15628	52546
						14155,90	3905,49	17751	4897		3892	
325	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,3173	81435,74	6966,94	25840	2210	--	28507	58694
						74468,80	1667,57	23629	529		4348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**1367398**	**337884**	**--**	**903049**	**1226393**
								1029512	**118319**	**--**	**181636**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1334372**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1125183			
		Накладные расходы	Тенге				887421				
		Сметная прибыль	Тенге				177744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2399537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855
		Сметная заработная плата	Тенге					1125183			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33026				
	Всего заработная плата		Тенге					22648			
		Накладные расходы	Тенге				15628				
		Сметная прибыль	Тенге				3892				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22648			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				2452083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								870
		Сметная заработная плата	Тенге					1147831			
		РАЗДЕЛ 9. БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ									
326	Е11-040101-0103 1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	90	6679,65	4406,57	601168	396591	--	301756	975158
					2273,08	1671,45	204577	150430		72234	
327	Е11-040101-0107 1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	90	28963,16	18549,75	2606684	1669478	--	1252409	4167820
					10413,41	5957,95	937207	536216		308727	
328	Е11-040101-0103 1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	90	6679,65	4406,57	601168	396591	--	301756	975158
					2273,08	1671,45	204577	150430		72234	
329	Е11-040101-0105 1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	20	14390,90	9351,27	287818	187026	--	141584	463754
					5039,63	3288,83	100793	65777		34352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	Е11-040101-0107 1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**	**50**	**28963,16**	**18549,75**	**1448158**	**927488**	**–**	**695783**	**2315456**
					10413,41	**5957,95**	**520670**	**297898**		**171515**	
331	Е11-040101-0109 1104-0101-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**	**41,75918**	**64710,55**	**41066,67**	**2702259**	**1714910**	**–**	**1282641**	**4303692**
					23643,88	**12491,63**	**987349**	**521640**		**318792**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**8247255**	**5292084**	**–**	**3975929**	**13201038**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2955173**	**1722391**	**–**	**977854**	
		Всего заработная плата	Тенге				**8247255**				
		Накладные расходы	Тенге					**4677564**			
		Сметная прибыль	Тенге				**3975929**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**977854**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**13201038**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2621**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**4677564**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**13201038**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2621**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**4677564**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**14427430**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12008271**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13399105**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3829745**			
		- Накладные расходы	Тенге							**13883017**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3143229**	
		Временные здания и сооружения 1,3%					**14 427 430**				
		Итого					**187 557**				
		Дополнительные затраты при произврдстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%					**14 614 987**				
		Итого					**302 530**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**14 917 517**				
		Итого					**298 350**				
		текущие цены на 2022 год - К=1,0500514					**15 215 868**				
		Налог на добавленную стоимость					**15 977 443**				
		Итого					**1 917 293**				
		Итого с понижающим коэффицентом					**17 894 736**				
							17 000 000				

ЗАКАЗЧИК :
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор_____Момбеков Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Qazaq Universal Company"

Директор_____Токтасын А.