Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП Бірлік Инжиниринг"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Наименование объекта:«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар, Зайсанского района, ВКО»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
31	от 13.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май 2023 года без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2021 г.	из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар, Зайсанского района, ВКО»	196 710 671,86	14 605 000	13 040 179	-	-	-	-	-	-	1 564 821	14 605 000

ЗАКАЗЧИК :

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

г.Зайсан,
ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 54
БИН 191040002322
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070103KSN1804000

Исполняющий обязанности руководителя отдела

Калимолдина И.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

г.Шымкент , Абдуразакова , 3
БИН 110240000099
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ128562203113289260

Эксперт технического надзора

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
БИН/ИИН 040940024224
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268562203113016535

Директор

Момбеков Ж.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП Бірлік Инжиниринг"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар, Зайсанского района, ВКО»

АКТ № 1

выполненных работ за май месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть В9, В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м3 грунта**	**6473,13495**		**337,48** **--**	**337,48** **57,86**	**2184554** **--**	**2184554** **374536**	**--**	**269666** **196338**	**2650557**
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0299	193,5467							
1.2	2438 С	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,4 м3	маш.-ч	0,0299	193,546735		11287,00		2184562			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0299	193,546735		1935,00		374513			
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**200,20005**		**2417,18** **2417,18**	**--** **--**	**483920** **483920**	**--** **--**	**--**	**348423** **66587**	**898930**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,848	369,9697	1308,00		483920				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	**Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**67,7261813**		**288,66** **6,71**	**281,95** **48,34**	**19550** **454**	**19096** **3274**	**--**	**2684** **1779**	**24013**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,00592	0,4009	1134,00		454				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02498	1,6918							
3.3	2438 С	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,4 м3	маш.-ч	0,02498	1,6918		11287,00		19095			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02498	1,6918		1935,00		3274			
4	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015)**	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3**	**1,2063188**		**2417,18** **2417,18**	**--** **--**	**2916** **2916**	**--** **--**	**--**	**2099** **401**	**5417**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,848	2,2293	1308,00		2916				
5	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**300,15**		**4041,74** **1267,86**	**184,48** **56,66**	**1213128** **380548**	**55371** **17006**	**777209**	**393579** **128537**	**1735244**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	306,153	1243,00		380548				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	10,5053							
5.3	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	10,50525		5271,00		55373			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	10,50525		1619,00		17008			
5.4	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**330,165**	**2354,00**				**777208**		
6	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**240,12**		**1051,70** **1051,70**	**--** **--**	**252534** **252534**	**--** **--**	**--**	**181825** **34749**	**469107**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	233,3966	1082,00		252534				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**5915,206444**		**19,82** --	**19,82** **8,79**	**117239** --	**117240** **51995**	--	**37436** **12374**	**167049**
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	22,4778							
7.2	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	22,477784		5215,00		117222			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	22,477784		2312,00		51969			
8	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**5915,206444**		**186,07** **102,49**	**83,58** **42,50**	**1100642** **606250**	**494393** **251396**	--	**617505** **137452**	**1855599**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	638,8423	949,00		606250				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	155,2742							
8.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	155,274169		3116,00		483834			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	155,274169		1619,00		251389			
8.4	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	621,096677		17,00		10559			
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА										
9	**Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**46,6710564**		**304,67** **11,56**	**293,11** **66,61**	**14219** **540**	**13680** **3109**	--	**2627** **1348**	**18193**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,01019	0,4756	1134,00		540				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02881	1,3446							
9.3	2439 С	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	0,02199	1,026297		11712,00		12020			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02199	1,026297		2312,00		2373			
9.4	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00682	0,318297		5215,00		1660			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00682	0,318297		2312,00		736			
10	**С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	**т·км**	**408,3717433**		**50,00** --	**--** --	**20419** --	**--** --		**--** **1633**	**22052**
		ТРУБОПРОВОДЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**1,928**		**414881,68** **298954,00**	**113050,96** **37044,49**	**799892** **576383**	**217962** **71422**	**5547**	**641327** **115298**	**1556517**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	374,032	1541,00		576383				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	51,7282							
11.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	47,4288		4306,00		204228			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	47,4288		1355,00		64266			
11.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,61696		4773,00		2945			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,61696		1935,00		1194			
11.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	23,136		76,00		1758			
11.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,67992		2136,00		5724			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	2,67992		1619,00		4339			
11.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,00256		3298,00		3306			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,00256		1619,00		1623			
11.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,44	0,84832	238,00				202		
11.9	**249131 С**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**18**	**34,704**	**154,00**				**5344**		
12	**С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	**м**	**831,23**		**1590,00** --	**--** --	**1321656** --	**--** --	**1321656**	**--** **105732**	**1427388**
13	**С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм** *СП - 8%*	**м**	**1116,05**		**745,00** --	**--** --	**831457** --	**--** --	**831457**	**--** **66517**	**897974**
14	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,026745**		**346238,37** **266593,00**	**78837,29** **25609,11**	**9260** **7130**	**2109** **685**	**21**	**7737** **1360**	**18357**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	4,6269	1541,00		7130				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	0,4988							
14.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	0,468037		4306,00		2015			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	0,468037		1355,00		634			
14.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,002942		4773,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,002942		1935,00		6			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,21396		76,00		16			
14.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,024873		2136,00		53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,024873		1619,00		40			
14.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,002942		3298,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,002942		1619,00		5			
14.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,16	0,004279	238,00				1		
14.9	**249131 С**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**5**	**0,133725**	**154,00**				**21**		
15	**С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм** *СП - 8%*	**м**	**54,54**		**134,00** --	--	**7308** --	--	**7308**	-- **585**	**7893**
16	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**19**		**1588,65** **616,03**	**972,62** **307,07**	**30184** **11705**	**18479** **5834**	--	**17364** **3804**	**51351**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	7,866	1488,00		11705				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	4,294							
16.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	4,256		4306,00		18326			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	4,256		1355,00		5767			
16.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,019		4773,00		91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,019		1935,00		37			
16.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,019		3298,00		63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,019		1619,00		31			
17	**С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**15**		**1347,00** --	--	**20205** --	--	**20205**	-- **1616**	**21821**
18	**С1241-214-0304 241-214-0304 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**4**		**637,00** --	--	**2548** --	--	**2548**	-- **204**	**2752**
19	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**2**		**1588,65** **616,03**	**972,62** **307,07**	**3177** **1232**	**1945** **614**	--	**1828** **400**	**5405**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	0,828	1488,00		1232				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452							
19.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,448		4306,00		1929			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,448		1355,00		607			
19.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002		4773,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002		1935,00		4			
19.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002		3298,00		7			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002		1619,00		3			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	С1241-208-0405 241-208-0405 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**2**		**1093,00** --	**--** --	**2186** --	**--** --	**2186**	**--** **175**	**2361**
21	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,186654**		**726986,32** **463284,00**	**262885,98** **88452,52**	**135695** **86474**	**49069** **16510**	**152**	**101954** **19012**	**256661**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	306	57,1161	1514,00		86474				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	11,8339							
21.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	10,172643		4306,00		43803			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	10,172643		1355,00		13784			
21.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,115725		4773,00		552			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,115725		1935,00		224			
21.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	6,53289		76,00		496			
21.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,757815		2136,00		1619			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,757815		1619,00		1227			
21.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,78768		3298,00		2598			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	0,78768		1619,00		1275			
21.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,43	0,640223	238,00				152		
22	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм/ГИЛЬЗА** *СП - 8%*	**м**	**4,5955**		**10284,00** --	**--** --	**47260** --	**--** --	**47260**	**--** **3781**	**51041**
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 1 шт										
23	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,815**		**29213,11** **12474,88**	**10316,38** **4561,14**	**53022** **22642**	**18724** **8278**	**11656**	**30611** **6691**	**90324**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	16,0809	1408,00		22642				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	4,0257							
23.3	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,05808		215,00		12			
23.4	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,02904		2136,00		62			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,02904		1619,00		47			
23.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,045375		5271,00		239			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,045375		1619,00		73			
23.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,541		5415,00		13760			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	2,541		2312,00		5875			
23.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,410255		3298,00		4651			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	1,410255		1619,00		2283			
23.8	**100094 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,226**	**0,41019**	**6084,00**				**2496**		
23.9	**100467 С**	**~~Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок~~**	**м3**	**0,133**	**0,241395**	**31669,00**				**7645**		
23.10	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01	0,01815	22594,00				410		
23.11	**131548 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,004**	**0,00726**	**100670,00**				**731**		
23.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00011	0,0002	32204,00				6		
23.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,000563	21,00				0		
23.14	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,2178	1428,00				311		
23.15	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,08	0,1452	392,00				57		
24	**С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**		**37987,00**	**--**	**37987**	**--**	**37987**	**--**	**41026**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3039**	
25	**С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**1**		**18490,00**	**--**	**18490**	**--**	**18490**	**--**	**19969**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1479**	
26	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б**	**шт.**	**2**		**27939,00**	**--**	**55878**	**--**	**55878**	**--**	**60348**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4470**	
27	**С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**		**25235,00**	**--**	**25235**	**--**	**25235**	**--**	**27254**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2019**	
28	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**		**2907,00**	**--**	**2907**	**--**	**2907**	**--**	**3140**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**233**	
29	**С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**1**		**6587,00**	**--**	**6587**	**--**	**6587**	**--**	**7114**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**527**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**8820055**	**3192622**	**3174289**	**2656665**	**12394857**
								2432728	**804659**	**--**	**918140**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6587435**				
	Материалы		Тенге					**794584**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3237387**			
	Местные материалы		Тенге					**147084**				
	Транспортные расходы		Тенге					**20419**				
		Накладные расходы	Тенге					**2656665**				
		Сметная прибыль	Тенге					**739530**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9983630**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2470**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3237387			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2232620				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2232620				
		Сметная прибыль	Тенге				178610				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2411230				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12394860				2470
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3237387			12394860
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2432728				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3192622			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					804659			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3174288		
		- Перевозка грузов	Тенге				20419				
		- Накладные расходы	Тенге							2656665	
		- Сметная прибыль	Тенге							918140	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**12 394 860**						
	Оборудование	Тенге			**0**						
	ИТОГО без оборудования	Тенге			**12 394 860**						
	Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге			161 133						
	Итого по главам 1-8	Тенге			**12 555 994**						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге			259 909						
	Итого	Тенге			**12 815 903**						
	Итого по главам 1-9				**12 815 903**						
	Непридвиденные работы и затраты - 2%				256 318						
	Итого				**13 072 221**						
	в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514				**13 726 504**						
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			**13 040 179**						
	НДС 12%	Тенге			**1 564 821**						
	ИТОГО:	Тенге			**14 605 000,00**						

ЗАКАЗЧИК :

Исполняющий обязанности руководителя отдела Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

Калимолдина И.Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "MS Engineering Construction"

Муталиев К.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.