Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"
Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП Бірлік Инжиниринг"
Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
Наименование объекта:«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар, Зайсанского района, ВКО»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
31	от 13.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2023 года без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2021 г.	из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар, Зайсанского района, ВКО»	196 710 671,86	136 445 201,6	52 690 358,6	50 082 875,8	-	-	-	-	-	6 322 843	59 013 201,6

ЗАКАЗЧИК :
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

г. Зайсан,
ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 54
БИН 191040002322
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070103KSN1804000

Исполняющий обязанности руководителя отдела
Калимолдина И.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

г.Шымкент , Абдуразакова , 3
БИН 110240000099
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ128562203113289260

Эксперт технического надзора
«СП Бірлік Инжиниринг»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Актобе Республика Казахстан

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
БИН/ИИН 040940024224
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268562203113016535

Директор
Момбеков Ж.А
УниверсалСтройСервис
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

Реквизиты: г.Зайсан, ул.Д.КОНАЕВ, 54, БИН: 191040002322, БИК:KKMFKZ2A, ИИК:KZ26070103KSN1804000, Банк:РГУ "Комитет казначейства МФ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Реквизиты: г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, БИН/ИИН 040940024224, БИК KCJBKZKX, Банк:АО"Банк ЦентрКредит" ИИК: KZ268562203113016535

Наименования объекта: «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар, Зайсанского района, ВКО»

АКТ №3

о приемке выполненных работ за август месяц 2023 года от 01.08.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ										
1	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		54	1535,06 1366,44	8,74 2,75	82893 73788	471 148	8634	73197 12487	168577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	12,204	621,00				7579		
2	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (Футляры)	км трубопровода		0,077	726986,32 463284,00	262885,98 88452,52	55978 35673	20242 6811	63	42059 7843	105880
3	С1241-201-1213 241-201-1213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м		77,77	5504,00 --	-- --	428046 --	-- --	428046	-- 34244	462290
4	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка (Футляры)	км трубопровода		0,054	683579,54 448144,00	234619,20 78587,47	36913 24200	12670 4244	43	28159 5206	70278
5	С1241-201-1211 241-201-1211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м		54,54	3433,00 --	-- --	187236 --	-- --	187236	-- 14979	202215
6	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		16	2400,58 2009,00	98,94 48,57	38409 32144	1583 777	4682	32592 5680	76681
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,024	165361,00				3969		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21534,00 --	-- --	43068 --	-- --	43068	-- 3445	46513
8	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	45	1588,65 616,03	972,62 307,07	71489 27721	43768 13818	--	41124 9009	121622
9	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	35	1401,00 --	-- --	49035 --	-- --	49035	-- 3923	52958
10	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	662,00 --	-- --	1324 --	-- --	1324	-- 106	1430
11	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1772,00 --	-- --	5316 --	-- --	5316	-- 425	5741
12	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм/ПРИМ.	шт.	5	1772,00 --	-- --	8860 --	-- --	8860	-- 709	9569
13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	2102 1089	979 327	34	1402 280	3785
14	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	949,00 --	-- --	1898 --	-- --	1898	-- 152	2050
15	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,109	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	127284 65953	59290 19814	2041	84909 16975	229169
16	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	2376,00 --	-- --	19008 --	-- --	19008	-- 1521	20529
17	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка/ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА	т фасонных частей	0,189	293974,79 44308,50	16141,18 5630,23	55561 8374	3051 1064	44136	9344 5192	70097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	187498 С	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 125-200 мм	т	1	0,189 208405,00				39389		
18	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТ	т фасонных частей	0,028728	1507980,37	543947,59	43321	15626	10312	22379	70956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					605074,50	181778,46	17383	5222		5256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1 0,028728	340239,00				9774		
19	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,01295	726986,32 463284,00	262885,98 88452,52	9414 6000	3404 1145	10	7074 1319	17807
20	С1241-201-0919 241-201-0919 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА	м	13,0795	8408,00 --	-- --	109972 --	-- --	109972	-- 8798	118770
21	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПАТРУБКИ И МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	т фасонных частей	0,37962	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	443298 229698	206494 69007	7106	295718 59121	798137
22	С1241-102-0179 241-102-0179 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,4	5600,00 --	-- --	41440 --	-- --	41440	-- 3315	44755
23	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/Упоры бетонные, под задвижки.	м3	2,42	42349,58 6639,50	1214,96 324,07	102486 16068	2940 784	83478	15335 9426	127247
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 2,4684	31669,00				78172		
24	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,09492	526783,00 --	-- --	50002 --	-- --	50002	-- 4000	54002
25	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00089	236154,00 --	-- --	210 --	-- --	210	-- 17	227
26	С1261-107-0776 261-107-0776 РСНБ РК 2015	Трубка резиновая вакуумная	кг	4,146	423,00 --	-- --	1754 --	-- --	1754	-- 140	1894
27	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,048	537,00 --	-- --	5396 --	-- --	5396	-- 432	5828
28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ЗАГЛУШКИ/	т фасонных частей	0,0011	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	1285 666	598 200	21	857 171	2313
29	С1241-117-0418 241-117-0418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	909,00 --	-- --	1818 --	-- --	1818	-- 145	1963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-160901-0502 I116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5119,56	124,76	5120	124	3084	1905	7587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1911,74	32,38	1912	32		562	
30.1	158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 1406,00				2812		
31	С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	54579,00	--	54579	--	54579	--	58945
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		4366	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2084515	371240	1172606	656054	2959815
		Материалы	Тенге				540669	123393	--	219244	
		Всего заработная плата	Тенге				1122399				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				160561				
		Накладные расходы	Тенге					662118			
		Сметная прибыль	Тенге				51966				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				654149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				142122				
		Сметная заработная плата	Тенге				1918670				380
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					662118			
		Материалы	Тенге				962116				
		Всего заработная плата	Тенге				3083				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1944			
		Накладные расходы	Тенге				956996				
		Сметная прибыль	Тенге				1905				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				77122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1041143				
		Сметная заработная плата	Тенге					1944			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2959813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					664062			382
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
32	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5	т	0,10696	887579,00	--	94935	--	94935	--	102530
33	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,10184	--	--	--	--		7595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			670,04	1,24	2078	4	432	1316	3665
33.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 0,763053	529,52	0,62	1642	2		272	
					483,00				369		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка колодца. Устройство	м3	2,64	36716,78 1530,90	1150,71 293,52	96932 4042	3038 775	89852	4383 8105	109420
34.1	100467 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 2,6928	31669,00				85278		
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 9 шт									
35	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5	т	0,24066	887579,00 --	-- --	213605 --	-- --	213605	-- 17088	230693
36	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,97914	670,04 529,52	1,24 0,62	4676 3696	8 4	972	2960 611	8247
36.1	278579 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 1,716868	483,00				829		
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка колодца. Устройство	м3	5,94	36716,78 1530,90	1150,71 293,52	218098 9094	6836 1744	202168	9862 18237	246196
37.1	100467 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 6,0588	31669,00				191876		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				630324	9886	601964	18521	700751
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18474	2525	--	51908	
		Материалы	Тенге				321784				
		Всего заработная плата	Тенге				293426				
		Накладные расходы	Тенге					20999			
		Сметная прибыль	Тенге				18521				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27225				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				367530				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								17
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					20999			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				308540				
		Сметная прибыль	Тенге				308540				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				24683				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				333223				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				700753				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								17
			Тенге					20999			

РАЗДЕЛ 3. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 2 абонента /1шт/ НВ-8

38	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0032	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	3737 1936	1741 582	60	2493 498	6728
39	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3017,00 --	-- --	3017 --	-- --	3017	-- 241	3258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00055	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	642 333	299 100	10	428 86	1156
41	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	1	959,00 --	-- --	959 --	-- --	959	-- 77	1036
42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1588,65 616,03	972,62 307,07	3177 1232	1945 614	--	1828 400	5405
43	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1401,00 --	-- --	2802 --	-- --	2802	-- 224	3026
44	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	761,93 701,03	41,90 17,97	1524 1402	84 36	38	1409 235	3168
45	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	990,00 --	-- --	1980 --	-- --	1980	-- 158	2138
46	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	1803,11 545,60	23,75 10,04	1082 327	14 6	741	327 113	1521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15	м	1 0,6	1222,00				733		
47	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРИМ.15ч8р2	шт.	2	858,00 --	-- --	1716 --	-- --	1716	-- 137	1853
48	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ.15ч8р2	шт.	1	2131,00 --	-- --	2131 --	-- --	2131	-- 170	2301
49	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0006	724326,32 463284,00	260225,98 88452,52	435 278	156 53	1	328 61	824
50	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,6	12461,00 --	-- --	7477 --	-- --	7477	-- 598	8075

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2		693,99 642,47	32,98 16,19	1388 1285	66 32	37	1291 214	2893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	568,00				11		
12.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	483,00				19		
52	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2		3195,00 --	-- --	6390 --	-- --	6390	-- 511	6901
		Колодец диам.1500мм										
53	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,785		29213,11 12474,88	10316,38 4561,14	52145 22268	18415 8142	11462	30105 6580	88830
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,226	0,40341	6084,00				2454		
53.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,237405	31669,00				7518		
53.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,00714	100670,00				719		
54	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5	т	0,02674		887579,00 --	-- --	23734 --	-- --	23734	-- 1899	25633
55	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,77546		670,04 529,52	1,24 0,62	520 411	-- --	109	329 68	917
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,190763	483,00				92		
56	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,05		40724,53 5240,20	1083,71 440,42	2036 262	54 22	1720	258 184	2478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,051	31669,00				1615		
57	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,534		9736,49 3853,30	1923,56 890,45	5199 2058	1028 476	2113	2381 606	8187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,28	0,68352	3091,00				2113		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					122091 31792	23802 10063	66497 --	41177 13060	176328
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					67891				
		Материалы	Тенге					15475				
		Всего заработная плата	Тенге						38767			
		Накладные расходы	Тенге					38150				
		Сметная прибыль	Тенге					8483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				114524				25
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					38767			
		Сметная заработная плата	Тенге				23734				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23734				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1899				
		Сметная прибыль	Тенге				25633				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30466				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				815				
		Материалы	Тенге					3088			
		Всего заработная плата	Тенге				26472				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3027				
		Накладные расходы	Тенге				2678				
		Сметная прибыль	Тенге				36171				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3088			2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				176328				
		Сметная заработная плата	Тенге					41855			27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 3 абонента /1шт/ НВ-9

58	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0002	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	234 121	108 36	5	156 31	421
59	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм/с отверстием Д.32мм	шт.	1	368,00 --	-- --	368 --	-- --	368	-- 29	397
60	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	761,93 701,03	41,90 17,97	1524 1402	84 36	38	1409 235	3168
61	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	990,00 --	-- --	1980 --	-- --	1980	-- 158	2138
62	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,9	1803,11 545,60	23,75 10,04	1623 491	21 9	1111	490 169	2282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15	м	1	0,9 1222,00				1100		
63	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРИМ.15ч8р2	шт.	3	858,00 --	-- --	2574 --	-- --	2574	-- 206	2780
64	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ.15ч8р2	шт.	1	2131,00	--	2131	--	2131	--	2301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0004	680919,54 448144,00	231959,20 78587,47	272 179	92 31	1	209 38	519
66	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	0,4	8019,00 --	-- --	3208 --	-- --	3208	-- 257	3465
67	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	693,99 642,47	32,98 16,19	2082 1927	99 49	56	1936 321	4340
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,03	568,00				17		
67.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,06	483,00				29		
68	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	3	3195,00 --	-- --	9585 --	-- --	9585	-- 767	10352
		Колодец диам.1500мм									
69	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,785	29213,11 12474,88	10316,38 4561,14	52145 22268	18415 8142	11462	30105 6580	88830
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,226 0,40341	6084,00				2454		
69.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133 0,237405	31669,00				7518		
69.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004 0,00714	100670,00				719		
70	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5	т	0,02674	887579,00 --	-- --	23734 --	-- --	23734	-- 1899	25633
71	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,77546	670,04 529,52	1,24 0,62	520 411	-- --	109	329 68	917
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 0,190763	483,00				92		
72	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,05	40724,53 5240,20	1083,71 440,42	2036 262	54 22	1720	258 184	2478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,051	31669,00				1615		
73	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,534	9736,49 3853,30	1923,56 890,45	5199 2058	1028 476	2113	2381 606	8187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						10					1660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,28	0,68352	3091,00			2113		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				109215	19901	60195	37273	158208
		Стоимость общестроительных работ					29119	8801	--	11718	
		Материалы	Тенге				60406				
		Всего заработная плата	Тенге				15409				
		Накладные расходы	Тенге					34006			
		Сметная прибыль	Тенге				33438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7507				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				101351				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								22
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					34006			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23734				
		Сметная прибыль	Тенге				23734				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1899				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				25633				
		Материалы	Тенге				25075				
		Всего заработная плата	Тенге				1204				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3914			
		Накладные расходы	Тенге				19846				
		Сметная прибыль	Тенге				3835				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2312				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				31222				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3914			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				158206				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								25
			Тенге					37920			

РАЗДЕЛ 5. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 4 абонента /6шт/ НВ-10

74	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0192	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	22421 11617	10444 3490	360	14957 2990	40368
75	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	3017,00 --	-- --	18102 --	-- --	18102	-- 1448	19550
76	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0033	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	3854 1997	1795 600	62	2571 514	6939
77	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д32мм	шт.	6	959,00 --	-- --	5754 --	-- --	5754	-- 460	6214
78	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1588,65	972,62	19064	11672	--	10966	32433

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10				616,03	307,07	7392	3685		2402	
			шт.	12		1401,00	--	16812	--	16812	--	18157
						--	--	--	--		1345	
80	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка										
			м трубопровода	24		761,93	41,90	18286	1005	456	16911	38013
						701,03	17,97	16825	431		2816	
81	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80										
			м	24		990,00	--	23760	--	23760	--	25661
						--	--	--	--		1901	
82	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка										
			м трубопровода	7,2		1803,11	23,75	12982	171	8883	3921	18255
						545,60	10,04	3928	72		1352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15	м	1	7,2	1222,00				8798		
83	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРИМ.15ч8р2										
			шт.	24		858,00	--	20592	--	20592	--	22239
						--	--	--	--		1647	
84	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ.15ч8р2										
			шт.	6		2131,00	--	12786	--	12786	--	13809
						--	--	--	--		1023	
85	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА										
			км трубопровода	0,0036		724326,32	260225,98	2608	936	4	1966	4940
						463284,00	88452,52	1668	318		366	
86	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм										
			м	3,6		12461,00	--	44860	--	44860	--	48449
						--	--	--	--		3589	
87	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка										
			счетчик (водомер)	24		693,99	32,98	16656	792	445	15492	34719
						642,47	16,19	15419	389		2572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,24	568,00				136		
87.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,48	483,00				232		
88	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15										
			шт.	24		3195,00	--	76680	--	76680	--	82814
						--	--	--	--		6134	

Колодец диам.1500мм

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					12							1660
89	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10,71	29213,11 12474,88	10316,38 4561,14	312872 133606	110489 48850	68777	180631 39480	532984
89.1	100094 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,226	2,42046	6084,00				14726		
89.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	1,42443	31669,00				45110		
89.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,04284	100670,00				4313		
90	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5	т		0,16044	887579,00 --	-- --	142403 --	-- --	142403	-- 11392	153795
91	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		4,65276	670,04 529,52	1,24 0,62	3118 2464	6 3	648	1973 407	5499
91.1	278579 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,144579	483,00				553		
92	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3		0,3	40724,53 5240,20	1083,71 440,42	12217 1572	325 132	10320	1551 1101	14869
92.1	100467 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,306	31669,00				9691		
93	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3,204	9736,49 3853,30	1923,56 890,45	31196 12346	6163 2853	12687	14287 3639	49122
93.1	100261 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,28	4,10112	3091,00				12677		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					817023	143798	464391	265226	1168829
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					208834	60823	--	86578	
		Материалы	Тенге					407350				
		Всего заработная плата	Тенге					92857				
		Накладные расходы	Тенге						232593			
		Сметная прибыль	Тенге					228902				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					50899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					687151				
		Сметная заработная плата	Тенге									151
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						232593			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					142403				
		Сметная прибыль	Тенге					142403				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					11392				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					153795				
		Материалы	Тенге					267270				
		Всего заработная плата	Тенге					9784				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						37064			
		Накладные расходы	Тенге					219346				
								36324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							13				1660
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Сметная прибыль	Тенге				24287				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				327881				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					37064			23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1168827				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					269657			175
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге								

РАЗДЕЛ 6. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 5 абонента /2шт/ НВ-11

94	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0064	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	7474 3872	3481 1163	121	4986 997	13456
95	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3017,00 --	– –	6034 –	– –	6034	– 483	6517
96	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0011	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	1285 666	598 200	21	857 171	2313
97	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	2	959,00 --	– –	1918 –	– –	1918	– 153	2071
98	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1588,65 616,03	972,62 307,07	6355 2464	3890 1228	–	3655 801	10811
99	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1401,00 --	– –	5604 –	– –	5604	– 448	6052
100	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	761,93 701,03	41,90 17,97	7619 7010	419 180	190	7046 1173	15838
101	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	990,00 --	– –	9900 –	– –	9900	– 792	10692
102	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1803,11 545,60	23,75 10,04	5409 1637	71 30	3701	1634 563	7606
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15	м	1	3 1222,00				3666		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРИМ.15ч8р2	шт.	10	858,00 --	-- --	8580 --	-- --	8580	-- 686	9266
104	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ.15ч8р2	шт.	2	2131,00 --	-- --	4262 --	-- --	4262	-- 341	4603
105	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0012	724326,32 463284,00	260225,98 88452,52	869 556	312 106	1	655 122	1646
106	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1,2	12461,00 --	-- --	14953 --	-- --	14953	-- 1196	16149
107	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	10	693,99 642,47	32,98 16,19	6940 6425	330 162	185	6455 1072	14466
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,1	568,00				57		
107.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,2	483,00				97		
108	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	10	3195,00 --	-- --	31950 --	-- --	31950	-- 2556	34506
		Колодец диам.1500мм									
109	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,57	29213,11 12474,88	10316,38 4561,14	104291 44535	36829 16283	22927	60210 13160	177662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,226 0,80682	6084,00				4909		
109.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133 0,47481	31669,00				15037		
109.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004 0,01428	100670,00				1438		
110	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5	т	0,05348	887579,00 --	-- --	47468 --	-- --	47468	-- 3797	51265
111	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,55092	670,04 529,52	1,24 0,62	1039 821	2 1	216	658 136	1833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 0,381526	483,00				184		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,1	40724,53	1083,71	4072	108	3440	517	4956
112.1	100467 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5240,20	440,42	524	44		367	
113	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,102	31669,00				3230		
113.1	100261 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,068 1,36704	9736,49 3853,30 3091,00	1923,56 890,45	10399 4115	2054 951	4230	4762 1213	16374
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				286421	48094	165701	91435	408082
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				72625	20348	4226	30227	
		Материалы	Тенге				135784		–		
		Всего заработная плата	Тенге				30953				
		Накладные расходы	Тенге					77529			
		Сметная прибыль	Тенге				76300				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				229051				
		Сметная заработная плата	Тенге								50
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					77529			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47468				
		Сметная прибыль	Тенге				47468				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3797				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				51265				
		Материалы	Тенге				103169				
		Всего заработная плата	Тенге				4076				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15444			
		Накладные расходы	Тенге				83201				
		Сметная прибыль	Тенге				15135				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				127767				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					15444			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				408083				
		Сметная заработная плата	Тенге								60
								92973			

РАЗДЕЛ 7. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 6 абонента /4шт/ НВ-12

114	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0128	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	14947 7745	6963 2327	239	9971 1993	26911
115	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3017,00 --	– –	12068 –	– –	12068	– 965	13033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	2569 1331	1197 400	41	1714 343	4625
117	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	4	959,00 --	-- --	3836 --	-- --	3836	-- 307	4143
118	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1588,65 616,03	972,62 307,07	12709 4928	7781 2457	--	7311 1602	21622
119	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	8	1401,00 --	-- --	11208 --	-- --	11208	-- 897	12105
120	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24	761,93 701,03	41,90 17,97	18286 16825	1005 431	456	16911 2816	38013
121	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	990,00 --	-- --	23760 --	-- --	23760	-- 1901	25661
122	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7,2	1803,11 545,60	23,75 10,04	12982 3928	171 72	8883	3921 1352	18255
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15	м	1 7,2	1222,00				8798		
123	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРИМ.15ч8р2	шт.	24	858,00 --	-- --	20592 --	-- --	20592	-- 1647	22239
124	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ.15ч8р2	шт.	4	2131,00 --	-- --	8524 --	-- --	8524	-- 682	9206
125	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0024	724326,32 463284,00	260225,98 88452,52	1738 1112	624 212	2	1311 244	3293
126	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	2,4	12461,00 --	-- --	29906 --	-- --	29906	-- 2393	32299

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	24		693,99 642,47	32,98 16,19	16656 15419	792 389	445	15492 2572	34719
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,24	568,00				136		
127.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,48	483,00				232		
128	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	24		3195,00 --	-- --	76680 --	-- --	76680	-- 6134	82814
		Колодец диам.1500мм										
129	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,14		29213,11 12474,88	10316,38 4561,14	208582 89071	73659 32567	45852	120421 26320	355323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,226	1,61364	6084,00				9817		
129.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,94962	31669,00				30074		
129.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,02856	100670,00				2875		
130	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5	т	0,10696		887579,00 --	-- --	94935 --	-- --	94935	-- 7595	102530
131	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,10184		670,04 529,52	1,24 0,62	2078 1642	4 2	432	1316 272	3665
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,763053	483,00				369		
132	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,2		40724,53 5240,20	1083,71 440,42	8145 1048	217 88	6880	1034 734	9913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,204	31669,00				6460		
133	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,136		9736,49 3853,30	1923,56 890,45	20797 8231	4109 1902	8457	9525 2426	32747
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,28	2,73408	3091,00				8451		
		ТРУБОПРОВОДЫ										
134	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,027255		346238,37 266593,00	78837,29 25609,11	9437 7266	2149 698	22	7884 1386	18707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 0,136275	154,00				21		
135	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	16	2400,58 2009,00	98,94 48,57	38409 32144	1583 777	4682	32592 5680	76681
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015 0,024	165361,00				3969		
136	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2813,00 --	– –	2813 –	– –	2813	– 225	3038
137	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	57	2590,00 --	– –	147630 –	– –	147630	– 11810	159440
138	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	2030,00 --	– –	24360 –	– –	24360	– 1949	26309
139	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ЗАГЛУШКИ/	т фасонных частей	0,0011	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	1285 666	598 200	21	857 171	2313
140	С1241-117-0418 241-117-0418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	909,00 --	– –	1818 –	– –	1818	– 145	1963
141	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИКИ	т фасонных частей	0,016	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	18684 9681	8703 2908	300	12464 2492	33640
142	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	5	2376,00 --	– –	11880 –	– –	11880	– 950	12830
143	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТ	т фасонных частей	0,014364	1507980,37 605074,50	543947,59 181778,46	21661 8691	7813 2611	5157	11189 2628	35478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1 0,014364	340239,00				4887		
144	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИКИ	т фасонных частей	0,0015	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	1752 908	816 273	28	1168 234	3154
145	С1241-113-0110 241-113-0110 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1505,00 --	– –	1505 –	– –	1505	– 120	1625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1588,65 616,03	972,62 307,07	9532 3696	5835 1842	–	5483 1201	16216
147	С1241-208-1506 241-208-1506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	2224,00 --	– –	8896 –	– –	8896	– 712	9608
148	С1241-208-1504 241-208-1504 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	1158,00 --	– –	4632 –	– –	4632	– 371	5003
149	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,9	42349,58 6639,50	1214,96 324,07	38115 5976	1094 292	31045	5703 3505	47324
149.1	100467 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,918	31669,00				29072		
150	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	т фасонных частей	0,12312	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	143772 74497	66971 22381	2304	95909 19174	258855
151	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,4	4928,00 --	– –	11827 –	– –	11827	– 946	12773
152	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,028716	726986,32 463284,00	262885,98 88452,52	20876 13304	7549 2540	23	15685 2925	39486
153	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм/ГИЛЬЗА	м	0,707	10284,00 --	– –	7271 –	– –	7271	– 582	7853
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 1 шт									
154	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5	т	0,02674	887579,00 --	– –	23734 –	– –	23734	– 1899	25633
155	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,77546	670,04 529,52	1,24 0,62	520 411	– –	109	329 68	917
155.1	278579 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 0,190763	483,00				92		
156	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка колодца. Устройство	м3	0,66	36716,78 1530,90	1150,71 293,52	24233 1010	760 194	22463	1096 2026	27355
156.1	100467 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,6732	31669,00				21320		
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.2000мм - 3 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,34	29213,11	10316,38	243637	86039	53558	140660	415040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12474,88	4561,14	104040	38040		30744	
157.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,226 1,88484	6084,00				11467		
157.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133 1,10922	31669,00				35128		
157.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004 0,03336	100670,00				3358		
158	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5	т	0,08022	887579,00	--	71202	--	71202	--	76898
					--	--	--	--		5696	
159	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,32638	670,04	1,24	1559	2	325	987	2749
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			529,52	0,62	1232	1		204	
159.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 0,572289	483,00				276		
160	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка колодца. Устройство	м3	1,98	36716,78	1150,71	72699	2278	67390	3287	82065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1530,90	293,52	3031	581		6079	
160.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 2,0196	31669,00				63959		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1564737	288712	858191	524220	2256069
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				417833	114185	--	167117	
		Материалы	Тенге				917736				
		Всего заработная плата	Тенге				249331				
		Накладные расходы	Тенге					494954			
		Сметная прибыль	Тенге				487896				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				112451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1518083				
		Сметная заработная плата	Тенге								309
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					494954			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				189871				
		Сметная прибыль	Тенге				189871				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15190				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				205061				
		Материалы	Тенге				457130				
		Всего заработная плата	Тенге				9784				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					37064			
		Накладные расходы	Тенге				409206				
		Сметная прибыль	Тенге				36324				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				39476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				532930				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					37064			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2256074				
		Сметная заработная плата	Тенге								332
								532018			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 8. Сеть К1									
161	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	35,58445	337,48 --	337,48 57,86	12009 --	12009 2059	--	1482 1079	14571
162	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,10055	2417,18 2417,18	-- --	2660 2660	-- --	--	1915 366	4941
163	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,65	4041,74 1267,86	184,48 56,66	6669 2092	304 93	4273	2164 707	9539
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 1,815	2354,00				4273		
164	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,32	1051,70 1051,70	-- --	1388 1388	-- --	--	1000 191	2579
165	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,2905165	19,82 --	19,82 8,79	640 --	640 284	--	204 68	912
166	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32,2905165	186,07 102,49	83,58 42,50	6008 3309	2698 1372	--	3371 750	10129
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА									
167	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,1044835	304,67 11,56	293,11 66,61	32 1	31 7	--	6 3	41
168	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	0,9142306	50,00 --	-- --	46 --	-- --		-- 4	50
		ТРУБОПРОВОДЫ									
169	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	414881,68 298954,00	113050,96 37044,49	4564 3288	1243 407	33	3659 658	8881
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 0,198	154,00				30		
170	С1241-204-0101 241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	11,11	791,00 --	-- --	8788 --	-- --	8788	-- 703	9491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				42804	16925	13094	13801	61134
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12738	4222	–	4529	
		Материалы	Тенге				34016				
		Всего заработная плата	Тенге				4305				
		Транспортные расходы	Тенге					16960			
		Накладные расходы	Тенге				46				
		Сметная прибыль	Тенге				13801				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51643				
		Сметная заработная плата	Тенге								13
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					16960			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8788				
		Сметная прибыль	Тенге				8788				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				703				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61134				
		Сметная заработная плата	Тенге					16960			13

РАЗДЕЛ 9. БУРОВЫЕ РАБОТЫ

171	Е11-040101-0103 1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	45		7010,00 2273,08	4406,57 1671,45	315450 102288	198295 75215	14867	150878 37306	503634
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	239801 С	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС	шт.	0,0067	0,301488	21967,00				6623	
171.2	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,00822	0,3699	11687,00				4323	
171.3	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00108	0,0486	80655,00				3920	
172	Е11-040101-0107 1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	45		33756,57 10413,41	18549,75 5957,95	1519046 468603	834739 268108	215704	626204 171620	2316870
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	239713 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ	шт.	0,044698	2,01142	91318,00				183679	
172.2	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,03108	1,3986	11687,00				16345	
172.3	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00432	0,1944	80655,00				15679	
173	Е11-040101-0103 1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	45		7662,90 2273,08	4406,57 1671,45	344830 102288	198295 75215	44247	150878 39657	535365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	239713 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ	шт.	0,00715	0,321737	91318,00				29380	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
173.2	239801 С	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС	шт.	0,0067	0,301488	21967,00				6623		
173.3	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,00822	0,3699	11687,00				4323		
173.4	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00108	0,0486	80655,00				3920		
174	Е11-040101-0105 1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кэтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2										
			м бурения	10		16503,50	9351,27	165035	93512	21127	70792	254693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5039,63	3288,83	50396	32888		18866	
174.1	239713 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ	шт.	0,019399	0,193992	91318,00				17715		
174.2	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,01428	0,1428	11687,00				1669		
174.3	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00216	0,0216	80655,00				1742		
175	Е11-040101-0107 1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кэтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2										
			м бурения	25		33756,57	18549,75	843914	463744	119835	347891	1287150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				10413,41	5957,95	260335	148949		95344	
175.1	239713 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ	шт.	0,044698	1,117455	91318,00				102044		
175.2	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,03108	0,777	11687,00				9081		
175.3	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00432	0,108	80655,00				8711		
176	Е11-040101-0109 1104-0101-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кэтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2										
			м бурения	30		74595,80	41066,67	2237874	1232000	296558	921455	3412076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				23643,88	12491,63	709316	374749		252746	
176.1	239713 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ	шт.	0,092496	2,774889	91318,00				253397		
176.2	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,0672	2,016	11687,00				23561		
176.3	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,0081	0,243	80655,00				19599		
177	Е11-040201-0215 1104-0201-0215 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 1 группы по устойчивости										
			м закрепленной скважины	19		2114,45	663,11	40175	12599	506	28070	73705
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1424,72	313,38	27070	5954		5460	
177.1	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00171	247731,00				424		
178	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания										
			сутки откачки	3		382962,78	277645,38	1148888	832936	–	504993	1786192
						105317,40	92719,09	315952	278157		132311	
179	Перечень	Оголовок скважинный, d=219 мм										
			шт	1		294202,86	–	294203	–		–	294203
						–	–	–	–	294203	–	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
179.1		*Отпускная цена -*										
179.2		*Заготов.-складские расходы -*				*290714,29*				*290714,29*		
180	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка		*1,2%*		*3488,57*				*3488,57*		
			счетчик (водомер)	1		5119,56	124,76	5120	124	3084	1905	7587
180.1	158884 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм				1911,74	32,38	1912	32		562	
181	С1244-301-0602 244-301-0602 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	2	2	1406,00				2812		
			шт.	1		203246,00	--	203246	--	203246	--	219506
182	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка				--	--	--	--		16260	
			комплект	1		2578,45	--	2578	--	2197	373	3187
182.1	262755 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100				380,91	--	381	--		236	
183	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство/В7,5	комплект	1	1	2179,00				2179		
			м3	2,25		51326,11	2613,66	115484	5881	84292	24447	151125
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				11249,48	690,26	25311	1553		11194	
183.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,28375	31669,00				72324		
183.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0302	0,06795	100670,00				6841		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					7235843	3872125	1005663	2827886	10845293
		Стоимость оборудования	Тенге					2063852	1260820	294203	781562	
		Заготов.складские расходы	Тенге					290714				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					3489				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					294203				
		Материалы	Тенге					6730696				
		Всего заработная плата	Тенге					797132				
		Накладные расходы	Тенге						3322347			
		Сметная прибыль	Тенге					2825608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					764504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10320808				
		Сметная заработная плата	Тенге									1848
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						3322347			
		Материалы	Тенге					210944				
		Всего заработная плата	Тенге					5281				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						2325			
		Сдача и испытание	Тенге					203246				
		Накладные расходы	Тенге					11				
		Сметная прибыль	Тенге					2278				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					17058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					230280				
		Сметная заработная плата	Тенге									1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге						2325			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10845291				
		Сметная заработная плата	Тенге									1850
									3324672			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 10. Вертикальная планировка								
184	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы -РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	27,82	45,97 --	45,97 19,04	1279 --	1279 530	--	381 133	1793
185	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы -НА УЧАСТКИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	27,82	45,97 --	45,97 19,04	1279 --	1279 530	--	381 133	1793
186	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы -ВЫЕМКА. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	250,32	53,73 --	53,73 22,25	13450 --	13450 5570	--	4010 1397	18857
187	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы -НАСЫПЬ. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	215,7	45,97 --	45,97 19,04	9916 --	9916 4107	--	2957 1030	13903
188	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	215,7	73,51 --	73,51 31,87	15856 --	15856 6874	--	4950 1664	22470
189	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	215,7	35,33 --	35,33 12,09	7621 --	7621 2608	--	1878 760	10258
190	Е11-010102-0319 1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	96,82	151,96 4,52	147,44 26,03	14713 438	14275 2520	--	2130 1347	18190
191	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	847,175	50,00 --	-- --	42359 --	-- --		-- 3389	45748
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				106473	63676	--	16687	133012
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				438	22739	--	9853	
		Всего заработная плата	Тенге				106473				
		Транспортные расходы	Тенге					23177			
		Накладные расходы	Тенге				42359				
		Сметная прибыль	Тенге				16687				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				133013				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					23177			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				133013				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
								23177			
			РАЗДЕЛ 11. Ограждение								
192	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка//Ограды 3ПБ40.20, 3ПБ30.20	м оград	402,11805	3721,03	1777,38	1496293	714716	117982	1142647	2850055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1650,25	757,86	663595	304749		211115	
192.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0078 3,136521	34489,00				108175		
193	С1222-101-0101 222-101-0101 РСНБ РК 2015	Панель ограды ГОСТ 13015-2012/ПБ-1, ПБ-2	м3	100,2	93882,00	--	9406976	--	9406976	--	10159534
					--	--	--	--		752558	
194	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78/Ф1	м3	25,4	46437,00	--	1179500	--	1179500	--	1273860
					--	--	--	--		94360	
195	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,144	812316,00	--	929290	--	929290	--	1003633
					--	--	--	--		74343	
196	С1214-209-0209 214-209-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	22,9152	665,00	--	15239	--	15239	--	16458
					--	--	--	--		1219	
197	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	534,776	641,00	--	342791	--	342791	--	370214
					--	--	--	--		27423	
198	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая/ПБ-1, ПБ-2 С ДВУХ СТОРОН	м2 фасада	1900	207,63	1,41	394497	2679	93176	239902	685150
					157,18	0,65	298642	1235		50752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0012 2,28	26215,00				59770		
198.2	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00038 0,722	32204,00				23251		
198.3	272109 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	0,018 34,2	284,00				9713		
		Кирпичная кладка									
199	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,584	33177,00	3045,14	52552	4824	35361	12780	70558
					7807,40	867,78	12367	1375		5227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24 0,38016	19917,00				7572		
199.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38 0,60192	46167,00				27789		
200	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Сг-1	т металлических изделий	0,000882	525288,05	2478,05	463	2	390	67	573
					80934,00	874,26	71	1		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1	279860 С	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1 0,000882	441876,00				390		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				13817601	722221	12120705	1395396	16430035
							974675	307360	--	1217039	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12888311				
		Материалы	Тенге				246909				
		Всего заработная плата	Тенге					1282035			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				358030				
		Местные материалы	Тенге				10586476				
		Накладные расходы	Тенге				1395396				
		Сметная прибыль	Тенге				1142696				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15426403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
		Сметная заработная плата	Тенге					1282035			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				929290				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				929290				
		Сметная прибыль	Тенге				74343				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1003633				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				16430036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
		Сметная заработная плата	Тенге					1282035			

РАЗДЕЛ 12. Металлические конструкции башни

201	С1222-517-0107 222-517-0107 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг	т	10,775	825550,00	--	8895301	--	8895301	--	9606925
					--	--	--	--		711624	
202	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	247,56	223,50	6,94	55330	1718	41823	8300	68720
					47,62	0,97	11789	240		5090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18 44,5608	897,00				39971		
203	Е11-150403-1202 1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2	м2 кровли	246,12	309,32	1,57	76130	386	43251	26148	110460
					132,02	0,78	32493	192		8182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,324 79,74288	459,00				36602		
204	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5	м3	1,1	41793,92	690,45	45973	759	39289	5672	55777
					5386,50	280,16	5925	308		4132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 1,1165	33084,00				36938		
205	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01848	441876,00	--	8166	--	8166	--	8819
					--	--	--	--		653	
206	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,1	826,22	92,18	6692	747	678	6607	14363
					650,30	40,93	5267	332		1064	
207	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,97792	856578,00	--	837665	--	837665	--	904678
					--	--	--	--		67013	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
208	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	3,14		1595,26	–	5009	–	265	3795	9508
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1510,68	–	4744	–		704	
208.1	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00018	0,000565	279681,00				158		
208.2	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000052	0,000163	651547,00				106		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					9930266	3610	9866438	50522	10779250
		Стоимость общестроительных работ						60218	1072	–	798462	
		Материалы	Тенге					197300				
		Всего заработная плата	Тенге					125307				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						61290			
		Накладные расходы	Тенге					8166				
		Сметная прибыль	Тенге					50522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					19825				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					267647				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									42
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						61290			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9732966				
		Сметная прибыль	Тенге					9732966				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					778637				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					10511603				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					10779250				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									42
			Тенге						61290			

РАЗДЕЛ 13. Утепление башни

209	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Обшивка башни волнистой сталью	м2 поверхности покрытия изоляции	245,32		2211,77	108,25	542591	26556	6628	390349	1007575
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2076,50	17,16	509407	4210		74635	
209.1	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000017	0,00417	1589156,00				6627		
210	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	2,48		468146,00	–	1161002	–	1161002	–	1253882
						–	–	–	–		92880	
211	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,725		818975,00	–	593757	–	593757	–	641258
						–	–	–	–		47501	
212	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	13,4		27136,88	1688,78	363634	22629	35394	240673	652652
						22806,80	825,69	305611	11064		48345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,097284	132012,00				12843		
212.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	6,7	671,00				4496		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	18,76	512,00			9605		
212.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	26,8	158,00			4234		
213	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	13,4	31143,00	--	417316	--	417316	--	450701
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			--	--	--		33385	
	Стоимость общестроительных работ						3078300	49185	2214097	631022	4006068
	Материалы		Тенге				815018	15274	--	296746	
	Всего заработная плата		Тенге				2484543				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42022				
	Накладные расходы		Тенге					830292			
	Сметная прибыль		Тенге				1578318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				631022				
	Нормативная трудоемкость		Тенге				249245				
	Сметная заработная плата		чел.-ч				3364810				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге								550
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					830292			
	Сметная прибыль		Тенге				593757				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				593757				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				47501				
	Нормативная трудоемкость		Тенге				641258				
	Сметная заработная плата		чел.-ч				4006068				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								550
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге					830292			
	- Зарплата рабочих строителей										50082876
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				5246285				
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					5633175			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге					1951625			
	- Перевозка грузов		Тенге						28609534		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге				42405				
	- Накладные расходы		Тенге						294203		
	- Сметная прибыль		Тенге							6569220	
										3688043	
	Временные здания и сооружения 1,3%						50 082 876				
	Итого						651 077				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%						50 733 953				
	Итого						1 050 193				
	Непредвиденные работы и затраты 2%						51 784 146				
	Итого						1 035 683				
	текущие цены на 2022 год - К=1,0500514						52 819 829				
	Налог на добавленную стоимость						55 463 535				
							6 655 624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					62 119 160				
		Итого с понижающим коэффициентом					59 013 201,6				

30

1660

ЗАКАЗЧИК:

Исполняющий обязанности руководителя отдела
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

_____ Калимолдина И.Х.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "УниверсалСтройСервис"

_____ Тлемисков Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "MS Engineering Construction"

_____ Муталиев К.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

_____