Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«27» октября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "BEAR Инжиниринг" ул.Ауэзова, 247А*
наименование организации, юридический адрес
в лице *директора Гладковская-Медведева А.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *«Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла Партизанская-Парковая в г. Петропавловске» (Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, Наружное электроосвещение территории)» по адресу: 150000 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск Г.А*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: *КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Петропавловска» 150000, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23, 87152465956, заведующая сектором Оспанова Дамила Аманжоловна*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО ПСК "ППК", Рабочий проект*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Петропавловска", № 318/1 от 29.11.2022 года*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		

В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Выполнено строительство кабельной линий на напряжение ~380/220В от проектируемой БМТП 10/0,4кВ до ВРУ жилого дома двумя взаиморезервируемыми кабелями 2АПвБбШв 4х240мм² Уличное освещение территории жилого комплекса рассчитано на напряжение 380/220 В. Для электроосвещения приняты светодиодные светильники ANORA на опорах h=3,5 м. Светильники устанавливаются на фундаменты из анкерных закладных и бетона класса В25. Питание светильников осуществляется от ящика управления уличного освещения (устанавливается на фасаде проектируемой БМТП-10/0,4 кВ). Кабельные линии для подключения светильников приняты 5-ти проводными (3 фазных, нулевой и заземляющие проводники). Подключение светильников необходимо выполнять равномерно по фазам, как подписано на плане. Проектом принят кабель АВБбШв-нг(А)-5х4 мм², прокладываемый в траншее. Для зарядки светильников принят кабель АВВГ-нг(А)-3х1,5 мм².
Все электромонтажные работы по устройству электроустановок выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК, РДС РК 4.04-191-2002 с СНиП РК 4.04-10-2002.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *сентябрь 2023 года*
месяц, год

окончание работ *октябрь 2023 года*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1 *(Один)*
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *1 (Один)*
фактически, месяц: *1 (Один)*
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *100%* (на объектах финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) *Прилагается*
10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Коммунального обеспечения и инженерных сетей нет
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); *Не требуется*
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Не требуется
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: *«Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла Партизанская-Парковая в г. Петропавловске» (Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, Наружное электроосвещение территории)» по адресу: 150000 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск Г.А*
наименование объекта (комплекса) местонахождение объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Гладковская-Медведева А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)