Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"
Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП Бірлік Инжиниринг"
Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
Наименование объекта:«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар, Зайсанского района, ВКО»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
31	от 24.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль 2023 года без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2021 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар, Зайсанского	196 710 671,86	77 432 000	56 095 536	53 319 541	-	-	-	-	-	6 731 464	62 827 000

ЗАКАЗЧИК :
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"
г.Зайсан,
ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 54
БИН 191040002322
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ226070103KSN1804000

Исполняющий обязанности руководителя отдела
Калимолдина И.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

г.Шымкент , Абдуразакова , 3
БИН 110240000099
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ218562203113289260

Эксперт технического надзора

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
БИН/ИИН 040940024224
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268562203113016535

Директор
Момбеков Ж.А

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"
Реквизиты: г.Зайсан, ул.Д.КОНАЕВ, 54, БИН: 191040002322, БИК:KKMFKZ2A, ИИК:KZ26070103KSN1804000, Банк:РГУ "Комитет казначейства МФ РК
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
Реквизиты: г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, БИН/ИИН 040940024224, БИК KCJBKZKX, Банк:АО"Банк ЦентрКредит" ИИК: KZ268562203113016535
Наименования объекта: «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар, Зайсанского района, ВКО»

АКТ №2

о приемке выполненных работ за июль месяц 2023 года от 24.07.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Смета 02-01										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	16178,82158		337,48 --	337,48 57,86	5460029 --	5460029 936107	--	673997 490722	6624748
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	500,375925		2417,18 2417,18	-- --	1209501 1209501	-- --	--	870840 166427	2246769
3	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ	м3	313,643475		288,66 6,71	281,95 48,34	90536 2105	88432 15162	--	12432 8237	111205
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м3	5,586525		2417,18 2417,18	-- --	13504 13504	-- --	--	9723 1858	25085
5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	763,35		4041,74 1267,86	184,48 56,66	3085262 967821	140822 43251	1976619	1000962 326898	4413122
5.1	100328 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 839,685		2354,00				1976618		
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	610,68		957,57 957,57	-- --	584769 584769	-- --	--	421034 80464	1086267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											14650
7	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14840,40612	16,58 --	16,58 7,35	246054 --	246054 109077	--	78535 25967	350557
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14840,40612	186,07 102,49	83,58 42,50	2761354 1520993	1240361 630717	--	1549232 344847	4655432
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА									
9	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	173,3113761	304,67 11,56	293,11 66,61	52803 2003	50799 11544	--	9754 5005	67562
10	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1516,474541	50,00 --	-- --	75824 --	-- --		-- 6066	81890
		ТРУБОПРОВОДЫ									
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 77м, уложенных в футлярах)	км трубопровода	2,783	414881,68 298954,00	113050,96 37044,49	1154616 831989	314621 103095	8006	925733 166428	2246777
11.1	249131 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 50,094	154,00				7714		
12	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2888,6	1590,00 --	-- --	4592874 --	-- --	4592874	-- 367430	4960304
13	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	77	1535,06 1366,44	8,74 2,75	118200 105216	673 212	12311	104373 17806	240379
13.1	147673 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226 17,402	621,00				10807		
14	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,092	366253,25 275839,00	89129,89 28900,15	33695 25377	8200 2659	118	27756 4916	66367
14.1	249131 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8 0,736	154,00				113		
15	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	92,92	538,00 --	-- --	49991 --	-- --	49991	-- 3999	53990
16	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (за вычетом 54м, уложенных в футлярах)	км трубопровода	2,083	346238,37 266593,00	78837,29 25609,11	721215 555313	164218 53344	1684	602570 105903	1429688
16.1	249131 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 10,415	154,00				1604		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3								14650
17	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	2158,37	134,00 --	-- --	289222 --	-- --	289222	-- 23138	312360
18	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	54	1535,06 1366,44	8,74 2,75	82893 73788	471 148	8634	73197 12487	168577
18.1	147673 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226 12,204	621,00				7579		
19	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	16	39086,00 --	-- --	625376 --	-- --	625376	-- 50030	675406
20	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21534,00 --	-- --	43068 --	-- --	43068	-- 3445	46513
21	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	153	3071,00 --	-- --	469863 --	-- --	469863	-- 37589	507452
22	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701,00 --	-- --	6804 --	-- --	6804	-- 544	7348
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21767453	7714680	8084570	6360138	30377798
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5892379	1905316	--	2250206	
		Материалы	Тенге				15690255				
		Всего заработная плата	Тенге				2007370				
		Транспортные расходы	Тенге					7797695			
		Накладные расходы	Тенге				75824				
		Сметная прибыль	Тенге				6360138				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1764031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23814424				
		Сметная заработная плата	Тенге								5963
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					7797695			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6077198				
		Сметная прибыль	Тенге				6077198				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				486175				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6563373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30377797				
		Сметная заработная плата	Тенге					7797695			5963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4						14650
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
23	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.2000мм - 4 шт Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11	29213,11 12474,88	10316,38 4561,14	321344 137224	113481 50173	70639	185522 40549	547416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,226	2,486 6084,00				15125		
23.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	1,463 31669,00				46332		
23.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,044 100670,00				4429		
24	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	70755,00 --	-- --	283020 --	-- --	283020	-- 22642	305662
25	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	28726,00 --	-- --	114904 --	-- --	114904	-- 9192	124096
26	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9,20-9б	шт.	8	42874,00 --	-- --	342992 --	-- --	342992	-- 27439	370431
27	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	42598,00 --	-- --	170392 --	-- --	170392	-- 13631	184023
28	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2907,00 --	-- --	11628 --	-- --	11628	-- 930	12558
29	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4737,00 --	-- --	18948 --	-- --	18948	-- 1516	20464
30	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	4	9004,00 --	-- --	36016 --	-- --	36016	-- 2881	38897
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 9 шт									
31	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,935	29213,11 12474,88	10316,38 4561,14	494724 211262	174708 77243	108754	285620 62428	842771
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,226	3,82731 6084,00				23285		
31.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	2,252355 31669,00				71330		
31.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,06774 100670,00				6819		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							14650
32	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	37987,00 --	-- --	341883 --	-- --	341883	-- 27351	369234
33	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	18490,00 --	-- --	166410 --	-- --	166410	-- 13313	179723
34	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	18	27939,00 --	-- --	502902 --	-- --	502902	-- 40232	543134
35	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	25235,00 --	-- --	227115 --	-- --	227115	-- 18169	245284
36	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	2907,00 --	-- --	26163 --	-- --	26163	-- 2093	28256
37	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	9	4737,00 --	-- --	42633 --	-- --	42633	-- 3411	46044
38	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	9	9004,00 --	-- --	81036 --	-- --	81036	-- 6483	87519
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3182110	288189	2545435	471142	3945512
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				348486	127416	--	292260	
		Материалы	Тенге				3065058				
		Всего заработная плата	Тенге				179394				
		Местные материалы	Тенге					475902			
		Накладные расходы	Тенге				2248990				
		Сметная прибыль	Тенге				471142				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				282896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3819096				
		Сметная заработная плата	Тенге								309
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					475902			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				117052				
		Сметная прибыль	Тенге				117052				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				126416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3945512				
		Сметная заработная плата	Тенге					475902			309

РАЗДЕЛ 3. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 2 абонента /1шт/ НВ-8

39	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2590,00 --	-- --	15540 --	-- --	15540	-- 1243	16783
		Колодец диам.1500мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6						14650
40	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	37987,00 --	-- --	37987 --	-- --	37987	-- 3039	41026
41	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18490,00 --	-- --	18490 --	-- --	18490	-- 1479	19969
42	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	2	27939,00 --	-- --	55878 --	-- --	55878	-- 4470	60348
43	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25235,00 --	-- --	25235 --	-- --	25235	-- 2019	27254
44	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2907,00 --	-- --	2907 --	-- --	2907	-- 233	3140
45	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4737,00 --	-- --	4737 --	-- --	4737	-- 379	5116
46	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1	9004,00 --	-- --	9004 --	-- --	9004	-- 720	9724
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				169778 --	-- --	169778 --	-- 13582	183360
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				145234				
		Местные материалы	Тенге				145234				
		Сметная прибыль	Тенге				11619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				156853				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				24544				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24544				
		Сметная прибыль	Тенге				1963				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				26507				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				183360				

РАЗДЕЛ 4. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 3 абонента /1шт/ НВ-9

Колодец диам.1500мм

47	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	37987,00 --	-- --	37987 --	-- --	37987	-- 3039	41026
48	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18490,00 --	-- --	18490 --	-- --	18490	-- 1479	19969
49	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	2	27939,00 --	-- --	55878 --	-- --	55878	-- 4470	60348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7						14650
50	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25235,00 --	-- --	25235 --	-- --	25235	-- 2019	27254
51	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2907,00 --	-- --	2907 --	-- --	2907	-- 233	3140
52	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4737,00 --	-- --	4737 --	-- --	4737	-- 379	5116
53	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1	9004,00 --	-- --	9004 --	-- --	9004	-- 720	9724
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				154238 --	-- --	154238	-- 12339	166577
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				145234				
		Местные материалы	Тенге				145234				
		Сметная прибыль	Тенге				11619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				156853				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				9004				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9004				
		Сметная прибыль	Тенге				720				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9724				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				166577				
		РАЗДЕЛ 5. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 4 абонента /6шт/ НВ-10									
54	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	36	2590,00 --	-- --	93240 --	-- --	93240	-- 7459	100699
		Колодец диам.1500мм									
55	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	37987,00 --	-- --	227922 --	-- --	227922	-- 18234	246156
56	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	18490,00 --	-- --	110940 --	-- --	110940	-- 8875	119815
57	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96	шт.	12	27939,00 --	-- --	335268 --	-- --	335268	-- 26821	362089
58	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	25235,00 --	-- --	151410 --	-- --	151410	-- 12113	163523
59	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	2907,00 --	-- --	17442 --	-- --	17442	-- 1395	18837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8						14650
60	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	4737,00 --	-- --	28422 --	-- --	28422	-- 2274	30696
61	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	6	9004,00 --	-- --	54024 --	-- --	54024	-- 4322	58346
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1018668	--	1018668	--	1100161
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	81493	
		Местные материалы	Тенге				871404				
		Сметная прибыль	Тенге				871404				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				69712				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				941116				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				147264				
		Сметная прибыль	Тенге				147264				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				11781				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				159045				
							1100161				
		РАЗДЕЛ 6. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 5 абонента /2шт/ НВ-11									
62	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	2590,00 --	-- --	31080 --	-- --	31080	-- 2486	33566
		Колодец диам.1500мм									
63	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	37987,00 --	-- --	75974 --	-- --	75974	-- 6078	82052
64	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18490,00 --	-- --	36980 --	-- --	36980	-- 2958	39938
65	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	4	27939,00 --	-- --	111756 --	-- --	111756	-- 8940	120696
66	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	25235,00 --	-- --	50470 --	-- --	50470	-- 4038	54508
67	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2907,00 --	-- --	5814 --	-- --	5814	-- 465	6279
68	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4737,00 --	-- --	9474 --	-- --	9474	-- 758	10232
69	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2	9004,00 --	-- --	18008 --	-- --	18008	-- 1441	19449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											14650
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				339556	--	339556	--	366720
		Стоимость общестроительных работ					--	--	--	27164	
		Местные материалы	Тенге				290468				
		Сметная прибыль	Тенге				290468				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23237				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				313705				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49088				
		Сметная прибыль	Тенге				49088				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3927				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				53015				
							366720				

РАЗДЕЛ 7. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 6 абонента /4шт/ НВ-12

70	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	2590,00 --	-- --	62160 --	-- --	62160	-- 4973	67133
		Колодец диам.1500мм									
71	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	37987,00 --	-- --	151948 --	-- --	151948	-- 12156	164104
72	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	18490,00 --	-- --	73960 --	-- --	73960	-- 5917	79877
73	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	8	27939,00 --	-- --	223512 --	-- --	223512	-- 17881	241393
74	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	25235,00 --	-- --	100940 --	-- --	100940	-- 8075	109015
75	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2907,00 --	-- --	11628 --	-- --	11628	-- 930	12558
76	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4737,00 --	-- --	18948 --	-- --	18948	-- 1516	20464
77	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	4	9004,00 --	-- --	36016 --	-- --	36016	-- 2881	38897
		ТРУБОПРОВОДЫ									
78	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,019	570881,31 450850,00	94065,09 38561,14	10847 8566	1788 733	493	9206 1604	21657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10						14650
78.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00342	100670,00			344		
78.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00057	211214,00			120		
79	С1241-102-0146 241-102-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	19,076		2312,00 --	-- --	44104 --	-- --	44104	-- 3528	47632
80	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	13		39086,00 --	-- --	508118 --	-- --	508118	-- 40649	548767
81	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3		31467,00 --	-- --	94401 --	-- --	94401	-- 7552	101953
82	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 1 шт Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1		9004,00 --	-- --	9004 --	-- --	9004	-- 720	9724
83	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.2000мм - 3 шт Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3		70755,00 --	-- --	212265 --	-- --	212265	-- 16981	229246
84	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3		28726,00 --	-- --	86178 --	-- --	86178	-- 6894	93072
85	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9,20-9б	шт.	6		42874,00 --	-- --	257244 --	-- --	257244	-- 20580	277824
86	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3		42598,00 --	-- --	127794 --	-- --	127794	-- 10224	138018
87	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3		2907,00 --	-- --	8721 --	-- --	8721	-- 698	9419
88	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3		6587,00 --	-- --	19761 --	-- --	19761	-- 1581	21342
89	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	3		9004,00 --	-- --	27012 --	-- --	27012	-- 2161	29173
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2084561	1788	2074207	9206	2261268
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8566	733	--	167501	
		Материалы	Тенге					1303746				
								493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11						14650
	Всего заработная плата		Тенге					9299			
	Местные материалы		Тенге				1292899				
		Накладные расходы	Тенге				9206				
		Сметная прибыль	Тенге				105037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1417989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								5
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					9299			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				780815				
		Сметная прибыль	Тенге				780815				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				62464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				843279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2261268				
		Сметная заработная плата	Тенге					9299			5
					РАЗДЕЛ 8. Земляные работы						
90	Е11-010101-0319 1101-0101-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	342,3906	107,25 3,58	103,67 15,42	36721 1226	35496 5280	–	4684 3312	44717
91	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,5894	1852,13 1852,13	– –	19613 19613	– –	–	14121 2699	36433
92	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	213,57	16,58 –	16,58 7,35	3541 –	3541 1570	–	1130 374	5045
93	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,73	957,57 957,57	– –	22723 22723	– –	–	16361 3127	42210
94	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	213,57	186,07 102,49	83,58 42,50	39739 21889	17850 9077	–	22295 4963	66997
		Фундамент /АС-6									
95	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,2	2391,66 332,70	165,12 61,88	5262 732	363 136	4167	816 486	6564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	100116 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,0574	0,12628	3035,00					
95.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0124	0,02728	138680,00			383		
96	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В15, W4 F150	м3	6,2	44721,50 3897,24	1410,90 368,76	277273 24163	8747 2286	244363 3783	24069 24107	325449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	279429 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,015 6,293	37391,00				235302		
97	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/С-1	т	0,1492728	18269,32 16646,00	1591,96 726,10	2727 2485	237 108	5	2360 407	5494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,041796	112,00				5		
98	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,0746364	344112,00 --	-- --	25683 --	-- --	25683	-- 2055	27738
99	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,0746364	344112,00 --	-- --	25683 --	-- --	25683	-- 2055	27738
100	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,44287	296128,83 294624,00	1504,83 686,79	131147 130480	666 304	--	119014 20013	270174
101	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм/Ф-1	т	0,02788	344112,00 --	-- --	9594 --	-- --	9594	-- 768	10362
102	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм/Ан-1	т	0,27666	344112,00 --	-- --	95202 --	-- --	95202	-- 7616	102818
103	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм/1у	т	0,13833	344112,00 --	-- --	47601 --	-- --	47601	-- 3808	51409
		Фундамент /АС-6									
104	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/В15, W4 F150	м3	18	45726,22 4308,48	1368,35 380,87	823072 77553	24631 6856	720888	76812 71991	971874
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	279429 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02 18,36	37391,00				686499		
105	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/С-1	т	0,39072	18269,32 16646,00	1591,96 726,10	7138 6504	622 284	12	6177 1065	14380
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,109402	112,00				12		
106	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,19536	344112,00 --	-- --	67226 --	-- --	67226	-- 5378	72604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,19536	344112,00 --	-- --	67226 --	-- --	67226	-- 5378	72604
108	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04496	296128,83 294624,00	1504,83 686,79	13314 13246	68 31	--	12082 2032	27428
		Гидроизоляция фундамента и стен подвала/АС-5	т	0,04496	344112,00 --	-- --	15471 --	-- --	15471	-- 1238	16709
110	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	5,28	1604,94 517,61	13,19 6,48	8474 2733	69 34	5672	2573 884	11931
110.1	102673 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,031	0,16368	28153,00			4608		
110.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,00264	402709,00			1063		
111	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА	м3 кладки	4,8676	33177,00 7807,40	3045,14 867,78	161492 38003	14823 4224	108666	39271 16061	216824
111.1	102640 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	1,168224	19917,00			23268		
111.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	1,849688	46167,00			85395		
112	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	50,84	3632,63 264,24	6,97 2,19	184683 13434	354 111	170895	12597 15782	213063
112.1	102633 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	1,271	15814,00			20100		
112.2	135526 С	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м2	2,3	116,932	469,00			54841		
112.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	157,0956	571,00			89702		
113	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	50,84	1222,44 517,61	13,19 6,48	62149 26315	670 329	35164	24780 6954	93883
113.1	102633 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,031	1,57604	15814,00			24923		
113.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,02542	402709,00			10237		
114	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	50,84	180,46 159,40	4,17 1,51	9175 8104	212 77	859	7690 1349	18214
114.1	144476 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0006	0,030504	28079,00			857		
		Фундаменты под оборудование ФО-1 /АС-16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В15	м3	0,063	43219,99 5386,50	690,45 280,16	2723 339	44 18	2340	325 244	3292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 0,063945	34489,00				2205		
116	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/10мм	т	0,00404	344112,00 --	-- --	1390 --	-- --	1390	-- 111	1501
117	С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм/20мм	т	0,0022	336472,00 --	-- --	740 --	-- --	740	-- 59	799
118	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01005	1141722,83 294624,00	1504,83 686,79	11474 2961	15 7	8498	2701 1134	15309
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,01005	845594,00				8498		
119	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,08059	50654,28 21650,20	20743,91 6257,65	4082 1745	1671 504	666	1552 451	6085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	т	0,004 0,000322	812316,00				262		
119.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0028 0,000226	647579,00				146		
119.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034 0,000274	211214,00				58		
119.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194 0,000156	532604,00				83		
120	С1214-202-0101 214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,08059	519108,00 --	-- --	41835 --	-- --	41835	-- 3347	45182
121	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН-3	т	0,01108	1141722,83 294624,00	1504,83 686,79	12650 3264	17 8	9369	2978 1250	16878
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,01108	845594,00				9369		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2236823 417512	110096 31244	1709215 --	394388 210498	2841708
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2232741				
		Материалы	Тенге				1310897				
		Всего заработная плата	Тенге					446507			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				397651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				392836				
		Сметная прибыль	Тенге				210047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2835624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					446507			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4082				
	Материалы		Тенге				666				
	Всего заработная плата		Тенге					2249			
		Накладные расходы	Тенге				1552				
		Сметная прибыль	Тенге				451				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2841709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					448756			
		РАЗДЕЛ 9. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
122	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,64	2014,32 2014,32	– –	17404 17404	-- --	– –	12531 2395	32329
123	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,56	1051,70 1051,70	– –	2692 2692	-- --	– –	1938 370	5001
		Ленточные фундаменты/АС-11									
124	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,4	4667,99 969,54	1105,90 494,79	11203 2327	2654 1187	6222	3268 1158	15629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	2,64 2354,00				6215		
125	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	0,8	22439,84 1530,90	1150,71 293,52	17952 1225	921 235	15806	1328 1542	20823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,816 17672,00				14420		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				49251 23648	3575 1422	22028 –	19065 5465	73782
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49251				
	Материалы		Тенге				22029				
	Всего заработная плата		Тенге					25070			
		Накладные расходы	Тенге				19065				
		Сметная прибыль	Тенге				5465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					25070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				73781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					25070			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ									
126	С1241-110-0103 241-110-0103 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм	м	181	18920,00 --	-- --	3424520 --	-- --	3424520	-- 273962	3698482
127	С1241-102-0205 241-102-0205 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х6,0 мм	м	250	7283,00 --	-- --	1820750 --	-- --	1820750	-- 145660	1966410
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5245270 --	-- --	5245270 --	-- 419622	5664892
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5245270				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5245270				
		Сметная прибыль	Тенге				419622				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5664892				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5664892				
		РАЗДЕЛ 11. Монолитный фундамент водонапорной башни									
128	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,4/0,3-0,45/ м3	м3 грунта	107,4566	288,66 6,71	281,95 48,34	31018 721	30297 5194	--	4259 2822	38099
129	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,32	2417,18 2417,18	-- --	8025 8025	-- --	--	5778 1104	14907
130	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,624	19,82 --	19,82 8,79	171 --	171 76	--	55 18	244
131	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,624	186,07 102,49	83,58 42,50	1605 884	721 367	--	900 200	2706
132	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,156	1051,70 1051,70	-- --	2267 2267	-- --	--	1633 312	4212
133	Е11-060101-0202 1106-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м3. Устройство/В12,5 под водонапорную башню	м3	100	44175,27 6256,60	1245,57 478,51	4417527 625660	124557 47851	3667310	612895 402434	5432856
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	101,5	33084,00			3358026		
134	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5397	349485,00 --	-- --	538102 --	-- --	538102	-- 43048	581150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/ЗД-1	т	0,17856	876858,83 29760,00	1504,83 686,79	156572 5314	269 123	150989	4947 12922	174441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,17856	845594,00				150989		
136	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,24	936,94 337,93	20,68 3,24	47072 16978	1039 163	29055	15941 5041	68054
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 120,576	223,00				26888		
137	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	52,78	272,97 89,07	35,75 14,25	14407 4701	1887 752	7819	5126 1563	21096
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1	100262 С	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051 2,69178	2904,00				7817		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5216766 664550	158941 54526	4393275 --	651534 469464	6337765
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5216766				
		Материалы	Тенге				3855173				
		Всего заработная плата	Тенге					719076			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				538102				
		Накладные расходы	Тенге				651534				
		Сметная прибыль	Тенге				469464				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6337764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
		Сметная заработная плата	Тенге					719076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6337764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
		Сметная заработная плата	Тенге					719076			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								53319541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7355141				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8277269			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2120657			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25756239		
		- Перевозка грузов	Тенге				75824				
		- Накладные расходы	Тенге							7905473	
		- Сметная прибыль	Тенге							3949594	
		Временные здания и сооружения 1,3%					53 319 541 693 154				
		Итого					54 012 695				
		Дополнительные затраты при произврдстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%					1 118 063				
		Итого					55 130 758				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					1 102 615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					56 233 373				
		текущие цены на 2022 год - К=1,0500514					59 047 932				
		Налог на добавленную стоимость					7 085 752				
		Итого					66 133 684				
		Итого с понижающим коэффициентом					62 827 000				

ЗАКАЗЧИК :

Исполняющий обязанности руководителя отдела
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

Калимолдина И.Х.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "MS Engineering Construction"

Муталиев К.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора

ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"