Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

991240001001

190140037138

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСТАНАЙ Г.А., Г.КОСТАНАЙ, Проспект Абая, дом 19, тел.: +77142 22-17-44**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №367 от 02.03.2023г

Номер документа	Дата составления
3	**12.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Реконструкция резервуара 1000 м3 на территории первого подъема подачи воды в г. Костанай».			работа	1	16 966 170,74	16 966 170,74	1 817 804,01
				Итого	1	x	16 966 170,74	1 817 804,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тенизбаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Шалабаев К.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.06.2024

М.П.

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" Костанайская область, г. Костанай, пр. Абая, 19

БИН 9911240001001

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa"(АланСапа) г. Алматы, ул. Толе Би, 302 а, офис 303
БИН 190140037138
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция резервуара 1000 м3 на территории первого подъема подачи воды в г. Костанай

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		367	02.03.2023				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция резервуара 1000 м3 на территории первого подъема подачи воды в г. Костанай	16 966 170,74	15 148 366,73							1 817 804,01	16 966 170,74
	ВСЕГО к оплате:										**16 966 170,74**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Директор _____ Шалабаев К.В.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Надежда-С"

Эксперт _____ Клименко Л.В.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"AlanSapa" (АланСапа)

Директор _____ Тенизбаев Д.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
91-ИСПР
Форма

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**
Костанайская область, г. Костанай, проспект Абая, 19
БИН 991240001001

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa"(АланСапа) г. Алматы, ул. Толе Би, д. 302а, офис 303**
БИН 190140037138

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция резервуара 1000 м3 на территории первого подъема подачи воды в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция резервуара 1000 м3 на территории первого подъема подачи воды в г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 367 от 02.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 2

за Июнь 2024 г.
на Реконструкция резервуара емкостью 1000 м3

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-1-1	**Реконструкция резервуара емкостью 1000 м3**									
1	3	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Восстановление защитного слоя бетона в плитах покрытия сухой растворной смесью толщиной 15 мм) НР=72 %	м2	263,25	1783,81	38,77	469588	10206	29	336860	870964
						1744,93	32,32	459353	8508	–	64516	
2	4	290-001-0001(пл)	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, на цементной основе "EMACO S88C"	кг	7897,5	229,5		1812476		1812476	–	1957474
						–		–		–	144998	
3	5	1204-0101-1801	Плиты и балки покрытия монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения НР=72 %	м2 поверхности	270,93	636,63	2,71	172482	734	22	123783	319966
						633,84	0,72	171726	195	–	23701	

4	6	290-001-0002(пл)	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта "Скрепа М500 ремонтная"	кг	5418,6	211,29		1144896		1144896	–	1236488
						–		–		–	91592	
5	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Набетонка по дну, бетон кл.В15 W4 F300).. Устройство НР=72 %	м3	31,06	30517,59	21,46	947876	667	886259	43950	1071172
						1962,36	2,93	60951	91	–	79346	
6	9	1207-0101-1701	Полы монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций (с уклоном к приямку). Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения НР=72 %	м2	207,06	300,62	2,87	62246	594	17	44485	115269
						297,67	0,72	61636	149	–	8538	
7	10	290-001-0002(пл)	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта "Скрепа М500 ремонтная"	кг	4141,2	211,29		874994		874994	–	944994
						–		–		–	70000	
8	11	1207-0101-1703	Полы. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами (Примыкания после заливки разуклонки к стенам) НР=72 %	м	77,62	336,81	12,92	26143	1003	3	18391	48097
						323,85	5,23	25137	406	–	3563	
9	12	290-001-0003(пл)	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков "Пенекрит"	кг	232,86	1279,55		297956		297956	–	321792
						–		–		–	23836	
10	13	1203-0101-2501	Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций (диаметр 340 мм и 500 мм, толщ.180мм). Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения НР=72 %	м2 поверхности	0,89	572,88	2,6	510	2	–	366	946
						570,2	0,72	507	1	–	70	
11	14	290-001-0002(пл)	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта "Скрепа М500 ремонтная"	кг	320,4	211,29		67697		67697	–	73113
						–		–		–	5416	
12	15	1141-0103-0202	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерными материалами в два слоя НР=72 %	м2	287,44	1765,61	113,92	507507	32745	–	342297	917788
						1651,69	2,26	474762	650	–	67984	
13	16	290-001-0004(пл)	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая двухкомпонетная для гидроизоляции резервуаров "ГИПЕРДЕСМО -2К-W"	комплект	18	207642,71		3737569		3737569	–	4036575
						–		–		–	299006	
14	17	1203-0101-2501	Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций (толщ.180 мм). Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения НР=72 %	м2 поверхности	287,44	572,88	2,6	164669	747	23	118156	305451
						570,2	0,72	163898	207	–	22626	
15	18	290-001-0002(пл)	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта "Скрепа М500 ремонтная"	кг	5748,8	211,29		1214664		1214664	–	1311837
						–		–		–	97173	

16	22	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эпоксидной антикоррозионной краской НР=72 %	м2	1,72	1449,65	3,14	2493	5	2413	55	2752
						43,85	0,68	75	1	–	204	
		Итого						**13 534 678**				
		2-1-2	**Технологические трубопроводы**									
			Раздел 1 Земляные работы									
1	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	106	1348,07	–	142895	–	–	102884	265441
						1348,07	–	142895	–	–	19662	
2	4	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Восстановление обваловки) НР=72 %	м3 грунта	774	249,93	249,93	193446	193446	–	32133	243625
						–	57,66	–	44629	–	18046	
			Раздел 3 Подводящий трубопровод									
3	20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Упор бетонный, бетон кл.В7,5). Устройство НР=72 %	м3	0,36	26193,81	21,46	9430	8	8716	509	10734
						1962,36	2,93	706	1	–	795	
4	23	1122-0701-0112	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72 %	км трубопровода	0,0041	508104,91	–	2083	–	1277	581	2877
						196745,45	–	807	–	–	213	
			Раздел 4 Отводящий трубопровод									
5	30	1122-0701-0113	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72 %	км трубопровода	0,0038	645314,17	–	2452	–	1705	539	3230
						196745,45	–	748	–	–	239	
			Раздел 5 Переливной трубопровод									
6	39	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Упор бетонный, бетон кл.В7,5). Устройство НР=72 %	м3	0,16	26193,81	21,46	4191	3	3874	226	4770
						1962,36	2,93	314	–	–	353	
7	42	1122-0701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72 %	км трубопровода	0,0048	237607,69	–	1141	–	540	433	1700
						125201,65	–	601	–	–	126	
			Раздел 6 Спускной трубопровод									
8	47	1122-0701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72 %	км трубопровода	0,0035	237607,69	–	832	–	393	315	1239
						125201,65	–	438	–	–	92	
			Раздел 8 Промывка и дезинфекция резервуара									
9	53	1106-1401-0501	Емкости (резервуар). Испытание на водонепроницаемость НР=72 %	м3 емкости	1000	223,83	4,47	223830	4470	96180	90151	339099

						123,18	2,03	123180	2030	–	25118	
10	54	1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды (резервуар). Дезинфекция НР=72 %	м3 емкости	1000	395,87	1,49	395870	1490	136130	186430	628884
						258,25	0,68	258250	680	–	46584	

Итого **1 501 599**

		Всего по акту выполненных работ					**15 036 277**
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 945 984
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					246 120
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57 548
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 287 833
		- накладные расходы, тенге					1 442 544
		в т.ч. зарплата, тенге					129 829
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 113 797

Итого:	**15 036 277**
Временные здания и сооружения (2,08%)	312 755
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,85%)	283 957
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**312 660**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**15 945 648**
Скидка Подрядчика К=0,95	**15 148 366,73**
НДС (12 %)	**1 817 804,01**
Итого	**16 966 170,74**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа) БИН 190140037138

Директор Денизбаев Дамир Сырымбаевич

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН991240001001

Первый заместитель директора Ескатов Ануар Корганбекович

Место печати (при наличии)

Ведущий инженер О по СКС Демин Даниил Дмитриевич

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Надежда-С", БИН 000540003705
место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Клименко Людмила Владимировна
аттестаты № KZ70VJE00066546 от 22.06.2021 г.; KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора Ахмеров Владимир Александрович
приказ № 28 от 22.05.2024 г., аттестат № KZ64VJE00024168 от 18.03.2017 г.;