Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" **БИН 130840016843**

форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР" **БИН 921240000219**

Договор № 487/21-16 от 26.04.2021 г.

Наименование : "Строительство сетей водоснабжения с.КазЦИК Илийского района Алматинской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		487/21-16	26.04.2021 г	МБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения с.КазЦИК Илийского района Алматинской области	41 576 821	37 122 162							4 454 659	41 576 821
Всего по стройке	41 576 821	37 122 162							4 454 659	41 576 821

(Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

М.П. (наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

М.П. (наименование организации)

Руководитель: _____ **Майшыбаев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор :

ТОО "Геодезия Сервис"

М.П. **ГИП:** _____ **Хапиев И.В.**

(должность, подпись, расшифровка)

Технический надзор :

ТОО "Музтау"

М.П. **Инженер эксперт:** _____ **Боскымбаев Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей водоснабжения с.КазЦИК Илийского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/21-16 от 26.04.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ
№1

за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопроводная сеть L=7825м										
	1.1 Землянные работы										
1	1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (27898-836,94) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**10824,424**	210,25	198,45	2275824	2148106,8	–	499560,8	2997416
					11,8	52,3	127717,2	566117,2	–	222030,8	

2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	**м3 грунта**	**292,929**	2188,03	–	640938,2	–	–	461475,35	1190607
					2188,03	–	640938,2	–	–	88193	
3	1123-0101-0101	**Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта НР = 99 %**	**м3 основания**	**275,534**	1310,17	163,69	360997,7	45103,45	–	326712,4	742727
					1146,48	51,24	315894,25	14118,3	–	55016,85	
4	1101-0205-0501	**Подбивка пазух вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**33,705**	866,42	–	29202,6	–	–	21025,9	54247
					866,42	–	29202,6	–	–	4018,35	
5	1101-0101-0313	**Обратная засыпка грунтом 1 группы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1394,9**	166,52	157,17	232277,75	219239,75	–	50988,25	305927
					9,35	41,42	13038	57779	–	22661,25	
6	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**1394,9**	171,86	79,2	239728	110471	–	131661,25	401100,5
					92,66	38,43	129257	53606	–	29711,25	
7	1101-0104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**5382,8**	15,96	15,96	85928,75	85928,75	–	25782,75	120649
					–	6,65	–	35809,5	–	8937	

8	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5382,8	19,26	19,26	103684,5	103684,5	–	30026	144407,25
					–	7,75	–	41702,75	–	10696,75	
	1.3 Трубопроводная арматура										
16	2304-0102-2004	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	38	54521		2071798		2071798	–	2237542
					–		–		–	165744	
18	2304-0501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	204	3928		801312		801312	–	865417
					–		–		–	64105	
	1.4 Прокладка трубопроводов										
22	1122-0501-0103	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм НР = 99 %	км трубопровода	2,9735	382674,5	109313,1	1137882,64	325042,5	8698,58	894763,2	2195257,34
					270436,04	33515,91	804141,56	99659,56	–	162611,5	
23	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010·	м	7903,25	1359		10740517		10740517	–	11599758
					–		–		–	859241	
	1.5 Детали трубопроводов										

32	2302-0101-0622	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**19**	3400		64600		64600	–	69768
					———		———		———	———	
					–		–		–	5168	
33	2302-0803-0410	**Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200х150 ГОСТ 5525-88 (DN 100х100)**	**шт.**	**3**	215096		645288		645288	–	696911
					———		———		———	———	
					–		–		–	51623	
34	2302-0803-0302	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150х100 ГОСТ 5525-88 (DN 100х100)**	**шт.**	**1**	250411		250411		250411	–	270444
					———		———		———	———	
					–		–		–	20033	
35	2302-0101-1031	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (114х4-**	**шт.**	**2**	951		1902		1902	–	2054
					———		———		———	———	
					–		–		–	152	
36	2302-0101-0211	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5**	1554		7770		7770	–	8392
					———		———		———	———	
					–		–		–	622	

37	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	4	2933		11732		11732	–	12671
					———		———		———	———	
					–		–		–	939	
39	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	561	2375		1332375		1332375	–	1438965
					———		———		———	———	
					–		–		–	106590	
40	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 (DN 100 прим.)	шт.	279	1009		281511		281511	–	304032
					———		———		———	———	
					–		–		–	22521	
42	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	9	1873		16857		16857	–	18206
					———		———		———	———	
					–		–		–	1349	
		Итого по разделу 1					25 676 497				
	Раздел 2 Железобетонные изделия Вод.кол 1,5м										
	2.1 Землянные работы										
47	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=124,000;	м3 грунта	1382,6	210,25	198,45	290690,25	274377	–	63808,75	382859
					———	———	———	———	———	———	
					11,8	52,3	16313,25	72310	–	28360	

48	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=124,000;**	**м3 уплотненного грунта**	**223,2**	171,86	79,2	38359,2	17676,6	–	21067,4	64180,8
					———	———	———	———	———	———	
					92,66	38,43	20682,6	8577,6	–	4754,2	
	2.2 Устройство сборных железобетонных колодцев										
53	**1122-1301-0101**	**Устройство в грунтах сухих колодцев круглых из сборного железобетона. НР = 99 % К=124,000;**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**44,02**	22964,72	9616,69	1010907	423326,75	90698,25	671738,75	1817257,5
					———	———	———	———	———	———	
					11287,64	4126,35	496882	181642	–	134611,75	
54	**2104-0302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**124**	24207		3001668		3001668	–	3121735
					———		———		———	———	
					–		–		–	120067	
55	**2104-0301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а (прим.) из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**248**	15749		3905752		3905752	–	4218212
					———		———		———	———	
					–		–		–	312460	
56	**2104-0302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**35**	17966		628810		628810	–	679115
					———		———		———	———	
					–		–		–	50305	

57	2104-0302-0110	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**89**	24242		2157538		2157538	–	2330141
					———		———		———	———	
					–		–		–	172603	
58	2104-0301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**124**	1852		229648		229648	–	248020
					———		———		———	———	
					–		–		–	18372	
59	2113-0814-2209	**Скобы ходовые К=124,000;**	**кг**	**101,68**	347		35283		35283	–	38106
					———		———		———	———	
					–		–		–	2823	
64	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, ПР = 93 %, К=124,000;**	**м2 поверхности**	**416,64**	898,48	19,98	374343,9	8323,8	238651,5	119587,2	533445,6
					———	———	———	———	———	———	
					305,7	2,93	127368,6	1219,8	–	39514,5	
		Итого по разделу 2					**13 433 071**				
		Итого по АКТУ					**39 109 568**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 721 435				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 761 281				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 132 542				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 522 820				
		- оборудование, тенге					3 318 198				
		- накладные расходы, тенге					883 870				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 901 964				

		Временные здания и сооружения		**1,3%**		**508 424**				
		Итого с временными								**39 617 993**
		Зимние удорожания		**2,07 %**		**820 092**				
		Итого с зимними удорожаниями								**40 438 085**
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**808 762**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**41 246 847**
		Итого в текущем уровне цен (К=1)								**41 246 847**
	Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации			**0,9**						**37 122 162**
		НДС		**12 %**		**4 454 659**				
		Итого с НДС								**41 576 821**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

(наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор :

ТОО "Геодезия Сервис"

ГИП: _____ **Хациев И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации)

Руководитель: _____ **Майшыбаев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технический надзор :

ТОО "Музтау"

Инженер эксперт: _____ **Боскымбаев Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати