Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"** **БИН 130840016843**

форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "ДАНЕКЕР"** **БИН 921240000219**

Договор № 487/21-16 от 26.04.2021 г.

Наименование : "Строительство сетей водоснабжения с.КазЦИК Илийского района Алматинской области"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		487/21-16	26.04.2021 г	МБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения с.КазЦИК Илийского района Алматинской области	55 042 839	12 023 230							1 442 788	13 466 018
Всего по стройке	55 042 839	12 023 230							1 442 788	13 466 018

(Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"
(наименование организации)

М.П.

Директор: _____ **Искаков Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка

Авторский надзор :
ТОО "Геодезия Сервис"

М.П.

ГИП: _____ **Хациев И.В.**
(должность, подпись, расшифровка

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
(наименование организации)

М.П.

Руководитель: _____ **Маншыбаев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор :
ТОО "Музтау"

М.П.

Инженер эксперт: _____ **Боскымбаев Д.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей водоснабжения с.КазЦИК Илийского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/21-16 от 26.04.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ
№2

за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Смета 1-1-2. Вынос объекта в натуру										
1	С9500-0000-0001 Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК 8.03-04	**Вынос проекта в натуру (планового положения) методом теодолитного хода с пикетажем 50м; 7,610км (I кат. сложности)-водопровод; 200м-водовод.,27м-прокол через автодорогу**	1 км		7,837	11480,41	--	89972	--	--	--	89972
						--	--	--	--		--	
2	С9500-0000-0002 Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК 8.03-04	**Вынос проекта в натуру(высотного положения) методом технического нивелирования с пикетажем 50м; 7,610км (I кат. сложности)- водопровод; 200м-водовод.,27м-прокол через автодорогу**	1 км		7,837	3614,39	--	28326	--	--	--	28326
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1-2	тенге					118298	--	--	--	118298
								--	--	--	--	
		РАЗДЕЛ 2.Смета 2-1-1. Наружные сети водопровода										
						Раздел 1. Водопроводная сеть L= 7825 м						
		1.1 Земляные работы										
1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		8118,318	210,25	198,45	1706868	1611080	--	374671	2248062
		НР - 72%; СП - 8%				11,80	52,30	95788	424588		166523	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		242,7126	2188,03	--	531063	--	--	382365	986503
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	--	531063	--		73074	
3	Е11-230101-0101	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3 основания		220,4272	1310,18	163,70	288798	36083	--	261370	594182
		НР - 99%; СП - 8%				1146,48	51,24	252715	11295		44013	
4	Е11-010205-0501	Подбивка пазух вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		24,075	866,42	--	20859	--	--	15018	38748
		НР - 72%; СП - 8%				866,42	--	20859	--		2870	
5	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1394,9	166,52	157,17	232278	219240	--	50988	305927
		НР - 72%; СП - 8%				9,35	41,42	13038	57779		22661	
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1394,9	171,86	79,20	239728	110471	--	131661	401100
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	129257	53606		29711	
7	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		5382,8	15,96	15,96	85929	85929	--	25783	120649
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,65	--	35809		8937	
8	Е11-010201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта		5382,8	19,26	19,26	103684	103684	--	30026	144407
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,75	--	41703		10697	
		1.3 Трубопроводная арматура										
20	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		200	804,00	--	160800	--	160800	--	173664
		СП - 8%				--	--	--	--		12864	
		1.4 Прокладка трубопроводов										
22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		1,818	382674,59	109313,15	695762	198748	5319	547106	1342298
		НР - 99%; СП - 8%				270436,00	33515,84	491695	60937		99429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Раздел 2. Железобетонные изделия Вод.кол 1,5 м							
		2.1 Земляные работы										
47	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		829,56	210,25	198,45	174414	164626	--	38285	229715
		НР - 72%; СП - 8%				11,80	52,30	9788	43386		17016	
48	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		167,4	171,86	79,20	28769	13257	--	15800	48135
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	15512	6433		3566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1478,7	31,11	31,11	46001	46001	--	12874	63585
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,09	--	17881		4710	
		2.2 Устройство сборных железобетонных колодцев									
53	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,608	22964,72	9616,69	404363	169331	36279	268695	726903
		НР - 99%; СП - 8%			11287,64	4126,35	198753	72657		53845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Раздел 3. Железобетонные изделия Вод.кол 2м							
		3.2 Устройство сборных железобетонных колодцев									
72	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	33535,00	--	100605	--	100605	--	108653
		СП - 8%			--	--	--	--		8048	
73	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	27089,00	--	162534	--	162534	--	175537
		СП - 8%			--	--	--	--		13003	
74	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	52100,00	--	156300	--	156300	--	168804
		СП - 8%			--	--	--	--		12504	
75	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1852,00	--	5556	--	5556	--	6000
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
				Раздел 4. Водопроводный колодец с хлор-сатуратором							
		4.2 Устройство колодца									
88	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33535,00	--	33535	--	33535	--	36218
		СП - 8%			--	--	--	--		2683	
89	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	27089,00	--	54178	--	54178	--	58512
		СП - 8%			--	--	--	--		4334	
90	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	52100,00	--	52100	--	52100	--	56268
		СП - 8%			--	--	--	--		4168	
91	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1852,00	--	3704	--	3704	--	4000
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	тенге				5287829	2758450	770910	2154642	8037870
							1758468	826074	--	595396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Смета 3-2-1. Строительство водонапорной башни									
		Раздел 3. Металлоконструкции									
19	С121-060505-0103	**Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 100 до 150 кг**	**т**	**9,46715**	**483480,00**	**--**	**4577178**	**--**	**4577178**	**--**	**4943352**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**366174**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-2-1	**тенге**				**4577178**	**--**	**4577178**	**--**	**4943352**
							--	**--**	**--**	**366174**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**13099520**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1758468**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2758450**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**826074**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**5348088**		
		- Прочие затраты	тенге				**118298**				
		- Накладные расходы	тенге							**2154642**	
		- Сметная прибыль	тенге							**961570**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**259 624**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 240 846**
		Итого в текущем уровне цен (К=1)									**13 359 144**
		Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации			**0,9**						**12 023 230**
		НДС			**12 %**		**1 442 788**				
		Итого с НДС									**13 466 018**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

(наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор :

ТОО "Геодезия Сервис"

ГИП: _____ **Ханиса И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации)

Руководитель: _____ **Жайшыбаев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технический надзор :

ТОО "Музтау"

Инженер эксперт: _____ **Боскымбаев Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати