Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«06» октября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "BEAR Инжиниринг" ул.Ауэзова, 247А*
наименование организации, юридический адрес
в лице *директора Гладковская-Медведева А.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *Реконструкция электросетей уличного освещения ул. Гагарина в селе Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанская области (дополнительно 1200 м) по адресу: 51200 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, Кишкенекольский с.о., с. Кишкенеколь Ш. Уалиханова 83*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: *КГУ «Аппарат акима Кишкенекольского сельского округа Уалихановского района Северо-Казахстанской области» заместитель акима Жауарова А.З*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО " Frame Project " Рабочий проект*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *КГУ "Аппарат акима Кишкенекольского сельского округа Уалихановского района СКО", № 101 от 27.12.2022 года*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее		

	- м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Выполнено строительство линии ВЛИ-0,4 кВ от точки подключения до шкафа учёта и ящика управления наружным освещением расположенных на первой проектируемой опоре.
Выполнено освещение дороги светодиодными светильниками SL-72 – проезжая часть, SL-48 тротуары. Светильники установлены на металлические опоры. Линия электроснабжения и питания светильников выполнена проводом СИП-4. В шкафах учёта предусмотрена установка счётчика электроэнергии для учёта и передачи данных о потреблённой электроэнергии в электропередающую организацию.
Все электромонтажные работы по устройству электроустановок выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК, РДС РК 4.04-191-2002 с СНиП РК 4.04-10-2002.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *август 2023 года*
месяц, год

окончание работ *сентябрь 2023 года*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: *2 (Два)*
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *2 (Два)*
фактически, месяц: *1*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено _____ (на объектах финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) *Подземных и инженерных сетей нет*
10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Коммунального обеспечения и инженерных сетей нет
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); *Не требуется*
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Не требуется
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: *Реконструкция электросетей уличного освещения ул. Гагарина в селе Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанская области (дополнительно 1200 м) по адресу: 51200 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, Кишкенекольский с.о., с. Кишкенеколь Ш. Уалиханова 83*
наименование объекта (комплекса) местонахождение объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Гладковская-Медведева А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)