	Қазақстан Республикасы Инвестицияларжәне даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235бұйрығына 2-қосымша
	Нысан: «Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, М.Әуезов көшесі бойындағы 80 га жер теліміне электр желілерін жүргізу және КТП орнату құрылысы (түзету)»

Сәйкестік туралы декларация

2021 жылғы «___» маусым

Мердігер (бас мердігер) «Қуат-құрылыс» ЖШС, Шымкент қаласы, Самал-2 м/а Арғынбеков көшесі № 2501 уч. директоры Нұрмахан Райс Нұрманұлы
ұйымның атауы, заңды мекенжайы ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, М.Әуезов көшесі бойындағы 80 га жер теліміне электр желілерін жүргізу және КТП орнату құрылысы (түзету)» Жетісай қ.
объектінің атауы, орналаскан жері

объектісі бойынша.

тапсырыс беруші: "Жетісай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі басшысы Абибуллаев М. болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет,қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге *сәйкес орындалған*;

2. Қосымша мердігер ұйым: жоқ
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): «Алатау Строй Монтаж-5» ЖШС-гі, жоба № 2018
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

"Махтаарал ауданы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі 2018 ж. бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жобабойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Қуатты кабель АПвБП	км	**8,065**	**8,065**	**8,065**	**8,065**

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшембірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұданәрі – $м^2$)	-	-
Қабаттар саны	кабат	-	-
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұданәрі - $м^3$)	-	-
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанасасалынған және жана сасалынған үй-жайларалаңы	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:				-		
бірбөлмелі	-	-	-		-	-
екібөлмелі	-	-	-	-	-	-
үшбөлмелі	-	-	-	-	-	-
төртбөлмеліжәнеоданкөп	-	-	-	-	-	-

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **КЛ 10 кВ желінің жалпы ұзындығы- 8,068 км, орнатылған тарату трансформаторлық станциялар саны 2КТПГ-63/10/0,4 кВа- 1 дана, 2КТПГ-40/10/0,4 кВа-2 дана, КТПГ-100-6/10/0,4- 1дана, КТПГ-160-6/10/0,4- 1дана, КТПГ-250-6/10/0,4- 2дана, КТПГ-400-6/10/0,4- 7дана, КТПГ-630-6/10/0,4- 9дана, 2КТПГ-100-6/10/0,4- 1дана, 2КТПГ-400-6/10/0,4- 1дана.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жоғары кернеулі сынақтан өткізіп, энергетикалық қорытынды сараптама актілеріне сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы - шілде 2020 жыл;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы- маусым 2021 жыл;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, 10 ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай;

нақты 10 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау,электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, қолы, күні аты, әкесінің аты (болған жағдайда), М.О.

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің

_____;

_____;

аты (болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) «Қуат-құрылыс» ЖШС-гі «Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, М.Әуезов көшесі бойындағы 80 га жер теліміне электр желілерін жүргізу және КТП орнату құрылысы (түзету)»_____объектісін қабылдауға дайын деп

объектінің (кешеннің) атауы

санайды,орындалған_ құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) «Қуат-құрылыс» ЖШС директоры Нұрмахан Р. Н._____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О