Утверждено
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«22» 08 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ESG Holding», РК, г. Актобе, ул. Пожарского, здание 50/3, генеральный директор Ермагамбетов Жанат Ерикович**

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция теплотрассы от УТ8(9) до пр. Республики, 25 2Ду80-200мм в г. Нур-Султан»

(наименование, местонахождение объекта)

Заказчиком которого является **АО «Астана-Теплотранзит» в лице Председателя Правления Бегимова Кайрата Баяндиновича**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. *Генподрядная организация*: **Генеральный директор Ермагамбетов Жанат Ерикович ТОО «ESG Holding»**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, наименование организации)

Субподрядная организация: _____

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Павлодарэнергопроект», проект №925-21**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **АО «Астана-Теплотранзит» приказ №298-ОД от 29.12.2021г.**

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая протяженность сети – 249,0 м, в том числе:

в грунте: 2Ø219х6/355-2-ППУ-ПЭ – 92м;
2Ø108х4/250-2-ППУ-ПЭ – 24м;
2Ø89х4/180-2-ППУ-ПЭ – 56м;
2Ø76х3/160-2-ППУ-ПЭ – 15м;
2Ø38х3/125-1-ППУ-ПЭ – 9м;

в канале: 2Ø219х6/355-ППУ-ПЭ – 10м;
2Ø159х4,5/250 – 6м
2Ø108х4/200 – 21м

надземно: 2Ø159х4,5/250-ППУ-ОЦ – 16м

Прокладка трубопроводов теплосети выполнена подземным способом с применением труб в ППУ-ПЭ изоляции подземным способом в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой.

Трубы приняты стальные электросварные из Ст20гр «В» по ГОСТ 10705-80, в ППУ-изоляции в соответствии с ГОСТ 30732-2006.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Трубы приняты стальные электросварные из Ст20гр «В» по ГОСТ 10705-80, в ППУ-изоляции в соответствии с ГОСТ 30732-2006.

Трубы поставили изолированными по ГОСТ 30732-2006, длиной 10 – 12м. Длина неизолированных участков труб составляет 210мм.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2023г**
месяц, год
окончание работ: **июль 2023г**
месяц, год

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «Астана-Теплотранзит» Бегимов К.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ESG Holding» считает объект:

«Реконструкция теплотрассы от УТ8(9) до пр. Республики, 25 2Ду80-200мм в г. Нур-Султан»

готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (ген. подрядчик): ТОО «ESG Holding» Ермагамбетов Ж.Е.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

Субподрядчик: _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)