Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, БИН 100240014205, Карагандинская область, г.Темиртау, п.Актау, 8 квартал, 30а, Тел.: 94 08 78, +7 700 982 93 58, 8 702 170 11 46

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, пр.Республики,д.26 кв.1, т. 87172953501

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад№3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	20.07.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад№3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область	70 018 484,20	62 516 503,75							7 501 980,45	70 018 484,20
Удержание аванса 10%										7 001 848,42
Удержание до акта приемки 5%										3 500 924,21
Итого к оплате:										**59 515 711,57**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, БИН 10024001420

И.о.Директора _____ Кузнецова А.В.

Эксперты технического надзора: ТОО "Азия-Серт", БИН 040640005356

Эксперт Мусин Б.О., ИИН 880601350947, аттестат №KZ340VJE00056718 от 21.08.2020 г.
№KZ61VJE00056717 от 21.08.2020 г.,аттестат №KZ840VJE00057079 от 04.09.2020 г _____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик:Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, БИН 100240014205, Карагандинская область, г.Темиртау, п.Актау, 8 квартал, 30а, Тел.: 94 08 78, +7 700 982 93 58, 8 702 170 11 46

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, пр. Республики,26, кв. 1,тел. 87172953501

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад №3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад №3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область

Договор №41 от 20.07.2023 г.

АКТ №1

приемки выполненных работ за октябрь 2023 г.

на Ремонтные работы(локальная смета 2-1-1)

№ п/п	№ пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ПРОЕМЫ										
1	1	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов из ПВХ с подоконными досками. Разборка**	м2		255,49	1896,43	173,07	484519	44218	--	389072	943478
			НР - 84%; СП - 8%				1723,36	89,55	440301	22879		69887	
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
2	5	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка потолков и стен от набелов**	м2		2304,36	172,30	--	397041	--	--	285870	737544
			НР - 72%; СП - 8%				172,30	--	397041	--		54633	
3	7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		642	220,90	--	141818	--	--	119127	281821
			НР - 84%; СП - 8%				220,90	--	141818	--		20876	
4	13	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Парапет кирпичный. Разборка**	м3		7,6	12134,85	3437,35	92225	26124	--	65671	170528
			НР - 84%; СП - 8%				8697,50	1589,30	66101	12079		12632	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1115603**	**70342**	--	**859740**	**2133371**
									1045261	**34958**	--	**158028**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1115603**				
			Всего заработная плата	Тенге						**1080219**			
			Накладные расходы	Тенге					**859740**				
			Сметная прибыль	Тенге					**158028**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2133371**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1063**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1080219**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2133371**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1063
			Сметная заработная плата	Тенге						**1080219**			
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Фасад /АС 17									
5	15	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	346,101	3668,11	17,73	1269538	6134	435932	662905	2087038
			НР - 80%; СП - 8%			2390,84	3,35	827472	1159		154595	
6	16	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	48,45414	20683,00	--	1002177	--	1002177	--	1082351
			СП - 8%			--	--	--	--		80174	
7	17	С121-100103-0208 2110-0103-0208 РСНБ РК 2015 прим.	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012/МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/**	м2	1153,67	2225,00	--	2566916	--	2566916	--	2772269
			СП - 8%			--	--	--	--		205353	
8	18	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые/Откосы,карнизы/. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	359,85	3668,11	17,73	1319971	6378	453250	689239	2169947
			НР - 80%; СП - 8%			2390,84	3,35	860343	1205		160737	
9	19	С121-100103-0208 2110-0103-0208 РСНБ РК 2015 прим.	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012/МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/**	м2	719,7	2225,00	--	1601332	--	1601332	--	1729439
			СП - 8%			--	--	--	--		128107	
			КРОВЛЯ									
10	20	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	288,36	179,76	15,83	51835	4563	19609	26511	84614
			НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			95,93	4,00	27663	1153		6268	
11	21	С121-100404-0401 2110-0404-0401 РСНБ РК 2015	**Стоимость парозоляционного материалва "Изоспан Д"**	м2	1057,32	616,00	--	651309	--	651309	--	703414
			СП - 8%			--	--	--	--		52105	
12	22	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	192,2	1027,45	66,03	197475	12690	63554	114328	336747
			НР - 92%; СП - 8%			630,75	15,81	121231	3039		24944	
13	23	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	29,70108	24102,00	--	715855	--	715855	--	773123
			СП - 8%			--	--	--	--		57268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	28	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	32,922	106241,79 27905,67	1804,29 750,18	3497692 918710	59400 24697	2519582	849067 347741	4694500
15	29	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	6,134	86764,23 20659,98	1680,91 732,90	532212 126728	10311 4496	395173	118102 52025	702339
16	30	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	39,056	9023,85 1057,56	73,33 33,06	352435 41304	2863 1291	308268	38336 31262	422033
17	31	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	1166	2784,58 2318,50	126,40 35,84	3246824 2703375	147383 41787	396066	2525549 461790	6234163
18	32	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	1289,596	2538,00 --	-- --	3272995 --	-- --	3272995	-- 261840	3534835
19	33	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	9,83	69546,00 --	-- --	683637 --	-- --	683637	-- 54691	738328
20	34	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	1166	314,96 40,09	3,40 1,54	367242 46744	3965 1793	316533	43683 32874	443799
21	35	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	132,07	1945,93 1902,69	31,50 15,55	256999 251288	4161 2054	1550	228007 38800	523807
22	36	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	9,062	69546,00 --	-- --	630226 --	-- --	630226	-- 50418	680644
23	38	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,187565	777050,66	8598,28	145748	1613	130421	16577	175311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 118%; СП - 8%			73117,35	1779,33	13714	334		12986	
24	39	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,025216	633868,00	--	15984	--	15984	--	17263
			СП - 8%			--	--	--	--		1279	
25	40	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,113532	409996,23	2867,48	46548	326	--	42192	95839
			НР - 91%; СП - 8%			407128,75	1256,05	46222	143		7099	
26	41	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции/скрутка.. Армирование кладки	т металлических изделий	0,024691	369772,99	2833,49	9130	70	7098	1846	11854
			НР - 93%; СП - 8%			79453,50	932,85	1962	23		878	
27	42	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	46,8	3182,75	17,71	148953	829	87598	55885	221225
			НР - 92%; СП - 8%			1293,29	4,66	60526	218		16387	
28	43	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	86	856,00	--	73616	--	73616	--	79505
			СП - 8%			--	--	--	--		5889	
			СЛУХОВОЕ ОКНО(5шт.)/АС-30/									
29	51	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	5	9627,02	1080,88	48135	5404	2282	38480	93545
			НР - 90%; СП - 8%			8089,74	461,45	40449	2307		6929	
30	52	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	74805,00	--	2843	--	2843	--	3070
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
31	53	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1145	69546,00	--	7963	--	7963	--	8600
			СП - 8%			--	--	--	--		637	
32	54	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6095	69546,00	--	42388	--	42388	--	45779
			СП - 8%			--	--	--	--		3391	
33	55	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,724	9023,85	73,33	6533	53	5714	711	7823
			НР - 90%; СП - 8%			1057,56	33,06	766	24		580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	56	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,056	106959,28	1322,64	5990	74	4297	1488	8076
			НР - 90%; СП - 8%			28902,38	621,90	1619	35		598	
35	57	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0875	9023,85	73,33	790	7	690	86	946
			НР - 90%; СП - 8%			1057,56	33,06	93	3		70	
36	58	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1	2600,23	28,69	2600	29	1823	606	3462
			НР - 80%; СП - 8%			747,76	9,50	748	10		256	
37	59	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	10	332,00	--	3320	--	3320	--	3586
			СП - 8%			--	--	--	--		266	
38	60	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	10	434,00	--	4340	--	4340	--	4687
			СП - 8%			--	--	--	--		347	
39	61	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	5	827,00	--	4135	--	4135	--	4466
			СП - 8%			--	--	--	--		331	
			ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА(АС-31)									
40	62	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	112,5	4162,98	188,59	468335	21216	334854	109577	624145
			НР - 92%; СП - 8%			997,91	60,80	112265	6840		46233	
41	63	С121-100302-0301 2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый	м	112,5	691,00	--	77738	--	77738	--	83957
			СП - 8%			--	--	--	--		6219	
42	64	С121-100302-0306 2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая	шт.	18	1386,00	--	24948	--	24948	--	26944
			СП - 8%			--	--	--	--		1996	
43	65	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый	шт.	38	812,00	--	30856	--	30856	--	33324
			СП - 8%			--	--	--	--		2468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	66	С121-100302-0307 2110-0302-0307 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 90°	шт.	6	1342,00	--	8052	--	8052	--	8696
			СП - 8%			--	--	--	--		644	
45	67	С121-100302-0302 2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85-100 мм	м	144	811,00	--	116784	--	116784	--	126127
			СП - 8%			--	--	--	--		9343	
46	68	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	54	1010,00	--	54540	--	54540	--	58903
			СП - 8%			--	--	--	--		4363	
47	69	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель трубы пластиковый	шт.	18	812,00	--	14616	--	14616	--	15785
			СП - 8%			--	--	--	--		1169	
48	70	С121-100302-0303 2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.	18	781,00	--	14058	--	14058	--	15183
			СП - 8%			--	--	--	--		1125	
49	71	С121-100302-0308 2110-0302-0308 РСНБ РК 2015	Отвод водосточного пластиковый 135° диаметром 120 мм	шт.	18	2924,00	--	52632	--	52632	--	56843
			СП - 8%			--	--	--	--		4211	
			ВЕНТШАХТА ВШ-1,2/АС-34/									
50	72	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	19,68	53042,14	2749,50	1043869	54110	841902	148889	1288179
			НР - 93%; СП - 8%			7513,07	621,90	147857	12239		95421	
51	73	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,41524	82286,99	2833,49	34169	1176	--	31043	70429
			НР - 93%; СП - 8%			79453,50	932,85	32992	387		5217	
52	74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13904	229333,00	--	31886	--	31886	--	34437
			СП - 8%			--	--	--	--		2551	
53	75	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,117936	777050,66	8598,28	91642	1014	82005	10423	110230
			НР - 118%; СП - 8%			73117,35	1779,33	8623	210		8165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	76	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	135,12	1386,89	40,68	187396	5496	50690	108720	319805
			НР - 80%; СП - 8%			971,06	34,71	131210	4690		23689	
55	77	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,6	3182,75	17,71	49651	277	29199	18628	73742
			НР - 92%; СП - 8%			1293,29	4,66	20175	73		5462	
56	78	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	9,72	1027,45	66,03	9987	642	3214	5782	17030
			НР - 92%; СП - 8%			630,75	15,81	6131	154		1261	
57	79	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,50174	24102,00	--	36195	--	36195	--	39091
			СП - 8%			--	--	--	--		2896	
58	80	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0109836	287486,00	--	3158	--	3158	--	3411
			СП - 8%			--	--	--	--		253	
59	81	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм. Устройство	м2 стяжки	10	653,08	129,44	6531	1294	2532	2797	10074
			НР - 92%; СП - 8%			270,50	33,51	2705	335		746	
60	82	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	10	82,10	9,56	821	96	675	70	962
			НР - 92%; СП - 8%			5,00	2,59	50	26		71	
			ОКНА/АС-21/									
61	83	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1/	м2	255,49	2402,40	220,95	613789	56450	195910	350143	1041046
			НР - 90%; СП - 8%			1414,65	108,10	361429	27618		77115	
62	84	С121-090201-0909 2109-0201-0909 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	255,49	32256,00	--	8241085	--	8241085	--	8900372
			СП - 8%			--	--	--	--		659287	
63	91	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	155,7	939,55	6,33	146288	984	101405	39954	201141
			НР - 90%; СП - 8%			281,95	3,18	43899	494		14899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	92	С121-090205-0104 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	155,7	1387,00	--	215956	--	215956	--	233232
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/АС-24/			--	--	--	--		17276	
65	93	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное(АС-41)** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	642	1657,02	102,20	1063806	65612	267188	625957	1824944
						1138,64	80,13	731006	51440		135181	
66	96	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	879,305	923,93	6,06	812420	5331	242354	453186	1366855
						642,25	1,99	564735	1748		101249	
67	100	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1000	1544,03	15,23	1544032	15225	656360	701918	2425626
						872,45	4,95	872447	4950		179676	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37780926	495176	28159268	8060685	49508940
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9126481	196975	--	3667328	
		Материалы		Тенге				37776586				
		Всего заработная плата		Тенге				7957729				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9323456			
			Накладные расходы	Тенге				20197200				
			Сметная прибыль	Тенге				8060685				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3666981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				49504252				
			Сметная заработная плата	Тенге								7587
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					9323456			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4340				
			Сметная прибыль	Тенге				4340				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				347				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4687				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				49508939				
			Сметная заработная плата	Тенге								7587
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					9323456			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									51642311
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10171742				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					565518			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					231933			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28159268		
			- Накладные расходы	Тенге							8920425	
			- Сметная прибыль	Тенге							3825356	

Временные здания и сооружения 1,2% Тенге 619 707,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого	Тенге								52 262 018,73
			Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,04%	Тенге								1 066 145,18
			Итого	Тенге								53 328 163,91
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 066 563,28
			Итого	Тенге								54 394 727,19
			в текущих ценах на 2021 г. к=1,050036	Тенге								57 116 421,76
			Понижающий коэффициент к=0,949999999	Тенге								54 260 600,62
			НДС 12%	Тенге								6 511 272,07
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**60 771 872,69**

Сдал(Подрядчик): ТОО "Строиальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Корпорация "Асыл-Строй", БИН 081040015202

Директор Доспаева Ш.М., ИИН 810905401470, Приказ № от _____ 2023г.

_____

Принял (Заказчик):Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, БИН 100240001420

И.о. Директора _____ Кузнецова А.В.

Эксперты технического надзора: ТОО "Азия-Серт", БИН 040640005356

Эксперт Мусин Б.О., ИИН 880601350947, аттестат №KZ340VJE00056718 от 21.08.2020 г., №KZ61VJE00056717 от 21.08.2020 г.,аттестат №KZ840VJE00057079 от 04.09.2020 г

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик:Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, БИН 100240014205, Карагандинская область, г.Темиртау, п.Актау, 8 квартал, 30а, Тел.: 94 08 78, +7 700 982 93 58, 8 702 170 11 46

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, пр. Республики,26, кв. 1,тел. 87172953501

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад №3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад №3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область

Договор №41 от 20.07.2023 г.

АКТ №2

приемки выполненных работ за октябрь 2023 г.

на Электроосвещение(локальная смета 2-1-4)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
			ЩВ										
1	5	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1		3941,81 2870,00	86,23 33,56	3942 2870	87 34	985	2091 483	6515
2	6	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		5780,00 --	-- --	5780 --	-- --	5780	-- 462	6242
3	7	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8		2725,86 1361,00	25,13 --	21807 10888	201 --	10718	7839 2372	32018
4	8	С123-070204-0927 2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100/60 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1		7241,00 --	-- --	7241 --	-- --	7241	-- 579	7820
5	9	С123-070204-1901 2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1		6989,00 --	-- --	6989 --	-- --	6989	-- 559	7548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	10	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1509,00 --	-- --	3018 --	-- --	3018	-- 241	3259
7	11	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	473,00 --	-- --	1892 --	-- --	1892	-- 151	2043
8	12	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00 --	-- --	1597 --	-- --	1597	-- 128	1725
			ЩС-1.1									
9	13	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3941,81 2870,00	86,23 33,56	3942 2870	87 34	985	2091 483	6515
10	14	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00 --	-- --	5780 --	-- --	5780	-- 462	6242
11	15	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2725,86 1361,00	25,13 --	16355 8166	151 --	8038	5880 1779	24013
12	16	С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
13	17	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509,00 --	-- --	1509 --	-- --	1509	-- 121	1630
14	18	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3884,00 --	-- --	15536 --	-- --	15536	-- 1243	16779
15	19	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00 --	-- --	1597 --	-- --	1597	-- 128	1725
			ЩС-1.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	20	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3941,81 2870,00	86,23 33,56	3942 2870	87 34	985	2091 483	6515
17	21	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419
18	22	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5009,17 2722,00	112,42 33,56	10018 5444	225 67	4349	3968 1119	15105
19	23	С123-070204-0717 2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	530,00 --	-- --	1060 --	-- --	1060	-- 85	1145
20	24	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2725,86 1361,00	25,13 --	8178 4083	75 --	4020	2940 889	12007
21	25	С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
22	26	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3884,00 --	-- --	7768 --	-- --	7768	-- 621	8389
23	27	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00 --	-- --	1597 --	-- --	1597	-- 128	1725
			ЩС-1.3									
24	28	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3941,81 2870,00	86,23 33,56	3942 2870	87 34	985	2091 483	6515
25	29	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		671	
26	30	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5009,17	112,42	20037	449	8700	7936	30211
						2722,00	33,56	10888	134		2238	
27	31	С123-070204-1530 2307-0204-1530 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1874,00	--	1874	--	1874	--	2024
						--	--	--	--		150	
28	32	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1591,00	--	4773	--	4773	--	5155
						--	--	--	--		382	
29	33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2725,86	25,13	13629	126	6698	4900	20011
						1361,00	--	6805	--		1482	
30	34	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1509,00	--	4527	--	4527	--	4889
						--	--	--	--		362	
31	35	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3884,00	--	7768	--	7768	--	8389
						--	--	--	--		621	
32	36	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00	--	1597	--	1597	--	1725
						--	--	--	--		128	
			ЩС									
33	37	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3941,81	86,23	3942	87	985	2091	6515
						2870,00	33,56	2870	34		483	
34	38	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
						--	--	--	--		401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	39	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2725,86 1361,00	25,13 --	13629 6805	126 --	6698	4900 1482	20011
36	40	С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
37	41	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3884,00 --	-- --	15536 --	-- --	15536	-- 1243	16779
38	42	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00 --	-- --	1597 --	-- --	1597	-- 128	1725
39	43	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2725,86 1361,00	25,13 --	19081 9527	176 --	9378	6859 2075	28016
40	44	Прайс СТПРАЙС лист	Выключатель автоматический АП50-2МТ 40А	шт.	2	4642,86 --	-- --	9286 --	-- --	9286	-- 743	10029
41	45	Прайс СТПРАЙС лист	Выключатель автоматический АП50-3МТ 10А	шт.	3	4642,86 --	-- --	13929 --	-- --	13929	-- 1114	15043
42	46	Прайс СТПРАЙС лист	Выключатель автоматический АП50-3МТ 25А	шт.	2	4642,86 --	-- --	9286 --	-- --	9286	-- 743	10029
43	47	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4329,11 2870,00	1363,98 538,96	4329 2870	1364 539	95	2454 543	7326
44	48	51-080401-0139 5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	109382,00 --	-- --	109382 --	-- --	109382	-- --	109382

лист ЭОМ-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	49	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	99	101,36 80,28	1,64 0,67	10035 7948	162 66	1925	5770 1264	17069
46	50	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,099	248932,00 --	-- --	24644 --	-- --	24644	-- 1972	26616
47	51	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	99	366,57 294,36	15,00 3,69	36290 29142	1485 365	5663	21245 4603	62138
48	52	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	99	29,00 --	-- --	2871 --	-- --	2871	-- 230	3101
49	53	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	479,14 388,02	33,45 11,07	4791 3880	335 111	576	2873 613	8278
50	54	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	10	91,00 --	-- --	910 --	-- --	910	-- 73	983
51	55	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	8	1748,39 1382,00	328,36 134,24	13987 11056	2627 1074	304	8734 1818	24538
52	56	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	8	1028,00 --	-- --	8224 --	-- --	8224	-- 658	8882
53	57	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	4	3243,81 2796,42	447,39 182,90	12975 11186	1790 732	--	8580 1724	23280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	58	С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС	шт.	4	6366,00 --	-- --	25464 --	-- --	25464	-- 2037	27501
55	59	51-080401-0104 5108-0401-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Ящики управления ЯУО9601-3174 У3 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	96250,00 --	-- --	96250 --	-- --	96250	-- --	96250
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
56	63	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	129	101,36 80,28	1,64 0,67	13075 10356	211 86	2508	7519 1648	22241
57	64	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,129	248932,00 --	-- --	32112 --	-- --	32112	-- 2569	34681
58	65	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	787	119,16 93,66	3,28 1,34	93779 73710	2582 1055	17487	53831 11809	159419
59	66	С123-060145-1504 2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,622	297273,00 --	-- --	184904 --	-- --	184904	-- 14792	199696
60	67	С123-060145-1505 2306-0145-1505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	474284,00 --	-- --	11383 --	-- --	11383	-- 911	12294
61	68	С123-060145-1902 2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,141	493542,00 --	-- --	69589 --	-- --	69589	-- 5567	75156
62	69	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	151	167,38 133,80	6,57 2,68	25274 20204	992 405	4078	14838 3209	43321
63	70	С123-060145-1903 2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,124	759207,00	--	94142	--	94142	--	101673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		7531	
64	71	С123-060145-1904 2306-0145-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,027	1094023,00	--	29539	--	29539	--	31902
						--	--	--	--		2363	
65	72	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	216,49	11,49	6495	345	932	3859	11182
						173,94	4,70	5218	141		828	
66	73	С123-060145-1905 2306-0145-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	2001321,00	--	60040	--	60040	--	64843
						--	--	--	--		4803	
67	74	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	597,13	32,84	11943	656	1921	6937	20390
						468,30	13,42	9366	268		1510	
68	75	С123-060145-1917 2306-0145-1917 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	6639332,00	--	132787	--	132787	--	143410
						--	--	--	--		10623	
69	76	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	333,72	149,41	1001	448	138	402	1515
						138,20	47,80	415	143		112	
70	77	С123-060142-1017 2306-0142-1017 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	4379263,00	--	13138	--	13138	--	14189
						--	--	--	--		1051	
71	78	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1028	366,57	15,00	376834	15420	58812	220605	645234
						294,36	3,69	302602	3793		47795	
72	79	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	751	29,00	--	21779	--	21779	--	23521
						--	--	--	--		1742	
73	80	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	277	40,00	--	11080	--	11080	--	11966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		886	
74	81	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	67	479,14	33,45	32102	2241	3864	19252	55462
						388,02	11,07	25997	742		4108	
75	82	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	27	59,00	--	1593	--	1593	--	1720
						--	--	--	--		127	
76	83	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	40	91,00	--	3640	--	3640	--	3931
						--	--	--	--		291	
77	84	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	540,81	42,84	10816	856	1129	6571	18778
						441,54	14,77	8831	295		1391	
78	85	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм/63мм	м	20	132,00	--	2640	--	2640	--	2851
						--	--	--	--		211	
79	86	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	12	497,44	51,83	5969	622	1172	3142	9840
						347,88	15,77	4175	189		729	
80	87	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	325,00	--	3900	--	3900	--	4212
						--	--	--	--		312	
81	88	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	935	295,65	121,35	276433	113462	--	180964	493989
						174,30	56,11	162970	52463		36592	
82	89	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	666,04	23,98	13321	480	9095	2804	17415
						187,32	7,38	3746	148		1290	
83	90	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3269,97	162,93	9810	489	6511	2125	12889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						936,60	46,98	2810	141		955	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2196812**	**148531**	**1069211**	**628182**	**3034535**
								773438	**63127**	**205632**	**209547**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**205632**				
			ВСЕГО. Стоимость оборудования	Тенге				**205632**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**1666334**				
			Материалы	Тенге				**179743**				
			Всего заработная плата	Тенге					**621132**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**841064**				
			Накладные расходы	Тенге				**447218**				
			Сметная прибыль	Тенге				**169083**				
			ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				**2282635**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**458**
			Сметная заработная плата	Тенге					**621132**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**276433**				
			Всего заработная плата	Тенге					**215433**			
			Накладные расходы	Тенге				**180964**				
			Сметная прибыль	Тенге				**36592**				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				**493989**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164**
			Сметная заработная плата	Тенге					**215433**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**48413**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**48413**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3872**				
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				**52285**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3034541**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								622
			Сметная заработная плата	Тенге					**836565**			
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			ЩО-1									
84	**91**	**Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	3941,81	86,23	3942	87	985	2091	6515
						2870,00	33,56	2870	34		483	
85	**92**	**С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
						--	--	--	--		471	
86	**93**	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	14	2725,86	25,13	38162	352	18756	13719	56031
						1361,00	--	19054	--		4150	
87	**94**	**С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015**	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		137	
88	95	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	473,00	--	3311	--	3311	--	3576
						--	--	--	--		265	
89	96	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3884,00	--	23304	--	23304	--	25168
						--	--	--	--		1864	
90	87	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00	--	1597	--	1597	--	1725
						--	--	--	--		128	
			ЩО-2									
91	98	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3941,81	86,23	3942	87	985	2091	6515
						2870,00	33,56	2870	34		483	
92	99	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
						--	--	--	--		671	
93	100	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2725,86	25,13	46340	427	22776	16659	68039
						1361,00	--	23137	--		5040	
94	101	С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
						--	--	--	--		137	
95	102	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	473,00	--	3784	--	3784	--	4087
						--	--	--	--		303	
96	103	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3884,00	--	31072	--	31072	--	33558
						--	--	--	--		2486	
97	104	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00	--	1597	--	1597	--	1725
						--	--	--	--		128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЩАО									
98	105	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3941,81 2870,00	86,23 33,56	3942 2870	87 34	985	2091 483	6515
99	106	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419
100	107	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2725,86 1361,00	25,13 --	16355 8166	151 --	8038	5880 1779	24013
101	108	С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
102	109	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00 --	-- --	2365 --	-- --	2365	-- 189	2554
103	110	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00 --	-- --	1597 --	-- --	1597	-- 128	1725
104	111	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1620,82 1435,00	167,82 67,12	1621 1435	168 67	18	1082 216	2919
105	112	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00 --	-- --	11237 --	-- --	11237	-- 899	12136
			Кабельные изделия и провода									
106	144	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3195	101,36 80,28	1,64 0,67	323845 256495	5240 2141	62110	186217 40805	550867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	145	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,12	177805,00	--	376947	--	376947	--	407103
						--	--	--	--		30156	
108	146	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,075	276384,00	--	297113	--	297113	--	320882
						--	--	--	--		23769	
109	147	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3195	366,57	15,00	1171191	47925	182786	685634	2005371
						294,36	3,69	940480	11790		148546	
110	148	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2120	24,00	--	50880	--	50880	--	54950
						--	--	--	--		4070	
111	149	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1075	29,00	--	31175	--	31175	--	33669
						--	--	--	--		2494	
112	150	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	479,14	33,45	2396	167	289	1437	4139
						388,02	11,07	1940	55		307	
113	151	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	5	91,00	--	455	--	455	--	491
						--	--	--	--		36	
114	152	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	2200	295,65	121,35	650430	266970	--	425798	1162326
						174,30	56,11	383460	123442		86098	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3123035	321661	1158597	1342699	4822988
								1642777	137597	--	357259	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2390095				
			Материалы	Тенге				297730				
			Всего заработная плата	Тенге					1273472			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				778359				
			Накладные расходы	Тенге				916901				
			Сметная прибыль	Тенге				264561				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3571557				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								948
			Сметная заработная плата	Тенге					1273472			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				650430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					506902			
			Накладные расходы	Тенге				425798				
			Сметная прибыль	Тенге				86098				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1162326				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
			Сметная заработная плата	Тенге					506902			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				82510				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82510				
			Сметная прибыль	Тенге				6600				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89110				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4822993				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1334
			Сметная заработная плата	Тенге					1780374			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								7857523
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2416215				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					470192			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					200724			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2227808		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						205632		
			- Накладные расходы	Тенге							1970881	
			- Сметная прибыль	Тенге							566806	

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	94 290,28
Итого	Тенге	7 951 813,28
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,04%	Тенге	162 216,99
Итого	Тенге	8 114 030,27
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	162 280,61
Итого	Тенге	8 276 310,87
в текущих ценах на 2021 г. к=1,050036	Тенге	8 690 424,36
Понижающий коэффициент к=0,949999999	Тенге	8 255 903,14
НДС 12%	Тенге	990 708,38
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**9 246 611,51**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, БИН 100240001420

И.о. Директора Кузнецова А.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Корпорация "Асыл-Строй", БИН 081040015202

Директор Досмеева Ц.М., ИИН 810915401470, Приказ №___ от _____2023г.

Эксперты технического надзора: ТОО "Азия-Серт", БИН 040640005356

Эксперт Мусин Б.О., ИИН 880601350947, аттестат №KZ340VJE00056718 от 21.08.2020 г., №KZ61VJE00056717 от 21.08.2020 г.,аттестат №KZ840VJE00057079 от 04.09.2020 г