Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, БИН 100240014205, Карагандинская область, г.Темиртау, п.Актау, 8 квартал, 30а, Тел.: 94 08 78, +7 700 982 93 58, 8 702 170 11 46

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, пр.Республики,д.26 кв.1, т. 87172953501

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад№3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	20.07.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад№3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область	123 511 891,22	47 761 970,55							5 731 436,47	53 493 407,02
Удержание аванса 10%										5 349 340,70
Удержание до акта приемки 5%										2 674 670,35
Итого к оплате:										**45 469 395,97**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области. БИН 10024001420

И.о.Директора_____ Кузнецова А.В.

Эксперты технического надзора: ТОО "Азия-Серт", БИН 040640005356

Эксперт Мусин Б.О., ИИН 880601350947, аттестат №KZ340VJE00056718 от 21.08.2020 г, №KZ61VJE00056717 от 21.08.2020 г.,аттестат №KZ840VJE00057079 от 04.09.2020

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик:Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, БИН 100240014205, Карагандинская область, г.Темиртау, п.Актау, 8 квартал, 30а, Тел.: 94 08 78, +7 700 982 93 58, 8 702 170 11 46

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, пр. Республики,26, кв. 1,тел. 87172953501

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад №3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад №3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область

Договор №41 от 20.07.2023 г.

АКТ №1

приемки выполненных работ за октябрь 2023 г. №2

на Ремонтные работы(локальная смета 2-1-1)

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ПРОЕМЫ										
1	1	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов из ПВХ с подоконными досками. Разборка**	м2	92,48		1896,43	173,07	175382	16006	--	140833	341512
							1723,36	89,55	159376	8282		25297	
2	2	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов ПХВ без подоконных досок. Разборка**	м2	31,68		1752,12	173,07	55507	5483	--	44403	107903
							1579,05	89,55	50024	2837		7993	
3	3	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное,из ПХВ. Разборка**	м2	181,65		1122,85	173,07	203966	31438	--	158587	391557
							949,78	89,55	172528	16267		29004	
4	4	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение витражей ПХВ. Разборка**	м2	44,58		1752,12	173,07	78110	7715	--	62484	151842
							1579,05	89,55	70394	3992		11248	
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
5	5	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка потолков и стен от набелов**	м2	2304,36		172,30	--	397041	--	--	285870	737544
							172,30	--	397041	--		54633	
6	6	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	1282,83		790,19	56,85	1013679	72928	--	702011	1852945
							733,34	26,71	940751	34264		137255	
7	8	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	567,52		168,77	0,24	95780	136	--	68864	177815
							168,53	--	95644	--		13172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**9**	**Е11-460401-0106 1146-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Стяжка кровли. Разборка**	**м3**	**17,0256**	**20801,48**	**9176,23**	**354158**	**156231**	**--**	**226936**	**627582**
						11625,25	**4242,74**	**197927**	**72235**		**46488**	
9	**10**	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Покрытия. Утепление керамзитом.Демонтаж.**	**м3 утеплителя**	**170,256**	**3493,55**	**1394,93**	**594799**	**237495**	**--**	**387598**	**1060989**
						2098,62	**375,90**	**357303**	**63999**		**78592**	
10	**11**	**Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Разборка**	**м3**	**26,55**	**16534,14**	**6755,14**	**438981**	**179349**	**--**	**287748**	**784867**
						9779,00	**3123,32**	**259632**	**82924**		**58138**	
11	**12**	**Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыльца бетонные. Разборка**	**м3**	**14,38**	**18619,51**	**8488,76**	**267749**	**122069**	**--**	**169781**	**472532**
						10130,75	**3924,88**	**145680**	**56440**		**35002**	
12	**14**	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,37**	**41281,03**	**2309,01**	**15274**	**855**	**654**	**9609**	**26874**
						37202,18	**437,03**	**13765**	**162**		**1991**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3690426**	**829705**	**654**	**2544724**	**6733962**
								2860065	**341402**	**--**	**498813**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3675152**				
		Всего заработная плата		Тенге					**3187540**			
			Накладные расходы	Тенге				**2535115**				
			Сметная прибыль	Тенге				**496822**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6707089**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3014**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3187540**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15274**				
		Материалы		Тенге				**655**				
		Всего заработная плата		Тенге					**13927**			
			Накладные расходы	Тенге				**9609**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1991**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**26874**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
			Сметная заработная плата	Тенге					**13927**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6733963**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3026**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3201467**			

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Фасад /АС 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	15	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	346,101	3668,11	17,73	1269538	6134	435932	662905	2087038
						2390,84	3,35	827472	1159		154595	
14	16	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	48,45414	20683,00	--	1002177	--	1002177	--	1082351
						--	--	--	--		80174	
			КРОВЛЯ									
15	20	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	672,84	179,76	15,83	120948	10647	45753	61860	197432
						95,93	4,00	64548	2691		14625	
16	22	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	384,32	1027,45	66,03	394868	25375	127082	228609	673355
						630,75	15,81	242411	6077		49878	
17	23	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	59,40216	24102,00	--	1431711	--	1431711	--	1546248
						--	--	--	--		114537	
18	24	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм. Устройство	м2 стяжки	576,72	653,08	129,44	376645	74649	145992	161305	580986
						270,50	33,51	156004	19327		43036	
19	25	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	576,72	164,20	19,13	94697	11030	77897	8061	110979
						10,01	5,19	5770	2992		8221	
20	26	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	211	111,76	15,83	23581	3339	--	19399	46418
						95,93	4,00	20242	844		3438	
21	27	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	232,1	104,00	--	24138	--	24138	--	26069
						--	--	--	--		1931	
			ОКНА/АС-21/									
22	83	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1/	м2	26,51	2402,40	220,95	63688	5858	20328	36331	108021
						1414,65	108,10	37502	2866		8002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	84	С121-090201-0909 2109-0201-0909 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	26,51	32256,00	--	855107	--	855107	--	923516
						--	--	--	--		68409	
24	85	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-2,ОК-3,ОК-5,ОК-7/	м2	63,27	2091,88	218,04	132353	13795	47149	70350	218919
						1128,64	106,80	71409	6757		16216	
25	86	С121-090201-0807 2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	18,06	31295,00	--	565188	--	565188	--	610403
						--	--	--	--		45215	
26	87	С121-090201-0808 2109-0201-0808 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	45,21	35615,00	--	1610154	--	1610154	--	1738966
						--	--	--	--		128812	
27	88	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-4,ОК-8,Ф-1/	м2	34,08	3118,00	213,79	106261	7286	33861	61834	181542
						1910,61	105,35	65114	3590		13448	
28	89	С121-090201-0704 2109-0201-0704 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,4	20285,00	--	48684	--	48684	--	52579
						--	--	--	--		3895	
29	90	С121-090201-0701 2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	32,4	17316,00	--	561038	--	561038	--	605921
						--	--	--	--		44883	
30	91	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	27,5	939,55	6,33	25838	174	17910	7057	35526
						281,95	3,18	7754	87		2632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	92	С121-090205-0104 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	27,5	1387,00	--	38142	--	38142	--	41193
						--	--	--	--		3051	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/АС-24/									
32	96	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	879,305	923,93	6,06	812420	5331	242354	453186	1366855
						642,25	1,99	564735	1748		101249	
33	100	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1906,41	1544,03	15,23	2943559	29025	1251291	1338143	4624239
						872,45	4,95	1663243	9437		342536	
34	104	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	380,6	5005,46	25,51	1905079	9710	763503	909322	3039553
						2973,90	12,58	1131866	4786		225152	
			КРЫЛЬЦО Кр-1 С ПАНДУСОМ/АС-30/									
35	105	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	11,04	20777,63	2134,84	229385	23569	179522	28995	279050
						2381,68	504,43	26294	5569		20670	
36	106	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1362	287486,00	--	39156	--	39156	--	42288
						--	--	--	--		3132	
37	107	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	45	3089,91	127,83	139046	5752	31978	96805	254720
						2251,46	37,09	101316	1669		18868	
			ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУС ОГП-1									
38	108	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	34,04	12986,03	101,09	442044	3441	416866	27403	507003
						638,56	43,68	21737	1487		37556	
39	109	С121-060208-0703 2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	34,04	13712,00	--	466756	--	466756	--	504097
						--	--	--	--		37341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА									
40	**110**	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**7,2**	**12986,03**	**101,09**	**93499**	**727**	**88174**	**5796**	**107239**
						638,56	**43,68**	**4598**	**314**		**7944**	
41	**111**	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,07912**	**582046,00**	**--**	**46051**	**--**	**46051**	**--**	**49735**
						--	**--**	**--**	**--**		**3684**	
42	**112**	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,29448**	**1035,60**	**1,33**	**2376**	**4**	**284**	**1672**	**4372**
						910,05	**0,66**	**2088**	**2**		**324**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**15864127**	**235846**	**10614178**	**4179033**	**21646613**
								5014103	**71402**	**--**	**1603454**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15351320**				
		Материалы		Тенге				**3925881**				
		Всего заработная плата		Тенге					**5085505**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6175495**				
			Накладные расходы	Тенге				**4179033**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1562429**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21092782**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3940**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5085505**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**512807**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**512807**				
			Сметная прибыль	Тенге				**41025**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**553832**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**21646614**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3940**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5085505**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**28380575**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7874168**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1065551**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**412804**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10614832**		
			- Накладные расходы	Тенге							**6723757**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2102267**	

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	340 566,90
Итого	Тенге	28 721 141,90
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,04%	Тенге	585 911,29
Итого	Тенге	29 307 053,19
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	586 141,06
Итого	Тенге	29 893 194,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в текущих ценах на 2021 г. к=1,050036	Тенге								31 388 930,13
			Понижающий коэффициент к=0,949999999	Тенге								29 819 483,59
			НДС 12%	Тенге								3 578 338,03
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге								33 397 821,62

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Корпорация "Асыл-Строй", БИН 081040015202

Директор Доспаева Ш.М., ИИН 810905401470, Приказ № ____ от _____2023г.

Принял (Заказчик):Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области. БИН 100240001420

И.о. Директора _____ Кузнецова А.В.

Эксперты технического надзора: ТОО "Азия-Серт", БИН 040640005356

Эксперт Мусин Б.О., ИИН 880601350947, аттестат №KZ340VJE00056718 от 21.08.2020 г., №KZ61VJE00056717 от 21.08.2020 г. аттестат №KZ840VJE00057079 от 04.09.2020 г

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик:Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, БИН 100240014205, Карагандинская область, г.Темиртау, п.Актау, 8 квартал, 30а, Тел.: 94 08 78, +7 700 982 93 58, 8 702 170 11 46

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, пр. Республики,26, кв. 1,тел. 87172953501

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад №3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад №3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область

Договор №41 от 20.07.2023 г.

АКТ №2

приемки выполненных работ за октябрь 2023 г. №2

на Водопровод,Канализация (локальная смета 2-1-2)

№ п/п	№ пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ВОДОПРОВОД В1										
1	**1**	**Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45**		**3673,20**	**48,02**	**165294**	**2160**	**121570**	**41510**	**223348**
							923,65	**17,61**	**41564**	**792**		**16544**	
2	**2**	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**		**2867,33**	**40,03**	**114693**	**1601**	**81947**	**31112**	**157470**
							778,62	**15,06**	**31145**	**602**		**11664**	
3	**3**	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**220**		**1473,58**	**15,75**	**324188**	**3465**	**2698**	**311686**	**686744**
							1445,57	**0,10**	**318025**	**22**		**50870**	
4	**4**	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**115**		**1590,68**	**18,95**	**182928**	**2180**	**1300**	**175878**	**387511**
							1560,42	**0,17**	**179448**	**20**		**28705**	
5	**5**	**С123-010501-1602 2301-0501-1602 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**217,8**		**103,00**	**--**	**22433**	**--**	**22433**	**--**	**24228**
							--	**--**	**--**	**--**		**1795**	
6	**6**	**С123-010501-1603 2301-0501-1603 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**113,85**		**159,00**	**--**	**18102**	**--**	**18102**	**--**	**19550**
							--	**--**	**--**	**--**		**1448**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	15	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	55	638,28	69,48	35105	3821	14631	14100	53142
						302,78	34,55	16653	1900		3936	
8	16	С121-110403-0222 2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	797,00	--	39452	--	39452	--	42608
						--	--	--	--		3156	
9	17	С121-110403-0219 2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	11	575,00	--	6325	--	6325	--	6831
						--	--	--	--		506	
			ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3									
10	40	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	145	1473,58	15,75	213669	2283	1778	205430	452627
						1445,57	0,10	209608	14		33528	
11	41	С123-010701-0106 2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	143,55	395,00	--	56702	--	56702	--	61238
						--	--	--	--		4536	
			РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ									
			КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
12	54	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1095,30	1,40	54765	70	12793	41087	103520
						838,04	0,47	41902	24		7668	
13	55	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	20	6163,98	42,54	123280	851	104327	18131	152724
						905,10	19,96	18102	399		11313	
14	71	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537,00	--	2685	--	2685	--	2900
						--	--	--	--		215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	**72**	**С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**28**	**236,00**	**--**	**6608**	**--**	**6608**	**--**	**7137**
						--	**--**	**--**	**--**		**529**	
16	**73**	**С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**4**	**67,00**	**--**	**268**	**--**	**268**	**--**	**289**
						--	**--**	**--**	**--**		**21**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**187606**	**921**	**493619**	**838934**	**2381867**
								60004	**423**	**--**	**176434**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**187606**				
		Материалы		Тенге				**117120**				
		Всего заработная плата		Тенге					**60427**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9561**				
			Накладные расходы	Тенге				**59218**				
			Сметная прибыль	Тенге				**19746**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**266570**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
			Сметная заработная плата	Тенге					**60427**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**266570**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
			Сметная заработная плата	Тенге					**60427**			
			РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ВОДОПРОВОД									
17	**94**	**Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводныхтруб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**45**	**907,23**	**7,57**	**40825**	**340**	**2746**	**27270**	**73542**
						838,65	**3,01**	**37739**	**135**		**5448**	
18	**95**	**Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводныхтруб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**40**	**713,15**	**5,34**	**28526**	**214**	**2127**	**18910**	**51231**
						654,63	**1,97**	**26185**	**79**		**3795**	
			КАНАЛИЗАЦИЯ									
19	**99**	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж.**	**м трубопровода**	**65**	**335,78**	**0,56**	**21825**	**36**	**--**	**21365**	**46646**
						335,22	**0,19**	**21789**	**12**		**3455**	
20	**100**	**Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**25**	**976,17**	**7,16**	**24404**	**178**	**--**	**17509**	**45266**
						969,01	**3,70**	**24225**	**92**		**3353**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**115580**	**768**	**4873**	**85054**	**216685**
								109938	**318**	**--**	**16051**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**93755**				
		Материалы		Тенге				**4872**				
		Всего заработная плата		Тенге					**88455**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				63689				
			Сметная прибыль	Тенге				12596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				170040				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	Тенге					88455			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				21825				
		Всего заработная плата		Тенге					21801			
			Накладные расходы	Тенге				21365				
			Сметная прибыль	Тенге				3455				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				46645				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					21801			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				216685				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	Тенге					110256			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2598552**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				966385				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17199			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4091			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						498492		
			- Накладные расходы	Тенге							923988	
			- Сметная прибыль	Тенге							192485	

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	31 182,62
Итого	Тенге	2 629 734,62
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,04%	Тенге	53 646,59
Итого	Тенге	2 683 381,21
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	53 667,62
Итого	Тенге	2 737 048,83
в текущих ценах на 2021 г. к=1,050036	Тенге	2 873 999,81
Понижающий коэффициент к=0,949999999	Тенге	2 730 299,82
НДС 12%	Тенге	327 635,98
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**3 057 935,79**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Строительные НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, БИН 100240001420

И.о. Директора _____ Кузнецова А.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Корпорация "Асыл-Строй", БИН 081040015202

Директор Доспаева Ш.М., ИИН 810905401470, Приказ №___ от _____2023г.

_____

Эксперты технического надзора: ТОО "Азия-Серт", БИН 040640005356

Эксперт Мусин Б.О., ИИН 880601350947, аттестат №KZ34OVTE00056718 от 21.08.2020 г.,

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик:Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, БИН 100240014205, Карагандинская область, г.Темиртау, п.Актау, 8 квартал, 30а, Тел.: 94 08 78, +7 700 982 93 58, 8 702 170 11 46

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, пр. Республики,26, кв. 1,тел. 87172953501

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад №3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад №3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область

Договор №41 от 20.07.2023 г.

АКТ №3

приемки выполненных работ за октябрь 2023 г. №2

на Вентиляция (локальная смета 2-1-3)

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ВЕНТИЛЯЦИЯ										
			ВЕ1-ВЕ16										
1	1	**Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие размер 300х150 мм. Установка**	**решетка**	**13**		**1597,89**	**56,96**	**20773**	**741**	**1819**	**18034**	**41911**
			НР - 98%; СП - 8%				**1401,00**	**14,51**	**18213**	**189**		**3104**	
2	2	**Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 200х150 мм. Установка**	**решетка**	**8**		**2807,40**	**56,96**	**22459**	**456**	**10795**	**11098**	**36241**
			НР - 98%; СП - 8%				**1401,00**	**14,51**	**11208**	**116**		**2685**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1**		**1537,15**	**33,15**	**1537**	**34**	**102**	**1387**	**3158**
			НР - 98%; СП - 8%				**1401,00**	**14,51**	**1401**	**15**		**234**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	**С123-050301-1501 2305-0301-1501 РСНБ РК 2015**	**Решетки щелевые регулирующие**	**м2**	**0,8475**		**10606,00**	**--**	**8989**	**--**	**8989**	**--**	**9708**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**719**	
5	5	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,06**		**5707,38**	**54,20**	**34587**	**329**	**22480**	**11674**	**49962**
			НР - 98%; СП - 8%				**1943,63**	**22,09**	**11778**	**134**		**3701**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	6	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**109,56**		**5532,08**	**43,06**	**606095**	**4717**	**406409**	**192932**	**862949**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			1779,56	17,35	194969	1900		63922	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	16	5158,79	48,14	82541	770	71127	10659	100656
			НР - 98%; СП - 8%			665,25	14,51	10644	232		7456	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	98,7	655,00	--	64648	--	64648	--	69820
			СП - 8%			--	--	--	--		5172	
9	9	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Изоляция воздуховодов матами**	м3 изоляции	5,2	40120,68	1799,98	208628	9360	61256	108385	342374
			НР - 76%; СП - 8%			26540,80	884,48	138012	4599		25361	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные "KIMAL"**	м3	8,008	16167,00	--	129465	--	129465	--	139822
			СП - 8%			--	--	--	--		10357	
			ВЕ17-ВЕ36									
11	11	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие размер 300х150 мм. Установка**	решетка	13	1597,89	56,96	20773	741	1819	18034	41911
			НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,51	18213	189		3104	
12	12	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 200х150 мм. Установка**	решетка	13	2807,40	56,96	36496	741	17542	18034	58892
			НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,51	18213	189		4362	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	С123-050301-1501 2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	**Решетки щелевые регулирующие**	м2	0,975	10606,00	--	10341	--	10341	--	11168
			СП - 8%			--	--	--	--		827	
14	14	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	77,7	5707,38	54,20	443463	4212	288231	149682	640597
			НР - 98%; СП - 8%			1943,63	22,09	151020	1717		47452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	20	5158,79	48,14	103176	963	88908	13323	125819
			НР - 98%; СП - 8%			665,25	14,51	13305	290		9320	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	68,6	655,00	--	44933	--	44933	--	48528
			СП - 8%			--	--	--	--		3595	
17	17	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Изоляция воздуховодов матами	м3 изоляции	3,5	40120,68	1799,98	140422	6300	41229	72951	230443
			НР - 76%; СП - 8%			26540,80	884,48	92893	3096		17070	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные "KIMAL"	м3	5,39	16167,00	--	87140	--	87140	--	94111
			СП - 8%			--	--	--	--		6971	
			В1 (В2,В3,В4,В5,В6 анологично В1)									
19	19	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	48	1749,27	33,15	83965	1592	15125	66586	162595
			НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,51	67248	697		12044	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	51,36	5796,38	54,20	297702	2784	195093	98940	428374
			НР - 98%; СП - 8%			1943,63	22,09	99825	1135		31731	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	21	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	18	1605,80	44,47	28904	800	4257	23626	56733
			НР - 98%; СП - 8%			1324,84	14,51	23847	261		4202	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	22	С123-050305-0201 2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	12	14857,00	--	178284	--	178284	--	192547
			СП - 8%			--	--	--	--		14263	
23	23	С123-050302-0401 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	6	8014,00	--	48084	--	48084	--	51931
			СП - 8%			--	--	--	--		3847	
24	24	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	6	7674,48	417,87	46047	2507	355	43296	96491
			НР - 98%; СП - 8%			7197,46	165,84	43185	995		7147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	6	40581,00	--	243486	--	243486	--	262965
			СП - 8%			--	--	--	--		19479	
26	26	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	6	3078,49	44,39	18471	266	15272	2959	23145
			НР - 98%; СП - 8%			488,75	14,51	2933	87		1714	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	27	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	66	655,00	--	43230	--	43230	--	46688
			СП - 8%			--	--	--	--		3458	
28	28	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Изоляция воздуховодов матами**	м3 изоляции	0,96	40120,68	1799,98	38516	1728	11309	20009	63208
			НР - 76%; СП - 8%			26540,80	884,48	25479	849		4682	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	29	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные "KIMAL"**	м3	1,4784	16167,00	--	23901	--	23901	--	25813
			СП - 8%			--	--	--	--		1912	
			В7									
30	30	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	3	1749,27	33,15	5248	100	945	4162	10162
			НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,51	4203	44		753	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	31	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10,46	5796,38	54,20	60630	567	39733	20150	87243
			НР - 98%; СП - 8%			1943,63	22,09	20330	231		6462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	32	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	7674,48	417,87	7674	418	59	7216	16081
			НР - 98%; СП - 8%			7197,46	165,84	7197	166		1191	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	33	С123-050401-0115 2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	33072,00	--	33072	--	33072	--	35718
			СП - 8%			--	--	--	--		2646	
34	34	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	3	1605,80	44,47	4817	134	708	3938	9455
			НР - 98%; СП - 8%			1324,84	14,51	3975	44		700	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	С123-050305-0201 2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм**	шт.	2	14857,00	--	29714	--	29714	--	32091
			СП - 8%			--	--	--	--		2377	
36	36	С123-050302-0401 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм**	шт.	1	8014,00	--	8014	--	8014	--	8655
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
37	37	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3078,49	44,39	3078	45	2544	493	3857
			НР - 98%; СП - 8%			488,75	14,51	489	15		286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	38	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	14,5	655,00	--	9498	--	9498	--	10258
			СП - 8%			--	--	--	--		760	
39	39	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Изоляция воздуховодов матами**	м3 изоляции	0,1	40120,68	1799,98	4012	180	1178	2084	6584
			НР - 76%; СП - 8%			26540,80	884,48	2654	88		488	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	40	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные "KIMAL"**	м3	0,154	16167,00	--	2490	--	2490	--	2689
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
			В8									
41	41	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	3	1843,27	33,15	5530	100	1227	4162	10467
			НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,51	4203	44		775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	42	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,65	6063,96	54,79	34261	309	22970	10886	48759
			НР - 98%; СП - 8%			1943,63	22,39	10982	126		3612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	43	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	7674,48	417,87	7674	418	59	7216	16081
			НР - 98%; СП - 8%			7197,46	165,84	7197	166		1191	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	С123-050401-0117 2305-0401-0117 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	46873,00	--	46873	--	46873	--	50623
			СП - 8%			--	--	--	--		3750	
45	45	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	1	1605,80	44,47	1606	45	236	1313	3152
			НР - 98%; СП - 8%			1324,84	14,51	1325	15		233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	46	С123-050302-0401 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм**	шт.	1	8014,00	--	8014	--	8014	--	8655
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
47	47	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3078,49	44,39	3078	45	2544	493	3857
			НР - 98%; СП - 8%			488,75	14,51	489	15		286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	48	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	5,6	655,00	--	3668	--	3668	--	3961
			СП - 8%			--	--	--	--		293	
49	49	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Изоляция воздуховодов матами**	м3 изоляции	0,15	40120,68	1799,98	6018	270	1767	3126	9876
			НР - 76%; СП - 8%			26540,80	884,48	3981	133		732	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	50	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные "KIMAL"**	м3	0,231	16167,00	--	3735	--	3735	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
			В9									
51	51	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	3	1749,27	33,15	5248	100	945	4162	10162
			НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,51	4203	44		753	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	52	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,84	5796,38	54,20	45444	425	29781	15103	65391
			НР - 98%; СП - 8%			1943,63	22,09	15238	173		4844	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	53	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	7674,48	417,87	7674	418	59	7216	16081
			НР - 98%; СП - 8%			7197,46	165,84	7197	166		1191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	54	С123-050401-0115 2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	33072,00	--	33072	--	33072	--	35718
			СП - 8%			--	--	--	--		2646	
55	55	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	1	1605,80	44,47	1606	45	236	1313	3152
			НР - 98%; СП - 8%			1324,84	14,51	1325	15		233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	56	С123-050302-0401 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм**	шт.	1	8014,00	--	8014	--	8014	--	8655
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
57	57	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3078,49	44,39	3078	45	2544	493	3857
			НР - 98%; СП - 8%			488,75	14,51	489	15		286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	58	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	10	655,00	--	6550	--	6550	--	7074
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
59	59	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Изоляция воздуховодов матами**	м3 изоляции	0,15	40120,68	1799,98	6018	270	1767	3126	9876
			НР - 76%; СП - 8%			26540,80	884,48	3981	133		732	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	60	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные "KIMAL"**	м3	0,231	16167,00	--	3735	--	3735	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
			В10									
61	61	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	3	1749,27	33,15	5248	100	945	4162	10162
			НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,51	4203	44		753	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	62	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,28	5707,38	54,20	13013	123	8459	4392	18798
			НР - 98%; СП - 8%			1943,63	22,09	4431	50		1392	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,1	5532,08	43,06	66938	521	44884	21308	95305
			НР - 98%; СП - 8%			1779,56	17,35	21533	210		7060	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	64	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,4	5696,13	43,06	110505	836	79798	29604	151317
			НР - 98%; СП - 8%			1539,76	17,35	29871	337		11209	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	65	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	8	1808,91	44,47	14471	356	3012	10995	27503
			НР - 98%; СП - 8%			1387,91	14,51	11103	116		2037	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	66	С123-050302-2041 2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	3964,00	--	27748	--	27748	--	29968
			СП - 8%			--	--	--	--		2220	
67	67	С123-050302-2061 2305-0302-2061 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4716,00	--	4716	--	4716	--	5093
			СП - 8%			--	--	--	--		377	
68	68	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	9	5158,79	48,14	46429	434	40008	5995	56618
			НР - 98%; СП - 8%			665,25	14,51	5987	131		4194	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	69	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7674,48	417,87	7674	418	59	7216	16081
			НР - 98%; СП - 8%			7197,46	165,84	7197	166		1191	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	70	С123-050402-0312 2305-0402-0312 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-4D, 400/3, Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 4510 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	240205,00	--	240205	--	240205	--	259421
			СП - 8%			--	--	--	--		19216	
71	71	Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	1974,60	48,00	1975	48	281	1628	3891
			НР - 98%; СП - 8%			1646,40	14,51	1646	15		288	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	С123-050302-0403 2305-0302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	1	16470,00	--	16470	--	16470	--	17788
			СП - 8%			--	--	--	--		1318	
73	73	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3873,79	48,14	3874	49	3160	666	4903
			НР - 98%; СП - 8%			665,25	14,51	665	15		363	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	74	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	655,00	--	13100	--	13100	--	14148
			СП - 8%			--	--	--	--		1048	
75	75	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Изоляция воздуховодов матами	м3 изоляции	0,6	40120,68	1799,98	24072	1080	7068	12506	39504
			НР - 76%; СП - 8%			26540,80	884,48	15924	531		2926	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	76	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные "KIMAL"	м3	0,924	16167,00	--	14938	--	14938	--	16133
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
			В11									
77	77	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПОТОЛОЧНЫЙ ДИФФУЗОР ДПУ-М100	шт	5	4821,43	--	24107	--	24107	--	26036
			СП - 8%			--	--	--	--		1929	
78	78	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,83	5532,08	43,06	87573	682	58721	27876	124685
			НР - 98%; СП - 8%			1779,56	17,35	28170	275		9236	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	79	Е11-200401-0105 1120-0401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	2	1605,80	44,47	3212	89	473	2625	6304
			НР - 98%; СП - 8%			1324,84	14,51	2650	29		467	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	80	С123-050305-0201 2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	14857,00	--	29714	--	29714	--	32091
			СП - 8%			--	--	--	--		2377	
81	81	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1605,80	44,47	1606	45	236	1313	3152
			НР - 98%; СП - 8%			1324,84	14,51	1325	15		233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	**82**	**С123-050302-0401 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм**	**шт.**	**1**	**8014,00**	**--**	**8014**	**--**	**8014**	**--**	**8655**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**641**	
83	**83**	**Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**3078,49**	**44,39**	**3078**	**45**	**2544**	**493**	**3857**
			НР - 98%; СП - 8%			**488,75**	**14,51**	**489**	**15**		**286**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	**84**	**С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**13,4**	**655,00**	**--**	**8777**	**--**	**8777**	**--**	**9479**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**702**	
85	**85**	**Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Изоляция воздуховодов матами**	**м3 изоляции**	**0,05**	**40120,68**	**1799,98**	**2006**	**90**	**589**	**1042**	**3292**
			НР - 76%; СП - 8%			**26540,80**	**884,48**	**1327**	**44**		**244**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	**86**	**С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные "KIMAL"**	**м3**	**0,077**	**16167,00**	**--**	**1245**	**--**	**1245**	**--**	**1345**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**100**	
87	**87**	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**1749,27**	**33,15**	**1749**	**34**	**314**	**1387**	**3387**
			НР - 98%; СП - 8%			**1401,00**	**14,51**	**1401**	**15**		**251**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			П1(прачечная)									
88	**88**	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**3**	**1843,27**	**33,15**	**5530**	**100**	**1227**	**4162**	**10467**
			НР - 98%; СП - 8%			**1401,00**	**14,51**	**4203**	**44**		**775**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	**89**	**Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,38**	**6063,96**	**54,79**	**44752**	**404**	**30004**	**14219**	**63689**
			НР - 98%; СП - 8%			**1943,63**	**22,39**	**14344**	**165**		**4718**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	**90**	**Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015**	**Люки герметические. Установка**	**люк**	**1**	**3505,12**	**229,83**	**3505**	**230**	**1305**	**1987**	**5932**
			НР - 98%; СП - 8%			**1969,95**	**58,04**	**1970**	**58**		**439**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	91	С123-050301-0402 2305-0301-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Двери стальные/Лючок для вентиляционных камер неутепленные размером 900х400 мм	шт.	1	22860,00	--	22860	--	22860	--	24689
			СП - 8%			--	--	--	--		1829	
			П2(кухня)									
92	96	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1749,27	33,15	1749	34	314	1387	3387
			НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,51	1401	15		251	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	97	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	7	1843,27	33,15	12903	232	2864	9710	24423
			НР - 98%; СП - 8%			1401,00	14,51	9807	102		1809	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	98	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,7	5532,08	43,06	31533	246	21144	10038	44896
			НР - 98%; СП - 8%			1779,56	17,35	10143	99		3326	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	99	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,4	5696,13	43,06	110505	836	79798	29604	151317
			НР - 98%; СП - 8%			1539,76	17,35	29871	337		11209	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	100	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	5301,75	40,13	53018	401	41031	11513	69693
			НР - 98%; СП - 8%			1158,61	16,15	11586	161		5162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	101	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,35	5696,13	43,06	1994	15	1440	534	2730
			НР - 98%; СП - 8%			1539,76	17,35	539	6		202	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	102	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	655,00	--	11790	--	11790	--	12733
			СП - 8%			--	--	--	--		943	
99	103	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Изоляция воздуховодов матами	м3 изоляции	1,2	40120,68	1799,98	48145	2160	14136	25012	79009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 76%; СП - 8%			26540,80	884,48	31849	1061		5853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	**104**	**С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные "KIMAL"**	**м3**	**1,848**	**16167,00**	**--**	**29877**	**--**	**29877**	**--**	**32267**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2390**	
101	**105**	**Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015**	**Люки герметические. Установка**	**люк**	**1**	**3505,12**	**229,83**	**3505**	**230**	**1305**	**1987**	**5932**
			НР - 98%; СП - 8%			**1969,95**	**58,04**	**1970**	**58**		**439**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	**106**	**С123-050301-0402 2305-0301-0402 РСНБ РК 2015 прим.**	**Двери стальные/Лючок для вентиляционных камер неутепленные размером 900х400 мм**	**шт.**	**1**	**22860,00**	**--**	**22860**	**--**	**22860**	**--**	**24689**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1829**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4713182**	**52813**	**3362920**	**1221622**	**6409587**
								1297449	**22437**	**--**	**474782**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**798470**				
		Материалы		Тенге				**140299**				
		Всего заработная плата		Тенге					**326634**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**320633**				
			Накладные расходы	Тенге				**248241**				
			Сметная прибыль	Тенге				**83739**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1130450**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**232**
			Сметная заработная плата	Тенге					**326634**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3914712**				
		Материалы		Тенге				**1667256**				
		Всего заработная плата		Тенге					**993252**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1234738**				
		Сдача и испытание		Тенге				**48226**				
			Накладные расходы	Тенге				**973381**				
			Сметная прибыль	Тенге				**391043**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5279136**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**800**
			Сметная заработная плата	Тенге					**993252**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6409586**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1032**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1319886**			
			РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы									
			П1 (прачечная)									
103	**137**	**Е12-150103-0601 1215-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные. Демонтаж**	**жалюзийная решетка**	**3**	**544,82**	**0,22**	**1634**	**--**	**31**	**1155**	**3012**
			НР - 72%; СП - 8%			**534,42**	**0,12**	**1603**	**--**		**223**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	**138**	**Е12-150103-0303 1215-0103-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,38**	**388,17**	**16,77**	**2865**	**124**	**--**	**2020**	**5275**
			НР - 72%; СП - 8%			**371,40**	**8,68**	**2741**	**64**		**391**	
			П2 (кухня)									
105	**139**	**Е12-150103-0601 1215-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные. Демонтаж**	**жалюзийная решетка**	**8**	**544,82**	**0,22**	**4359**	**2**	**82**	**3079**	**8033**
			НР - 72%; СП - 8%			**534,42**	**0,12**	**4275**	**1**		**595**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	**140**	**Е12-150103-0303 1215-0103-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,16**	**388,17**	**16,77**	**2003**	**87**	**--**	**1412**	**3688**
			НР - 72%; СП - 8%			**371,40**	**8,68**	**1916**	**45**		**273**	
107	**141**	**Е12-150103-0309 1215-0103-0309 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**25,18**	**388,17**	**16,77**	**9774**	**423**	**--**	**6891**	**17998**
			НР - 72%; СП - 8%			**371,40**	**8,68**	**9352**	**219**		**1333**	
108	**142**	**Е12-150103-0308 1215-0103-0308 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод/переход из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,72**	**481,88**	**16,77**	**829**	**29**	**--**	**587**	**1529**
			НР - 72%; СП - 8%			**465,11**	**8,68**	**800**	**15**		**113**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**21464**	**665**	**113**	**15144**	**39535**
								20687	**344**	**--**	**2928**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21464**				
		Материалы		Тенге				**112**				
		Всего заработная плата		Тенге					**21031**			
			Накладные расходы	Тенге				**15144**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2928**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39536**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
			Сметная заработная плата	Тенге					**21031**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**39536**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
			Сметная заработная плата	Тенге					**21031**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**6449121**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1318136**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**53478**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**22781**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3363033**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1236766**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**477710**	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								77 389,45
			Итого	Тенге								6 526 510,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,04%	Тенге								133 140,81
			Итого	Тенге								6 659 651,27
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								133 193,03
			Итого	Тенге								6 792 844,29
			в текущих ценах на 2021 г. к=1,050036	Тенге								7 132 731,05
			Понижающий коэффициент к=0,949999999	Тенге								6 776 094,49
			НДС 12%	Тенге								813 131,34
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**7 589 225,83**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, БИН 100240001420

И.о. Директора _____ Кузнецова А.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Корпорация "Асыл-Строй", БИН 081040015202

Директор Доспаева Ш.М., ИИН 810905461470, Приказ №___ от _____2023г.

_____

Эксперты технического надзора: ТОО "Азия-Серт", БИН 040640005356

Эксперт Мусин Б.О., ИИН 880601350947, аттестат №KZ340VJE00056718 от 21.08.2020 г., №KZ61VJE00056717 от 21.08.2020 г. аттестат №KZ840VJE00057079 от 04.09.2020 г

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик:Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, БИН 100240014205, Карагандинская область, г.Темиртау, п.Актау, 8 квартал, 30а, Тел.: 94 08 78, +7 700 982 93 58, 8 702 170 11 46

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, пр. Республики,26, кв. 1,тел. 87172953501

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад №3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад №3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область

Договор №41 от 20.07.2023 г.

АКТ №4

приемки выполненных работ за октябрь 2023 г. №2

на Электроосвещение(локальная смета 2-1-4)

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
			ВРУ1										
1	1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1		22066,06 4305,00	2597,96 973,24	22066 4305	2598 973	15163	3800 2069	27936
2	2	ПРАЙС ЛИСТ	**Вводное устройство ВРУ1-15-30-УХЛ4**	шт.	1		182799,11 --	-- --	182799 --	-- --	 182799	-- --	182799
			ВРУ2										
3	3	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1		22066,06 4305,00	2597,96 973,24	22066 4305	2598 973	15163	3800 2069	27936
4	4	ПРАЙС ЛИСТ	**Распределительное устройство ВРУ2**	шт.	1		294638,39 --	-- --	294638 --	-- --	 294638	-- --	294638
			УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
5	60	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	21		526,09 516,60	4,18 1,34	11048 10849	88 28	111	7831 1510	20390
6	61	С123-070220-0516 2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	21		430,00	--	9030	--	9030	--	9752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		722	
7	62	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные с крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3**	шт.	36	42,00	--	1512	--	1512	--	1633
						--	--	--	--		121	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				543160	5284	40979	15431	565085
								19459	1974	477438	6491	
		Стоимость оборудования		Тенге				477437				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				477437				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				65722				
		Материалы		Тенге				30438				
		Всего заработная плата		Тенге					21433			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10542				
			Накладные расходы	Тенге				15431				
			Сметная прибыль	Тенге				6491				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				87644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					21433			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				565081				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					21433			
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
8	134	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	85	432,31	3,28	36746	279	1094	25550	67280
						416,15	1,34	35373	114		4984	
9	135	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	85	285,00	--	24225	--	24225	--	26163
						--	--	--	--		1938	
10	136	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	14	432,31	3,28	6052	46	180	4208	11081
						416,15	1,34	5826	19		821	
11	137	С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	14	827,00	--	11578	--	11578	--	12504
						--	--	--	--		926	
12	138	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	53	1102,64	16,98	58440	900	5823	37365	103469
						975,80	3,36	51717	178		7664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**139**	**С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**53**	**285,00**	**--**	**15105**	**--**	**15105**	**--**	**16313**
						--	**--**	**--**	**--**		**1208**	
14	**140**	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**89**	**516,31**	**3,28**	**45952**	**292**	**2237**	**31350**	**83487**
						487,90	**1,34**	**43423**	**119**		**6184**	
15	**141**	**С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**89**	**525,00**	**--**	**46725**	**--**	**46725**	**--**	**50463**
						--	**--**	**--**	**--**		**3738**	
16	**142**	**ПРАЙС ЛИСТ**	**ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ОБНП-1х30**	**шт**	**2**	**16517,86**	**--**	**33036**	**--**		**--**	**33036**
						--	**--**	**--**	**--**	**33036**	**--**	
17	**143**	**С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные с крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3**	**шт.**	**431**	**42,00**	**--**	**18102**	**--**	**18102**	**--**	**19550**
						--	**--**	**--**	**--**		**1448**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**295961**	**1517**	**125069**	**98473**	**423346**
								136339	**430**	**33036**	**28911**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**33036**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**33036**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**262925**				
		Материалы		Тенге				**9335**				
		Всего заработная плата		Тенге					**136769**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**115735**				
			Накладные расходы	Тенге				**98473**				
			Сметная прибыль	Тенге				**28911**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**390309**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95**
			Сметная заработная плата	Тенге					**136769**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**423345**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95**
			Сметная заработная плата	Тенге					**136769**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**988430**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**155798**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6801**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2404**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**166048**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**510473**		
			- Накладные расходы	Тенге							**113904**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**35402**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								5 735,48
			Итого	Тенге								994 165,48
			Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,04%	Тенге								9 867,33
			Итого	Тенге								1 004 032,81
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								9 871,20
			Итого	Тенге								1 013 904,01
			в текущих ценах на 2021 г. к=1,050036	Тенге								1 064 635,71
			Понижающий коэффициент к=0,949999999	Тенге								1 011 403,92
			НДС 12%	Тенге								121 368,47
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**1 132 772,39**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, БИН 100240001420

И.о. Директора _____ Кузнецова А.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Корпорация "Асыл-Строй", БИН 081040015202

Директор Досмаева Ш.М., ИИН 810905401470, Приказ №___ от _____2023г.

_____

Эксперты технического надзора: ТОО "Азия-Серт", БИН 040640005356

Эксперт Мусин Б.О., ИИН 880601350947, аттестат №KZ340VJE00056718 от 21.08.2020 г., №KZ61VJE00056717 от 21.08.2020 г.,аттестат №KZ840VJE00057079 от 04.09.2020 г

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик:Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, БИН 100240014205, Карагандинская область, г.Темиртау, п.Актау, 8 квартал, 30а, Тел.: 94 08 78, +7 700 982 93 58, 8 702 170 11 46

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, пр. Республики,26, кв. 1,тел. 87172953501

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад №3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад №3 "Әйгерім" аппарата акима поселка Актау, г.Темиртау, Карагандинская область

Договор №41 от 20.07.2023 г.

АКТ №5

приемки выполненных работ за октябрь 2023 г. №2

на ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1										
			Демонтажные работы										
1	1	Е11-460401-0402 1146-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Парапеты железобетонные. Разборка**	м3	27,5		23973,45	9960,78	659270	273922	53526	384719	1127508
							12066,25	4588,24	331822	126177		83519	
2	2	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**	м2	251		113,17	2,91	28406	730	--	20197	52492
							110,26	1,50	27675	376		3888	
3	3	Е12-070101-0210 1207-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия**	м2	251		159,88	3,35	40130	841	--	28603	74231
							156,53	1,74	39289	437		5499	
4	4	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	114		36,49	--	4160	--	--	2995	7727
							36,49	--	4160	--		572	
5	5	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	15,7		1686,34	34,39	26476	539	3158	15875	45739
							1450,91	14,55	22779	228		3388	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
6	39	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное(АС-41)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	403		1657,02	102,20	667778	41186	167721	392929	1145564
							1138,64	80,13	458871	32290		84857	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	40	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	502,36	1681,11	102,20	844520	51342	213442	495990	1447751
						1154,03	80,13	579736	40252		107241	
8	41	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	11,2	38042,31	24,00	426074	269	225876	167940	641535
						17850,79	--	199929	--		47521	
			Локальная смета 2-1-4									
9	52	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж	шт.	18	2193,74	677,34	39487	12192	16705	14018	57785
						588,35	493,25	10590	8878		4280	
10	53	С123-070106-0801 2307-0106-0801 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	18	14312,00	--	257616	--	257616	--	278225
						--	--	--	--		20609	
			Кабельные изделия и провода									
11	54	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1370	101,36	1,64	138863	2247	26632	79849	236209
						80,28	0,67	109984	918		17497	
12	55	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,75	177805,00	--	133354	--	133354	--	144022
						--	--	--	--		10668	
13	56	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,62	276384,00	--	171358	--	171358	--	185067
						--	--	--	--		13709	
14	57	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1370	366,57	15,00	502201	20550	78378	293997	859893
						294,36	3,69	403273	5055		63696	
15	58	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	750	24,00	--	18000	--	18000	--	19440
						--	--	--	--		1440	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	59	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	620	29,00	--	17980	--	17980	--	19418
						--	--	--	--		1438	
17	60	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	1370	295,65	121,35	405040	166250	--	265156	723812
						174,30	56,11	238791	76871		53616	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7066418**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2426899				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					570068			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					291482			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1383746		
			- Накладные расходы	Тенге							2162268	
			- Сметная прибыль	Тенге							523438	

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	84 797,02
Итого	Тенге	7 151 215,02
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,04%	Тенге	145 884,79
Итого	Тенге	7 297 099,80
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	145 942,00
Итого	Тенге	7 443 041,80
в текущих ценах на 2021 г. к=1,050036	Тенге	7 815 461,84
Понижающий коэффициент к=0,949999999	Тенге	7 424 688,74
НДС 12%	Тенге	890 962,65
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**8 315 651,39**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Строиальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Әйгерім» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, БИН 100240001420

И.о. Директора_____Кузнецова А.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Корпорация "Асыл-Строй", БИН 081040015202

Директор Доспаева Ш.М., ИИН 810905401470, Приказ №___ от _____2023г.

Эксперты технического надзора: ТОО "Азия-Серт", БИН 040640005356

Эксперт Мусин Б.О., ИИН 880601350947, аттестат №KZ7340VJE00056718 от 21.08.2020 г., №KZ61VJE00056717 от 21.08.2020 г.,аттестат №KZ840VJE00057079 от 04.09.2020 г