Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР АУЕЗОВ, 21 БИН/ИИН 970740003317
г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 БИН 240140001901

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР АУЕЗОВ, 21 БИН/ИИН 970740003317

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство линии ночного электроосвещения от южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Бозой, города Шалкар, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект: Строительство линии ночного электроосвещения от южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Бозой

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от 2024-04-02

Акт выполненных работ № 1

за август 2024 (месяц, год) на Строительство линии ночного электроосвещения от южного моста до автомобильной дороги Шалкар-Бозой

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел № 1 ГНБ										
			Подраздел № 1.1 1 переход										
1	1	6101-0101-0101	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 1	м³	4	407,00 0,00	407,00 132,00	1628,00 0,00	1628,00 528,00			1628	
2	2	6121-0802-0401	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	33241,00 6400,00	26447,00 2128,00	33241,00 6400,00	26447,00 2128,00			33241	
3	3	6121-0802-0501	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	16	14664,00 3447,00	7441,00 1483,00	234624,00 55152,00	119056,00 23728,00			234624	
4	4	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	16,32	2466,00		40245,12 0,00	0,00 0,00			40245	
5	5	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	4	94,00 0,00	94,00 30,00	376,00 0,00	376,00 120,00			376	
			Подраздел № 1.2 2 переход										
6	6	6101-0101-0101	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 1	м³	4	407,00 0,00	407,00 132,00	1628,00 0,00	1628,00 528,00			1628	
7	7	6121-0802-0401	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	33241,00 6400,00	26447,00 2128,00	33241,00 6400,00	26447,00 2128,00			33241	
8	8	6121-0802-0501	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	18	14664,00 3447,00	7441,00 1483,00	263952,00 62046,00	133938,00 26694,00			263952	
9	9	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	18,36	2466,00		45275,76 0,00	0,00 0,00			45276	

10	10	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2		4	94,00	94,00	376,00	376,00		376
			Подраздел № 1.3 3 переход								
11	11	6101-0101-0101	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 1	м³	4	407,00 0,00	407,00 132,00	1628,00 0,00	1628,00 528,00		1628
12	12	6121-0802-0401	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	33241,00 6400,00	26447,00 2128,00	33241,00 6400,00	26447,00 2128,00		33241
13	13	6121-0802-0501	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	16	14664,00 3447,00	7441,00 1483,00	234624,00 55152,00	119056,00 23728,00		234624
14	14	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	16,32	2466,00		40245,12 0,00	0,00 0,00		40245
15	15	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	4	94,00 0,00	94,00 30,00	376,00 0,00	376,00 120,00		376
			Раздел № 2 Воздушная линия 0,4 кВ								
16	16	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	26686,00 15413,00	10316,00 3262,00	53372,00 30826,00	20632,00 6524,00	1850,00	53372,00
17	17	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	54977,00 30122,00	23812,00 7497,00	109954,00 60244,00	47624,00 14994,00	1850,00	109954,00
				шт.							
19	19	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен. фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	15	4742,00 1189,00	43,00 7,00	71130,00 17835,00	645,00 105,00	52665,00	71130,00
20	20	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	4	3218,00		12872,00		12872,00	12872,00
21	21	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	2	2623,00		5246,00		5246,00	5246,00
22	22	252-207-1128	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	4	12900,00		51600,00		51600,00	51600,00
23	23	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	3467,00		27736,00		27736,00	27736,00
24	24	252-207-1104	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	4	12362,00		49448,00		49448,00	49448,00
25	25	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	3467,00		13868,00		13868,00	13868,00
26	26	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25	шт.	2	4795,00		9590,00		9590,00	9590,00
27	27	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1107834,00		2216,00		2216,00	2216,00
28	28	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	522,00		1044,00		1044,00	1044,00
29	29	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00		3294,00		3294,00	3294,00
30	30	252-207-3927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11530,00		23060,00		23060,00	23060,00
31	31	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,2	1444,00		7509,00		7509,00	7509,00
32	32	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	286,00		1144,00		1144,00	1144,00
33	33	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,1	380509,00	88195,00	38051,00	8820,00	11460,00	38051,00

				км линии		184414,00	27799,00	18441,00	2780,00		
				км							
35	35	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм		2	7410,00	394,00	14820,00	788,00	6352,00	14820,00
				шт.		3840,00	101,00	7680,00	202,00		
			Раздел № 3 Кабельная линия 0,4 кВ								
36	36	6101-0102-0101	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1		620	420,00	420,00	260400	260400		260400
				$м^3$		0,00	224,00	0	138880		
37	37	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2		4	7328,00	0,00	29312	0		29312
				$м^3$		7328,00	0,00	29312	0		
38	38	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		3462	1153,00	321,00	3991686	1111302		3991686
				м		397,00	108,00	1374414	373896		
39	39	6124-0201-0603	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг		10	2224,00	1233,00	22240	12330		22240
				м		907,00	422,00	9070	4220		
40	40	6124-0201-0802	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг		70	1431,00	575,00	100170	40250		100170
				м		850,00	196,00	59500	13720		
				км				0	0		
42	42	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной		3466	22,00	2,00	76252	6932		76252
				м		20,00	1,00	69320	3466		
43	43	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		3466	40,00		138640	0		138640
				м				0	0		
44	44	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм		4	526,00	20,00	2104	80		2104
				м		502,00	0,00	2008	0		
45	45	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		4	2466,00		9864	0		9864
				м				0	0		
46	46	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2		4	3824,00	0,00	15296	0		15296
				$м^3$		3824,00	0,00	15296	0		
47	47	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2		620	64,00	64,00	39680	39680		39680
				$м^3$		0,00	14,00	0	8680		
			Раздел № 4 Наружное электроосвещение								
48	48	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка		100	36138,00	12942,00	3613800,00	1294200,00	548500,00	3613800,00
				опора		17411,00	3728,00	1741100,00	372800,00		
				шт.				0	0		
50	50	247-306-0920	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)		100	7925,00		792500,00		792500,00	792500,00
				шт.							
51	51	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка		100	15918,00	3037,00	1591800,00	303700,00		1591800,00
				светильник		13117,00	962,00	1311700,00	96200,00		
				шт.				0	0		
				шт.				0	0		
54	54	252-207-3510	Соединитель типа SV15.11 клеммники для сетей уличного освещения		100	10661,00		1066100,00		1066100,00	1066100,00
				комплект							
55	55	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		1,05	503600,00		528780,00		528780,00	528780,00
56	56	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм		100	7410,00	394,00	741000,00	39400,00	317600,00	741000,00
				шт.		3840,00	101,00	384000,00	10100,00		
57	57	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		50	1514,00	58,00	75700,00	2900,00	34350,00	75700,00
				м		768,00	14,00	38400,00	700,00		
58	58	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм		100	526,00	20,00	52600,00	2000,00	#ССЫЛКА!	52600,00

трана
схождения

14

61	247-305-0144	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 35-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	167209,00	167209,00	167209,00	167209,00
		Итого по акту с НДС						20 367 048,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АктИнвестХолдинг" БИН/ИИН 200140009058

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Мырзаняров Данияр Нуржанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)
Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН/ИИН 970740003317

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Нұртаза Аслан Еркінұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)