Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

п.Шубаркудук «29» 10 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПрК «Ерзат», председатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы, Актюбинская область, г.Актобе, пос.Новый, уч.394 Б**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Аликулова Каржаубая Койшыбайулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. «Кызылжар-3» в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области» сетей газоснабжения**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Биалиев Амантай Тлекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация)_ ТОО «МастИнжПроект» № 04-0110/18 от 19.07.2018 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области от 19.07.2018 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода высокого давления	м	757,0		757,0	
Протяженность газопровода среднего давления	м	901,0		901,0	
Протяженность газопровода низкого давления	м	7677,0		7677,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Наружное газоснабжение. Точка подключения-существующий газопровод высокого давления диаметром 325мм. На врезке предусмотрено отключающее устройство-кран шаровый ПЭ диаметром 160мм в подземном исполнении под люк на расстоянии 5,0м от ГРПШ-13-2НВ-У1. Далее предусмотрен подводящий газопровод высокого давления от точки врезки до проектируемой ГРПШ-13-2НВ-У1 подземной прокладки из труб ПЭ100SDR11 диаметром 160х14,6мм- 757 м и из стальных труб диаметром 159х6,0мм- 3,0м. Для количества жилых домов 226шт.расход газа составляет 678 м3/час. Предусмотрен ГРПШ с двумя линиями рецудирования, где с одной линии выходит низкое давление, со второй линии выходит среднее давление для обеспечения проектируемых социальных объектов и жилых участков в перспективе (проектирование будет производится следующим этапом). Установка ГРПШ-13-2НВ-У1 предусмотрена для понижения высокого давления II категории до среднего и низкого давления. От ГРПШ-13-2НВ-У1 газопровод среднего давления для подключения потребителей коммунально-бытовых предприятий на перспективу запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб диаметром 160мм-31,0м, 125мм-870м. На конечной точке газопровода установлено отключающее устройство-кран шаровый ПЭ ДУ 125мм для дальнейшего перспективного подключения потребителей. Проектом предусмотрена параллельная (в одной траншее) прокладка газопровода среднего и низкого давления. От ГРПШ-13-2НВ-У1 газопровод низкого давления запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб диаметром

225х13,4мм- 2794м,110х6,6мм-2356,0м,90х5,4-647,0м,63х3,8м-840,5м и стальных труб диаметром 219х5,0мм-2,0м,57х3,5мм-1039,5м. Надземный газопровод прокладывается по опорам высотой Н-2,5 м, в местах проезда автотранспорта высотой Н-5,0м. Опоры предусмотрены из труб стальных электросварных. Весь надземный газопровод защищается от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски или эмали желтого цвета (газопровод в желтый цвет, опоры- в черный.) Средняя глубина заложения подземного газопровода h=1,1 м до верха трубы. Укладка газопровода осуществляется на песчаное основание толщиной не менее 10 см и присыпается естественным мягким грунтом.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2020_____;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, 3.5 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_3,5_____;
фактически, месяц:_____3,5_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АФ АО „КазТрансГазАймак" нач - ПТО Алмаков А.Б

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) СЧИТАЕТ ОБЪЕКТ: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. «Кызылжар-3» в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области» сетей газоснабжения готовым к приемке в эксплуатацию,**_____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан._____

Подрядчик(генеральный подрядчик)

Аликулов Каржаубай Койшыбайулы_____

Казақстан Республикасы Ақтөбе облысы Шалқар қаласы Өндіріс кооператив РК Актюбинская область город Шалкар Производственный кооператив «ЕРЗАТ»