Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г. Павлодар, Площадь Победы, 5б, БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" г. Павлодар, Камзина,41 БИН 030640007340

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство автодороги от южного технического коридора вдоль сортировочной станции до ТОО"Агрохимпрогресс"

Форма 2В

Наименование объекта: Дорожная одежда

Дополнительное соглашение от 10.10.2019 г. к договору подряда (контракт) № 64 от 31.07.2019 г.

АКТ № 5 от 29 октября 2019 г.

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Дорожная одежда

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Устройство дорожной одежды										
1	1127-0401-0101	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности толщиной слоя 15см НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	974,1	1070,31	953,18	1 042 588	928 490	1 461	318 618	1 470 102
					115,63	187,23	112 637	182 380		108 896	
2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1071,51	1827		1 957 649		1 957 649		2 114 261
										156 612	
3	1127-0402-0102	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство-20 см НР = 108 %	м2 основания или покрытия	4383	111,26	91,13	487 654	399 403	1 381	211 563	755 154

				19,82	24,87	86 870	109 022		55 937	
4	1127-0402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	4383	112,65	81,46	493 735	357 048	1 052	246 971	799 962
					30,95	21,23	135 635	93 042		59 256	
5	2901-0001-0009 (пл)	Щебеночно-песчаная смесь ЩПС-С4 ТОО"Гравелит" К=1,508;	т	1652,391	4446		7 346 530		7 346 530		7 934 252
										587 722	
6	1127-0602-0901	Основания. Розлив битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 0,8л/м2 НР = 108 %	т	3,14	124470,7	1614,33	390 838	5 069	385 769	2 549	424 858
						751,59		2 360		31 471	
7	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство- 8 см НР = 108 %	м2	3891	1732,93	88,90	6 742 821	345 891	6 247 002	251 812	7 554 204
					38,53	21,39	149 928	83 231		559 571	
8	1127-0602-0901	Основания. Розлив битума по верхнему слою основания из расчета 0.3л/м2 НР = 108 %	т	1,06	124470,75	1614,15	131 939	1 711	130 228	861	143 424
						751,89		797		10 624	
9	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство- 7см НР = 108 %	м2 покрытия	3549	1375,83	90,15	4 882 827	319 928	4 433 636	235 092	5 527 353
					36,42	24,91	129 263	88 415		409 434	

10	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 7-4=3/0,5=6 НР = 108 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6: кмат1=6:	м2 покрытия	3549	939,71	0,12	3 335 026	434	3 332 515	2 243	3 604 251
					0,59		2 077			266 982	
11	1127-0602-0901	Основания. Розлив вязкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0.3л/м2 НР = 108 %	т	1,06	124470,75	1614,15	131 939	1 711	130 228	861	143 424
						751,89		797		10 624	
12	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-5 см НР = 108 %	м2 покрытия	3549	1702,71	90,35	6 042 930	320 650	5 593 017	235 396	6 780 592
					36,42	24,99	129 263	88 696		502 266	
13	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 5-4=2 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	3549	393,19	0,04	1 395 441	153	1 394 596	747	1 507 883
					0,19		692			111 695	

Итого	38 759 720
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	746 365
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 680 488
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	648 740
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 955 064
Накладные расходы, тенге	1 506 713
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 871 090
Временные здания и сооружения (3,9 %)	1 511 629

Итого	40 271 349
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	805 427
Итого	41 076 776
в текущих и прогнозных ценах 2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	43 130 615
Итого с коэф-том - 0,8999999952	38 817 553,29
Налог на добавленную стоимость НДС (12 %)	4 658 106,39
Всего	43 475 659,68

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Заместитель руководителя — в командировке — Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства — Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства — Омаров А.К. — решение соотв пед

Главный специалист отдела капитального строительства — Сарбалин Р.С.

Главный специалист технического отдела промышленно-гражданского строительства — в командировке — Музафар С.Е.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН 030640007340

Директор — Моисеев Ю.И.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "NS Project group" БИН 110740000344

Заместитель директора _____ Нурмухаметов Р.Т.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" БИН 040840006470

Эксперт _____ Ноженко В.А.

ИИН 830220350540, аттестат № KZ65VJE00040737, № KZ47VJE00048433