Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г. Павлодар, Площадь Победы, 5б, БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" г. Павлодар, Камзина,41 БИН 030640007340

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство автодороги от южного технического коридора вдоль сортировочной станции до ТОО"Агрохимпрогресс"

Форма 2В

Наименование объекта: дорожная одежда

Дополнительное соглашение от 10.10.2019 г. к договору подряда (контракт) № 64 от 31.07.2019 г.

АКТ № 6 от 29 октября 2019 г.

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Устройство присыпных обочин

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Укрепление обочин										
1	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	475	162,5	155,80	77 188	74 003	94	19 470	104 391
					6,51	50,42	3 091	23 950		7 733	
2	4102-0103-1077	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 77 км	т	988	1180		1 165 840				1 259 107
										93 267	
3	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозером с перемещением до 10м - разравнивание в насыпи НР = 72 %	м3 грунта	475	54,12	54,12	25 707	25 707		5 298	33 485
						15,49		7 358		2 480	

4	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см с разравниванием НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	475	58,77	58,77	27 917	27 917		7 304	38 039
						21,36		10 144		2 818	
5	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см к=5 НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; какс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	475	29,12	29,12	13 834	13 834		2 771	17 933
						8,1		3 848		1 328	
6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	475	76,79	66,04	36 473	31 368	1 425	7 173	47 138
					7,75	13,23	3 680	6 282		3 492	
7	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1508	6,11	6,11	9 207	9 207		1 665	11 742
						1,53		2 313		870	

Итого	1 511 835
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 771
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	182 036
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 895
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 519
- перевозка грузов, тенге	1 165 840
Накладные расходы, тенге	43 681
Сметная прибыль (8 %), тенге	111 988
Временные здания и сооружения (3,9 %)	58 962
Итого	1 570 797
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	31 416
Итого	1 602 213
в текущих и прогнозных ценах 2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1 682 324

Итого с коэф-том - 0,8999999952	1 514 091,59
Налог на добавленную стоимость	
НДС (12 %)	181 690,99
Всего	1 695 782,58

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Заместитель руководителя — в командировке — Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства — Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства — Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства — Сарбалин Р.С.

Главный специалист технического отдела промышленно-гражданского строительства — в командировке — Музафар С.Е.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН 030640007340

Директор — Моисеев Ю.И.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "NS Project group" БИН 110740000344

Заместитель директора _____ Нурмухаметов Р.Т.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", БИН 040840006470

Эксперт _____ Ноженко В.А.

ИИН 830220350540, аттестат № KZ65VJE00040737, № KZ47VJE00048433