Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г. Павлодар, Площадь Победы, 5б, БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" г. Павлодар, Камзина,41 БИН 030640007340

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство автодороги от южного технического коридора вдоль сортировочной станции до ТОО"Агрохимпрогресс"

Форма 2В

Наименование объекта: Съезд

Дополнительное соглашение от 10.10.2019 г. к договору подряда (контракт) № 64 от 31.07.2019 г.

АКТ № 8 от 29 октября 2019 г.

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Устройство съезда

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить									
		Раздел 1 Земляные работы									
	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	175	162,5	155,79	28439	27265	35	7133	38461
					6,51	50,42	1139	8823	–	2849	
	4102-0103-1077	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 77 км	т	363,1513	1180		428519		–	–	462800
					–		–		–	34281	

1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- разравнивание в насыпи НР = 72 %	м3 грунта	175	54,12	54,12	9471	9471	–	1952	12337
				–	15,49	–	2711	–	914	
1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см с разравниванием НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	175	58,77	58,77	10285	10285	–	2691	14014
				–	21,35	–	3737	–	1038	
1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см к=5 НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	175	29,12	29,12	5097	5097	–	1021	6607
				–	8,1	–	1418	–	489	
1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	175	76,79	66,04	13438	11557	525	2642	17366
				7,75	13,22	1356	2314	–	1286	
1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	250	40,39	19,83	10098	4957	–	4398	15656
				20,56	3,87	5141	968	–	1160	
1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	81	214,24	153,57	17353	12439	4914	1943	20840
				–	33,31	–	2698	–	1544	

Раздел 2 Дорожная одежда

1127-0401-0101	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности толщиной слоя 15см НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	43,9875	1070,31	953,18	47081	41929	66	14388	66387
				115,63	187,23	5086	8236	–	4918	
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	48,386	1827		88401		88401	–	95473
				–		–		–	7072	
1127-0402-0102	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство-20 см НР = 108 %	м2 основания или покрытия	234,95	111,26	91,13	26140	21409	74	11342	40481
				19,82	24,87	4657	5845	–	2999	
1127-0402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	234,95	112,65	81,46	26466	19139	56	13240	42882
				30,95	21,23	7271	4988	–	3176	
2901-0001-0009 (пл)	Щебеночно-песчаная смесь ЩПС-С4 ТОО"Гравелит"	т	88,58	4446		393827		393827	–	425333
				–		–		–	31506	
1127-0602-0901	Основания. Розлив вязкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 0,8л/м2 НР = 108 %	т	0,18	124470,7	1614,33	22405	291	22114	146	24355
				–	751,59	–	135	–	1804	
1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство-8 см НР = 108 %	м2	225,35	1732,93	88,9	390515	20033	361799	14582	437505
				38,53	21,39	8683	4819	–	32408	

1127-0602-0901	Основания. Розлив вязкого битума по верхнему слою основания из расчета 0.3л/м2 НР = 108 %	т	0,065	124470,75	1614,15	8091	105	7986	53	8796
				–	751,89	–	49	–	652	
1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство- 7см НР = 108 %	м2 покрытия	215,75	1375,83	90,15	296835	19448	269529	14291	336016
				36,42	24,91	7858	5374	–	24890	
1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 7-4=3/0,5=6 НР = 108 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 покрытия	215,75	939,71	0,12	202741	26	202589	136	219107
				0,59	–	126	–	–	16230	
1127-0602-0901	Основания. Розлив вязкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 НР = 108 %	т	0,065	124470,75	1614,15	8091	105	7986	53	8796
				–	751,89	–	49	–	652	
1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-5 см НР = 108 %	м2 покрытия	215,75	1702,71	90,35	367360	19492	340010	14309	412203
				36,42	24,99	7858	5391	–	30534	

1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 5-4=2 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2:	м2 покрытия	215,75	393,19	0,04	84831	9	84780	45	91666
				0,19	–	42	–	–	6790	
Раздел 3 Укрепление обочин										
1127-0801-0114	Обочины. Укрепление втапливанием щебня НР = 108 %	м2 покрытия обочин	51	78,1	78,1	3983	3983	–	870	5241
				–	15,79	–	806	–	388	
2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,12	5059		30961		30961	–	33438
				–		–		–	2477	

Итого	**2 835 760**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 217
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	227 040
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 361
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 815 652
- перевозка грузов, тенге	428 519
Накладные расходы, тенге	105 275
Сметная прибыль (8 %), тенге	210 057
Временные здания и сооружения (3,9 %)	110 595
Итого	2 946 355
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	58 928
Итого	3 005 283
в текущих и прогнозных ценах 2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	3 155 547

Итого с коэф-том - 0,8999999952	2 839 992,29
Налог на добавленную стоимость	
НДС (12 %)	340 799,07
Всего	3 180 791,36

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Заместитель руководителя в командировке Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства Сарбалин Р.С.

Главный специалист технического отдела промышленно-гражданского строительства в командировке Музафар С.Е.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН 030640007340

Директор Моисеев Ю.И.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "NS Project group" БИН 110740000344

Заместитель директора _____ Нурмухаметов Р.Т.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" БИН 040840006470

Эксперт _____ Ноженко В.А.

ИИН 830220350540, аттестат № KZ65VJE00040737, № KZ47VJE00048433