Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г. Павлодар, Площадь Победы, 5б, БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" г. Павлодар, Камзина,41 БИН 030640007340

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство автодороги от южного технического коридора вдоль сортировочной станции до ТОО"Агрохимпрогресс"

Форма 2В

Наименование объекта: Наружное освещение

Дополнительное соглашение от 10.10.2019 г. к договору подряда (контракт) № 64 от 31.07.2019 г.

АКТ № 9 от 29 октября 2019 г.

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Наружное освещение

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 кабели										
17	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	638	230,31	165,27	146 937	105 441		54 724	217 794
					65,04	54,09	41 496	34 510		16 133	
18	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 - постель+засыпка	м3	38,28	1827		69 938		69 938		75 533
										5 595	
19	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	76,56	640,74		49 055			35 320	91 125
					640,74		49 055			6 750	
20	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76,56	76,79	66,04	5 879	5 056	230	1 156	7 598
					7,75	13,22	593	1 012		563	
21	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-котлован для проколов НР = 72 %	м3 грунта	24	1033,67		24 808			17 862	46 084

				1033,67		24 808			3 414	
22	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	24	640,75		15 378			11 072	28 566
					640,75		15 378			2 116	
23	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка-грунт	т	63,2	70		4 424				4 778
										354	
24	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км-мусор	т	63,2	325		20 540				22 183
										1 643	
25	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,496	700028,23		347 214		288 437	44 671	423 236
					118502,02		58 777			31 351	
26	1122-1401-0210	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	37	14325,14	6626,95	530 030	245 197	190 389	222 899	813 163
					2552,54	3532,59	94 444	130 706		60 234	
27	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	1371		6 855		6 855		7 403
										548	
28	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах и в теле опоры 496+37+34 НР = 72 %	м кабеля	567	291,18	136,40	165 099	77 336	26 300	59 553	242 624
					108,4	37,48	61 463	21 250		17 972	
29	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине КТП ШУНО НР = 72 %	м кабеля	30	397,73	166,57	11 932	4 997	2 057	4 473	17 717
					162,6	44,47	4 878	1 334		1 312	
30	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий 714-567-30 НР = 72 %	м кабеля	117	306,85	144,11	35 902	16 861	5 090	13 370	53 214

				119,24	39,48	13 951	4 619		3 942	
31	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава- в опоре для зарядки светильников НР = 72 %	м	238	98,91	3,2	23 540	761	5 286	12 775	39 220
					73,5	1,05	17 493	250		2 905	
32	2306-0131-0405	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,521	360111		187 618		187 618		202 627
										15 009	
33	2306-0137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,193	489847		94 540		94 540		102 103
										7 563	
34	2306-0142-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,238	89453		21 290		21 290		22 993
										1 703	
35	1308-0201-2301	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1265,33	80	3 796	240	304	2 398	6 690
					1084	26,33	3 252	79		496	
36	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 rek-1КнТ-4-16/50	шт.	3	10846		32 538		32 538		35 141
										2 603	
37	2404-0207-3803	Зажим У733 УТ 2	шт.	51	123		6 273		6 273		6 775
										502	

38	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1082	80	1 082	80	22	724	1 950
					980	26	980	26		144	
39	2904-0004-0001 (пл)Альфаопт	Счетчик электрической энергии NP73E.1-11-1 92000/1,12	шт	1	82143		82 143		82 143		88 714
										6 571	
40	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	102	162,51	155,8	16 576	15 892	20	4 181	22 418
					6,51	50,42	664	5 143		1 661	
41	4102-0103-1077	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 77 км	т	214,2	1180		252 756				272 976
										20 220	

Итого	**2 852 625**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	387 232
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	471 861
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	198 929
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 019 330
- оборудование, тенге	
- перевозка грузов, тенге	277 720
Накладные расходы, тенге	485 178
Сметная прибыль (8 %), тенге	211 304

ИСКЛЮЧИТЬ

Раздел 4 кабели

25	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 % К=-1,000;	канало-километр трубопровода	-0,496	700028,23		-347 214		-288 437	-44 671	-423 236
					118502,02		-58 777			-31 351	
26	1122-1401-0210	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 % К=-1,000;	м продавливания	-37	14325,14	6626,95	-530 030	-245 197	-190 389	-222 899	-813 163
					2552,54	3532,59	-94 444	-130 706		-60 234	

	Итого исключить					**-1 236 399**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-153 221				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-245 197				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-130 706				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-478 826				
	Накладные расходы, тенге					-267 570				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-91 585				
	ДОБАВИТЬ									
Раздел 4 кабели										
1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 26-50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001) НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,496	420028,23		208 334		149 557	44 671	273 245
				118502,02		58 777			20 240	
1122-1401-0208	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	37	8928,11	5832,22	330 340	215 792	35 640	193 359	565 595
				2132,65	3146,05	78 908	116 404		41 896	
	Итого добавить					**838 840**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					137 685				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					215 792				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					116 404				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					185 197				
	- перевозка грузов, тенге									
	Накладные расходы, тенге					238 030				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					62 136				
	Итого					**2 455 066**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					371 696				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					442 456				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					184 627				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					725 700				
	- оборудование, тенге									
	- перевозка грузов, тенге					277 720				
	Накладные расходы, тенге					455 638				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					181 855				

Временные здания и сооружения (3,9 %)	95 748
Итого	2 550 814
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	51 016
Итого	2 601 830
в текущих и прогнозных ценах 2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	2 731 921
Итого с коэф-том - 0,8999999952	2 458 728,89
Налог на добавленную стоимость НДС (12 %)	295 047,48
Всего	2 753 776,37

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Заместитель руководителя — в командировке — Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства — Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства — Омаров А.К. — решение соглас. пер

Главный специалист отдела капитального строительства — Сарбалин Р.С.

Главный специалист технического отдела промышленно-гражданского строительства — в командировке — Музафар С.Е.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН 030640007340

Директор — Моисеев Ю.И.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "NS Project group" БИН 110740000344

Заместитель директора _____ Нурмухаметов Р.Т.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" БИН 040840006470

Эксперт _____ Ноженко В.А.

ИИН 830220350540, аттестат № KZ65VJE00040737, № KZ47VJE00048433