Наименование стройки Строительство ИКИ к индивидуальным жилым домам в п.Топар Абайского района (33 земельных участка) (наружный водовод)
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Наименование объекта Строительство ИКИ к индивидуальным жилым домам в п.Топар Абайского района (33 земельных участка) (наружный водовод)

АКТ
выполненых работ за ИЮНЬ 2018 г.

Составлен(а) Акт Ф-2 №2 за июнь 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010205-0905	**Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками**	1354,896	10735,78	4335,94	14545868	5874742	7499906	8,55	11584
		м3 грунта		6399,85	1907,42	8671126	2584358	59,1	2,20	2981
2	Е11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	8,81505	1162,68	--	10249	--	6709	1,54	14
		м3		1162,68	--	10249	--	59,1	--	--
3	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	45,90245	1872,38	--	85947	--	56264	2,48	114
		м3 грунта		1872,38	--	85947	--	59,1	--	--
4	С341-310104-0301 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	3443,44	147,00	--	506186	--	20247	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С341-020101-1015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	1363,39	565,23	--	770629	--	30825	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С341-020101-1015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	30,4704	565,23	--	17223	--	689	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	126,428392	890,04	--	112526	--	73664	1,21	153
		м3 грунта		890,04	--	112526	--	59,1	--	--
17	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	505,713568	26,69	26,69	13496	13496	2965	--	--
		м3		--	7,80	--	3946	59,1	0,01	3
18	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	632,14196	144,98	61,45	91647	38845	46647	0,13	82
		м3 уплотненного грунта		83,53	27,09	52802	17127	59,1	0,03	20
19	Е11-080101-0201	Устройство песчаного основания	45,6	2812,57	683,26	128253	31157	25263	0,78	36
		м3		573,74	261,95	26163	11945	50,8	0,29	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18917355	6179276			12243
			Тенге			9154212	2691600			3090
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18917355				
	Материалы -		Тенге			71084				
	Всего заработная плата -		Тенге				11845812			
	Транспортные расходы -		Тенге			3512783				
		Накладные расходы -	Тенге			8034315				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6997712		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1036603		
		Сметная прибыль -	Тенге			2156134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29107803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15333
		Сметная заработная плата -	Тенге				11845812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29107803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15333
		Сметная заработная плата -	Тенге				11845812			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1								
20	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,667	230893,21	62604,56	154006	41757	85117	194,00	129
		км трубопровода		162422,62	20866,82	108336	13918	62,1	26,83	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С123-010405-0403 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	1419,05	2654,72	--	3767180	--	150687	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	0,052	589427,83	182257,68	30650	9477	14781	413,00	21
		км трубопровода		341761,63	61861,13	17772	3217	62,1	79,02	4
23	С123-010405-0112 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004	52,52	17383,33	--	912972	--	36519	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,0024	308972,27	89092,36	742	214	393	247,00	1
		км трубопровода		204394,97	29824,72	491	72	62,1	38,24	--
25	С123-010405-0106 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	2,424	3851,39	--	9336	--	373	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	3	2073,67	90,62	6221	272	3588	2,03	6
		задвижка или клапан		1679,85	43,35	5040	130	62,1	0,05	--
27	С123-040101-0303 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	3	16248,45	--	48745	--	1950	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	18	1587,50	101,77	28575	1832	14932	1,47	26
		шт.		1202,17	17,34	21639	312	60,4	0,02	--
29	С123-040902-3127 в ценах III квартала 2017 года	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre	18	2104,36	--	37878	--	1515	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	0,1226	625416,34	295452,13	76676	36222	35221	312,70	38
		т фасонных частей		312218,44	93866,90	38278	11508	62,1	94,30	12
31	С123-020803-0302 в ценах III квартала 2017 года	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	3	148038,21	--	444115	--	17765	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С123-020803-0410 в ценах III квартала 2017 года	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	1	131728,54	--	131729	--	5269	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С123-020803-0103 в ценах III квартала 2017 года	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	4	67151,10	--	268604	--	10744	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е11-220801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	5	1729,23	1052,09	8646	5260	3652	0,83	4
		шт.		677,14	346,77	3386	1734	62,1	0,45	2
35	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	5	1276,38	776,70	6382	3883	2696	0,61	3
		шт.		499,68	256,15	2498	1281	62,1	0,33	2
36	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	26	866,07	527,50	22518	13715	9506	0,41	11
		шт.		338,57	173,88	8803	4521	62,1	0,23	6
37	С123-020303-6606 в ценах III квартала 2017 года	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	1749,35	--	8747	--	350	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С123-020303-2406 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	1224,89	--	6124	--	245	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С123-020302-5918 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	1207,08	--	15692	--	628	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С123-020302-5913 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	973,31	--	12653	--	506	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С123-020103-0110 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	11	1493,20	--	16425	--	657	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С123-020302-8010 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	1002,41	--	11027	--	441	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	866,07	527,50	5196	3165	2194	0,41	2
		шт.		338,57	173,88	2031	1043	62,1	0,23	1
44	С123-020301-0827 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	3022,65	--	9068	--	363	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С123-020302-1010 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1303,39	--	1303	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С123-020303-1006 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	878,16	--	1756	--	70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6042968	115799			243
			Тенге			208273	37736			45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311037				
	Материалы -		Тенге			10436				
	Всего заработная плата -		Тенге				224057			
		Накладные расходы -	Тенге			157147				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					139140		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18007		
		Сметная прибыль -	Тенге			37455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			505638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				224057			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5731931				
	Материалы -		Тенге			5104				
	Всего заработная плата -		Тенге				21951			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5703356				
		Накладные расходы -	Тенге			243066				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13258		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					229808		
		Сметная прибыль -	Тенге			478000				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6452996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				21951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6958635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				246009			
		РАЗДЕЛ 3.								
47	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**29,414**	**25183,75**	**5985,35**	**740755**	**176053**	**206664**	**8,86**	**261**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**6981,86**	**2337,30**	**205364**	**68749**	**62,1**	**2,22**	**65**
48	**С121-040302-0102 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**10**	**21928,64**	**--**	**219286**	**--**	**8771**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
49	**С121-040302-0103 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**2**	**34913,52**	**--**	**69827**	**--**	**2793**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
50	**С121-040301-0110 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**24**	**13469,99**	**--**	**323280**	**--**	**12931**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С121-040301-0110 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	30	13469,99	--	404100	--	16164	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С121-040301-0112 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	18168,86	--	36338	--	1454	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С121-040301-0114 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.3	4	10958,11	--	43832	--	1753	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С121-040301-0115 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	4	21915,77	--	87663	--	3507	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С121-040302-0109 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	8	15806,00	--	126448	--	5058	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С121-040302-0113 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	2	33176,28	--	66353	--	2654	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С121-040301-0201 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	3037,37	--	6075	--	243	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С121-040301-0101 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	30	5111,94	--	153358	--	6134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С123-030101-0303 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	10	10021,14	--	100211	--	4008	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	120,55	736,93	14,29	88837	1723	15239	0,21	26
		м2 поверхности		181,75	1,73	21910	209	50,8	--	--
61	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	1	2073,67	90,62	2074	91	1196	2,03	2
		задвижка или клапан		1679,85	43,35	1680	43	62,1	0,05	--
62	С123-040101-0303 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	1	16248,45	--	16248	--	650	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	1	3550,80	1010,38	3551	1010	1672	2,46	2
		задвижка или клапан		2035,67	333,87	2036	334	62,1	0,31	--
64	С123-040101-0305 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	1	30060,45	--	30060	--	1202	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С123-020803-0110 в ценах III квартала 2017 года	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 150х150 ГОСТ 5525-88	1	95932,74	--	95933	--	3837	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С123-020302-5932 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3895,92	--	3896	--	156	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2618125	178877			291
			Тенге			230990	69336			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2371776				
	Материалы -		Тенге			425350				
	Всего заработная плата -		Тенге				300325			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			**1536560**				
		Накладные расходы -	Тенге			**286234**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**184003**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**102231**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**212641**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2870650**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**356**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**300325**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**246349**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**246349**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9854**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**20496**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**276699**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**3147349**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**356**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**300325**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27578447**	**6473952**			**12776**
			Тенге			**9593474**	**2798672**			**3202**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21600167**				
	Материалы -		Тенге			**506870**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12370194**			
	Местные материалы -		Тенге			**1536560**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3512783**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8477695**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7320854**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1156841**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2406229**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**32484091**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15951**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12370194**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5978280**				
	Материалы -		Тенге			**5104**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21951**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5949705**				
		Накладные расходы -	Тенге			**252920**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13258**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**239662**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**498496**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6729696**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21951**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**39213787**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15978**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12392146**			
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге			**509779**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	о с временными	Тенге			39723566				
	оп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	Тенге			709066				
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 года	Тенге			40432632				
	Итого по акту Ф-2 в текущих ценах 2-го кв. 2018г. К=1,0599383	Тенге			42856095				
	НДС-12%	Тенге			5142731				
	Итого с НДС-12%	Тенге			47998826,52				
	Ценовая скидка	Тенге			17183579,89				
	Всего по акту в текущих ценах 2018 года	Тенге			30815246,63				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района"

Асбуров А.Е.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

Исаков Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Палаточный центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.