Наименование стройки Строительство ИКИ к индивидуальным жилым домам в п.Топар Абайского района (33 земельных участка) (наружный водовод)
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Наименование объекта Строительство ИКИ к индивидуальным жилым домам в п.Топар Абайского района (33 земельных участка) (наружный водовод)

АКТ №4
выполненых работ за АВГУСТ 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	58	88,32	82,08	5123	4761	1227	0,01	1
		м3 грунта		6,24	22,44	362	1302	59,1	0,02	1
2	Е11-010101-0315	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами**	296,99995	118,99	108,73	35339	32293	10016	0,01	4
		м3		10,26	36,86	3046	10949	59,1	0,03	9
3	Е11-010205-0905	**Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками**	245	10735,78	4335,94	2630267	1062304	1356176	8,55	2095
		м3 грунта		6399,85	1907,42	1567962	467318	59,1	2,20	539
4	Е11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2	1162,68	--	2325	--	1522	1,54	3
		м3		1162,68	--	2325	--	59,1	--	--
5	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	9	1872,38	--	16851	--	11032	2,48	22
		м3 грунта		1872,38	--	16851	--	59,1	--	--
6	С341-310104-0301 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	687	147,00	--	100989	--	4040	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С341-020101-1015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км								
		687	565,23	--	388313	--	15533	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
8 С341-310104-0302 в ценах III квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Разгрузка								
		687	219,00	--	150453	--	6018	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
9 Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		250	123,84	116,81	30960	29202	7399	0,01	2
	м3 грунта		6,91	33,18	1728	8295	59,1	0,03	7
10 С341-020101-1015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км								
		448	565,23	--	253223	--	10129	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
11 Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширения для колодцев/								
		14	1872,38	--	26213	--	17160	2,48	35
	м3 грунта		1872,38	--	26213	--	59,1	--	--
12 Е11-010205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками /уширения для колодцев/								
		3	10735,78	4335,94	32207	13008	16606	8,55	26
	м3 грунта		6399,85	1907,42	19200	5722	59,1	2,20	7
13 С341-310104-0301 в ценах III квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Погрузка								
		9	147,00	--	1323	--	53	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
14 С341-020101-1015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км								
		9	565,23	--	5087	--	203	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
15 С341-310104-0302 в ценах III квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Разгрузка								
		9	219,00	--	1971	--	79	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3	123,84	116,81	372	350	89	0,01	--
		м3 грунта		6,91	33,18	21	100	59,1	0,03	--
17	С341-020101-1015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	6	565,23	--	3391	--	136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	124,999968	890,04	--	111255	--	72832	1,21	151
		м3 грунта		890,04	--	111255	--	59,1	--	--
19	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	505,999972	26,69	26,69	13503	13503	2967	--	--
		м3		--	7,80	--	3948	59,1	0,01	3
20	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	632,000004	144,98	61,45	91627	38836	46637	0,13	82
		м3 уплотненного грунта		83,53	27,09	52790	17123	59,1	0,03	20
21	Е11-080101-0201	Устройство песчаного основания	9	2812,57	683,26	25313	6149	4986	0,78	7
		м3		573,74	261,95	5164	2358	50,8	0,29	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3926105	1200407			2428
			Тенге			1806918	517115			589
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3926105				
	Материалы -		Тенге			14030				
	Всего заработная плата -		Тенге				2324032			
	Транспортные расходы -		Тенге			904751				
		Накладные расходы -	Тенге			1584838				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1372879		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					211959		
		Сметная прибыль -	Тенге			440875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5951819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3017
		Сметная заработная плата -	Тенге				2324032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5951819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3017
		Сметная заработная плата -	Тенге				2324032			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,1	230893,21	62604,56	23089	6260	12761	194,00	19
	км трубопровода		162422,62	20866,82	16242	2087	62,1	26,83	3
23 Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,0024	308972,27	89092,36	742	214	393	247,00	1
	км трубопровода		204394,97	29824,72	491	72	62,1	38,24	--
24 С123-010405-0106 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	2,424	3851,39	--	9336	--	373	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
25 Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	5	46798,43	118,15	233992	591	14032	1,82	9
	шт.		1397,65	49,27	6988	246	62,1	0,05	--
26 Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	5	460,54	--	2303	--	1579	0,61	3
	шт.		460,54	--	2303	--	62,1	--	--
27 С121-050102-0201 в ценах III квартала 2017 года	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,0271	207714,88	--	5629	--	225	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
28 С121-130211-0608 в ценах III квартала 2017 года	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	0,00026	238482,58	--	62	--	2	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
29 Е11-130301-1701	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	2,3856	101,21	0,84	241	2	25	0,01	--
	м2		11,04	0,17	26	--	54,2	--	--
30 Е11-221501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	1,475	19732,95	5804,53	29106	8562	7309	5,34	8
	км трубопровода		4152,70	2298,02	6125	3390	62,1	2,20	3
31 С121-060208-0501 в ценах III квартала 2017 года	Стремянка	0,39	299957,75	--	116984	--	4679	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			421484	15629			40
		Тенге			32175	5795			6

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295164				
Материалы -		Тенге			241669				
Всего заработная плата -		Тенге				37970			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5691				
	Накладные расходы -	Тенге			36327				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					23577		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12750		
	Сметная прибыль -	Тенге			26519				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			358011				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
	Сметная заработная плата -	Тенге				37970			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			116984				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116984				
	Накладные расходы -	Тенге			4679				
	Сметная прибыль -	Тенге			9733				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			131396				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9336				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9336				
	Накладные расходы -	Тенге			373				
	Сметная прибыль -	Тенге			777				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10486				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			499892				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
	Сметная заработная плата -	Тенге				37970			
	РАЗДЕЛ 3.								
32	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**4**	**25183,75**	**5985,35**	**100735**	**23941**	**28104**	**8,86**	**35**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**6981,86**	**2337,30**	**27927**	**9349**	**62,1**	**2,22**	**9**
33	**С123-030101-0303 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99**	**10**	**10021,14**	**--**	**100211**	**--**	**4008**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**200946**	**23941**				**35**
		Тенге			**27927**	**9349**				**9**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100735				
Материалы -		Тенге			48866				
Всего заработная плата -		Тенге				37277			
	Накладные расходы -	Тенге			28104				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					23149		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4955		
	Сметная прибыль -	Тенге			10307				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139146				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
	Сметная заработная плата -	Тенге				37277			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			100211				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100211				
	Накладные расходы -	Тенге			4008				
	Сметная прибыль -	Тенге			8338				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			112557				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			251704				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
	Сметная заработная плата -	Тенге				37277			
РАЗДЕЛ 4. Доп.работы Исключить									
34	**Е11-220901-0203**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**							
		2	**-3550,80**	**-1010,38**	**-7102**	**-2021**	**-3345**	**-2,46**	**-5**
	задвижка или клапан		**-2035,67**	**-333,87**	**-4071**	**-668**	**62,1**	**-0,31**	**-1**
35	**С123-040101-0305 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002**							
		2	**-30060,45**	**--**	**-60121**	**--**	**-2405**	**--**	**--**
	шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**С341-310104-0301 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**							
		82,55	**-147,00**	**--**	**-12135**	**--**	**-485**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**С341-020101-1015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**							
		82,55	**-565,23**	**--**	**-46660**	**--**	**-1866**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**С341-310104-0302 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень, гравий, галька. Разгрузка**							
		82,55	**-219,00**	**--**	**-18078**	**--**	**-723**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**-144096**	**-2021**			**-5**
		Тенге			**-4071**	**-668**			**-1**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-83975				
Материалы -		Тенге			-1009				
Всего заработная плата -		Тенге				-4739			
Транспортные расходы -		Тенге			-76873				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге			-6420				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-2943		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-3477		
	Сметная прибыль -	Тенге			-7232				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-97626				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-6
	Сметная заработная плата -	Тенге				-4739			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-60121				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-60121				
	Накладные расходы -	Тенге			-2405				
	Сметная прибыль -	Тенге			-5002				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-67528				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-165154				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-6
	Сметная заработная плата -	Тенге				-4739			
РАЗДЕЛ 5. Доп.работы Включить									
39	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	1,4	25183,75	5985,35	35257	8379	9836	8,86	12
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6981,86	2337,30	9775	3272	62,1	2,22	3
40	**С121-040302-0102 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	2	21928,64	--	43857	--	1754	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	**С121-040301-0110 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	1	13469,99	--	13470	--	539	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	**С121-040301-0112 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	2	18168,86	--	36338	--	1454	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	**С123-030101-0303 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99**	1	10021,14	--	10021	--	401	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				138943	8379			12
		Тенге				9775	3272			3

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128922				
Материалы -		Тенге			17103				
Всего заработная плата -		Тенге				13047			
Местные материалы -		Тенге			93665				
	Накладные расходы -	Тенге			13583				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8102		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5481		
	Сметная прибыль -	Тенге			11400				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153906				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата -	Тенге				13047			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10021				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10021				
	Накладные расходы -	Тенге			401				
	Сметная прибыль -	Тенге			834				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11256				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			165161				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата -	Тенге				13047			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4543383**	**1246336**			**2511**
		Тенге			**1872724**	**534863**			**607**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4366952				
Материалы -		Тенге			320659				
Всего заработная плата -		Тенге				2407587			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5691				
Местные материалы -		Тенге			93665				
Транспортные расходы -		Тенге			827877				
	Накладные расходы -	Тенге			1656433				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1424764		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					231669		
	Сметная прибыль -	Тенге			481871				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6505256				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3117
	Сметная заработная плата -	Тенге				2407587			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			116984				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116984				
	Накладные расходы -	Тенге			4679				
	Сметная прибыль -	Тенге			9733				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			131396				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59447				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59447				
	Накладные расходы -	Тенге			2378				
	Сметная прибыль -	Тенге			4946				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			66771				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6703415				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3117

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге				2407587			
Зременные здания и сооружения 1,3%		Тенге				87144			
Итого с временными		Тенге				6790559			
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%		Тенге				121211			
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года		Тенге				6911771			
Итого по акту Ф-2 в текущих ценах 2-го кв. 2018г. К=1,0599383		Тенге				7326051			
НДС-12%		Тенге				879126			
Итого с НДС-12%		Тенге				8205176,76			
Ценовая скидка		Тенге				2938538,73			
Всего по акту в текущих ценах 2018 года		Тенге				5266638,03			

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района"

Асеров А.Е.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

Исаков Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Назадочный центр Темиртау"

Ахмеджанова Г.Н.