Заказчик: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул. Саина, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства

СПРАВКА № 2 от 29.10.2024

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		159	04.07.2024			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								
			из графы 1						
				из них:			Дополнительные затраты		
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2024 г.	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**5 686 759 184,00**									
в том числе с начала строительства	**529 170 606,62**	319 991 485,78								
акт №2 от 29.10.2024 г.		319 991 485,78							38 398 978,29	358 390 464,08
В том числе выплата аванса 30%	**174 766 031,43**									
Удержание аванса 30%	**158 751 181,99**	95 997 445,74							11 519 693,49	107 517 139,22
Итоге к оплате:										**250 873 324,86**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима _____ **Сагиндиков К. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кабдрахманова А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ" Жулдас С. У. ИИН 891012302187, аттестат №KZ89VJE00087932 от 31.07.2024 года _____
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 Тел.: 3032561**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254, Павлодарская область, г.Экибастуз, Абая,72, 184; Тел.: 87057074940**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 159 от 04.07.2024 года

Акт выполненных работ № 2 от 29.10.2024 года

за **октябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 01-01: Вынос проекта в натуру										
1	**1**	**СЦИ** ***РК 8.03-04-2022 табл.1601-0103-03 п.1,2***	**Сети водопровода**		**1,66902**	**268 687,0**	**0,0**	**448 444,0**	**0,0**			**448 444,0**	
				км		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**				
2	**2**	**СЦИ** ***РК 8.03-04-2022 табл.1601-0103-03 п.1,2***	**Сети канализации**		**0,84588**	**268 687,0**	**0,0**	**227 277,0**	**0,0**			**227 277,0**	
				км		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**				
			ИТОГО по локальной смете 01-01: Вынос проекта в натуру					**675 721**	**0**	**0**	**0**	**675 721**	
								0	**0**	**0**	**0**		
			Локальная смета 02-01: Сети водопровода										
3	**1**	**1101-0102-0386** ***РСНБ РК 2022***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		**81,69468**	**437,19**	**437,19**	**35 716,0**	**35 716,0**		**8 184,0**	**47 412,0**	
				м^3 грунта		**0,0**	**139,14**	**0,0**	**11 367,0**		**3 512,0**		
4	**2**	**1101-0102-0389** ***РСНБ РК 2022***	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		**685,15**	**985,69**	**985,69**	**675 346,0**	**675 345,0**		**154 756,0**	**896 510,0**	
				м^3 грунта		**0,0**	**313,71**	**0,0**	**214 938,0**		**66 408,0**		
5	**3**	**1101-0205-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		**2,52932**	**5 368,51**	**0,0**	**13 579,0**	**0,0**		**9 777,0**	**25 224,0**	
				м^3 грунта		**5 368,51**	**0,0**	**13 579,0**	**0,0**		**1 868,0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		21,19	12 856,01	0,0	272 419,0	0,0		196 142,0	506 046,0	
				$м^3$ грунта		12 856,01	0,0	272 419,0	0,0		37 485,0		
7	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**		1,68288	437,19	437,19	736,0	736,0		169,0	977,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	234,0		72,0		
8	6	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**		14,13	985,69	985,69	13 928,0	13 928,0		3 192,0	18 490,0	
				$м^3$ грунта		0,0	313,71	0,0	4 433,0		1 370,0		
9	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**		411,84	4 473,76	0,0	1 842 473,0	0,0		1 326 581,0	3 422 578,0	
				$м^3$ грунта		4 473,76	0,0	1 842 473,0	0,0		253 524,0		
10	8	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**		147,368	10 713,34	0,0	1 578 803,0	0,0		1 136 739,0	2 932 785,0	
				$м^3$ грунта		10 713,34	0,0	1 578 803,0	0,0		217 243,0		
11	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ**		256,36715	404,96	177,46	103 818,0	45 495,0		59 408,0	176 284,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	58 324,0	24 188,0		13 058,0		
12	10	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ**		73,3243	7 756,49	358,8	568 739,0	26 309,0	335 935,0	213 562,0	844 885,0	
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	206 495,0	9 224,0		62 584,0		
13	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА**		364,79	2 125,79	0,0	775 467,0	0,0		558 336,0	1 440 507,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	775 467,0	0,0		106 704,0		
14	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		364,79	4 165,0		1 519 350,0		1 519 350,0		1 640 898,0	
				$м^3$							121 548,0		
15	13	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС**		827,7	43,65	43,65	36 129,0	36 129,0		9 732,0	49 530,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	13 516,0		3 669,0		
16	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**		827,7	2 584,0		2 138 777,0		2 138 777,0		2 309 879,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							**171 102,0**		
17	**15**	**1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022***	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**827,7**	**404,96**	**177,46**	**335 185,0**	**146 883,0**		**191 805,0**	**569 149,0**	
				$м^3$ уплотненного грунта		**227,5**	**94,35**	**188 302,0**	**78 093,0**		**42 159,0**		
18	**18**	**412-102-0215 *РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК**		**83 363,4375**	**30,0**		**2 500 903,0**				**2 700 975,0**	
				т·км							**200 072,0**		
19	**19**	**1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022***	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**		**2 076,57**	**1 747,66**	**58,89**	**3 629 138,0**	**122 289,0**	**2 244 502,0**	**954 267,0**	**4 950 077,0**	
				$м^2$ креплений		**607,9**	**30,35**	**1 262 347,0**	**63 024,0**		**366 672,0**		
20	**21**	**241-201-0418 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм**		**507**	**10 419,0**		**5 282 433,0**		**5 282 433,0**		**5 705 028,0**	
				м							**422 595,0**		
21	**26**	**1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022***	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**		**0,42438**	**1 125 696,91**	**487 813,86**	**477 723,0**	**207 018,0**		**340 883,0**	**884 095,0**	
				км		**637 883,05**	**173 480,02**	**270 705,0**	**73 621,0**		**65 489,0**		
22	**27**	**241-201-0416 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм**		**7 702,1**	**6 526,0**		**50 263 905,0**		**50 263 905,0**		**54 285 017,0**	
				м							**4 021 112,0**		
23	**30**	**1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022***	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**		**9**	**5 029,83**	**493,82**	**45 268,0**	**4 444,0**		**40 496,0**	**92 625,0**	
				шт.		**4 536,01**	**8,99**	**40 824,0**	**81,0**		**6 861,0**		
24	**31**	**241-208-1812 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полиэтиленовый электросварной 5-90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм**		**5**	**35 114,0**		**175 570,0**		**175 570,0**		**189 616,0**	
				шт.							**14 046,0**		
25	**32**	**1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022***	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**		**0,13962**	**946 129,54**	**384 059,22**	**132 099,0**	**53 623,0**		**98 194,0**	**248 716,0**	
				км		**562 070,32**	**148 329,86**	**78 476,0**	**20 710,0**		**18 423,0**		
26	**33**	**241-201-0413 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**		**893,83**	**3 162,0**		**2 826 290,0**		**2 826 290,0**		**3 052 393,0**	
				м							**226 103,0**		
27	**39**	**1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022***	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**		**72**	**5 029,83**	**493,82**	**362 148,0**	**35 555,0**		**323 968,0**	**741 005,0**	
				шт.		**4 536,01**	**8,99**	**326 593,0**	**647,0**		**54 889,0**		
28	**40**	**1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022***	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**		**15**	**3 071,02**	**336,2**	**46 065,0**	**5 043,0**		**40 649,0**	**93 651,0**	
				шт.		**2 734,82**	**2,52**	**41 022,0**	**38,0**		**6 937,0**		
29	**41**	**241-211-0614 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм**		**20**	**12 205,0**		**244 100,0**		**244 100,0**		**263 628,0**	
				шт.							**19 528,0**		
30	**45**	**1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022***	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм**		**4**	**8 759,97**	**458,96**	**35 040,0**	**1 835,0**	**7 699,0**	**26 246,0**	**66 189,0**	
				шт.		**6 376,18**	**251,6**	**25 505,0**	**1 006,0**		**4 903,0**		
31	**46**	**1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022***	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**		**2**	**5 999,36**	**196,7**	**11 999,0**	**394,0**	**2 685,0**	**9 044,0**	**22 726,0**	
				шт.		**4 460,02**	**107,83**	**8 920,0**	**216,0**		**1 683,0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	67	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.С ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х100ММ = 1ШТ**		0,0595	3 022 356,49	1 039 159,53	179 830,0	61 830,0	38 046,0	102 935,0	305 386,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	79 954,0	24 020,0		22 621,0		
33	68	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм**		0,0006	9 389 568,37	432 286,74	5 634,0	259,0	4 794,0	641,0	6 777,0	
				км		967 463,35	112 125,72	580,0	67,0		502,0		
34	69	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм**		0,0005	7 089 834,02	382 614,76	3 545,0	191,0	2 908,0	492,0	4 360,0	
				км		890 901,5	102 560,26	445,0	51,0		323,0		
35	70	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм**		0,00025	613 373,28	97 537,89	153,0	24,0	64,0	76,0	247,0	
				км		260 968,29	45 497,59	65,0	11,0		18,0		
36	87	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПОЖ.ПОДСТАВКА ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150ММ = 2ШТ**		0,112	3 022 356,49	1 039 159,53	338 504,0	116 386,0	71 616,0	193 759,0	574 844,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	150 502,0	45 214,0		42 581,0		
37	88	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм**		0,0012	9 389 568,37	432 286,74	11 267,0	519,0	9 588,0	1 283,0	13 554,0	
				км		967 463,35	112 125,72	1 161,0	135,0		1 004,0		
38	89	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм**		0,001	7 089 834,02	382 614,76	7 090,0	383,0	5 816,0	984,0	8 720,0	
				км		890 901,5	102 560,26	891,0	103,0		646,0		
39	92	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПОЖ.ПОДСТАВКА ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.100ММ = 1ШТ**		0,045	3 022 356,49	1 039 159,53	136 006,0	46 762,0	28 774,0	77 850,0	230 964,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	60 470,0	18 166,0		17 108,0		
40	93	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм**		0,0006	9 389 568,37	432 286,74	5 634,0	259,0	4 794,0	641,0	6 777,0	
				км		967 463,35	112 125,72	580,0	67,0		502,0		
41	94	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм**		0,0005	613 373,28	97 537,89	307,0	49,0	127,0	152,0	496,0	
				км		260 968,29	45 497,59	130,0	23,0		37,0		
42	95	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**		1	11 978,0		11 978,0		11 978,0		12 936,0	
				шт.							958,0		
43	100	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм**		6	22 103,0		132 618,0		132 618,0		143 227,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							**10 609,0**		
44	**120**	**1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022***	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х150ММ = 2ШТ**		**0,081**	**3 022 356,49**	**1 039 159,53**	**244 811,0**	**84 172,0**	**51 793,0**	**140 130,0**	**415 736,0**	
				т		**1 343 771,96**	**403 697,77**	**108 846,0**	**32 700,0**		**30 795,0**		
45	**121**	**1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022***	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм**		**0,0015**	**7 089 834,02**	**382 614,76**	**10 635,0**	**574,0**	**8 724,0**	**1 475,0**	**13 079,0**	
				км		**890 901,5**	**102 560,26**	**1 336,0**	**154,0**		**969,0**		
46	**123**	**1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022***	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х100ММ = 1ШТ**		**0,035**	**3 022 356,49**	**1 039 159,53**	**105 782,0**	**36 370,0**	**22 380,0**	**60 550,0**	**179 639,0**	
				т		**1 343 771,96**	**403 697,77**	**47 032,0**	**14 129,0**		**13 307,0**		
47	**124**	**1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022***	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм**		**0,0005**	**7 089 834,02**	**382 614,76**	**3 545,0**	**191,0**	**2 908,0**	**492,0**	**4 360,0**	
				км		**890 901,5**	**102 560,26**	**445,0**	**51,0**		**323,0**		
48	**125**	**1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022***	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм**		**0,00025**	**613 373,28**	**97 537,89**	**153,0**	**24,0**	**64,0**	**76,0**	**247,0**	
				км		**260 968,29**	**45 497,59**	**65,0**	**11,0**		**18,0**		
49	**163**	**1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022***	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150ММ = 136ШТ /8шт/**		**0,236**	**3 022 356,49**	**1 039 159,53**	**713 276,0**	**245 242,0**	**150 904,0**	**408 279,0**	**1 211 279,0**	
				т		**1 343 771,96**	**403 697,77**	**317 130,0**	**95 273,0**		**89 724,0**		
50	**164**	**1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022***	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм**		**0,0048**	**7 089 834,02**	**382 614,76**	**34 031,0**	**1 836,0**	**27 918,0**	**4 721,0**	**41 852,0**	
				км		**890 901,5**	**102 560,26**	**4 276,0**	**492,0**		**3 100,0**		
51	**166**	**1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022***	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150ММ = 27ШТ /5шт/**		**0,1125**	**3 022 356,49**	**1 039 159,53**	**340 015,0**	**116 905,0**	**71 935,0**	**194 624,0**	**577 410,0**	
				т		**1 343 771,96**	**403 697,77**	**151 174,0**	**45 416,0**		**42 771,0**		
52	**167**	**1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022***	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм**		**0,0015**	**7 089 834,02**	**382 614,76**	**10 635,0**	**574,0**	**8 724,0**	**1 475,0**	**13 079,0**	
				км		**890 901,5**	**102 560,26**	**1 336,0**	**154,0**		**969,0**		
53	**169**	**1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022***	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.100ММ = 30ШТ /4шт/**		**0,07**	**3 022 356,49**	**1 039 159,53**	**211 565,0**	**72 741,0**	**44 760,0**	**121 100,0**	**359 278,0**	
				т		**1 343 771,96**	**403 697,77**	**94 064,0**	**28 259,0**		**26 613,0**		
54	**170**	**1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022***	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм**		**0,0024**	**613 373,28**	**97 537,89**	**1 472,0**	**234,0**	**612,0**	**728,0**	**2 376,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		260 968,29	45 497,59	626,0	109,0		176,0		
55	172	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.100ММ = 14ШТ /2шт/		0,027	3 022 356,49	1 039 159,53	81 604,0	28 057,0	17 264,0	46 710,0	138 579,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	36 282,0	10 900,0		10 265,0		
56	173	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм		0,0006	613 373,28	97 537,89	368,0	58,0	153,0	182,0	594,0	
				км		260 968,29	45 497,59	157,0	27,0		44,0		
57	174	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		4	4 864,0		19 456,0		19 456,0		21 012,0	
				шт.							1 556,0		
58	211	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		68	11 978,0		814 504,0		814 504,0		879 664,0	
				шт.							65 160,0		
59	212	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении		30	5 029,83	493,82	150 895,0	14 815,0		134 986,0	308 752,0	
				шт.		4 536,01	8,99	136 080,0	270,0		22 871,0		
60	216	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		11	3 071,02	336,2	33 781,0	3 698,0		29 810,0	68 678,0	
				шт.		2 734,82	2,52	30 083,0	28,0		5 087,0		
61	227	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка/ ПАТРУБОК		0,001	1 213 147,47	148 536,11	1 213,0	149,0	67,0	1 054,0	2 448,0	
				км трубопровода		997 353,32	67 690,27	997,0	68,0		181,0		
62	228	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		1,2	1 731,0		2 077,0		2 077,0		2 243,0	
				м							166,0		
63	229	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0012	2 879 913,06	67 823,16	3 456,0	81,0	2 527,0	840,0	4 640,0	
				км трубопровода		706 457,05	359,43	848,0	0,0		344,0		
64	230	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка		6	3 581,92	65,57	21 492,0	394,0	4 277,0	16 866,0	41 427,0	
				задвижка или клапан		2 803,44	35,94	16 821,0	216,0		3 069,0		
65	231	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		6	47 528,0		285 168,0		285 168,0		307 981,0	
				шт.							22 813,0		
66	232	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		6	1 662,34	58,8	9 974,0	353,0	1 370,0	8 168,0	19 593,0	
				фланец		1 375,14	0,0	8 251,0	0,0		1 451,0		
67	234	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка/ ПАТРУБОК		0,0002	1 213 147,47	148 536,11	243,0	30,0	13,0	211,0	490,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		997 353,32	67 690,27	199,0	14,0		36,0		
68	235	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		0,2	1 731,0		346,0		346,0		374,0	
				м							28,0		
69	236	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0002	2 879 913,06	67 823,16	576,0	13,0	421,0	140,0	773,0	
				км трубопровода		706 457,05	359,43	141,0	0,0		57,0		
70	237	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка		1	3 581,92	65,57	3 582,0	66,0	713,0	2 811,0	6 904,0	
				задвижка или клапан		2 803,44	35,94	2 803,0	36,0		511,0		
71	238	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	47 528,0		47 528,0		47 528,0		51 330,0	
				шт.							3 802,0		
72	239	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		1	1 662,34	58,8	1 662,0	59,0	228,0	1 361,0	3 265,0	
				фланец		1 375,14	0,0	1 375,0	0,0		242,0		
73	240	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		1	2 415,0		2 415,0		2 415,0		2 608,0	
				шт.							193,0		
74	245	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		2,25	50 137,05	20 254,73	112 808,0	45 573,0	4 891,0	84 281,0	212 856,0	
				$м^3$		27 708,37	10 128,38	62 344,0	22 789,0		15 767,0		
75	258	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ МС-4,МС-5,МС-8		0,036	1 385 460,86	13 694,44	49 877,0	493,0	43 431,0	7 182,0	61 624,0	
				т		165 358,14	3 702,18	5 953,0	133,0		4 565,0		
76	259	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		23,1	3 721,85	38,47	85 975,0	889,0	67 751,0	16 276,0	110 431,0	
				$м^2$		750,42	7,19	17 335,0	166,0		8 180,0		
77	261	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		22,27	50 137,05	20 254,73	1 116 552,0	451 073,0	48 414,0	834 198,0	2 106 810,0	
				$м^3$		27 708,37	10 128,38	617 065,0	225 559,0		156 060,0		
78	263	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		261	46 395,0		12 109 095,0		12 109 095,0		13 077 823,0	
				шт.							968 728,0		
79	265	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		252	25 622,0		6 456 744,0		6 456 744,0		6 973 284,0	
				шт.							516 540,0		
80	270	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		15	40 352,0		605 280,0		605 280,0		653 702,0	
				комплект							48 422,0		
81	274	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1		0,63488	1 385 460,86	13 694,44	879 601,0	8 694,0	765 924,0	126 653,0	1 086 754,0	
				т		165 358,14	3 702,18	104 983,0	2 350,0		80 500,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	275	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		233,9	3 721,85	38,47	870 541,0	8 998,0	686 019,0	164 801,0	1 118 169,0	
				$м^2$		750,42	7,19	175 523,0	1 682,0		82 827,0		
83	277	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	В траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной		564	13,85	1,29	7 811,0	727,0		5 389,0	14 256,0	
				м кабеля		12,56	0,71	7 084,0	400,0		1 056,0		
84	278	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		564	92,0		51 888,0		51 888,0		56 039,0	
				м							4 151,0		
85	294	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные.Установка		10	8 271,27	408,41	82 713,0	4 084,0	23 858,0	56 307,0	150 142,0	
				шт.		5 477,05	210,52	54 770,0	2 105,0		11 122,0		
86	298	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,4809	267 773,18	12 434,79	128 772,0	5 980,0	5 860,0	81 062,0	226 621,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	116 933,0	548,0		16 787,0		
87	299	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,4809	1 132 558,0		544 647,0		544 647,0		588 219,0	
				т							43 572,0		
88	302	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,46212	267 773,18	12 434,79	123 743,0	5 747,0	5 631,0	77 896,0	217 770,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	112 366,0	527,0		16 131,0		
89	303	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,46212	1 132 558,0		523 378,0		523 378,0		565 248,0	
				т							41 870,0		
90	304	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$		18	22 532,48	2 460,46	405 585,0	44 288,0	289 794,0	91 100,0	536 420,0	
				м короба		3 972,36	1 139,88	71 502,0	20 518,0		39 735,0		
91	305	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		0,27612	267 773,18	12 434,79	73 938,0	3 434,0	3 364,0	46 544,0	130 120,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	67 140,0	315,0		9 638,0		
92	306	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,27612	1 132 558,0		312 722,0		312 722,0		337 740,0	
				т							25 018,0		
93	307	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$		3,6	28 249,7	2 591,59	101 699,0	9 329,0	75 252,0	21 265,0	132 801,0	
				м короба		4 754,8	1 211,77	17 117,0	4 362,0		9 837,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	**308**	**1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022***	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ**		**0,49032**	**267 773,18**	**12 434,79**	**131 295,0**	**6 097,0**	**5 974,0**	**82 650,0**	**231 061,0**	
				т конструкций		**243 153,79**	**1 139,88**	**119 223,0**	**559,0**		**17 116,0**		
95	**309**	**222-525-0101 *РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,49032**	**1 132 558,0**		**555 316,0**		**555 316,0**		**599 741,0**	
				т							**44 425,0**		
96	**312**	**1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022***	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ**		**0,2584**	**267 773,18**	**12 434,79**	**69 193,0**	**3 214,0**	**3 149,0**	**43 557,0**	**121 770,0**	
				т конструкций		**243 153,79**	**1 139,88**	**62 831,0**	**295,0**		**9 020,0**		
97	**313**	**222-525-0101 *РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,2584**	**1 132 558,0**		**292 653,0**		**292 653,0**		**316 065,0**	
				т							**23 412,0**		
98	**314**	**1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022***	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ М1-14**		**0,05264**	**1 385 460,86**	**13 694,44**	**72 931,0**	**721,0**	**63 505,0**	**10 501,0**	**90 107,0**	
				т стальных элементов		**165 358,14**	**3 702,18**	**8 704,0**	**195,0**		**6 675,0**		
99	**315**	**1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022***	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ**		**0,03993**	**267 773,18**	**12 434,79**	**10 692,0**	**497,0**	**487,0**	**6 731,0**	**18 817,0**	
				т конструкций		**243 153,79**	**1 139,88**	**9 709,0**	**46,0**		**1 394,0**		
100	**316**	**222-525-0101 *РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,03993**	**1 132 558,0**		**45 223,0**		**45 223,0**		**48 841,0**	
				т							**3 618,0**		
101	**319**	**1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022***	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		**1 402,777549**	**437,19**	**437,19**	**613 280,0**	**613 280,0**		**140 531,0**	**814 116,0**	
				м^3 грунта		**0,0**	**139,14**	**0,0**	**195 182,0**		**60 305,0**		
102	**320**	**1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022***	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		**43,38473**	**5 368,51**	**0,0**	**232 911,0**	**0,0**		**167 696,0**	**432 656,0**	
				м^3 грунта		**5 368,51**	**0,0**	**232 911,0**	**0,0**		**32 049,0**		
103	**321**	**1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022***	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**		**100,865721**	**4 473,76**	**0,0**	**451 249,0**	**0,0**		**324 899,0**	**838 240,0**	
				м^3 грунта		**4 473,76**	**0,0**	**451 249,0**	**0,0**		**62 092,0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	**322**	**1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022***	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ**		**232,0542**	**404,96**	**177,46**	**93 973,0**	**41 180,0**		**53 774,0**	**159 567,0**	
				$м^3$ уплотненного грунта		**227,5**	**94,35**	**52 792,0**	**21 894,0**		**11 820,0**		
105	**323**	**1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022***	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.100ММ**		**77,3514**	**7 756,49**	**358,8**	**599 975,0**	**27 754,0**	**354 385,0**	**225 291,0**	**891 287,0**	
				$м^3$ основания		**2 816,19**	**125,8**	**217 836,0**	**9 731,0**		**66 021,0**		
106	**324**	**1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022***	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА**		**251,592084**	**2 125,79**	**0,0**	**534 832,0**	**0,0**		**385 079,0**	**993 504,0**	
				$м^3$ грунта		**2 125,79**	**0,0**	**534 832,0**	**0,0**		**73 593,0**		
107	**325**	**211-401-0101 *РСНБ РК 2022***	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		**251,592084**	**4 165,0**		**1 047 881,0**		**1 047 881,0**		**1 131 711,0**	
				$м^3$							**83 830,0**		
108	**326**	**1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022***	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС**		**1 095,711396**	**43,65**	**43,65**	**47 828,0**	**47 828,0**		**12 883,0**	**65 568,0**	
				$м^3$ грунта		**0,0**	**16,33**	**0,0**	**17 893,0**		**4 857,0**		
109	**327**	**211-601-0101 *РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**		**1 095,711396**	**2 584,0**		**2 831 318,0**		**2 831 318,0**		**3 057 823,0**	
				$м^3$							**226 505,0**		
110	**328**	**1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022***	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		**1 095,711396**	**404,96**	**177,46**	**443 719,0**	**194 445,0**		**253 911,0**	**753 440,0**	
				$м^3$ уплотненного грунта		**227,5**	**94,35**	**249 274,0**	**103 380,0**		**55 810,0**		
111	**329**	**1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022***	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ**		**121,74548**	**43,65**	**43,65**	**5 314,0**	**5 314,0**		**1 431,0**	**7 285,0**	
				$м^3$ грунта		**0,0**	**16,33**	**0,0**	**1 988,0**		**540,0**		
112	**330**	**1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022***	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		**121,74548**	**404,96**	**177,46**	**49 302,0**	**21 605,0**		**28 212,0**	**83 715,0**	
				$м^3$ уплотненного грунта		**227,5**	**94,35**	**27 697,0**	**11 487,0**		**6 201,0**		
113	**331**	**412-102-0215 *РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК**		**37 413,666156**	**30,0**		**1 122 410,0**				**1 212 203,0**	
				т·км							**89 793,0**		
114	**347**	**1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022***	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею**		**1,10502**	**889 101,78**	**353 170,98**	**982 475,0**	**390 261,0**		**745 244,0**	**1 865 937,0**	
				км трубопровода		**535 930,8**	**145 297,87**	**592 214,0**	**160 557,0**		**138 218,0**		
115	**354**	**1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022***	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ**		**0,23106**	**267 773,18**	**12 434,79**	**61 872,0**	**2 873,0**	**2 815,0**	**38 948,0**	**108 886,0**	
				т конструкций		**243 153,79**	**1 139,88**	**56 183,0**	**263,0**		**8 066,0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	355	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,23106	1 132 558,0		261 689,0		261 689,0		282 624,0	
				т							20 935,0		
117	356	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 м^2**		9	22 532,48	2 460,46	202 792,0	22 144,0	144 897,0	45 550,0	268 209,0	
				м короба		3 972,36	1 139,88	35 751,0	10 259,0		19 867,0		
118	357	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ**		0,64428	267 773,18	12 434,79	172 521,0	8 011,0	7 850,0	108 602,0	303 613,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	156 659,0	734,0		22 490,0		
119	358	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,64428	1 132 558,0		729 684,0		729 684,0		788 059,0	
				т							58 375,0		
120	359	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,6 м^2**		8,4	28 249,7	2 591,59	237 297,0	21 769,0	175 588,0	49 618,0	309 868,0	
				м короба		4 754,8	1 211,77	39 940,0	10 179,0		22 953,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-01: Сети водопровода					116 474 966	4 240 342	96 087 975	11 595 794	138 316 415	
								12 523 319	1 657 596	0	10 245 655		
			Локальная смета 02-02: Сети канализации										
121	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		605,85515	437,19	437,19	264 874,0	264 874,0		60 695,0	351 615,0	
				м^3 грунта		0,0	139,14	0,0	84 299,0		26 046,0		
122	2	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		1 037,856	985,69	985,69	1 023 004,0	1 023 004,0		234 422,0	1 358 020,0	
				м^3 грунта		0,0	313,71	0,0	325 586,0		100 594,0		
123	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		18,73785	5 368,51	0,0	100 594,0	0,0		72 428,0	186 864,0	
				м^3 грунта		5 368,51	0,0	100 594,0	0,0		13 842,0		
124	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**		44	437,19	437,19	19 236,0	19 236,0		4 408,0	25 536,0	
				м^3 грунта		0,0	139,14	0,0	6 122,0		1 892,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	**6**	**1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022***	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**		**21,4**	**985,69**	**985,69**	**21 094,0**	**21 093,0**		**4 834,0**	**28 002,0**	
				м^3 грунта		**0,0**	**313,71**	**0,0**	**6 713,0**		**2 074,0**		
126	**7**	**1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**		**374,4**	**4 473,76**	**0,0**	**1 674 976,0**	**0,0**		**1 205 983,0**	**3 111 436,0**	
				м^3 грунта		**4 473,76**	**0,0**	**1 674 976,0**	**0,0**		**230 477,0**		
127	**8**	**1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022***	**Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**		**161,85**	**10 713,34**	**0,0**	**1 733 954,0**	**0,0**		**1 248 447,0**	**3 220 993,0**	
				м^3 грунта		**10 713,34**	**0,0**	**1 733 954,0**	**0,0**		**238 592,0**		
128	**9**	**1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022***	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ**		**308,4335**	**404,96**	**177,46**	**124 903,0**	**54 735,0**		**71 474,0**	**212 087,0**	
				м^3 уплотненного грунта		**227,5**	**94,35**	**70 169,0**	**29 101,0**		**15 710,0**		
129	**10**	**1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022***	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ**		**94,86**	**7 756,49**	**358,8**	**735 781,0**	**34 035,0**	**434 601,0**	**276 286,0**	**1 093 032,0**	
				м^3 основания		**2 816,19**	**125,8**	**267 144,0**	**11 933,0**		**80 965,0**		
130	**11**	**1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022***	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА**		**528,76**	**2 125,79**	**0,0**	**1 124 033,0**	**0,0**		**809 304,0**	**2 088 004,0**	
				м^3 грунта		**2 125,79**	**0,0**	**1 124 033,0**	**0,0**		**154 667,0**		
131	**12**	**211-401-0101 *РСНБ РК 2022***	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		**528,76**	**4 165,0**		**2 202 285,0**		**2 202 285,0**		**2 378 468,0**	
				м^3							**176 183,0**		
132	**13**	**1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС**		**1 420,54**	**43,65**	**43,65**	**62 007,0**	**62 006,0**		**16 702,0**	**85 006,0**	
				м^3 грунта		**0,0**	**16,33**	**0,0**	**23 197,0**		**6 297,0**		
133	**14**	**211-601-0101 *РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**		**1 420,54**	**2 584,0**		**3 670 675,0**		**3 670 675,0**		**3 964 329,0**	
				м^3							**293 654,0**		
134	**15**	**1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022***	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**1 420,54**	**404,96**	**177,46**	**575 262,0**	**252 089,0**		**329 185,0**	**976 803,0**	
				м^3 уплотненного грунта		**227,5**	**94,35**	**323 173,0**	**134 028,0**		**72 356,0**		
135	**18**	**412-102-0215 *РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК**		**95 315,85**	**30,0**		**2 859 476,0**				**3 088 234,0**	
				т·км							**228 758,0**		
136	**19**	**1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022***	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**		**3 323,56**	**1 747,66**	**58,89**	**5 808 453,0**	**195 724,0**	**3 592 336,0**	**1 527 309,0**	**7 922 623,0**	
				м^2 креплений		**607,9**	**30,35**	**2 020 392,0**	**100 870,0**		**586 861,0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	29	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм		0,72965	2 296 215,17	1 569 545,57	1 675 433,0	1 145 219,0		883 339,0	2 763 474,0	
				км		726 669,6	496 192,49	530 214,0	362 047,0		204 702,0		
138	30	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм		9 775,63	8 749,0		85 526 987,0		85 526 987,0		92 369 146,0	
				м							6 842 159,0		
139	33	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		45	6 367,78	659,95	286 550,0	29 698,0		255 181,0	585 069,0	
				шт.		5 707,83	20,13	256 852,0	906,0		43 338,0		
140	36	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Покрытие в траншеях лентой сигнальной		729,65	13,85	1,29	10 106,0	941,0		6 971,0	18 443,0	
				м		12,56	0,71	9 164,0	518,0		1 366,0		
141	37	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		729,65	92,0		67 128,0		67 128,0		72 498,0	
				м							5 370,0		
142	45	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах		50,56	52 552,37	15 688,13	2 657 048,0	793 192,0	251 122,0	1 990 185,0	5 019 012,0	
				$м^3$		31 897,42	7 863,03	1 612 734,0	397 555,0		371 779,0		
143	47	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		40	46 395,0		1 855 800,0		1 855 800,0		2 004 264,0	
				шт.							148 464,0		
144	48	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		30	17 515,0		525 450,0		525 450,0		567 486,0	
				шт.							42 036,0		
145	49	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		12	25 622,0		307 464,0		307 464,0		332 061,0	
				шт.							24 597,0		
146	50	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2		40	40 815,0		1 632 600,0		1 632 600,0		1 763 208,0	
				шт.							130 608,0		
147	51	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		72	3 227,0		232 344,0		232 344,0		250 932,0	
				шт.							18 588,0		
148	52	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		47	6 092,0		286 324,0		286 324,0		309 230,0	
				шт.							22 906,0		
149	55	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком,тип Т (С250)		28	63 066,0		1 765 848,0		1 765 848,0		1 907 116,0	
				комплект							141 268,0		
150	59	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1		2,0222	1 385 460,86	13 694,44	2 801 679,0	27 693,0	2 439 599,0	403 411,0	3 461 497,0	
				т		165 358,14	3 702,18	334 387,0	7 487,0		256 407,0		
151	60	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		489	3 721,85	38,47	1 819 985,0	18 812,0	1 434 217,0	344 538,0	2 337 685,0	
				$м^2$		750,42	7,19	366 955,0	3 516,0		173 162,0		
152	62	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,62517	267 773,18	12 434,79	167 404,0	7 774,0	7 617,0	105 380,0	294 607,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	152 012,0	713,0		21 823,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	**63**	**222-525-0101 *РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,62517**	**1 132 558,0**		**708 041,0**		**708 041,0**		**764 684,0**	
				т							**56 643,0**		
154	**66**	**1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022***	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ**		**0,07702**	**267 773,18**	**12 434,79**	**20 624,0**	**958,0**	**938,0**	**12 983,0**	**36 296,0**	
				т конструкций		**243 153,79**	**1 139,88**	**18 728,0**	**88,0**		**2 689,0**		
155	**67**	**222-525-0101 *РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,07702**	**1 132 558,0**		**87 230,0**		**87 230,0**		**94 208,0**	
				т							**6 978,0**		
156	**68**	**1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022***	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,25 м^2**		**3**	**22 532,48**	**2 460,46**	**67 597,0**	**7 382,0**	**48 299,0**	**15 183,0**	**89 402,0**	
				м		**3 972,36**	**1 139,88**	**11 917,0**	**3 420,0**		**6 622,0**		
157	**69**	**1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022***	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ**		**0,09204**	**267 773,18**	**12 434,79**	**24 646,0**	**1 145,0**	**1 121,0**	**15 515,0**	**43 374,0**	
				т конструкций		**243 153,79**	**1 139,88**	**22 380,0**	**105,0**		**3 213,0**		
158	**70**	**222-525-0101 *РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,09204**	**1 132 558,0**		**104 241,0**		**104 241,0**		**112 580,0**	
				т							**8 339,0**		
159	**71**	**1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022***	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,6 м^2**		**1,2**	**28 249,7**	**2 591,59**	**33 900,0**	**3 110,0**	**25 084,0**	**7 088,0**	**44 267,0**	
				м		**4 754,8**	**1 211,77**	**5 706,0**	**1 454,0**		**3 279,0**		
160	**72**	**1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022***	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ**		**0,57204**	**267 773,18**	**12 434,79**	**153 177,0**	**7 113,0**	**6 970,0**	**96 425,0**	**269 570,0**	
				т конструкций		**243 153,79**	**1 139,88**	**139 094,0**	**652,0**		**19 968,0**		
161	**73**	**222-525-0101 *РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,57204**	**1 132 558,0**		**647 868,0**		**647 868,0**		**699 697,0**	
				т							**51 829,0**		
162	**76**	**1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022***	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ**		**0,323**	**267 773,18**	**12 434,79**	**86 491,0**	**4 016,0**	**3 936,0**	**54 446,0**	**152 212,0**	
				т конструкций		**243 153,79**	**1 139,88**	**78 539,0**	**368,0**		**11 275,0**		
163	**77**	**222-525-0101 *РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,323**	**1 132 558,0**		**365 816,0**		**365 816,0**		**395 081,0**	
				т							**29 265,0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	78	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ М1-14		0,0658	1 385 460,86	13 694,44	91 163,0	901,0	79 382,0	13 127,0	112 633,0	
				т		165 358,14	3 702,18	10 881,0	244,0		8 343,0		
165	79	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,11979	267 773,18	12 434,79	32 077,0	1 490,0	1 460,0	20 192,0	56 450,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	29 127,0	137,0		4 181,0		
166	80	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,11979	1 132 558,0		135 669,0		135 669,0		146 523,0	
				т							10 854,0		
167	83	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		111,096833	437,19	437,19	48 570,0	48 570,0		11 130,0	64 476,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	15 458,0		4 776,0		
168	84	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		3,435995	5 368,51	0,0	18 446,0	0,0		13 281,0	34 265,0	
				$м^3$ грунта		5 368,51	0,0	18 446,0	0,0		2 538,0		
169	85	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		31,916972	4 473,76	0,0	142 789,0	0,0		102 808,0	265 245,0	
				$м^3$ грунта		4 473,76	0,0	142 789,0	0,0		19 648,0		
170	86	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ		24,4083	404,96	177,46	9 884,0	4 332,0		5 656,0	16 783,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	5 553,0	2 303,0		1 243,0		
171	87	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ		8,1361	7 756,49	358,8	63 108,0	2 920,0	37 276,0	23 697,0	93 749,0	
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	22 913,0	1 024,0		6 944,0		
172	88	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		32,254069	2 125,79	0,0	68 565,0	0,0		49 367,0	127 367,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	68 565,0	0,0		9 435,0		
173	89	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		32,254069	4 165,0		134 338,0		134 338,0		145 085,0	
				$м^3$							10 747,0		
174	90	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		94,460014	43,65	43,65	4 123,0	4 124,0		1 111,0	5 653,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	1 543,0		419,0		
175	91	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		94,460014	2 584,0		244 085,0		244 085,0		263 612,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							19 527,0		
176	92	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		94,460014	404,96	177,46	38 253,0	16 763,0		21 889,0	64 953,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	21 490,0	8 912,0		4 811,0		
177	93	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ		10,49553	43,65	43,65	458,0	458,0		123,0	628,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	171,0		47,0		
178	94	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6,824737	404,96	177,46	2 764,0	1 211,0		1 582,0	4 694,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	1 553,0	644,0		348,0		
179	95	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		3 568,799587	30,0		107 064,0				115 629,0	
				т·км							8 565,0		
180	96	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,11623	946 129,54	384 059,22	109 969,0	44 639,0		81 744,0	207 050,0	
				км		562 070,32	148 329,86	65 329,0	17 240,0		15 337,0		
181	108	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,07702	267 773,18	12 434,79	20 624,0	958,0	938,0	12 983,0	36 296,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	18 728,0	88,0		2 689,0		
182	109	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,07702	1 132 558,0		87 230,0		87 230,0		94 208,0	
				т							6 978,0		
183	110	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$		3	22 532,48	2 460,46	67 597,0	7 382,0	48 299,0	15 183,0	89 402,0	
				м		3 972,36	1 139,88	11 917,0	3 420,0		6 622,0		
184	111	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		0,27612	267 773,18	12 434,79	73 938,0	3 434,0	3 364,0	46 544,0	130 120,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	67 140,0	315,0		9 638,0		
185	112	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,27612	1 132 558,0		312 722,0		312 722,0		337 740,0	
				т							25 018,0		
186	113	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$		3,6	28 249,7	2 591,59	101 699,0	9 329,0	75 252,0	21 265,0	132 801,0	
				м		4 754,8	1 211,77	17 117,0	4 362,0		9 837,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-02: Сети канализации					127 833 523	4 120 360	109 391 956	10 493 804	149 393 513	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								11 354 665	**1 556 539**	**0**	**11 066 186**		
			Итого по акту					**244 984 210**	**8 360 702**	**205 479 931**	**22 089 598**	**288 385 649**	
								23 877 984	**3 214 135**	**0**	**21 311 841**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)								287709928*1,3/100	3 740 229,00	
			Итого с временными								287709928+0+675721+3740229	**292 125 878,00**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время								291450157*0,67/100	1 952 716,00	
			Итого с зимними удорожаниями								291450157+0+675721+1952716	**294 078 594,00**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п.			Непредвиденные работы и затраты (2%)								293402873*2/100	5 868 057,00	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**299 946 651,00**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075 83%								299946651*1,075*0,83	**267 627 399,35**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155 17%								299946651*1,155*0,17	**58 894 524,92**	
			ИТОГО									**326 521 924,27**	
			С учетом с к=0,98									**319 991 485,78**	
			НДС								38398978,29		
			Итого с НДС									**358 390 464,08**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Кабдрахманова А. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель акима Сагиндиков К. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ" Жулдас С. У. ИИН 891012302187, аттестат №KZ89VJE00087932 от 31.07.2024 года _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ГИП ТОО "Аква-Д", Мальгинов М. С., ИИН 871007301613, приказ №09/08-1 от 09.08.2024 года
_____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	67 140,0	315,0		9 638,0		
185	112	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,27612	1 132 558,0		312 722,0		312 722,0		337 740,0	
				т							25 018,0		
186	113	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,6 м^2**		3,6	28 249,7	2 591,59	101 699,0	9 329,0	75 252,0	21 265,0	132 801,0	
				м		4 754,8	1 211,77	17 117,0	4 362,0		9 837,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-02: Сети канализации					127 833 523	4 120 360	109 391 956	10 493 804	149 393 513	
								11 354 665	1 556 539	0	11 066 186		
			Итого по акту					244 984 210	8 360 702	205 479 931	22 089 598	288 385 649	
								23 877 984	3 214 135	0	21 311 841		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)							287709928*1,3/100		3 740 229,00	
			Итого с временными							287709928+0+675721+3740229		**292 125 878,00**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время							291450157*0,67/100		1 952 716,00	
			Итого с зимними удорожаниями							291450157+0+675721+1952716		**294 078 594,00**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п.			Непредвиденные работы и затраты (2%)							293402873*2/100		5 868 057,00	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**299 946 651,00**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075 83%							299946651*1,075*0,83		**267 627 399,35**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155 17%							299946651*1,155*0,17		**58 894 524,92**	
			ИТОГО									**326 521 924,27**	
			С учетом с к=0,98									**319 991 485,78**	
			НДС							38398978,29			
			Итого с НДС									**358 390 464,08**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Кабдрахманова А. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель акима Сагиндиков К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ" Жулдас С. У., ИИН 891012302187, аттестат №KZ89VJE00087932 от 31.07.2024 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ГИП ТОО "Аква-Д", Мальянов М. С., ИИН 871007301613, приказ №09/08-1 от 09.08.2024 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №