Форма 2-В

Заказчик **ТОО Бабэк Курылыс г. Алга ул.Есет-батыра 22/42**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО GazMart, г. Актобе, ул. Бокенбай-батыра 155/6/4**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СМР на объекте «Строительство сетей газоснабжения многоэтажной застройки ж/м АКТОВЕ CITI Батыс-3 г. Актобе»**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство сетей газоснабжения многоэтажной застройки ж/м АКТОВЕ CITI Батыс-3 г. Актобе**
Сети высокого давления 0,6 Мпа

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 01.09.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.09.2020	01.09.2020	25.09.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газопровод подземный высокого давления				
1	1	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из грунта. Устройство	м3 основания	1849,700	2059,24	369374
			Накладные расходы			*893,52*	*82374*
			Сметная прибыль			*152,54*	*52623*
2	2	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	3.05	370000	1214075
			Накладные расходы			*288243,13*	*13185*
			Сметная прибыль			*55172,68*	*25237*
3	3	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3050,000	5000,40	15250000
			Сметная прибыль			*376,40*	*17387*

4	4	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3050,540	79,76	255536
			Накладные расходы			*28,46*	*12682*
			Сметная прибыль			*5,91*	*2632*
5	5	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3.05	15289,56	456880
			Сметная прибыль			*1132,56*	*510*
6	6	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	3,05	15374,10	46850
			Накладные расходы			*5293,51*	*2358*
			Сметная прибыль			*1138,82*	*507*
7	7	прайс лист ТОО Полимод	Лента сигнальная "Осторожно газ"	м	3050,451	11,57	352509
			Сметная прибыль			*0,86*	*390*
8	8	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,040	974125,66	638965
			Накладные расходы			*372443,41*	*14898*
			Сметная прибыль			*72157,46*	*2886*
			Накладные расходы			*338911,95*	*6778*
			Сметная прибыль			*64273,66*	*1285*
12	12	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,000	10023,48	2000470
			Сметная прибыль			*742,48*	*14850*
13	13	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20,000	2367,55	47351
			Накладные расходы			*981,57*	*19631*
			Сметная прибыль			*175,37*	*3507*
			Сметная прибыль			*15710,96*	*2115*
			Раздел: Прочие работы				
22	22	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,05	1501057,62	4568662
			Накладные расходы			*283135,08*	*129513*
			Сметная прибыль			*111189,45*	*50861*
			Раздел: Газопровод надземный стальной				
23	23	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	ПГБ обвязка	задвижка или клапан	1,000	2076,97	98308
			Накладные расходы			*862,95*	*3452*
			Сметная прибыль			*153,85*	*615*

24	24	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	31415,28	31415
			Накладные расходы			*1388,27*	*1388*
			Сметная прибыль			*252,98*	*253*
25	25	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	42772,32	42772
			Сметная прибыль			*3168,32*	*3168*
26	26	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	ГРПШ 13	шт.	1,000	302049	1302049
			Сметная прибыль			*2240,72*	*8963*
			ИТОГО:				
			В том числе :				
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Итого с временными		0,013		
			Итого с зимними удорожаниями		0,021		
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%		25 000 000

Заказчик
Директор:
ТОО "Бабэк Курылыс""

Азизов Р. Х.

Подрядчик
Директор
ТОО GazMart

Паизов Н.А.