форма КС-3

Заказчик : КГКП"«Ясли – сад «Айгерім» БИН 180440026012

Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II" БИН: 061140007390

Договор подряда (контракт) №34 от 02.02.2024 года

Наименование : Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений КГКП «Ясли – сад «Айгерім»

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 20.07.2024 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	34	02.02.2024	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений КГКП «Ясли – сад «Айгерім»	35 652 623	31 832 699		35 652 623					3 819 924	35 652 623
Удержание аванса 30%	10 695 787	9 549 810		10 695 787					1 145 977	10 695 787
Всего по стройке	24 956 836	22 282 889	0	24 956 836	0	0	0	0	2 673 947	24 956 836

Заказчик:
КГКП «Ясли – сад «Айгерім»

Руководитель **Елькенова Н.К.**

Технический надзор:
ТОО «АстанаДорАркитекс»

Эксперт **Майкубенов Р.А.**

Подрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"

Директор **Омарбеков А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГКП "«Ясли – сад «Айгерім»**
(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"**

Стройка : **Капитальный ремонт нежилых зданий/сооружений/помещений КГКП «Ясли – сад «Айгерім»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №34 от 02.02.2024 года

Акт выполненных работ №1

за июнь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Архитектурно-строительные решения										
		РАЗДЕЛ 1.Фасад /лист 2/										
2	1203-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный	м стыка		800	1990,41	636,36	1592328	509088	494912	606695	2374945
		НР - 72% СП - 8%				735,41	317,88	588328	254304		175922	
3	1107-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели стеновые. Заполнение швов цементным раствором	м шва		800	748,69	65,43	598952	52344	114480	311132	982891
		НР - 72% СП - 8%				540,16	0,00	432128	0		72807	
4	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем толщиной 120 мм слесов	$м^2$ поверхности облицовки		850	6182,22	20,54	5254887	17459	2181364	2203206	8054741
		НР - 72% СП - 8%				3595,37	4,64	3056065	3944		596647	
5	Прайс	Металлосайдинг МП СК-14х226, полимерное покрытие полиэстер 25 мкм, толщиной металла t=0,5мм в комплекте	$м^2$		935	4323,18	0,00	4042173	0	4042173	0	4365547
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		323374	
6	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	$м^3$		127,5	65632,00	0,00	8368080	0	8368080	0	9037526
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		669446	
7	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки		850	409,40	0,35	347990	298	293930	38819	417754
		НР - 72% СП - 8%				63,25	0,18	53763	153		30945	

9	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2	$м^2$ вертикальной проекции		850	1670,47	92,06	1419900	78251	385526	715844	2306603
		НР - 72%; СП - 8%				1124,85	44,83	956123	38106		170859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21624310	657440	15880465	3875697	27540007
								5086406	296507	0	2040001	
РАЗДЕЛ 2.Оконные проемы /лист 14/												
12	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$		5,4756	7935,80	304,76	43453	1669	26114	11889	59770
		НР - 72%; СП - 8%				2861,80	153,95	15670	843		4427	
13	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$		12,2244	5538,97	300,20	67711	3670	39576	18969	93614
		НР - 72%; СП - 8%				2001,28	153,95	24464	1882		6934	
15	223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилейтолщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$		8,0244	48303,00	0,00	387603	0	387603	0	418611
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		31008	
16	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$		9,6756	57044,00	0,00	551935	0	551935	0	596090
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		44155	
21	1110-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м		8,6	3134,88	10,57	26960	91	23325	2585	31909
		НР - 72%; СП - 8%				412,12	5,35	3544	46		2364	
22	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м		8,6	1331,00	0,00	11447	0	11447	0	12362
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1050701	5339	1005228	30859	1212356
								40135	2725	0	86525	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					22675011	662778	16885693	3906555	28752363
								5126540	299231	0	2126525	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01 Демонтажные работы строительная часть										
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы												
2	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		8	2526,45	97,58	20212	781	0	14278	37249
		НР - 72%; СП - 8%				2428,87	50,02	19431	400		2759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20212	781	0	14278	37249
								19431	400	0	2759	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**					**20212**	**781**	**0**	**14278**	**37249**
								19431	**400**	**0**	**2759**	
		ИТОГО ПО АКТУ			Тенге		21644521	658220	15880465	3889975	28789612	
							5105836	296907	0	2042760	0	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			28 789 612,004					
	в том числе оборудование			Тенге								
	в том числе СМР			Тенге			**28 789 612,004**					
	Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге		1,2%	345 475,34					
	Итого с временными			Тенге			**29 135 087,35**					
	Затраты на производства СМР в зимнее время 1,3%			Тенге		1,30%	378 756,14					
	Итого в базовых ценах 2022г. СМР			Тенге			**29 513 843,484**					
	Итого в базовых ценах 2022г. оборудование			Тенге			-					
	Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование			Тенге			**29 513 843,48**					
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		**2%**	590 276,87					
	Итого с непредвиденными работами и затратами						30 104 120,35					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2023 г.К=1,079			Тенге		**1,079**	32 482 345,86					
	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		**0,98**	**31 832 699,041**					
	НДС			Тенге		12%	3 819 923,885					
	Стоимость строительства с НДС			Тенге			**35 652 622,93**					

Заказчик:
КГКП"«Ясли – сад «Айгерім»

Руководитель **Елькенова Н.К.**

Технический надзор:
ТОО «АстанаДорАркитекс»

Эксперт **Майкубенов Р.А.**

Подрядчик:
ТОО "Іргетас-Курылыс-II"

Директор **Омарбеков А.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "Строй-Аст"

Директор **Замиралова И.В.**

26.07.24