форма КС-3

Заказчик : **КГКП"«Ясли – сад «Айгерім» БИН 180440026012**

Подрядчик : **ТОО "Іргетас-Құрылыс-II" БИН: 061140007390**

Договор подряда (контракт) №34 от 27.02.2024 года

Наименование : **Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 09.09.2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
12	17	34	27.02.2024	бюджетное	11	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в базовом уровне цен	из графы 1: в отчетном месяце	из графы 1: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17	109 831 141	12 995 781		14 555 275					1 559 494	14 555 275
Удержание аванса 30%	32 949 342	3 898 734		4 366 582					467 848	4 366 582
Всего по стройке	76 881 799	9 097 047		10 188 692					1 091 646	10 188 692

Заказчик:
КГКП «Ясли – сад «Айгерім»

Руководитель **Елькенова Н.К.**

03.10.2024г

Технический надзор:
ТОО «АстанаДорАркитекс»

Эксперт **Майкубенов Р.А.**

Подрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"

Директор **Омарбеков А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и /
инфраструктурного развития /
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178 /

Заказчик : **КГКП "«Ясли – сад «Айгерім»**
(организация,адрес,телефон)
Подрядчик : **ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"**
Стройка : **Капитальный ремонт нежилых зданий/сооружений/помещений КГКП «Ясли – сад «Айгерім»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №34 от 27.02.2024 года

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оконные проемы /лист 14/										
1	18	223-502-0402 РСНБ РК 2022	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД /замок безопасности/**	шт.	27		3235,00	--	87345	--	87345	--	94333
			СП - 8%				--	--	--	--		6988	
2	21	1110-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	м	1,04		3134,88	10,57	3260	11	2820	313	3868
			НР - 72%; СП - 8%				412,12	5,35	429	6		286	
3	22	223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	1,04		1331,00	--	1384	--	1384	--	1495
			СП - 8%				--	--	--	--		111	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					89169	11	91549	313	99696
									429	6	--	7385	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					89169				
			Всего заработная плата	Тенге						435			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					88729				
			Накладные расходы	Тенге					313				
			Сметная прибыль	Тенге					7159				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					96641				
			Сметная заработная плата	Тенге						435			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					96641				
			Сметная заработная плата	Тенге						435			
			РАЗДЕЛ 2. Внутренние откосы										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	25	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство**	м		11,9	2305,07	6,69	27430	79	17642	7008	37193
			НР - 72%; СП - 8%				815,87	2,05	9709	24		2755	
5	26	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм . Устройство /200 мм/**	м		54	3096,77	6,69	167226	362	122807	31801	214949
			НР - 72%; СП - 8%				815,87	2,05	44057	111		15922	
6	24	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		6,844	5251,67	68,46	35942	469	7605	20268	60706
			НР - 72%; СП - 8%				4071,82	41,20	27868	282		4497	
7	25	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		6,844	3083,81	32,32	21106	221	8487	8986	32499
			НР - 72%; СП - 8%				1811,46	12,12	12398	83		2407	
8	26	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности		6,844	1031,48	7,19	7059	49	2878	2989	10852
			НР - 72%; СП - 8%				603,77	2,74	4132	19		804	
9	27	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		6,844	714,13	5,24	4888	36	1442	2468	7945
			НР - 72%; СП - 8%				498,28	2,59	3410	18		588	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					263651	1216	160861	73520	364144
									101574	537	–	26973	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					263651				
		Материалы		Тенге					160861				
		Всего заработная плата		Тенге						102111			
			Накладные расходы	Тенге					73520				
			Сметная прибыль	Тенге					26973				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					364144				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
			Сметная заработная плата	Тенге						102111			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					364144				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
			Сметная заработная плата	Тенге						102111			
			РАЗДЕЛ 3.Отопление										
10	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка**	кВт		12,31	1438,32	24,82	17706	305	2366	10914	30909
			НР - 72%; СП - 8%				1221,33	10,00	15035	123		2290	
11	3	245-103-0105 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм,теплоотдачей до 110 Вт**	секция		29	3267,00	–	94743	–	94743	–	102322
			СП - 8%				–	–	–	–		7579	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	4	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, т еплоотдачей до 160 Вт	секция		57	5950,00	–	339150	–	339150	–	366282
			СП - 8%				–	–	–	–		27132	
13	5	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		111	829,44	0,98	92068	109	2774	64251	168825
			НР - 72%; СП - 8%				803,47	0,48	89185	53		12505	
14	7	245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазонрегулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.		111	8309,00	–	922299	–	922299	–	996083
			СП - 8%				–	–	–	–		73784	
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
15	22	245-510-0206 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой резьбой R 3/4", DN 20	шт.		111	8984,00	–	997224	–	997224	–	1077002
			СП - 8%				–	–	–	–		79778	
16	23	242-303-0703 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		111	6717,00	–	745587	–	745587	–	805234
			СП - 8%				–	–	–	–		59647	
17	21	241-210-0802 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 25х20 мм	шт.		222	1286,00	–	285492	–	285492	–	308331
			СП - 8%				–	–	–	–		22839	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3494269	414	3389635	75165	3854988
									104220	176	–	285554	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3384495				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3384495				
			Сметная прибыль	Тенге					270759				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3655254				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					109774				
		Материалы		Тенге					5140				
		Всего заработная плата		Тенге						104396			
		Сдача и испытание		Тенге					447				
			Накладные расходы	Тенге					75165				
			Сметная прибыль	Тенге					14795				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					199734				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
			Сметная заработная плата	Тенге						104396			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3854988				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
			Сметная заработная плата	Тенге						104396			
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗДЕЛ 4.Отмостка										
						Демонтажные работы							
18	1	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Отмостка. Разборка	$м^3$		14,5	33331,99	14825,71	483314	214973	–	268055	811479
			НР - 72%; СП - 8%				18506,28	7169,52	268341	103958		60110	
						Монтажные работы							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		21,36	3142,59	–	67126	–	–	48330	124693
			НР - 72%; СП - 8%				3142,59	–	67126	–		9236	
20	3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		14,24	8970,53	3001,17	127740	42737	61537	31277	171738
			НР - 72%; СП - 8%				1647,91	1402,64	23466	19974		12721	
21	4	8721-0201-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою. из бетона класса В15	$м^2$		183	6204,00	307,00	1135332	56181	817278	206600	1449287
			НР - 72%; СП - 8%				1431,00	137,00	261873	25071		107355	
22	5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,5	361628,00	–	180814	–	180814	–	195279
			СП - 8%				–	–	–	–		14465	
23	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		145	4104,27	30,83	595119	4470	514217	55558	702731
			НР - 72%; СП - 8%				527,12	5,05	76432	732		52054	
24	7	1106-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки	м		145	3928,40	90,90	569618	13181	453873	78354	699809
			НР - 72%; СП - 8%				707,34	43,17	102564	6260		51838	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3159063	331542	2027719	688174	4155016
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					799802	155995	–	307779	
		Материалы		Тенге					3159063				
		Всего заработная плата		Тенге					1846904				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						955797			
			Накладные расходы	Тенге					180814				
			Сметная прибыль	Тенге					688174				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					307779				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4155016				
			Сметная заработная плата	Тенге									531
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						955797			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4155016				
			Сметная заработная плата	Тенге									531
										955797			
			РАЗДЕЛ 5. Парапет										
25	8	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		298	2182,96	25,34	650522	7551	30802	442226	1180169
			НР - 72%; СП - 8%				2054,26	6,82	612169	2032		87421	
26	9	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$		318,86	5005,00	–	1595894	–	1595894	–	1723566
			СП - 8%				–	–	–	–		127672	
27	10	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м		324	487,00	–	157788	–	157788	–	170411
			СП - 8%				–	–	–	–		12623	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	11	261-107-0234 РСНБ РК 2022	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.		456	174,00	–	79344	–	79344	–	85692
			СП - 8%				–	–	–	–		6348	
29	12	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.		456	105,00	–	47880	–	47880	–	51710
			СП - 8%				–	–	–	–		3830	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2531428	7551	1911708	442226	3211548
		Стоимость общестроительных работ							612169	2032	–	237894	
		Материалы		Тенге					2531428				
		Всего заработная плата		Тенге					30801				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						614201			
			Накладные расходы	Тенге					1880906				
			Сметная прибыль	Тенге					442226				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					237894				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3211548				
			Сметная заработная плата	Тенге									325
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						614201			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3211548				
			Сметная заработная плата	Тенге						614201			325
			РАЗДЕЛ 6. Вентиляция										
30	13	1215-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм (150х150). Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов		6	846,30	25,63	5078	154	–	3612	9385
			НР - 72%, СП - 8%				820,67	15,43	4924	93		695	
31	14	1215-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм (200х150). Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов		7	846,30	25,63	5924	179	–	4214	10949
			НР - 72%, СП - 8%				820,67	15,43	5745	108		811	
32	15	1215-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм (200х100). Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов		5,4	846,30	25,63	4570	138	–	3251	8446
			НР - 72%, СП - 8%				820,67	15,43	4432	83		626	
33	16	1215-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм (200х200). Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов		22	846,30	25,63	18619	563	–	13244	34412
			НР - 72%, СП - 8%				820,67	15,43	18055	339		2549	
34	17	1215-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм (Ф250). Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов		3,1	846,30	25,63	2624	80	–	1866	4849
			НР - 72%, СП - 8%				820,67	15,43	2544	48		359	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					36815	1114	–	26187	68041
									35700	671	–	5040	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					36815				
		Всего заработная плата		Тенге						36371			
			Накладные расходы	Тенге					26187				
			Сметная прибыль	Тенге					5040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ									
		Нормативная трудоемкость	Тенге				68042				19
		Сметная заработная плата	чел -ч					36371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				68042				19
		Нормативная трудоемкость	Тенге					36371			
		Сметная заработная плата	чел -ч								11753432,996
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1653894				
		Тенге						341848			
		В ТОМ ЧИСЛЕ						159417			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						7578650		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							1305585	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							870399	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге		11 753 432,996				
		в том числе оборудование			Тенге						
		в том числе СМР			Тенге		**11 753 433**				
		Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге	1,2%	141 041				
		Итого с временными			Тенге		**11 894 474**				
		Затраты на производства СМР в зимнее время 1,3%			Тенге	1,30%	154 628				
		Итого в базовых ценах 2022г. СМР			Тенге		**12 049 102**				
		Итого в базовых ценах 2022г. оборудование			Тенге		**0**				
		Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование			Тенге		**12 049 102**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге	**2%**	240 982				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					12 290 084				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2023 г.К=1,079			Тенге	**1,079**	13 261 001				
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге	**0,98**	**12 995 781**				
		НДС			Тенге	12%	1 559 494				
		Стоимость строительства с НДС			Тенге		**14 555 275**				

Заказчик:
КГКП"«Ясли – сад «Айгерім»

Руководитель **Елькенова Н.К.**

03.10.2024г

Подрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"

Директор **Омарбеков А.Ж.**

Технический надзор:
ТОО «АстанаДорАркитекс»

Эксперт **Майкубенов Р.А.**

Авторский надзор :
ТОО "Строй-Аст"

Директор **Замиралова И.В.**

27.09.2024г.
Расценки проверены