Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

« 25 » мая 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Газстрой ул.Конкина 2 г.Уральск

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Казиева Юсупа Кихметовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: газификация социальных объектов в с. Кызылагаш Сырымского района ЗКО
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры ,

градостроительства и строительства « ЗКО
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Жанклишев Дархан Улукпанович.

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации
;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО « СПС »
заказ № А 00-15-006
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ « Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Приказ № 92 от 27.08.2015 года

;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Тепропроизводительность Топочных а) школы б) медпункта	 кВт кВт	 162 23		 162 23	
2. Отапливаемая площадь а) школы б) медпункта	 м2 м2	 500 96,25		 24,9 96,25	
3. Объем отапливаемых помещений а) школы б) медпункта	 м3 м3	 1679 312		 1679 312	
4. Протяжённость газопровода низкого давления	м	280		280	
5. Протяженность эл. линии	м	60		60	
6.Сумарное потребление мощности электроустановок и оборудования	кВт	5		5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. Топочная школы каркасного типа из металлопрофиля с размером в плане 4,8 х 5,0 м и высотой помещений 2,83 м. стены - профлист С21-1000-07, покрытие – балки металлические, крыша – двухскатная, подшивка потолка – профлист С 21-1000-07, полы – лист ромб. S=5 мм, двери – металлические, окна ПВХ со стеклопакетами, подшивка потолка профлист С21-1000-07. Установлено 2 котла марки «ВВ 735 Буран Бойлер», циркуляционный насос марки DAV A 110/180 XM и вода привозная;

2. Топочная медпункта с размерами в плане 3,1 х 2,4 м и высотой 2,5 м; фундаменты ленточные монолитные; перекрытия – деревянные; стены – силикатные кирпичные; крыша стропильная односкатная – шифер; обшивка потолка из профлиста С10-1000-0,6; полы бетонные; штукатурка стен по стальной сетке, улучшенная окраска стен водоэмульсионной краской. Установлен 1 котел марки «ВВ 200 Буран Бойлер».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2016 г;
месяц, год
окончание работ май 2016;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 1 месяц 10 дней;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Газоснабжение : АО «КазТрансГаз Аймак»

Дата «КазТрансГаз Аймак» АК Батыс Казакстан өндірістік филиалы Сырым Газ шаруашылығы М.П

Электроснабжение : Начальник Сырымского РЭС АО «Зап.-Каз. РЭК» Ж. Мулдашев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата Сырым АЭТ М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Газификация социальных объектов в с.Кызылагаш Сырымского района ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Казиев Ю.К

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата 25.05.2016г.

ЖШС "Даастрой" ТОО