Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция а/д Чернорецк-Ольгино-Успенка-Шарбакты км 96-119 (23 км)

Дополнительное соглашение № 6 от 16.07.2018 г. к договору № 62/17 от 13.03.2017 г.

АКТ № 18 от 28 августа 2018 года

приемки выполненных работ за август 2018 года

Дорожная одежда

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ шифра по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 15 см	2443,9582	89,76	68,13	219 370	166 507	110 970	0,144	352
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	52 252	31 184	133	0,0438	107
2	99-1-1(пл)	Песок		1333						
		м3								
3	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм МПа (1000 кгс/см2)	15486,44	38,44	33,29	595 299	515 544	339 850	0,033	511
		м2 основания		5	11,5	77 432	178 094	133	0,04038	625
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала 2 л/м2	42,836	339,59	339,59	14 547	14 547	8 029	0,58	25
		т			140,94		6 037	133	0,58	25
7	99-1-4(пл)	Битум МГ и СГ	44,11	39381		1 737 095				
		т								
8	Е1-24-6	Разработка ранее разрыхленного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	12774,05	6,01	6,01	76 772	76 772	25 773		
		м3 грунта			2,08		26 570	97	0,00681	87
9	Е1-17-8	Погрузка ранее разработанного и разрыхленного грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	12774,05	32,19	30,77	411 197	393 057	120 934	0,00984	126

	м3 грунта								
			1,42	8,34	18 139	106 535	97	0,02853	364
10 П8-1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза в отвал	15 456,6	21,67	21,67	334 945	334 945	66 927		
	т								
				4,33		66 927	100	0,00909	141
11 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 15 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	12774,05	14	14	178 837	178 837	59 476		
	м3 уплотненного грунта								
				4,8		61 315	97	0,01567	200
12 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 15 см К=3	38322,14	1,39	1,39	53 268	53 268	15 612		
	м3 уплотненного грунта								
				0,42		16 095	97	0,00137	53
13 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12774,05	14,12	12	180 370	153 289	54 148	0,0122	156
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	20 694	35 129	97	0,0122	156
14 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	32000,43	1,41	1,41	45 121	45 121	9 312		
	м2 спланированной площади								
				0,3		9 600	97	0,00099	32
15 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед устройством покрытия из расчета 0,8 л/м2	15,9702	339,59	339,59	5 423	5 423	2 994	0,58	9
	т								
				140,94		2 251	133	0,58	9
16 99-1-4(пл)	Битум МГ и СГ	16,421	39381		646 675				
	т								
17 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	20000,73	15,17	5,88	303 411	117 604	230 630	0,0451	902
	м2 покрытия								
			7,02	1,65	140 405	33 001	133	0,00618	124
18 99-1-5(пл)	Смесь асфальтобетонная холодная тип Бх марка 1	1 424,06	5192		7 393 720				
	т								
19 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К=8	160005,839	0,29	0,02	46 402	3 200	42 561	0,00136	218
	м2 покрытия								
			0,19	0,01	30 401	1 600	133	0,00003	5
20 99-1-5(пл)	Смесь асфальтобетонная холодная тип Бх марка 1	1 904,03	5192		9 885 724				

		т								
23	Е27-46-8	Устройство одиночной поверхностной обработки усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	112000,000	10,05	6,59	1 125 600	738 080	738 842	0,0211	2 363
		м2 покрытия		3,33	1,63	372 960	182 560	133	0,00591	662
24	99-1-6(пл)	Битум вязкий БНД	80,6	38858		3 131 955				
		т								
25	99-1-7(пл)	Черный щебень	2 240,0	2612		5 850 880				
		т								
		Всего прямые затраты				**32 236 611**	**2 796 194**			**4 662**
						712 283	**756 898**			**2 590**
		Стоимость: материалов, тенге				28 728 134				
		Накладные расходы, тенге				1 826 058				
		- заработная плата, тенге				273 909				
		- трудоемкость, чел-ч				913				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 043 760				
		Всего				**36 106 429**				
		Сметная заработная плата, тенге				1 743 090				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				8 165				
		Временные здания и сооружения (4,6 %), К=0,8				1 328 716				
		Итого				37 435 145				
		Выслуга лет 1%				374 350				
		Доп. отпуска 0,4%				149 740				
		Перевозка рабочих 2,5 %				902 659				
		Итого				38 861 894				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2016 Имрп=2,737				106 365 003				
		Сметная заработная плата				4 770 837				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2 127 300				
		Итого				108 492 303				

Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,98499999961	106 864 918,41
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	12 823 790,21
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	119 688 708,62
в т.ч. возвратных сумм	545 504

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела — Валиев М.Т.

Куратор — Костин В.О.

Руководитель планово-технического отдела — Бейм И.Д.

Главный специалист планово-технического отдела — Черепанова Н.Л.

Технадзор: ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Директор — Бекеев А.Ю.

Эксперт — Табаев А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" — Моисеев Ю.И.