Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"** **Форма № кс-3**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция отдельного участка рек водоохранной полосы и русла реки Жарбулак, расположенного на территории ГККП "Алматинский зоологический парк"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮНЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1 с/к	28.02.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	4 052 923	4 052 923							434 242	4 052 923
Реконструкция отдельного участка водоохранной полосы и русла реки Жарбулак	1 878 964	1 878 964							201 318	1 878 964
Всего:	**5 931 887**	**5 931 887**							**635 559**	**5 931 887**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Ф-2

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №1 с/к от 28.02.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция отдельного участка рек водоохранной полосы и русла реки Жарбулак, расположенного на территории ГККП "Алматинский зоологический парк"

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2017г.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАБОТЫ СОГЛАСНО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ								
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	11-070201-0111 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8	**Панели стен с опорной пятой при площади вертикальной проекции панели до 9 м2. Демонтаж**	22,4	8182,35	4224,70	183285	94633	91641	3,94	88
		м3 сборных железобетонных конструкций		3957,64	1870,12	88651	41891	62,1	1,55	35
		Накладные расходы -		*4091,10*		*91641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3619,04*				*81067*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*472,06*				*10574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*981,88*		*21994*				
		Сметная стоимость				*296920*				
2	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный. Погрузка**	53,76	79,00	--	4247	--	170	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,16*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,16*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,57*		*353*				
		Сметная стоимость				*4770*				
3	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	53,76	618,62	--	33257	--	1330	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,74*		*1330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,74*				*1330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,47*		*2767*				
		Сметная стоимость				*37354*				
4	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**								
			1288,61006	105,31	96,90	135701	124862	36057	0,01	13
		м3 грунта		8,41	30,26	10839	38994	59,1	0,02	25
		Накладные расходы -		*27,98*		*36057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*22,86*				*29451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,13*				*6606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,66*		*13741*				
		Сметная стоимость				*185499*				
5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			1288,61006	147,34	137,92	189859	177729	50406	0,01	15
		м3 грунта		9,32	44,73	12011	57643	59,1	0,03	37
		Накладные расходы -		*39,12*		*50406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,95*				*41165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,17*				*9241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,92*		*19221*				
		Сметная стоимость				*259486*				
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			257,722013	1567,60	--	404005	--	264478	1,77	456
		м3 грунта		1567,60	--	404005	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1026,21*		*264478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*238767*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99,76*				*25711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,51*		*53479*				
		Сметная стоимость				*721962*				
7	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**								
			257,722013	564,54	--	145494	--	95246	0,71	184
		м3 грунта		564,54	--	145494	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*369,57*		*95246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*85987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,93*				*9259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,73*		*19259*				
		Сметная стоимость				*260000*				
8	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**								
			2551,44793	618,62	--	1578377	--	63135	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*24,74*		*63135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,74*				*63135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,47*		*131321*				
		Сметная стоимость				*1772833*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2674225**	**397225**			**756**
			Тенге			**661000**	**138528**			**96**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2674225**				
	Материалы -		Тенге			**119**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**799527**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1615881**				
		Накладные расходы -	Тенге			**602463**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**476437**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**126026**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**262135**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3538823**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**852**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**799527**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3538823**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**852**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**799527**			
		РАЗДЕЛ 2. ВЫНУЖДЕННЫЙ СНОС И САНИТАРНАЯ ВЫРУБКА								
9	**11-010207-0102 РСНБ РК 2015**	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня**								
			2	**76,48**	**2,03**	**153**	**4**	**98**	**0,07**	**--**
		дерево		**74,45**	**--**	**149**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48,82*		*98*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,00*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,82*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,02*		*20*				
		Сметная стоимость				*271*				
10	**11-010207-0106 РСНБ РК 2015**	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня**								
			6	**240,48**	**6,39**	**1443**	**38**	**921**	**0,24**	**1**
		дерево		**234,09**	**--**	**1405**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*153,50*		*921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*138,35*				*830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,15*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,52*		*189*				
		Сметная стоимость				*2553*				
11	**11-010207-0108 РСНБ РК 2015**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня**								
			18	**92,89**	**2,45**	**1672**	**44**	**1067**	**0,09**	**2**
		дерево		**90,44**	**--**	**1628**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*59,30*		*1067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,45*				*962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,85*				*105*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,18*		*219*				
		Сметная стоимость				*2959*				
12	11-010207-0111 РСНБ РК 2015	**Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см**								
		дерево	2	192,39	5,12	385	10	246	0,19	--
		Накладные расходы -		187,27	--	375	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*122,80*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*110,68*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,12*				*221*		
		Сметная стоимость		*25,21*		*50*		*24*		
13	11-010207-0112 РСНБ РК 2015	**Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см**				*681*				
		дерево	8	296,78	7,88	2374	63	1516	0,29	2
		Накладные расходы -		288,90	--	2311	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*189,44*		*1516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*170,74*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,70*				*1366*		
		Сметная стоимость		*38,90*		*311*		*150*		
14	11-010207-0205 РСНБ РК 2015	**Трелевка древесины на расстояние до 20 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см**				*4201*				
		хвост	22	332,93	225,89	7324	4970	2913	0,13	3
		Накладные расходы -		107,03	86,69	2355	1907	59,1	0,06	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*132,39*		*2913*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*114,49*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,90*				*2519*		
		Сметная стоимость		*37,23*		*819*		*394*		
15	11-010207-0203 РСНБ РК 2015	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**				*11056*				
		хвост	14	1111,64	714,76	15563	10007	6452	0,48	7
		Накладные расходы -		396,88	280,55	5556	3928	59,1	0,24	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*460,84*		*6452*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,36*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,48*				*5605*		
		Сметная стоимость		*125,80*		*1761*		*847*		
16	11-010207-0303 РСНБ РК 2015	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса**				*23776*				
		дерево	2	226,60	6,73	453	13	288	0,25	--
		Накладные расходы -		219,87	--	440	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*144,21*		*288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*129,94*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,26*				*260*		
		Сметная стоимость		*29,66*		*59*		*29*		
						801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-010207-0307 РСНБ РК 2015	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса**	6	858,57	25,09	5151	151	3280	0,93	6
		дерево		833,48	--	5001	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*546,63*		*3280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*492,59*				*2956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54,05*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,42*		*674*				
		Сметная стоимость				*9105*				
18	11-010207-0310 РСНБ РК 2015	**Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса**	18	266,47	7,92	4797	143	3052	0,29	5
		дерево		258,55	--	4654	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*169,58*		*3052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*152,80*				*2750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,77*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,88*		*628*				
		Сметная стоимость				*8477*				
19	11-010207-0313 РСНБ РК 2015	**Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса**	2	618,97	18,39	1238	37	788	0,68	1
		дерево		600,57	--	1201	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,90*		*788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*354,94*				*710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*38,96*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,03*		*162*				
		Сметная стоимость				*2188*				
20	11-010207-0314 РСНБ РК 2015	**Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса**	8	1036,50	30,80	8292	246	5277	1,14	9
		дерево		1005,71	--	8046	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*659,61*		*5277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*594,37*				*4755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*65,24*				*522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,69*		*1086*				
		Сметная стоимость				*14654*				
21	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см**	20	86,71	86,71	1734	1734	437	--	--
		пень		--	29,88	--	598	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*21,84*		*437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,66*				*353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,17*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,68*		*174*				
		Сметная стоимость				*2344*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-010207-0702 РСНБ РК 2015	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см**								
		пень	2	146,87	146,87	294	294	74	--	--
		Накладные расходы -		--	50,62	--	101	59,1	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*36,99*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,91*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,07*				*14*		
		Сметная стоимость		*14,71*		*29*				
23	11-010207-0703 РСНБ РК 2015	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см**				*397*				
		пень	14	238,27	238,27	3336	3336	840	--	--
		Накладные расходы -		--	82,12	--	1150	59,1	0,06	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,00*		*840*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*48,53*				*679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*				*161*		
		Сметная стоимость		*23,86*		*334*				
24	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный. Погрузка**				*4510*				
		Тенге за 1 тонну	5,365	79,00	--	424	--	17	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,16*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,16*				*17*		
		Сметная стоимость		*6,57*		*35*				
25	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**				*476*				
		т	5,365	618,62	--	3319	--	133	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,74*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,74*				*133*		
		Сметная стоимость		*51,47*		*276*				
26	11-010207-1502 РСНБ РК 2015	**Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**				*3728*				
		га	0,26	26287,29	26287,29	6835	6835	1721	--	--
		Накладные расходы -		--	9059,70	--	2356	59,1	6,73	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6619,95*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5354,29*				*1392*		
				1265,66				*329*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2632,58*		*684*				
		Сметная стоимость				*9241*				
27	11-010207-1702 РСНБ РК 2015	**Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе79 кВт (108 л.с.)**								
			0,26	**8450,23**	**8450,23**	**2197**	**2197**	**596**	**--**	**--**
		га		**--**	**3176,95**	**--**	**826**	**59,1**	**2,36**	**1**
		Накладные расходы -		*2290,69*		*596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1877,58*				*488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*413,11*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*859,27*		*223*				
		Сметная стоимость				*3016*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**66984**	**30121**			**37**
			Тенге			**33120**	**10865**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66984**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43985**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**3743**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29714**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**25995**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3719**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7736**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**104433**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43985**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**104433**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43985**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2741208**	**427346**			**793**
			Тенге			**694119**	**149393**			**105**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2741208**				
	Материалы -		Тенге			**119**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**843512**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1619623**				
		Накладные расходы -	Тенге			**632177**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**502432**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**129745**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**269871**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3643257**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**898**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**843512**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3643257**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**898**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**843512**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения	**3,44%**			**125 328**				
		Итого с Временными зданиями и сооружениями				**3 768 585**				
		Зимние удорожания	**1,08%**			**40 701**				
		Итого с Временными зданиями и сооружениями				**3 809 286**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНА	**1,0697784**			**4 075 092**				
		НДС 12%	**12,00%**			**489 011**				
		Итого с НДС 12%				**4 564 103**				
		Тендерная скидка	**11,20%**			**511 179**				
		Итого с НДС 12%				**4 052 923**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Ф-2

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №1 с/к от 28.02.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция отдельного участка рек водоохранной полосы и русла реки Жарбулак, расположенного на территории ГККП "Алматинский зоологический парк"

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2017г.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ ЖАРБУЛАК

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО МУСОРОНАКОПИТЕЛЯ. УСТРОЙСТВО ДНА СООРУЖЕНИЯ										
1	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы вручную**	0,6	1201,15	--	721	--	472	1,36	1		
		м3		1201,15	--	721	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*786,32*		*472*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,88*				*426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,44*				*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,00*		*95*						
		Сметная стоимость				*1288*						
2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную**	5,6	2524,45	--	14137	--	9255	2,85	16		
		м3		2524,45	--	14137	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*1652,60*		*9255*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1491,95*				*8355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*160,66*				*900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,16*		*1871*						
		Сметная стоимость				*25263*						
3	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	**Разравнивание площадей из грунтов 3 группы ручным способом**	5,2	168,77	--	878	--	575	0,19	1		
		м2		168,77	--	878	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*110,48*		*575*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,74*				*519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,74*				*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,34*		*116*						
		Сметная стоимость				*1569*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
			0,52	186,43	73,81	97	38	52	0,15	--
		м3		112,62	36,53	59	19	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*99,13*		*52*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*88,15*				*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,98*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,84*		*12*				
		Сметная стоимость				*160*				
5	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**								
			1,04	4918,05	1396,49	5115	1452	1022	0,98	1
		м3		842,98	645,41	877	671	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*983,07*		*1022*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*226,97*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,09*		*491*				
		Сметная стоимость				*6628*				
6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**								
			1,3	15414,19	781,17	20038	1016	1779	1,55	2
		м3		1278,73	211,93	1662	276	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1368,46*		*1779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*940*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*1745*				
		Сметная стоимость				*23562*				
		Устройство монолитного железобетонного дна канала из бетона В22,5 W8 F200								
7	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты монолитные железобетонные из бетона В22,5. Устройство**								
			1,26	18352,28	1211,44	23124	1526	2319	2,06	3
		м3		1853,33	340,33	2335	429	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*1840,58*		*2319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1063,93*				*1341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*776,65*				*979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1615,43*		*2035*				
		Сметная стоимость				*27479*				
8	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,03135	147976,66	--	4639	--	186	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5919,07*		*186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,66*		*386*				
		Сметная стоимость				*5211*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,13066	143165,32	--	18706	--	748	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*748*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*1556*				
		Сметная стоимость				*21011*				
10	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
			0,16201	18574,32	821,72	3009	133	1570	19,41	3
		т		17477,21	266,54	2831	43	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9692,92*		*1570*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*1394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*366*				
		Сметная стоимость				*4946*				
		УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОК								
11	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**								
			1,49	28790,98	1865,20	42899	2779	9267	10,34	15
		м3		9551,43	496,38	14232	740	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*6219,76*		*9267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4873,19*				*7261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1346,57*				*2006*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2800,86*		*4173*				
		Сметная стоимость				*56340*				
12	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,13449	147976,66	--	19901	--	796	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5919,07*		*796*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*				*796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,66*		*1656*				
		Сметная стоимость				*22353*				
13	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,1062	143165,32	--	15204	--	608	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*608*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*1265*				
		Сметная стоимость				*17077*				
14	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
			0,24069	**18574,32**	**821,72**	**4471**	**198**	**2333**	**19,41**	**5**
		т		**17477,21**	**266,54**	**4207**	**64**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*9692,92*		*2333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*2071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*544*				
		Сметная стоимость				*7348*				
15	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей М1**								
			0,00724	**219209,46**	**1047,43**	**1587**	**8**	**299**	**66,70**	**--**
		1т		**63951,29**	**480,67**	**463**	**3**	**48,5**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*41267,86*		*299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10018,36*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20838,19*		*151*				
		Сметная стоимость				*2037*				
16	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**								
			0,02534	**214211,69**	**7030,00**	**5428**	**178**	**865**	**48,65**	**1**
		т металлических изделий		**45495,24**	**2910,69**	**1153**	**74**	**50,8**	**2,49**	**--**
		Накладные расходы -		*34142,29*		*865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*24590,21*				*623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9552,08*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19868,32*		*503*				
		Сметная стоимость				*6797*				
17	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**								
			1,1403	**131,11**	**1,97**	**150**	**2**	**36**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**54**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*31,98*		*36*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,27*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,05*		*15*				
		Сметная стоимость				*201*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**180103**	**7331**			**48**
			Тенге			**43607**	**2319**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**180103**				
	Материалы -		Тенге			**70715**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**45926**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**58451**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32182**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24017		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8165		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			16983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			229268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				45926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			229268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				45926			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОГО ОТВОДНОГО КАНАЛА								
18	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**323,5873**	**2524,45**	**--**	**816879**	**--**	**534762**	**2,85**	**923**
		м3 грунта		**2524,45**	**--**	**816879**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1652,60*		*534762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1491,95*				*482776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*160,66*				*51986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,16*		*108131*				
		Сметная стоимость				*1459772*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**816879**	**--**			**923**
			Тенге			**816879**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			816879				
	Всего заработная плата -		Тенге				816879			
		Накладные расходы -	Тенге			534762				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					482776		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					51986		
		Сметная прибыль -	Тенге			108131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1459772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							923
		Сметная заработная плата -	Тенге				816879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1459772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							923
		Сметная заработная плата -	Тенге				816879			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**996982**	**7331**			**971**
			Тенге			**860486**	**2319**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			996982				
	Материалы -		Тенге			70715				
	Всего заработная плата -		Тенге				862806			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58451				
		Накладные расходы -	Тенге			566944				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					506793		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					60151		
		Сметная прибыль -	Тенге			125114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1689040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							973
		Сметная заработная плата -	Тенге				862806			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1689040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							973
		Сметная заработная плата -	Тенге				862806			

Временные здания и сооружения	**3,44%**	**58 103**
Итого с Временными зданиями и сооружениями		**1 747 143**
Зимние удорожания	**1,08%**	**18 869**
Итого с Временными зданиями и сооружениями		**1 766 012**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНА	**1,0697784**	**1 889 242**
НДС 12%	**12,00%**	**226 709**
Итого с НДС 12%		**2 115 951**
Тендерная скидка	**11,20%**	**236 986**
Итого с НДС 12%		**1 878 964**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"