Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма № кс-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция отдельного участка рек водоохранной полосы и русла реки Жарбулак, расположенного на территории ГККП "Алматинский зоологический парк"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **АВГУСТ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1 с/к	28.02.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	4 052 923								-	-
Реконструкция отдельного участка водоохранной полосы и русла реки Жарбулак	29 314 797	14 342 906							1 536 740	14 342 906
Всего:	**33 367 720**	**14 342 906**							**1 536 740**	**14 342 906**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Договор №1 с/к от 28.02.2017г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция отдельного участка рек водоохранной полосы и русла реки Жарбулак, расположенного на территории ГККП "Алматинский зоологический парк"

А К Т
приемки выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2017г.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ ЖАРБУЛАК

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.УЧАСТОК 1(ПК0+3 - ПК0+63,65)										
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА										
1	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**										
		м3	9,42502	21627,55	1793,60	203840	16905	29625	4,38	41		
		Накладные расходы -		3944,80	571,74	37180	5389	48,5	0,42	4		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,24*		*29625*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*20646*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,72*				*8979*				
		Сметная стоимость		*1981,66*		*18677*						
						252142						
2	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**										
		т	1,3841646	143165,32	--	198164	--	7927	--	--		
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*		*7927*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5726,61*				*7927*				
		Сметная стоимость		*11911,35*		*16487*						
						222578						
3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**										
		т	1,3841646	18574,32	821,72	25710	1137	13417	19,41	27		
				17477,21	266,54	24191	369	48,5	0,17	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9692,92*		*13417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*11912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*1505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*3130*				
		Сметная стоимость				*42257*				
4	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,9004275	147976,66	--	133242	--	5330	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*		*5330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5919,07*				*5330*		
		Сметная стоимость		*12311,66*		*11086*				
5	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**				*149657*				
		т	1,2687825	143165,32	--	181646	--	7266	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*		*7266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5726,61*				*7266*		
		Сметная стоимость		*11911,35*		*15113*				
6	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**				*204025*				
		т	0,3207945	141342,89	--	45342	--	1814	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*		*1814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5653,72*				*1814*		
		Сметная стоимость		*11759,73*		*3772*				
7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**				*50928*				
		т	2,4900045	18574,32	821,72	46250	2046	24135	19,41	48
		Накладные расходы -		17477,21	266,54	43518	664	48,5	0,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,92*		*24135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8605,72*				*21428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,20*				*2707*		
		Сметная стоимость		*2261,38*		*5631*				
8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов I**				*76016*				
		м3 грунта	25	22,81	22,81	570	570	166	--	--
				--	9,30	--	233	59,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6,63*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,50*				*137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,13*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,36*		*59*				
		Сметная стоимость				*795*				
9	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
		м3	147	18,51	18,51	2721	2721	722	--	--
		Накладные расходы -		--	6,79	--	998	59,1	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,91*		*722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,01*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,90*				*132*		
		Сметная стоимость		*1,87*		*275*				
10	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**				*3719*				
		м2	296	0,98	0,98	291	291	77	--	--
		Накладные расходы -		--	0,36	--	107	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,26*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,21*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,05*				*14*		
		Сметная стоимость		*0,10*		*29*				
11	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**				*398*				
		м3	296	186,43	73,81	55183	21849	29342	0,15	44
		Накладные расходы -		112,62	36,53	33335	10813	59,1	0,03	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,13*		*29342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,15*				*26091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,98*				*3251*		
		Сметная стоимость		*22,84*		*6762*				
						91287				
12	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорной плиты перекрытия толщиной 160 мм - ОП из бетона В22,5 W8 F200**								
		м3	0,399	21630,42	1793,60	8631	716	1254	4,38	2
		Накладные расходы -		3944,80	571,74	1574	228	48,5	0,42	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,36*		*1254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,84*				*380*		
		Сметная стоимость		*1981,90*		*791*				
13	21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**				*10676*				
		т	0,04551	123267,00	--	5610	--	224	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				4930,68		*224*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4930,68*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10255,81*		*467*				
		Сметная стоимость				*6301*				
14	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
		т	0,04551	18574,32	821,72	845	37	441	19,41	1
		Накладные расходы -		17477,21	266,54	795	12	48,5	0,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,92*		*441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8605,72*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,20*				*49*		
		Сметная стоимость		*2261,38*		*103*				
15	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов**				*1389*				
		м шва	14,4	1018,35	9,09	14664	131	5158	0,58	8
		Накладные расходы -		626,03	3,32	9015	48	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*358,18*		*5158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,24*				*4395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,94*				*762*		
		Сметная стоимость		*110,12*		*1586*				
16	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**				*21408*				
		м3	0,54	4918,05	1396,49	2656	754	531	0,98	1
		Накладные расходы -		842,98	645,41	455	349	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*983,07*		*531*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*756,10*				*408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,97*				*123*		
		Сметная стоимость		*472,09*		*255*				
17	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**				*3442*				
		м3	0,27	15414,19	781,17	4162	211	369	1,55	--
		Накладные расходы -		1278,73	211,93	345	57	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1368,46*		*369*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,97*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,49*				*174*		
		Сметная стоимость		*1342,61*		*363*				
18	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**				*4894*				
		т	0,12246	305833,12	--	37452	--	1498	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*1498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*1498*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*3116*				
						42066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,00216	146821,18	--	317	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*13*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*26*				
20	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**				*356*				
		м2 стенки	1,5	1678,14	46,97	2517	70	881	1,07	2
		Накладные расходы -		962,90	21,65	1444	32	50,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*587,28*		*881*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*500,15*				*750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,13*				*131*		
		Сметная стоимость		*181,23*		*272*				
21	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**				*3670*				
		т	0,00288	146821,18	--	423	--	17	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*17*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*35*				
22	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**				*475*				
		т	0,34188	305833,12	--	104558	--	4182	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*4182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*4182*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*8699*				
23	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**				*117440*				
		м2 стяжки	1,2	627,73	23,36	753	28	304	0,42	1
		Накладные расходы -		346,68	13,15	416	16	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*253,01*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*219,14*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,87*				*41*		
		Сметная стоимость		*70,46*		*85*				
						1141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**								
		м2 стяжки	1,2	434,45	24,36	521	29	50	0,03	--
		Накладные расходы -		25,01	13,05	30	16	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		41,48		50				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		23,17				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,30				22		
		Сметная стоимость		38,07		46				
25	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**				616				
		т	0,00216	146821,18	--	317	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		5872,85		13				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5872,85				13		
		Сметная стоимость		12215,52		26				
26	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов**				356				
		м шва	6,6	1018,35	9,09	6721	60	2364	0,58	4
		Накладные расходы -		626,03	3,32	4132	22	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		358,18		2364				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		305,24				2015		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,94				349		
		Сметная стоимость		110,12		727				
27	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**				9812				
		т	0,12246	305833,12	--	37452	--	1498	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		12233,32		1498				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12233,32				1498		
		Сметная стоимость		25445,32		3116				
28	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**				42066				
		м2 поверхности	4,23	795,22	14,39	3364	61	687	0,24	1
		Накладные расходы -		245,04	2,34	1037	10	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		162,50		687				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		125,67				532		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,84				156		
		Сметная стоимость		76,62		324				
						4375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок**								
			14,4	1403,13	6,83	20205	98	7397	0,84	12
		м шва		904,96	2,15	13031	31	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*513,67*		*7397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*439,95*				*6335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*73,72*				*1062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,34*		*2208*				
		Сметная стоимость				*29810*				
30	11-410102-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой**								
			3,3	2555,92	32,23	8435	106	1755	0,78	3
		м2		744,26	2,66	2456	9	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*531,80*		*1755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*413,05*				*1363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*118,76*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,02*		*815*				
		Сметная стоимость				*11005*				
31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**								
			0,03	15414,19	781,17	462	23	41	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	38	6	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1368,46*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*40*				
		Сметная стоимость				*543*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1153027**	**47845**			**194**
			Тенге			**172993**	**19407**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1153027**				
	Материалы -		Тенге			**187664**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**192400**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**744524**				
		Накладные расходы -	Тенге			**148497**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**98439**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**50058**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**104122**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1405646**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**210**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192400**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1405646**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**210**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192400**			

РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №2(ПК0+63,65 - ПК01+37,7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА								
32	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**								
		м3	16,3374	21627,55	1793,60	353338	29303	51352	4,38	72
				3944,80	571,74	64448	9341	48,5	0,42	7
		Накладные расходы -		*3143,24*		*51352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2190,52*				*35787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*952,72*				*15565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1981,66*		*32375*				
		Сметная стоимость				*437066*				
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	1,6126065	143165,32	--	230869	--	9235	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*9235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*9235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*19208*				
		Сметная стоимость				*259312*				
34	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
		т	1,6126065	18574,32	821,72	29953	1325	15631	19,41	31
				17477,21	266,54	28184	430	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9692,92*		*15631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*13878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*1753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*3647*				
		Сметная стоимость				*49231*				
35	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	1,44566	147976,66	--	213924	--	8557	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5919,07*		*8557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*				*8557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,66*		*17798*				
		Сметная стоимость				*240279*				
36	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	1,4781483	143165,32	--	211620	--	8465	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*8465*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*8465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*17607*				
		Сметная стоимость				*237692*				
37	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,3742627	141342,89	--	52899	--	2116	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5653,72*		*2116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*				*2116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11759,73*		*4401*				
		Сметная стоимость				*59416*				
38	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
		т	3,298071	18574,32	821,72	61259	2710	31968	19,41	64
				17477,21	266,54	57641	879	48,5	0,17	1
		Накладные расходы -		*9692,92*		*31968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*28382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*3586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*7458*				
		Сметная стоимость				*100685*				
39	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**								
		т	0,9729756	172075,81	--	167426	--	6697	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6883,03*		*6697*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*				*6697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14316,71*		*13930*				
		Сметная стоимость				*188053*				
40	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**								
		м2	96	605,11	23,36	58090	2242	24202	0,42	40
				346,68	13,15	33281	1262	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*252,10*		*24202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*219,14*				*21037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,97*				*3165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,58*		*6583*				
		Сметная стоимость				*88875*				
41	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**								
		м2	96	400,51	24,36	38449	2339	3852	0,03	3
				25,01	13,05	2401	1252	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*40,12*		*3852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23,17*				*2225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,95*				*1627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,25*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
			214	795,22	14,39	170178	3080	34776	0,24	52
		м2 поверхности		245,04	2,34	52439	500	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*162,50*		*34776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*26893*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,84*				*7883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,62*		*16396*				
		Сметная стоимость				*221350*				
43	11-220301-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0,003	5213205,93	2854392,46	15640	8563	6419	1865,30	6
		км трубопровода		2040470,32	949505,19	6121	2849	62,1	697,86	2
		Накладные расходы -		*2139574,02*		*6419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1856774,79*				*5570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*282799,23*				*848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*588222,40*		*1765*				
		Сметная стоимость				*23823*				
44	23-010201-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**								
			3,012	96769,86	--	291471	--	11659	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3870,79*		*11659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3870,79*				*11659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8051,25*		*24250*				
		Сметная стоимость				*327380*				
45	11-220601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм**								
			0,003	9434575,44	1302673,33	28304	3908	2829	586,50	2
		км		575684,94	300129,39	1727	900	62,1	199,72	1
		Накладные расходы -		*943018,94*		*2829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*543880,70*				*1632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*399138,25*				*1197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*830207,55*		*2491*				
		Сметная стоимость				*33624*				
46	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**								
			22	22,81	22,81	502	502	146	--	--
		м3 грунта		--	9,30	--	205	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*6,63*		*146*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,50*				*121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,13*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,36*		*52*				
		Сметная стоимость				*700*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
		м3	451	18,51	18,51	8349	8349	2216	--	--
		Накладные расходы -		--	6,79	--	3062	59,1	--	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,91*		*2216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,01*				*1810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,90*				*406*		
		Сметная стоимость		*1,87*		*845*				
48	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**				*11410*				
		м2	245	0,98	0,98	241	241	64	--	--
		Накладные расходы -		--	0,36	--	88	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,26*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,21*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,05*				*12*		
		Сметная стоимость		*0,10*		*24*				
49	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**				*329*				
		м3	24,5	186,43	73,81	4568	1808	2429	0,15	4
		Накладные расходы -		112,62	36,53	2759	895	59,1	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,13*		*2429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,15*				*2160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,98*				*269*		
		Сметная стоимость		*22,84*		*560*				
						7556				
50	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорной плиты перекрытия толщиной 160 мм - ОП из бетона В22,5 W8 F200**								
		м3	0,399	21630,42	1793,60	8631	716	1254	4,38	2
		Накладные расходы -		3944,80	571,74	1574	228	48,5	0,42	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,36*		*1254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,84*				*380*		
		Сметная стоимость		*1981,90*		*791*				
						10676				
51	21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,04551	123267,00	--	5610	--	224	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4930,68*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4930,68*				*224*		
		Сметная стоимость		*10255,81*		*467*				
						6301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
			0,04551	18574,32	821,72	845	37	441	19,41	1
		т		17477,21	266,54	795	12	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9692,92*		*441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*103*				
		Сметная стоимость				*1389*				
53	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов**								
			14,4	1018,35	9,09	14664	131	5158	0,58	8
		м шва		626,03	3,32	9015	48	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*358,18*		*5158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*305,24*				*4395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,94*				*762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,12*		*1586*				
		Сметная стоимость				*21408*				
54	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**								
			0,54	4918,05	1396,49	2656	754	531	0,98	1
		м3		842,98	645,41	455	349	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*983,07*		*531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*408*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*226,97*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,09*		*255*				
		Сметная стоимость				*3442*				
55	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**								
			0,27	15414,19	781,17	4162	211	369	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	345	57	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1368,46*		*369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*363*				
		Сметная стоимость				*4894*				
56	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**								
			0,12246	305833,12	--	37452	--	1498	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12233,32*		*1498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*				*1498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25445,32*		*3116*				
		Сметная стоимость				*42066*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,00216	146821,18	--	317	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5872,85*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12215,52*		*26*				
		Сметная стоимость				*356*				
58	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**								
			1,5	1678,14	46,97	2517	70	881	1,07	2
		м2 стенки		962,90	21,65	1444	32	50,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*587,28*		*881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*500,15*				*750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87,13*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,23*		*272*				
		Сметная стоимость				*3670*				
59	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,00288	146821,18	--	423	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5872,85*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12215,52*		*35*				
		Сметная стоимость				*475*				
60	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**								
			0,34188	305833,12	--	104558	--	4182	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12233,32*		*4182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*				*4182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25445,32*		*8699*				
		Сметная стоимость				*117440*				
61	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**								
			1,2	627,73	23,36	753	28	304	0,42	1
		м2 стяжки		346,68	13,15	416	16	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*253,01*		*304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*219,14*				*263*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33,87*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,46*		*85*				
		Сметная стоимость				*1141*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**								
		м2 стяжки	1,2	434,45	24,36	521	29	50	0,03	--
		Накладные расходы -		25,01	13,05	30	16	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41,48*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,17*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,30*				*22*		
		Сметная стоимость		*38,07*		*46*				
63	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года					*616*				
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,00216	146821,18	--	317	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*13*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*26*				
64	11-061401-0202 РСНБ РК 2015					*356*				
		Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов								
		м шва	6,6	1018,35	9,09	6721	60	2364	0,58	4
		Накладные расходы -		626,03	3,32	4132	22	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*358,18*		*2364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,24*				*2015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,94*				*349*		
		Сметная стоимость		*110,12*		*727*				
65	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года					*9812*				
		Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80								
		т	0,12246	305833,12	--	37452	--	1498	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*1498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*1498*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*3116*				
66	11-080101-0307 РСНБ РК 2015					*42066*				
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	4,23	795,22	14,39	3364	61	687	0,24	1
		Накладные расходы -		245,04	2,34	1037	10	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*162,50*		*687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*125,67*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,84*				*156*		
		Сметная стоимость		*76,62*		*324*				
						4375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок**								
		м шва	14,4	1403,13	6,83	20205	98	7397	0,84	12
		Накладные расходы -		904,96	2,15	13031	31	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*513,67*		*7397*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*439,95*				*6335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,72*				*1062*		
		Сметная стоимость		*153,34*		*2208*				
68	11-410102-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой**				*29810*				
		м2	3,3	2555,92	32,23	8435	106	1755	0,78	3
		Накладные расходы -		744,26	2,66	2456	9	55,3	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*531,80*		*1755*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*413,05*				*1363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,76*				*392*		
		Сметная стоимость		*247,02*		*815*				
69	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**				*11005*				
		м3	0,03	15414,19	781,17	462	23	41	1,55	--
		Накладные расходы -		1278,73	211,93	38	6	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1368,46*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,97*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,49*				*19*		
		Сметная стоимость		*1342,61*		*40*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				*543*				
			Тенге			**2197145**	**66696**			**307**
			Тенге			**283770**	**22499**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1905674**				
	Материалы -		Тенге			**492340**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**306269**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1062868**				
		Накладные расходы -	Тенге			**239630**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**157118**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**82512**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**171624**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2316928**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**324**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**306269**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**291471**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**291471**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11659**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**24250**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**327380**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2644308**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата -	Тенге				306269			
		РАЗДЕЛ 3.РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №3(ПК01+37,7 - ПК02+09,05)								
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА								
70	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**								
			43,31	21627,55	1793,60	936689	77681	136134	4,38	190
		м3		3944,80	571,74	170849	24762	48,5	0,42	18
		Накладные расходы -		*3143,24*		*136134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2190,52*				*94871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*952,72*				*41262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1981,66*		*85826*				
		Сметная стоимость				*1158649*				
71	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			1,5720405	143165,32	--	225062	--	9002	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*9002*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*9002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*18725*				
		Сметная стоимость				*252790*				
72	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			1,0226189	147976,66	--	151324	--	6053	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5919,07*		*6053*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*				*6053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,66*		*12590*				
		Сметная стоимость				*169967*				
73	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			1,4409636	143165,32	--	206296	--	8252	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*8252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*8252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*17164*				
		Сметная стоимость				*231712*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,364845	141342,89	--	51568	--	2063	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*		*2063*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5653,72*				*2063*		
		Сметная стоимость		*11759,73*		*4290*				
75	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**				*57921*				
		т	4,400468	18574,32	821,72	81736	3616	42653	19,41	85
		Накладные расходы -		17477,21	266,54	76908	1173	48,5	0,17	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,92*		*42653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8605,72*				*37869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,20*				*4784*		
		Сметная стоимость		*2261,38*		*9951*				
76	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**				*134341*				
		т	0,9484971	172075,81	--	163213	--	6529	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*		*6529*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6883,03*				*6529*		
		Сметная стоимость		*14316,71*		*13579*				
77	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**				*183321*				
		м2	92	605,11	23,36	55670	2149	23194	0,42	39
		Накладные расходы -		346,68	13,15	31894	1210	60,9	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*252,10*		*23194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*219,14*				*20160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,97*				*3033*		
		Сметная стоимость		*68,58*		*6309*				
78	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**				*85173*				
		м2	92	400,51	24,36	36847	2241	3691	0,03	3
		Накладные расходы -		25,01	13,05	2301	1200	60,9	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40,12*		*3691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,17*				*2132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,95*				*1559*		
		Сметная стоимость		*35,25*		*3243*				
						43781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
		м2 поверхности	206	795,22	14,39	163816	2965	33476	0,24	50
		Накладные расходы -		245,04	2,34	50478	482	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*162,50*		*33476*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*125,67*				*25888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,84*				*7588*		
		Сметная стоимость		*76,62*		*15783*				
						213075				
80	11-220301-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
		км трубопровода	0,006	5213205,93	2854392,46	31279	17126	12837	1865,30	11
		Накладные расходы -		2040470,32	949505,19	12243	5697	62,1	697,86	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2139574,02*		*12837*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1856774,79*				*11141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282799,23*				*1697*		
		Сметная стоимость		*588222,40*		*3529*				
						47646				
81	23-010201-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**								
		м	6,024	96769,86	--	582942	--	23318	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3870,79*		*23318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3870,79*				*23318*		
		Сметная стоимость		*8051,25*		*48501*				
						654760				
82	11-220601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм**								
		км	0,006	9434575,44	1302673,33	56607	7816	5658	586,50	4
		Накладные расходы -		575684,94	300129,39	3454	1801	62,1	199,72	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*943018,94*		*5658*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*543880,70*				*3263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399138,25*				*2395*		
		Сметная стоимость		*830207,55*		*4981*				
						67246				
83	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**								
		м3 грунта	22	22,81	22,81	502	502	146	--	--
		Накладные расходы -		--	9,30	--	205	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,63*		*146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,50*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*				*25*		
		Сметная стоимость		*2,36*		*52*				
						700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
		м3	392	18,51	18,51	7257	7257	1926	--	--
		Накладные расходы -		--	6,79	--	2661	59,1	--	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,91*		*1926*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,01*				*1573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,90*				*353*		
		Сметная стоимость		*1,87*		*735*				
						9918				
85	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**								
		м2	215	0,98	0,98	211	211	56	--	--
		Накладные расходы -		--	0,36	--	78	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,26*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,21*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,05*				*10*		
		Сметная стоимость		*0,10*		*21*				
						289				
86	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	21,5	186,43	73,81	4008	1587	2131	0,15	3
		Накладные расходы -		112,62	36,53	2421	785	59,1	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,13*		*2131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,15*				*1895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,98*				*236*		
		Сметная стоимость		*22,84*		*491*				
						6630				
87	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорной плиты перекрытия толщиной 160 мм - ОП из бетона В22,5 W8 F200**								
		м3	0,266	21630,42	1793,60	5754	477	836	4,38	1
		Накладные расходы -		3944,80	571,74	1049	152	48,5	0,42	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,36*		*836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,84*				*253*		
		Сметная стоимость		*1981,90*		*527*				
						7117				
88	21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,03034	123267,00	--	3740	--	150	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4930,68*		*150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4930,68*				*150*		
		Сметная стоимость		*10255,81*		*311*				
						4201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
		т	0,03034	18574,32	821,72	564	25	294	19,41	1
		Накладные расходы -		17477,21	266,54	530	8	48,5	0,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,92*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8605,72*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,20*				*33*		
		Сметная стоимость		*2261,38*		*69*				
90	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов**				*927*				
		м шва	9,6	1018,35	9,09	9776	87	3439	0,58	6
		Накладные расходы -		626,03	3,32	6010	32	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*358,18*		*3439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,24*				*2930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,94*				*508*		
		Сметная стоимость		*110,12*		*1057*				
91	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**				*14272*				
		м3	0,36	4918,05	1396,49	1770	503	354	0,98	--
		Накладные расходы -		842,98	645,41	303	232	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*983,07*		*354*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*756,10*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,97*				*82*		
		Сметная стоимость		*472,09*		*170*				
92	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**				*2294*				
		м3	0,18	15414,19	781,17	2775	141	246	1,55	--
		Накладные расходы -		1278,73	211,93	230	38	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1368,46*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,97*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,49*				*116*		
		Сметная стоимость		*1342,61*		*242*				
93	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**				*3263*				
		т	0,08164	305833,12	--	24968	--	999	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*999*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*999*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*2077*				
						28044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,00144	146821,18	--	211	--	8	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*8*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*18*				
						237				
95	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**								
		м2 стенки	1	1678,14	46,97	1678	47	587	1,07	1
		Накладные расходы -		962,90	21,65	963	22	50,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*587,28*		*587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*500,15*				*500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,13*				*87*		
		Сметная стоимость		*181,23*		*181*				
						2447				
96	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,00192	146821,18	--	282	--	11	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*11*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*23*				
						317				
97	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**								
		т	0,22792	305833,12	--	69705	--	2788	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*2788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*2788*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*5799*				
						78293				
98	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**								
		м2 стяжки	0,8	627,73	23,36	502	19	202	0,42	--
		Накладные расходы -		346,68	13,15	277	11	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*253,01*		*202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*219,14*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,87*				*27*		
		Сметная стоимость		*70,46*		*56*				
						761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**								
		м2 стяжки	0,8	434,45	24,36	348	19	33	0,03	--
		Накладные расходы -		25,01	13,05	20	10	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41,48*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,17*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,30*				*15*		
		Сметная стоимость		*38,07*		*30*				
100	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года					*412*				
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,00144	146821,18	--	211	--	8	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*8*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*18*				
101	11-061401-0202 РСНБ РК 2015					*237*				
		Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов								
		м шва	4,4	1018,35	9,09	4481	40	1576	0,58	3
		Накладные расходы -		626,03	3,32	2755	15	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*358,18*		*1576*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,24*				*1343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,94*				*233*		
		Сметная стоимость		*110,12*		*485*				
102	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года					*6542*				
		Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80								
		т	0,08164	305833,12	--	24968	--	999	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*999*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*999*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*2077*				
103	11-080101-0307 РСНБ РК 2015					*28044*				
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	2,82	795,22	14,39	2243	41	458	0,24	1
		Накладные расходы -		245,04	2,34	691	7	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*162,50*		*458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*125,67*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,84*				*104*		
		Сметная стоимость		*76,62*		*216*				
						2917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок**								
			9,6	1403,13	6,83	13470	66	4931	0,84	8
		м шва		904,96	2,15	8688	21	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*513,67*		*4931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*439,95*				*4223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*73,72*				*708*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,34*		*1472*				
		Сметная стоимость				*19873*				
105	11-410102-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой**								
			2,2	2555,92	32,23	5623	71	1170	0,78	2
		м2		744,26	2,66	1637	6	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*531,80*		*1170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*413,05*				*909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*118,76*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,02*		*543*				
		Сметная стоимость				*7336*				
106	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**								
			0,02	15414,19	781,17	308	16	27	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	26	4	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1368,46*		*27*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*27*				
		Сметная стоимость				*362*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2928405**	**124702**			**407**
			Тенге			**373728**	**40610**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2345463**				
	Материалы -		Тенге			**925484**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**414338**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**921550**				
		Накладные расходы -	Тенге			**312919**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					210674		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					102245		
		Сметная прибыль -	Тенге			**212671**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2871053**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**438**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**414338**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**582942**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**582942**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23318**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**48501**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**654760**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**3525813**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				414338			
		РАЗДЕЛ 4.РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №4(ПК02+09,05 - ПК02+83,70)								
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА								
107	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**								
		м3	47,13	21627,55	1793,60	1019306	84533	148141	4,38	207
				3944,80	571,74	185918	26946	48,5	0,42	20
		Накладные расходы -		*3143,24*		*148141*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2190,52*				*103239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*952,72*				*44902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1981,66*		*93396*				
		Сметная стоимость				*1260843*				
108	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	1,7105067	143165,32	--	244885	--	9795	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*9795*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*9795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*20374*				
		Сметная стоимость				*275055*				
109	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	1,1126894	147976,66	--	164652	--	6586	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5919,07*		*6586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*				*6586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,66*		*13699*				
		Сметная стоимость				*184937*				
110	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	1,5678875	143165,32	--	224467	--	8979	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*8979*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*8979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*18676*				
		Сметная стоимость				*252121*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,3969823	141342,89	--	56111	--	2244	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5653,72*		*2244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*				*2244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11759,73*		*4668*				
		Сметная стоимость				*63024*				
112	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	4,7880659	18574,32	821,72	88935	3934	46410	19,41	93
		т		17477,21	266,54	83682	1276	48,5	0,17	1
		Накладные расходы -		*9692,92*		*46410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*41205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*5206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*10828*				
		Сметная стоимость				*146173*				
113	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	1,0320424	172075,81	--	177590	--	7104	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6883,03*		*7104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*				*7104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14316,71*		*14775*				
		Сметная стоимость				*199469*				
114	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	96	605,11	23,36	58090	2242	24202	0,42	40
		м2		346,68	13,15	33281	1262	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*252,10*		*24202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*219,14*				*21037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,97*				*3165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,58*		*6583*				
		Сметная стоимость				*88875*				
115	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	96	400,51	24,36	38449	2339	3852	0,03	3
		м2		25,01	13,05	2401	1252	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*40,12*		*3852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23,17*				*2225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,95*				*1627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,25*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
		м2 поверхности	216	795,22	14,39	171768	3109	35101	0,24	53
		Накладные расходы -		245,04	2,34	52929	505	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*162,50*		*35101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*125,67*				*27144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,84*				*7957*		
		Сметная стоимость		*76,62*		*16550*				
117	11-220301-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**				*223418*				
		км трубопровода	0,003	5213205,93	2854392,46	15640	8563	6419	1865,30	6
		Накладные расходы -		2040470,32	949505,19	6121	2849	62,1	697,86	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2139574,02*		*6419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1856774,79*				*5570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282799,23*				*848*		
		Сметная стоимость		*588222,40*		*1765*				
118	23-010201-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**				*23823*				
		м	3,012	96769,86	--	291471	--	11659	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3870,79*		*11659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3870,79*				*11659*		
		Сметная стоимость		*8051,25*		*24250*				
119	11-220601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм**				*327380*				
		км	0,003	9434575,44	1302673,33	28304	3908	2829	586,50	2
		Накладные расходы -		575684,94	300129,39	1727	900	62,1	199,72	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*943018,94*		*2829*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*543880,70*				*1632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399138,25*				*1197*		
		Сметная стоимость		*830207,55*		*2491*				
120	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**				*33624*				
		м3 грунта	22	22,81	22,81	502	502	146	--	--
		Накладные расходы -		--	9,30	--	205	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,63*		*146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,50*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*				*25*		
		Сметная стоимость		*2,36*		*52*				
						700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
		м3	**494,4**	**18,51**	**18,51**	**9152**	**9152**	**2429**	--	--
		Накладные расходы -		--	6,79	--	3357	59,1	--	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,91*		*2429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,01*				*1984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,90*				*445*		
		Сметная стоимость		*1,87*		*927*				
						12508				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2589322**	**118282**			**403**
			Тенге			**366059**	**38552**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2297851**				
	Материалы -		Тенге			**945805**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**404611**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**867705**				
		Накладные расходы -	Тенге			**304237**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**204157**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**100080**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**208167**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2810255**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**431**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**404611**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**291471**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**291471**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11659**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**24250**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**327380**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**3137635**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**431**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**404611**			

РАЗДЕЛ 5. РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №5 (ПК02+83,7 - ПК03+54,45)

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА

122	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**								
		м3	**43,18**	**21627,55**	**1793,60**	**933878**	**77448**	**135725**	**4,38**	**189**
		Накладные расходы -		**3944,80**	**571,74**	**170336**	**24688**	**48,5**	**0,42**	**18**
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,24*		*135725*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*94587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,72*				*41139*		
		Сметная стоимость		*1981,66*		*85568*				
						1155171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			1,5636613	143165,32	--	223862	--	8954	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*8954*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*8954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*18625*				
		Сметная стоимость				*251442*				
124	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			1,0171748	147976,66	--	150518	--	6021	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5919,07*		*6021*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*				*6021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,66*		*12523*				
		Сметная стоимость				*169062*				
125	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			1,4332888	143165,32	--	205197	--	8208	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*8208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*8208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*17072*				
		Сметная стоимость				*230477*				
126	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,3629001	141342,89	--	51293	--	2052	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5653,72*		*2052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*				*2052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11759,73*		*4268*				
		Сметная стоимость				*57612*				
127	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
			4,377025	18574,32	821,72	81300	3597	42426	19,41	85
		т		17477,21	266,54	76498	1167	48,5	0,17	1
		Накладные расходы -		*9692,92*		*42426*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8605,72*				*37667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1087,20*				*4759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2261,38*		*9898*				
		Сметная стоимость				*133624*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**								
			0,9434432	**172075,81**	--	**162344**	--	**6494**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6883,03*		*6494*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*				*6494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14316,71*		*13507*				
		Сметная стоимость				*182345*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1808392**	**81044**			**274**
			Тенге			**246834**	**25854**			**19**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1808392**				
		Материалы -	Тенге			**687299**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**272689**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**793215**				
		Накладные расходы -	Тенге			**209880**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**132254**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**77626**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**161462**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2179734**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272689**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2179734**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272689**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10676292**	**438571**			**1585**
			Тенге			**1443385**	**146923**			**110**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9510408**				
		Материалы -	Тенге			**3238592**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1590308**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4389861**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1215163**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**802641**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**412522**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**858046**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11583617**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1696**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1590308**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1165883**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1165883**				
		Накладные расходы -	Тенге			**46635**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**97001**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1309520**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**12893137**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1696
		Сметная заработная плата -	Тенге				1590308			

Временные здания и сооружения	**3,44%**	**443 524**
Итого с Временными зданиями и сооружениями		**13 336 661**
Зимние удорожания	**1,08%**	**144 036**
Итого с Временными зданиями и сооружениями		**13 480 697**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНА	**1,0697784**	**14 421 358**
НДС 12%	**12,00%**	**1 730 563**
Итого с НДС 12%		**16 151 921**
Тендерная скидка	**11,20%**	**1 809 015**
Итого с НДС 12%		**14 342 906**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Технический надзор: ТОО "АДС САНА"

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**