Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"** **Форма № кс-3**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция отдельного участка рек водоохранной полосы и русла реки Жарбулак, расположенного на территории ГККП "Алматинский зоологический парк"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1 с/к	28.02.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	4 052 923								-	-
Реконструкция отдельного участка водоохранной полосы и русла реки Жарбулак	44 020 159	14 705 362							1 575 575	14 705 362
Благоустройство и озеленение территории	1 265 647	1 265 647							678 843	1 265 647
Всего:	**49 338 729**	**15 971 009**							**2 254 417**	**15 971 009**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

48740

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Договор №1 с/к от 28.02.2017г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция отдельного участка рек водоохранной полосы и русла реки Жарбулак, расположенного на территории ГККП "Алматинский зоологический парк"

А К Т

приемки выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ месяц 2017г.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ ЖАРБУЛАК

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №4(ПК02+09,05 - ПК02+83,70)								
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА								
1	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
		м3	22,6	18,51	18,51	418	418	111	--	--
		Накладные расходы -		--	6,79	--	153	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,91*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,01*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,90*				*20*		
		Сметная стоимость		*1,87*		*42*				
2	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**				*571*				
		м2	250	0,98	0,98	246	246	65	--	--
		Накладные расходы -		--	0,36	--	90	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,26*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,21*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,05*				*12*		
		Сметная стоимость		*0,10*		*25*				
3	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**				*336*				
		м3	25	186,43	73,81	4661	1845	2478	0,15	4
		Накладные расходы -		112,62	36,53	2815	913	59,1	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,13*		*2478*				
				88,15				*2204*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,98*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,84*		*571*				
		Сметная стоимость				*7710*				
4	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорной плиты перекрытия толщиной 160 мм - ОП из бетона В22,5 W8 F200**								
		м3	0,399	21630,42	1793,60	8631	716	1254	4,38	2
		Накладные расходы -		3944,80	571,74	1574	228	48,5	0,42	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,36*		*1254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,84*				*380*		
		Сметная стоимость		*1981,90*		*791*				
5	21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**				*10676*				
		т	0,04551	123267,00	--	5610	--	224	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4930,68*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4930,68*				*224*		
		Сметная стоимость		*10255,81*		*467*				
6	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**				*6301*				
		т	0,04551	18574,32	821,72	845	37	441	19,41	1
		Накладные расходы -		17477,21	266,54	795	12	48,5	0,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,92*		*441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8605,72*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,20*				*49*		
		Сметная стоимость		*2261,38*		*103*				
7	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов**				*1389*				
		м шва	14,4	1018,35	9,09	14664	131	5158	0,58	8
		Накладные расходы -		626,03	3,32	9015	48	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*358,18*		*5158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,24*				*4395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,94*				*762*		
		Сметная стоимость		*110,12*		*1586*				
8	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**				*21408*				
		м3	0,54	4918,05	1396,49	2656	754	531	0,98	1
		Накладные расходы -		842,98	645,41	455	349	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*983,07*		*531*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*756,10*				*408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,97*				*123*		
				472,09		*255*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3442*				
9	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	0,27	15414,19	781,17	4162	211	369	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	345	57	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1368,46*		*369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*363*				
		Сметная стоимость				*4894*				
10	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**	0,12246	305833,12	--	37452	--	1498	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12233,32*		*1498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*				*1498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25445,32*		*3116*				
		Сметная стоимость				*42066*				
11	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,00216	146821,18	--	317	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5872,85*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12215,52*		*26*				
		Сметная стоимость				*356*				
12	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**	1,5	1678,14	46,97	2517	70	881	1,07	2
		м2 стенки		962,90	21,65	1444	32	50,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*587,28*		*881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*500,15*				*750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87,13*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,23*		*272*				
		Сметная стоимость				*3670*				
13	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,00288	146821,18	--	423	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5872,85*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12215,52*		*35*				
		Сметная стоимость				*475*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**								
		т	0,34188	305833,12	--	104558	--	4182	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*4182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*4182*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*8699*				
15	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**				*117440*				
		м2 стяжки	1,2	627,73	23,36	753	28	304	0,42	1
		Накладные расходы -		346,68	13,15	416	16	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*253,01*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*219,14*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,87*				*41*		
		Сметная стоимость		*70,46*		*85*				
16	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**				*1141*				
		м2 стяжки	1,2	434,45	24,36	521	29	50	0,03	--
		Накладные расходы -		25,01	13,05	30	16	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41,48*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,17*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,30*				*22*		
		Сметная стоимость		*38,07*		*46*				
17	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**				*616*				
		т	0,00216	146821,18	--	317	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*13*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*26*				
18	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов**				*356*				
		м шва	6,6	1018,35	9,09	6721	60	2364	0,58	4
		Накладные расходы -		626,03	3,32	4132	22	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*358,18*		*2364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,24*				*2015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,94*				*349*		
		Сметная стоимость		*110,12*		*727*				
						9812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**								
		т	0,12246	305833,12	--	37452	--	1498	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*1498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*1498*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*3116*				
						42066				
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
		м2 поверхности	4,23	795,22	14,39	3364	61	687	0,24	1
		Накладные расходы -		245,04	2,34	1037	10	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*162,50*		*687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*125,67*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,84*				*156*		
		Сметная стоимость		*76,62*		*324*				
						4375				
21	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок**								
		м шва	14,4	1403,13	6,83	20205	98	7397	0,84	12
		Накладные расходы -		904,96	2,15	13031	31	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*513,67*		*7397*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*439,95*				*6335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,72*				*1062*		
		Сметная стоимость		*153,34*		*2208*				
						29810				
22	11-410102-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой**								
		м2	3,3	2555,92	32,23	8435	106	1755	0,78	3
		Накладные расходы -		744,26	2,66	2456	9	55,3	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*531,80*		*1755*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*413,05*				*1363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,76*				*392*		
		Сметная стоимость		*247,02*		*815*				
						11005				
23	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**								
		м3	0,03	15414,19	781,17	462	23	41	1,55	--
		Накладные расходы -		1278,73	211,93	38	6	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1368,46*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,97*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,49*				*19*		
		Сметная стоимость		*1342,61*		*40*				
						543				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**265391**	**4835**			**37**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			37585	1992			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265391				
		Материалы -	Тенге			36842				
		Всего заработная плата -	Тенге				39577			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			186130				
		Накладные расходы -	Тенге			31332				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19919		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11413		
		Сметная прибыль -	Тенге			23738				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			320461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				39577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			320461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				39577			

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №5 (ПК02+83,7 - ПК03+54,45)

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	92	605,11	23,36	55670	2149	23194	0,42	39
		м2		346,68	13,15	31894	1210	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*252,10*		*23194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*219,14*				*20160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,97*				*3033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,58*		*6309*				
		Сметная стоимость				*85173*				
25	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	92	400,51	24,36	36847	2241	3691	0,03	3
		м2		25,01	13,05	2301	1200	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*40,12*		*3691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23,17*				*2132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,95*				*1559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,25*		*3243*				
		Сметная стоимость				*43781*				
26	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	204	795,22	14,39	162226	2936	33151	0,24	50
		м2 поверхности		245,04	2,34	49988	477	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*162,50*		*33151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*25636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,84*				*7514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,62*		*15630*				
		Сметная стоимость				*211007*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-220301-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
		км трубопровода	0,003	5213205,93	2854392,46	15640	8563	6419	1865,30	6
		Накладные расходы -		2040470,32	949505,19	6121	2849	62,1	697,86	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		2139574,02		6419				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1856774,79				5570		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		282799,23				848		
		Сметная стоимость		588222,40		1765				
						23823				
28	23-010201-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**								
		м	3,012	96769,86	--	291471	--	11659	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3870,79		11659				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3870,79				11659		
		Сметная стоимость		8051,25		24250				
						327380				
29	11-220601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм**								
		км	0,003	9434575,44	1302673,33	28304	3908	2829	586,50	2
		Накладные расходы -		575684,94	300129,39	1727	900	62,1	199,72	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		943018,94		2829				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		543880,70				1632		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		399138,25				1197		
		Сметная стоимость		830207,55		2491				
						33624				
30	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**								
		м3 грунта	28	22,81	22,81	639	639	186	--	--
		Накладные расходы -		--	9,30	--	260	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		6,63		186				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		5,50				154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,13				32		
		Сметная стоимость		2,36		66				
						891				
31	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
		м3	686	18,51	18,51	12699	12699	3371	--	--
		Накладные расходы -		--	6,79	--	4657	59,1	--	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		4,91		3371				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,01				2752		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,90				618		
		Сметная стоимость		1,87		1286				
						17355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**								
		м2	150	0,98	0,98	147	147	39	--	--
		Накладные расходы -		--	0,36	--	54	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,26*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,21*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,05*				*7*		
		Сметная стоимость		*0,10*		*15*				
33	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**				*201*				
		м3	15	186,43	73,81	2796	1107	1487	0,15	2
		Накладные расходы -		112,62	36,53	1689	548	59,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,13*		*1487*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,15*				*1322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,98*				*165*		
		Сметная стоимость		*22,84*		*343*				
						4626				
34	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорной плиты перекрытия толщиной 160 мм - ОП из бетона В22,5 W8 F200**								
		м3	0,266	21630,42	1793,60	5754	477	836	4,38	1
		Накладные расходы -		3944,80	571,74	1049	152	48,5	0,42	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,36*		*836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,84*				*253*		
		Сметная стоимость		*1981,90*		*527*				
35	21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**				*7117*				
		т	0,03034	123267,00	--	3740	--	150	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4930,68*		*150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4930,68*				*150*		
		Сметная стоимость		*10255,81*		*311*				
36	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**				*4201*				
		т	0,03034	18574,32	821,72	564	25	294	19,41	1
		Накладные расходы -		17477,21	266,54	530	8	48,5	0,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,92*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8605,72*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,20*				*33*		
		Сметная стоимость		*2261,38*		*69*				
						927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов**								
		м шва	9,6	1018,35	9,09	9776	87	3439	0,58	6
		Накладные расходы -		626,03	3,32	6010	32	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*358,18*		*3439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,24*				*2930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,94*				*508*		
		Сметная стоимость		*110,12*		*1057*				
38	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**				*14272*				
		м3	0,36	4918,05	1396,49	1770	503	354	0,98	--
		Накладные расходы -		842,98	645,41	303	232	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*983,07*		*354*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*756,10*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,97*				*82*		
		Сметная стоимость		*472,09*		*170*				
39	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**				*2294*				
		м3	0,18	15414,19	781,17	2775	141	246	1,55	--
		Накладные расходы -		1278,73	211,93	230	38	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1368,46*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,97*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,49*				*116*		
		Сметная стоимость		*1342,61*		*242*				
40	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**				*3263*				
		т	0,08164	305833,12	--	24968	--	999	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*999*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*999*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*2077*				
41	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**				*28044*				
		т	0,00144	146821,18	--	211	--	8	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*8*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*18*				
42	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**				*237*				
		м2 стенки	1	1678,14	46,97	1678	47	587	1,07	1
				962,90	21,65	963	22	50,8	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*587,28*		*587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*500,15*				*500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87,13*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,23*		*181*				
		Сметная стоимость				*2447*				
43	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,00192	146821,18	--	282	--	11	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*11*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*23*				
44	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**				*317*				
		т	0,22792	305833,12	--	69705	--	2788	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*2788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*2788*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*5799*				
45	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**				*78293*				
		м2 стяжки	0,8	627,73	23,36	502	19	202	0,42	--
		Накладные расходы -		346,68	13,15	277	11	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*253,01*		*202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*219,14*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,87*				*27*		
		Сметная стоимость		*70,46*		*56*				
46	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**				*761*				
		м2 стяжки	0,8	434,45	24,36	348	19	33	0,03	--
		Накладные расходы -		25,01	13,05	20	10	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41,48*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,17*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,30*				*15*		
		Сметная стоимость		*38,07*		*30*				
47	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**				*412*				
		т	0,00144	146821,18	--	211	--	8	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				5872,85		*8*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12215,52*		*18*				
		Сметная стоимость				*237*				
48	**11-061401-0202 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов**								
		м шва	**4,4**	**1018,35**	**9,09**	**4481**	**40**	**1576**	**0,58**	**3**
		Накладные расходы -		**626,03**	**3,32**	**2755**	**15**	**48,5**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*358,18*		*1576*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,24*				*1343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,94*				*233*		
		Сметная стоимость		*110,12*		*485*				
49	**21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**				*6542*				
		т	**0,08164**	**305833,12**	**--**	**24968**	**--**	**999**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*999*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*999*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*2077*				
50	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**				*28044*				
		м2 поверхности	**2,82**	**795,22**	**14,39**	**2243**	**41**	**458**	**0,24**	**1**
		Накладные расходы -		**245,04**	**2,34**	**691**	**7**	**50,8**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*162,50*		*458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*125,67*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,84*				*104*		
		Сметная стоимость		*76,62*		*216*				
51	**11-061401-0201 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок**				*2917*				
		м шва	**9,6**	**1403,13**	**6,83**	**13470**	**66**	**4931**	**0,84**	**8**
		Накладные расходы -		**904,96**	**2,15**	**8688**	**21**	**48,5**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*513,67*		*4931*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*439,95*				*4223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,72*				*708*		
		Сметная стоимость		*153,34*		*1472*				
52	**11-410102-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой**				*19873*				
		м2	**2,2**	**2555,92**	**32,23**	**5623**	**71**	**1170**	**0,78**	**2**
		Накладные расходы -		**744,26**	**2,66**	**1637**	**6**	**55,3**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*531,80*		*1170*				
				413,05				*909*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*118,76*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,02*		*543*				
		Сметная стоимость				*7336*				
53	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**								
		м3	**0,02**	**15414,19**	**781,17**	**308**	**16**	**27**	**1,55**	--
		Накладные расходы -		**1278,73**	**211,93**	**26**	**4**	**48,5**	**0,18**	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1368,46*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,97*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,49*				*13*		
		Сметная стоимость		*1342,61*		*27*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				*362*				
			Тенге			**779816**	**35941**			**123**
			Тенге			**116901**	**12713**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			**488345**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**211417**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**129613**			
		Накладные расходы -	Тенге			**124087**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**93484**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**71106**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**22378**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**628376**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**133**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**129613**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**291471**				
		Накладные расходы -	Тенге			**291471**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**11659**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**24250**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**327380**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**955756**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129613**			**133**

РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №6 (ПК03+54,45 - ПК04+21)

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА

54	**11-061001-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**								
		м3	**40,4**	**21627,55**	**1793,60**	**873753**	**72462**	**126987**	**4,38**	**177**
		Накладные расходы -		**3944,80**	**571,74**	**159370**	**23098**	**48,5**	**0,42**	**17**
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,24*		*126987*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*88497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,72*				*38490*		
		Сметная стоимость		*1981,66*		*80059*				
						1080799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	1,46652	143165,32	--	209955	--	8398	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*		*8398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5726,61*				*8398*		
		Сметная стоимость		*11911,35*		*17468*				
						235821				
56	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,9539826	147976,66	--	141167	--	5647	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*		*5647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5919,07*				*5647*		
		Сметная стоимость		*12311,66*		*11745*				
						158559				
57	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	1,3442422	143165,32	--	192449	--	7698	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*		*7698*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5726,61*				*7698*		
		Сметная стоимость		*11911,35*		*16012*				
						216159				
58	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,0943548	141342,89	--	13336	--	533	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*		*533*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5653,72*				*533*		
		Сметная стоимость		*11759,73*		*1110*				
						14979				
59	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
		т	3,8590996	18574,32	821,72	71680	3171	37406	19,41	75
		Накладные расходы -		17477,21	266,54	67446	1029	48,5	0,17	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,92*		*37406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8605,72*				*33210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,20*				*4196*		
		Сметная стоимость		*2261,38*		*8727*				
						117813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**								
		т	0,8848333	172075,81	--	152258	--	6090	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*		*6090*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6883,03*				*6090*		
		Сметная стоимость		*14316,71*		*12668*				
						171016				
61	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**								
		м2	86	605,11	23,36	52039	2009	21681	0,42	36
		Накладные расходы -		346,68	13,15	29814	1131	60,9	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*252,10*		*21681*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*219,14*				*18846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,97*				*2835*		
		Сметная стоимость		*68,58*		*5898*				
						79618				
62	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**								
		м2	86	400,51	24,36	34444	2095	3450	0,03	3
		Накладные расходы -		25,01	13,05	2151	1122	60,9	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40,12*		*3450*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,17*				*1993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,95*				*1457*		
		Сметная стоимость		*35,25*		*3032*				
						40926				
63	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
		м2 поверхности	192	795,22	14,39	152683	2763	31201	0,24	47
		Накладные расходы -		245,04	2,34	47048	449	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*162,50*		*31201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*125,67*				*24128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,84*				*7072*		
		Сметная стоимость		*76,62*		*14711*				
						198594				
64	11-220301-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
		км трубопровода	0,003	5213205,93	2854392,46	15640	8563	6419	1865,30	6
		Накладные расходы -		2040470,32	949505,19	6121	2849	62,1	697,86	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2139574,02*		*6419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1856774,79*				*5570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282799,23*				*848*		
		Сметная стоимость		*588222,40*		*1765*				
						23823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	23-010201-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**								
		м	3,012	96769,86	--	291471	--	11659	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3870,79*		*11659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3870,79*				*11659*		
		Сметная стоимость		*8051,25*		*24250*				
66	11-220601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм**								
		км	0,003	9434575,44	1302673,33	28304	3908	2829	586,50	2
		Накладные расходы -		575684,94	300129,39	1727	900	62,1	199,72	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*943018,94*		*2829*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*543880,70*				*1632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399138,25*				*1197*		
		Сметная стоимость		*830207,55*		*2491*				
67	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**								
		м3 грунта	40	22,81	22,81	912	912	265	--	--
		Накладные расходы -		--	9,30	--	372	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,63*		*265*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,50*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*				*45*		
		Сметная стоимость		*2,36*		*94*				
68	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**				*1271*				
		м3	490	18,51	18,51	9071	9071	2408	--	--
		Накладные расходы -		--	6,79	--	3327	59,1	--	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,91*		*2408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,01*				*1966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,90*				*441*		
		Сметная стоимость		*1,87*		*918*				
69	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**				*12397*				
		м2	210	0,98	0,98	206	206	55	--	--
		Накладные расходы -		--	0,36	--	76	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,26*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,21*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,05*				*10*		
		Сметная стоимость		*0,10*		*21*				
						282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	21	186,43	73,81	3915	1550	2082	0,15	3
		Накладные расходы -		112,62	36,53	2365	767	59,1	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,13*		*2082*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,15*				*1851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,98*				*231*		
		Сметная стоимость		*22,84*		*480*				
						6476				
71	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорной плиты перекрытия толщиной 160 мм - ОП из бетона В22,5 W8 F200**								
		м3	0,266	21630,42	1793,60	5754	477	836	4,38	1
		Накладные расходы -		3944,80	571,74	1049	152	48,5	0,42	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3143,36*		*836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2190,52*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,84*				*253*		
		Сметная стоимость		*1981,90*		*527*				
						7117				
72	21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,03034	123267,00	--	3740	--	150	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4930,68*		*150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4930,68*				*150*		
		Сметная стоимость		*10255,81*		*311*				
						4201				
73	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
		т	0,03034	18574,32	821,72	564	25	294	19,41	1
		Накладные расходы -		17477,21	266,54	530	8	48,5	0,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,92*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8605,72*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,20*				*33*		
		Сметная стоимость		*2261,38*		*69*				
						927				
74	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов**								
		м шва	9,6	1018,35	9,09	9776	87	3439	0,58	6
		Накладные расходы -		626,03	3,32	6010	32	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*358,18*		*3439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,24*				*2930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,94*				*508*		
		Сметная стоимость		*110,12*		*1057*				
						14272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**								
			0,36	4918,05	1396,49	1770	503	354	0,98	--
		м3		842,98	645,41	303	232	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*983,07*		*354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*226,97*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,09*		*170*				
		Сметная стоимость				*2294*				
76	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**								
			0,18	15414,19	781,17	2775	141	246	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	230	38	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1368,46*		*246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*242*				
		Сметная стоимость				*3263*				
77	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**								
			0,08164	305833,12	--	24968	--	999	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12233,32*		*999*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*				*999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25445,32*		*2077*				
		Сметная стоимость				*28044*				
78	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,00144	146821,18	--	211	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5872,85*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12215,52*		*18*				
		Сметная стоимость				*237*				
79	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**								
			1	1678,14	46,97	1678	47	587	1,07	1
		м2 стенки		962,90	21,65	963	22	50,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*587,28*		*587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*500,15*				*500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87,13*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,23*		*181*				
		Сметная стоимость				*2447*				
80	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,00192	146821,18	--	282	--	11	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5872,85*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12215,52*		*23*				
		Сметная стоимость				*317*				
81	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**	**0,22792**	**305833,12**	--	**69705**	--	**2788**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12233,32*		*2788*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*				*2788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25445,32*		*5799*				
		Сметная стоимость				*78293*				
82	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**0,8**	**627,73**	**23,36**	**502**	**19**	**202**	**0,42**	--
		м2 стяжки		**346,68**	**13,15**	**277**	**11**	**60,9**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*253,01*		*202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*219,14*				*175*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33,87*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,46*		*56*				
		Сметная стоимость				*761*				
83	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**0,8**	**434,45**	**24,36**	**348**	**19**	**33**	**0,03**	--
		м2 стяжки		**25,01**	**13,05**	**20**	**10**	**60,9**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*41,48*		*33*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23,17*				*19*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,30*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,07*		*30*				
		Сметная стоимость				*412*				
84	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0,00144**	**146821,18**	--	**211**	--	**8**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5872,85*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12215,52*		*18*				
		Сметная стоимость				*237*				
85	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов**	**4,4**	**1018,35**	**9,09**	**4481**	**40**	**1576**	**0,58**	**3**
		м шва		**626,03**	**3,32**	**2755**	**15**	**48,5**	--	--
		Накладные расходы -		*358,18*		*1576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*305,24*				*1343*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,94*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,12*		*485*				
		Сметная стоимость				*6542*				
86	**21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**								
			0,08164	**305833,12**	**--**	**24968**	**--**	**999**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12233,32*		*999*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*				*999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25445,32*		*2077*				
		Сметная стоимость				*28044*				
87	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
			2,82	**795,22**	**14,39**	**2243**	**41**	**458**	**0,24**	**1**
		м2 поверхности		**245,04**	**2,34**	**691**	**7**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*162,50*		*458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,84*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,62*		*216*				
		Сметная стоимость				*2917*				
88	**11-061401-0201 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок**								
			9,6	**1403,13**	**6,83**	**13470**	**66**	**4931**	**0,84**	**8**
		м шва		**904,96**	**2,15**	**8688**	**21**	**48,5**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*513,67*		*4931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*439,95*				*4223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*73,72*				*708*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,34*		*1472*				
		Сметная стоимость				*19873*				
89	**11-410102-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой**								
			2,2	**2555,92**	**32,23**	**5623**	**71**	**1170**	**0,78**	**2**
		м2		**744,26**	**2,66**	**1637**	**6**	**55,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*531,80*		*1170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*413,05*				*909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*118,76*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,02*		*543*				
		Сметная стоимость				*7336*				
90	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**								
			0,02	**15414,19**	**781,17**	**308**	**16**	**27**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**26**	**4**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1368,46*		*27*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*27*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*362*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2416662**	**108262**			**370**
			Тенге			**339222**	**35676**			**27**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2125191**				
		Материалы -	Тенге			**844455**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**374898**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**833252**				
		Накладные расходы -	Тенге			**282267**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**189672**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**92595**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**192597**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2600054**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**397**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**374898**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**291471**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**291471**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11659**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**24250**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**327380**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2927434**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**397**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**374898**			
		РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №7 (ПК04+21 - ПК04+81,3)								
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОДЗЕМНОГО КАНАЛА								
91	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы вручную**	**35**	**1201,15**	**--**	**42040**	**--**	**27521**	**1,36**	**47**
		м3		**1201,15**	**--**	**42040**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*786,32*		*27521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,88*				*24846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,44*				*2675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,00*		*5565*				
		Сметная стоимость				*75126*				
92	**11-010101-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**319,92**	**119,07**	**112,20**	**38094**	**35894**	**11930**	**0,01**	**3**
		м3		**6,88**	**46,04**	**2200**	**14730**	**59,1**	**0,03**	**10**
		Накладные расходы -		*37,29*		*11930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,28*				*10006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,01*				*1924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,51*		*4002*				
		Сметная стоимость				*54025*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	11-010102-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**								
			28	168,68	159,43	4723	4464	1452	0,01	--
		м3 грунта		9,14	64,26	256	1799	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*51,86*		*1452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*43,38*				*1215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,48*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,64*		*494*				
		Сметная стоимость				*6669*				
94	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**								
			52,92	618,62	--	32737	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,74*		*1309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,74*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,47*		*2724*				
		Сметная стоимость				*36770*				
95	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
			24,08	3029,34	--	72946	--	47754	3,42	82
		м3 грунта		3029,34	--	72946	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1983,13*		*47754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1790,34*				*43111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*192,79*				*4642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*401,00*		*9656*				
		Сметная стоимость				*130356*				
96	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
			9,5	186,43	73,81	1771	701	942	0,15	1
		м3		112,62	36,53	1070	347	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*99,13*		*942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*88,15*				*837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,98*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,84*		*217*				
		Сметная стоимость				*2930*				
97	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**								
			19	4918,05	1396,49	93443	26533	18678	0,98	19
		м3		842,98	645,41	16017	12263	50,8	0,54	10
		Накладные расходы -		*983,07*		*18678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*14366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*226,97*				*4312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,09*		*8970*				
		Сметная стоимость				*121091*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	9,5	15414,19	781,17	146435	7421	13000	1,55	15
		м3		1278,73	211,93	12148	2013	48,5	0,18	2
		Накладные расходы -		*1368,46*		*13000*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*6868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*6132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*12755*				
		Сметная стоимость				*172190*				
99	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	48,32	21627,55	1793,60	1045043	86667	151881	4,38	212
		м3		3944,80	571,74	190613	27626	48,5	0,42	21
		Накладные расходы -		*3143,24*		*151881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2190,52*				*105846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*952,72*				*46036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1981,66*		*95754*				
		Сметная стоимость				*1292678*				
100	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	1,75387	143165,32	--	251093	--	10044	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*10044*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*10044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*20891*				
		Сметная стоимость				*282028*				
101	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	1,1409	147976,66	--	168827	--	6753	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5919,07*		*6753*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5919,07*				*6753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12311,66*		*14046*				
		Сметная стоимость				*189626*				
102	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	1,60764	143165,32	--	230158	--	9206	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5726,61*		*9206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5726,61*				*9206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11911,35*		*19149*				
		Сметная стоимость				*258514*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,40705	141342,89	--	57534	--	2301	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5653,72*		*2301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5653,72*				*2301*		
		Сметная стоимость		*11759,73*		*4787*				
104	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**				*64622*				
		т	4,90946	18574,32	821,72	91190	4034	47587	19,41	95
		Накладные расходы -		17477,21	266,54	85804	1309	48,5	0,17	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9692,92*		*47587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8605,72*				*42249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,20*				*5338*		
		Сметная стоимость		*2261,38*		*11102*				
105	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**				*149879*				
		т	1,05821	172075,81	--	182092	--	7284	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*		*7284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6883,03*				*7284*		
		Сметная стоимость		*14316,71*		*15150*				
106	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**				*204526*				
		м2	76	605,11	23,36	45988	1775	19160	0,42	32
		Накладные расходы -		346,68	13,15	26348	999	60,9	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*252,10*		*19160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*219,14*				*16654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,97*				*2506*		
		Сметная стоимость		*68,58*		*5212*				
107	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**				*70360*				
		м2	76	400,51	24,36	30439	1852	3049	0,03	2
		Накладные расходы -		25,01	13,05	1900	991	60,9	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40,12*		*3049*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,17*				*1761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,95*				*1288*		
		Сметная стоимость		*35,25*		*2679*				
						36167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
			169	795,22	14,39	134393	2432	27463	0,24	41
		м2 поверхности		245,04	2,34	41412	395	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*162,50*		*27463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*21238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,84*				*6225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,62*		*12948*				
		Сметная стоимость				*174805*				
109	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**								
			35	22,81	22,81	798	798	232	--	--
		м3 грунта		--	9,30	--	326	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*6,63*		*232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,50*				*192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,13*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,36*		*82*				
		Сметная стоимость				*1112*				
110	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
			344	18,51	18,51	6368	6368	1690	--	--
		м3		--	6,79	--	2335	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*4,91*		*1690*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,01*				*1380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,90*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,87*		*645*				
		Сметная стоимость				*8703*				
111	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**								
			176	0,98	0,98	173	173	46	--	--
		м2		--	0,36	--	63	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*0,26*		*46*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,21*				*38*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,05*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,10*		*18*				
		Сметная стоимость				*236*				
112	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
			17,6	186,43	73,81	3281	1299	1745	0,15	3
		м3		112,62	36,53	1982	643	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*99,13*		*1745*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*88,15*				*1551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,98*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,84*		*402*				
		Сметная стоимость				*5428*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорной плиты перекрытия толщиной 160 мм - ОП из бетона В22,5 W8 F200**								
		м3	0,399	21630,42	1793,60	8631	716	1254	4,38	2
		Накладные расходы -		3944,80	571,74	1574	228	48,5	0,42	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		3143,36		1254				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2190,52				874		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		952,84				380		
		Сметная стоимость		1981,90		791				
						10676				
114	21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,04551	123267,00	--	5610	--	224	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4930,68		224				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4930,68				224		
		Сметная стоимость		10255,81		467				
						6301				
115	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
		т	0,04551	18574,32	821,72	845	37	441	19,41	1
		Накладные расходы -		17477,21	266,54	795	12	48,5	0,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		9692,92		441				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8605,72				392		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1087,20				49		
		Сметная стоимость		2261,38		103				
						1389				
116	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов**								
		м шва	14,4	1018,35	9,09	14664	131	5158	0,58	8
		Накладные расходы -		626,03	3,32	9015	48	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		358,18		5158				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		305,24				4395		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,94				762		
		Сметная стоимость		110,12		1586				
						21408				
117	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания толщиной 20 см**								
		м3	0,54	4918,05	1396,49	2656	754	531	0,98	1
		Накладные расходы -		842,98	645,41	455	349	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		983,07		531				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		756,10				408		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		226,97				123		
		Сметная стоимость		472,09		255				
						3442				
118	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**								
		м3	0,27	15414,19	781,17	4162	211	369	1,55	--
				1278,73	211,93	345	57	48,5	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1368,46*		*369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*363*				
		Сметная стоимость				*4894*				
119	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**								
		т	0,12246	305833,12	--	37452	--	1498	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*1498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12233,32*				*1498*		
		Сметная стоимость		*25445,32*		*3116*				
120	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**				*42066*				
		т	0,00216	146821,18	--	317	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*13*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*26*				
121	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка**				*356*				
		м2 стенки	1,5	1678,14	46,97	2517	70	881	1,07	2
		Накладные расходы -		962,90	21,65	1444	32	50,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*587,28*		*881*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*500,15*				*750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,13*				*131*		
		Сметная стоимость		*181,23*		*272*				
122	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**				*3670*				
		т	0,00288	146821,18	--	423	--	17	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*17*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*35*				
123	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**				*475*				
		т	0,34188	305833,12	--	104558	--	4182	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*12233,32*		*4182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*				*4182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25445,32*		*8699*				
		Сметная стоимость				*117440*				
124	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**								
		м2 стяжки	1,2	627,73	23,36	753	28	304	0,42	1
		Накладные расходы -		346,68	13,15	416	16	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*253,01*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*219,14*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,87*				*41*		
		Сметная стоимость		*70,46*		*85*				
125	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**				*1141*				
		м2 стяжки	1,2	434,45	24,36	521	29	50	0,03	--
		Накладные расходы -		25,01	13,05	30	16	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41,48*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,17*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,30*				*22*		
		Сметная стоимость		*38,07*		*46*				
126	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**				*616*				
		т	0,00216	146821,18	--	317	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5872,85*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5872,85*				*13*		
		Сметная стоимость		*12215,52*		*26*				
127	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов**				*356*				
		м шва	6,6	1018,35	9,09	6721	60	2364	0,58	4
		Накладные расходы -		626,03	3,32	4132	22	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*358,18*		*2364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,24*				*2015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,94*				*349*		
		Сметная стоимость		*110,12*		*727*				
128	21-050104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,3 мм ГОСТ 14918-80**				*9812*				
		т	0,12246	305833,12	--	37452	--	1498	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12233,32*		*1498*				
				12233,32				*1498*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25445,32*		*3116*				
		Сметная стоимость				*42066*				
129	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
			4,23	795,22	14,39	3364	61	687	0,24	1
		м2 поверхности		245,04	2,34	1037	10	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*162,50*		*687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,84*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,62*		*324*				
		Сметная стоимость				*4375*				
130	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок**								
			14,4	1403,13	6,83	20205	98	7397	0,84	12
		м шва		904,96	2,15	13031	31	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*513,67*		*7397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*439,95*				*6335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*73,72*				*1062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,34*		*2208*				
		Сметная стоимость				*29810*				
131	11-410102-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой**								
			3,3	2555,92	32,23	8435	106	1755	0,78	3
		м2		744,26	2,66	2456	9	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*531,80*		*1755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*413,05*				*1363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*118,76*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,02*		*815*				
		Сметная стоимость				*11005*				
132	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**								
			0,03	15414,19	781,17	462	23	41	1,55	--
		м3		1278,73	211,93	38	6	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1368,46*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*645,49*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1342,61*		*40*				
		Сметная стоимость				*543*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2939635**	**182739**			**586**
			Тенге			**529504**	**66676**			**50**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2939635**				
	Материалы -		Тенге			**1118820**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**596181**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1075834**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**32737**				
		Накладные расходы -	Тенге			**439705**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					309731		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					129974		
		Сметная прибыль -	Тенге			270347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3649687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							637
		Сметная заработная плата -	Тенге				596181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3649687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							637
		Сметная заработная плата -	Тенге				596181			
		РАЗДЕЛ 5. Бетонирование по арматурной сетке места сопряжения стенки канала с существующим отверстием в фундаменте ограждения								
133	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	**Снятие существующего слоя бетона**	0,024	15562,59	6667,90	374	160	170	9,51	--
		м3		8894,70	3319,82	213	80	50,8	2,84	--
		Накладные расходы -		*7075,68*		*170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*6204,98*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*870,70*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1811,06*		*43*				
		Сметная стоимость				*587*				
134	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	36	915,45	379,68	32956	13669	16681	0,52	19
		отверстие		529,54	278,21	19063	10016	50,8	0,24	9
		Накладные расходы -		*463,37*		*16681*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*410,33*				*14772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,03*				*1909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,31*		*3971*				
		Сметная стоимость				*53608*				
135	11-460301-0217 РСНБ РК 2015 К=15	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	36	-211,82	-80,89	-7625	-2912	-3873	-0,12	-4
		отверстие		-126,25	-61,37	-4545	-2209	50,8	-0,05	-2
		Накладные расходы -		*107,59*		*3873*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*95,31*				*3431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,28*				*442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,55*		*920*				
		Сметная стоимость				*-2832*				
136	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	0,0032	455786,60	1790,94	1459	6	561	332,35	1
		т		310830,34	824,49	995	3	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*175430,16*		*561*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*151152,59*				*484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24277,57*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50497,34*		*162*				
		Сметная стоимость				*2182*				
137	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**								
		т	0,0198	13614,43	1108,21	270	22	140	13,34	--
		Накладные расходы -		12476,24	508,04	247	10	48,5	0,38	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7093,84*		*140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6297,37*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*796,47*				*16*		
		Сметная стоимость		*1656,66*		*33*				
138	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**				*443*				
		т	0,0198	172075,81	--	3407	--	136	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6883,03*				*136*		
		Сметная стоимость		*14316,71*		*283*				
139	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонирование места соопряжения стенки канала с существующим отверстием**				*3827*				
		м3	0,15	18803,75	781,17	2821	117	226	1,55	--
		Накладные расходы -		1278,73	211,93	192	32	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1504,04*		*226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,97*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*781,07*				*117*		
		Сметная стоимость		*1624,62*		*244*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				*3290*				
			Тенге			33660	11061			16
			Тенге			16165	7930			7
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			33660				
Материалы -			Тенге			3026				
Всего заработная плата -			Тенге				24096			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3407				
		Накладные расходы -	Тенге			14041				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12207		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1834		
		Сметная прибыль -	Тенге			3816				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			51518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				24096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			51518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				24096			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Бетонирование по арматурной сетке места сопряжения дна канала с существующим отверстием в фундаменте ограждения								
140	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	**Снятие существующего слоя бетона**	0,013	15562,59	6667,90	202	87	92	9,51	--
		м3		8894,70	3319,82	116	43	50,8	2,84	--
		Накладные расходы -		7075,68		92				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		6204,98				81		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		870,70				11		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1811,06		24				
		Сметная стоимость				318				
141	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	18	693,53	293,40	12483	5281	6269	0,39	7
		отверстие		393,94	212,75	7091	3829	50,8	0,18	3
		Накладные расходы -		348,27		6269				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		308,20				5548		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		40,07				721		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,34		1500				
		Сметная стоимость				20252				
142	11-460301-0217 РСНБ РК 2015 К=15	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	18	-211,82	-80,89	-3813	-1456	-1937	-0,12	-2
		отверстие		-126,25	-61,37	-2272	-1105	50,8	-0,05	-1
		Накладные расходы -		107,59		1937				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		95,31				1716		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		12,28				221		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,55		460				
		Сметная стоимость				-1416				
143	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	0,0016	455786,60	1790,94	729	3	281	332,35	1
		т		310830,34	824,49	497	1	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		175430,16		281				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		151152,59				242		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		24277,57				39		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50497,34		81				
		Сметная стоимость				1090				
144	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,0099	13614,43	1108,21	135	11	70	13,34	--
		т		12476,24	508,04	124	5	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		7093,84		70				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		6297,37				62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*796,47*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1656,66*		*16*				
		Сметная стоимость				*222*				
145	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 ммГОСТ 10922-2012**								
		т	0,0099	172075,81	--	1704	--	68	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6883,03*		*68*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6883,03*				*68*		
		Сметная стоимость		*14316,71*		*142*				
146	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**				*1914*				
		т	0,0099	13614,43	1108,21	135	11	70	13,34	--
		Накладные расходы -		12476,24	508,04	124	5	48,5	0,38	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7093,84*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6297,37*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*796,47*				*8*		
		Сметная стоимость		*1656,66*		*16*				
147	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонированиеместа соопряжения стенки канала с существующим отверстием**				*222*				
		м3	0,08	18803,75	781,17	1504	62	120	1,55	--
		Накладные расходы -		1278,73	211,93	102	17	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1504,04*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,97*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*781,07*				*62*		
		Сметная стоимость		*1624,62*		*130*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			*1754*				
			Тенге			**13080**	**3999**			**6**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5781**	**2796**			**2**
		Материалы -	Тенге			**13080**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**1596**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**8577**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1704**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**5034**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4337**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**697**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1449**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**19563**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8577**			**8**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**19563**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8577**			**8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОГО ОТВОДНОГО КАНАЛА								
148	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
		м3 грунта	56,4127	2524,45	--	142411	--	93228	2,85	161
				2524,45	--	142411	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1652,60*		*93228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1491,95*				*84165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*160,66*				*9063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,16*		*18851*				
		Сметная стоимость				*254490*				
149	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**								
		м3 грунта	380	1200,00	--	456001	--	298516	1,39	529
				1200,00	--	456001	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*785,57*		*298516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*269496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,37*				*29020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,85*		*60361*				
		Сметная стоимость				*814879*				
150	11-220501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм**								
		км	0,04805	1373036,96	544670,25	65974	26171	33601	769,35	37
				737645,09	260079,32	35444	12497	62,1	237,73	11
		Накладные расходы -		*699291,81*		*33601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*619586,86*				*29771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79704,95*				*3830*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165786,30*		*7966*				
		Сметная стоимость				*107541*				
151	23-010501-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 630х24,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**								
		м	48,5305	31075,57	--	1508113	--	60325	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1243,02*		*60325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1243,02*				*60325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2585,49*		*125475*				
		Сметная стоимость				*1693913*				
152	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**								
		шт	1	1074,15	617,67	1074	618	489	0,48	--
				456,48	234,44	456	234	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*489,19*		*489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*429,06*				*429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60,13*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,07*		*125*				
		Сметная стоимость				*1688*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	23-020302-2425 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт.	1	113877,56	--	113878	--	4555	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4555,10*		*4555*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4555,10*				*4555*		
		Сметная стоимость		*9474,61*		*9475*				
154	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**				*127908*				
		м3 грунта	6	2524,45	--	15147	--	9916	2,85	17
		Накладные расходы -		2524,45	--	15147	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1652,60*		*9916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1491,95*				*8952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,66*				*964*		
		Сметная стоимость		*334,16*		*2005*				
155	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	**Откосы. Крепление камнемнасухо из каменной наброски**				*27068*				
		м3	172,1	3107,75	183,12	534844	31515	128176	0,91	157
		Накладные расходы -		1055,00	70,67	181565	12163	53	0,05	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%		*744,78*		*128176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,60*				*102676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,17*				*25501*		
		Сметная стоимость		*308,20*		*53042*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				*716062*				
			Тенге			**2837441**	**58304**			**901**
			Тенге			**831023**	**24894**			**21**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1215451**				
	Материалы -		Тенге			**326123**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**855918**			
		Накладные расходы -	Тенге			**563926**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					495489		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					68437		
		Сметная прибыль -	Тенге			**142350**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1921727**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**922**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**855918**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1621991**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1621991**				
		Накладные расходы -	Тенге			**64880**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**134950**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1821820**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**3743547**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**922**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*938,61*		*5632*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*938,61*				*5632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1952,30*		*11714*				
		Сметная стоимость				*158136*				
161	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**								
			6	**23774,45**	**--**	**142647**	**--**	**5706**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*950,98*		*5706*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*950,98*				*5706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1978,03*		*11868*				
		Сметная стоимость				*160221*				
162	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**								
			6	**16047,08**	**--**	**96282**	**--**	**3851**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*641,88*		*3851*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*641,88*				*3851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1335,12*		*8011*				
		Сметная стоимость				*108144*				
163	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**								
			9,0432	**795,22**	**14,39**	**7191**	**130**	**1470**	**0,24**	**2**
		м2		**245,04**	**2,34**	**2216**	**21**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*162,50*		*1470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*1136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,84*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,62*		*693*				
		Сметная стоимость				*9353*				
164	**23-010201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**								
			2,4	**106777,42**	**--**	**256266**	**--**	**10251**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4271,10*		*10251*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4271,10*				*10251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8883,88*		*21321*				
		Сметная стоимость				*287838*				
165	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**								
			4,68	**2794,21**	**176,29**	**13077**	**825**	**3739**	**1,39**	**7**
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		**1252,81**	**48,04**	**5863**	**225**	**50,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*799,04*		*3739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*660,83*				*3093*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*138,20*				*647*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287,46*		*1345*				
		Сметная стоимость				*18162*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1277024**	**79738**			**140**
			Тенге			**134057**	**34679**			**25**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**924475**				
	Материалы -		Тенге			**143731**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**168736**			
	Местные материалы -		Тенге			**566949**				
		Накладные расходы -	Тенге			**144977**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**103844**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**41133**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**85556**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1155009**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**165**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**168736**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**352548**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**352548**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14102**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**29332**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**395982**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1550991**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**165**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**168736**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10562709**	**484879**			**2181**
			Тенге			**2010238**	**187357**			**142**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8005228**				
	Материалы -		Тенге			**2686011**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2197595**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2224413**				
	Местные материалы -		Тенге			**566949**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**32737**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1574766**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1206305**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**368461**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**766400**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10346394**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2323**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2197595**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2557480**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2557480**				
		Накладные расходы -	Тенге			**102299**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**212782**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2872562**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13218956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2323**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2197595			
		Временные здания и сооружения	**3,44%**			**454 732**				
		Итого с Временными зданиями и сооружениями				**13 673 688**				
		Зимние удорожания	**1,08%**			**147 676**				
		Итого с Временными зданиями и сооружениями				**13 821 364**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНА	**1,0697784**			**14 785 797**				
		НДС 12%	**12,00%**			**1 774 296**				
		Итого с НДС 12%				**16 560 092**				
		Тендерная скидка	**11,20%**			**1 854 730**				
		Итого с НДС 12%				**14 705 362**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Технический надзор: **ТОО "АДС САПА"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Ф-2

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №1 с/к от 28.02.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция отдельного участка рек водоохранной полосы и русла реки Жарбулак, расположенного на территории ГККП "Алматинский зоологический парк"

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2017г.
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение территории								
1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**								
		м3 материала основания в плотном теле	274,6	1066,58	925,01	292883	254008	69099	0,17	45
		Накладные расходы -		140,17	193,06	38490	53013	60,3	0,14	37
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		251,64		69099				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		200,94				55177		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,70				13922		
		Сметная стоимость		105,46		28959				
						390941				
2	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**								
		м2	398,294	682,42	7,04	271805	2803	71745	0,31	123
		Накладные расходы -		258,34	2,22	102894	885	56,4	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		180,13		71745				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		146,96				58531		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,18				13213		
		Сметная стоимость		69,00		27484				
						371034				
3	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять**								
		м2	398,294	191,88	0,09	76423	37	15385	0,06	25
		Накладные расходы -		52,77	--	21017	--	56,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		38,63		15385				
				29,76				11854		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,87*				*3531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,44*		*7345*				
		Сметная стоимость				*99152*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**641112**	**256848**			**193**
			Тенге			**162402**	**53898**			**38**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**641112**				
	Материалы -		Тенге			**221862**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**216300**			
		Накладные расходы -	Тенге			**156229**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**125562**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**30667**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**63787**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**861128**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**231**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216300**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**861128**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**231**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216300**			
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство территории								
4	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**								
		м3 материала основания в плотном теле	**6,9**	**1066,58**	**925,01**	**7359**	**6383**	**1736**	**0,17**	**1**
		Накладные расходы -		**140,17**	**193,06**	**967**	**1332**	**60,3**	**0,14**	**1**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*251,64*		*1736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*200,94*				*1386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,70*				*350*		
		Сметная стоимость		*105,46*		*728*				
5	**11-270501-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной тротуарной площадки из плиток**				*9823*				
		м2	**69**	**1171,06**	**77,00**	**80803**	**5313**	**40309**	**0,84**	**58**
		Накладные расходы -		**834,72**	**22,12**	**57596**	**1526**	**60,3**	**0,02**	**1**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*584,18*		*40309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*516,67*				*35651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,51*				*4658*		
		Сметная стоимость		*140,42*		*9689*				
6	**21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм**				*130801*				
		м2	**69**	**1550,96**	**--**	**107016**	**--**	**4281**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*62,04*		*4281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,04*				*4281*		
				129,04		*8904*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*120200*				
7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видахпокрытия бетон класса В15, применен коэффициент кнорме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**								
		м бортового камня	6	1428,39	24,19	8570	145	3077	0,80	5
		Накладные расходы -		716,60	10,03	4300	60	60,3	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*512,82*		*3077*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*438,16*				*2629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,66*				*448*		
		Сметная стоимость		*155,30*		*932*				
8	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**				*12579*				
		м3	0,096	29539,94	--	2836	--	113	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1181,60*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,60*				*113*		
		Сметная стоимость		*2457,72*		*236*				
						3185				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**206585**	**11841**			**64**
			Тенге			**62863**	**2918**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**206585**				
	Материалы -		Тенге			**22029**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**65781**			
	Местные материалы -		Тенге			**109852**				
		Накладные расходы -	Тенге			**49516**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**39666**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9850**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**20488**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**276589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65781**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**276589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65781**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**847697**	**268689**			**257**
			Тенге			**225264**	**56816**			**40**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**847697**				
	Материалы -		Тенге			**243891**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**282081**			
	Местные материалы -		Тенге			**109852**				
		Накладные расходы -	Тенге			**205745**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					165228		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40517		
		Сметная прибыль -	Тенге			84275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1137716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата -	Тенге				282081			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1137716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата -	Тенге				282081			

Временные здания и сооружения	**3,44%**	**39 137**
Итого с Временными зданиями и сооружениями		**1 176 853**
Зимние удорожания	**1,08%**	**12 710**
Итого с Временными зданиями и сооружениями		**1 189 563**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНА	**1,0697784**	**1 272 569**
НДС 12%	**12,00%**	**152 708**
Итого с НДС 12%		**1 425 278**
Тендерная скидка	**11,20%**	**159 631**
Итого с НДС 12%		**1 265 647**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Технический надзор: **ТОО "АДС САПА"**